Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

Субподрядчик: ТОО Жалаугер-НС, БИН 010440004068, город Актобе, район Алматы, Жилой массив Каргалы, улица К.Сатпаева, 87А

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	02.05.2023г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном май месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	26 851 790								2 876 977,50	
В том числе: В текущем месяце – май	26 851 790	23 974 812,50							2 876 977,50	26 851 790
Выданый аванс										
Удержание аванса										-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**26 851 790,00**									**26 851 790**

Подрядчик:
Директор

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

_____ **Салимов М.М**

Субподрядчик:
Директор

ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА БСН 010440004068 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Жалаугер-НС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 010440004068 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105
Субподрядчик:ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)
Договор субподряда №26 от 02.05.2023г

Акт выполненных работ № 1
по Капитальному ремонту подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)
за май 2023 года

Форма 4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
			Восстановление и закрепление оси трассы										
1	1	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.3	**Восстановление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	км	1,94		16054,00	--	31145	--	--	--	31145
							--	--	--	--		--	
2	2	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл. 1601-0204-30 п.6	**Закрепление трассы автомобильной дороги I категории сложности**	км	1,94		10564,00	--	20494	--	--	--	20494
							--	--	--	--		--	
			Устройство резервного канала из сверхтяжелых гофрированных ПЭНД труб d=100мм										
3	3	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	91		311,92	311,92	28385	28384	--	3419	34349
							--	52,19	--	4749		2544	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10		1679,38	--	16794	--	--	12092	31196
							1679,38	--	16794	--		2311	
5	5	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство** НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	1,7		1406,78	258,26	2392	439	--	2059	4807
							1148,52	74,82	1952	127		356	
6	6	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка** НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	68		105,17	34,49	7152	1005	2195	4318	12387
							58,12	9,02	3952	409		918	

7	7	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 СН - 8%	м	69,36	1006,00	--	69776	--	69776	--	75358
						--	--	--	--		5582	
8	8	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: маркеры. Установка НР - 29%; СН - 8%	шт.	6	2202,93	1379,30	13218	8276	--	7327	22189
						823,63	409,93	4942	2460		1644	
9	9	241-213-0601 РСНБ РК 2015	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011 СН - 8%	шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
						--	--	--	--		214	
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СН - 8%	м3 грунта	18	867,30	--	15611	--	--	11240	28999
						867,30	--	15611	--		2148	
11	11	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СН - 8%	м3 грунта	71	18,68	18,68	1326	1326	--	153	1597
						--	2,99	--	212		118	
12	12	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СН - 8%	м3 уплотненного грунта	71	78,46	78,46	5571	5570	--	1655	7804
						--	32,37	--	2298		578	
13	13	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СН - 8%	м3 уплотненного грунта	71	29,80	29,80	2116	2115	--	491	2816
						--	9,61	--	682		209	
14	14	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР - 72%; СН - 8%	м2 спланированной площади	127	122,80	--	15596	--	--	11229	28971
						122,80	--	15596	--		2146	
					Материалы							
15	15	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СН - 8%	м3	2,074	4707,50	--	9763	--	9763	--	10544
						--	--	--	--		781	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				242009	47115	84404	53983	315540
			Стоимость общестроительных работ	тенге				58847	10937	--	19549	
			Материалы	тенге				120594				
			Всего заработная плата	тенге				2194				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					69784			
			Местные материалы	тенге				2670				
			Накладные расходы	тенге				9763				
			Сметная прибыль	тенге				53983				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13967				
			Нормативная трудоемкость	тенге				188544				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								57
			Стоимость сантехнических работ	тенге					69784			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				69776				
				тенге				69776				

			Сметная прибыль	тенге									
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5582					
		Стоимость прочих работ		тенге				75358					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				51639					
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге				51639					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				51639					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				315541					
			Сметная заработная плата	тенге					69784				57
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
			п1.2.1-1.2.9										
16	**1**	**1101-0101-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**1,12**	292,59	292,59	328	328	–	37	395
			НР - 72%; СП - 8%			–	46,45	–	52		29	
17	**2**	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,12**	1679,38	–	202	–	–	145	375
			НР - 72%; СП - 8%			1679,38	–	202	–		28	
18	**3**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Демонтаж знаков и стоек(Знаки дорожные на металлических стойках)**	**шт.**	**2**	2940,70	582,94	5881	1166	–	5534	12328
			НР - 108%; СП - 8%			2357,76	204,33	4716	409		913	
19	**4**	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**11**	508,39	–	5592	–	–	6040	12562
			НР - 108%; СП - 8%			508,39	–	5592	–		931	
20	**5**	**414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,055**	891,00	–	49	–		–	53
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
21	**6**	**412-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**0,055**	163,00	–	9	–		–	10
			СП - 8%			–	–	–	–		1	
22	**7**	**412-102-0204 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**0,22**	54,00	–	12	–		–	13
			СП - 8%			–	–	–	–		1	
23	**8**	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундамент типа Ф1(Фундаменты железобетонные)Разборка**	**м3**	**0,7**	37519,27	17290,49	26263	12103	1591	15414	45011
			НР - 84%; СП - 8%			17955,36	8259,21	12569	5781		3334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**9**	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1,7**	117,00	–	199	–		–	215
			СП - 8%			–	–	–	–		16	

25	10	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	1,7	163,00 --	--	277 --	--		-- 22	299
26	11	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км СП - 8%	т·км	6,8	54,00 --	--	367 --	--		-- 29	396
			Демонтаж ограждений п.1.2.10-1.2.11									
27	12	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные и металлические. Установка НР - 105%; СП - 8%	шт.	51	1374,62 617,47	757,15 318,59	70106 31491	38615 16248	--	51558 9733	131397
28	13	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	2,5976	891,00 --	--	2314 --	--		-- 185	2499
29	14	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	2,5976	163,00 --	--	423 --	--		-- 34	457
30	15	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км СП - 8%	т·км	10,3904	54,00 --	--	561 --	--		-- 45	606
			Разборка существующего дорожного покрытия									
31	16	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	8	4333,40 2837,46	1495,94 639,58	34667 22700	11968 5117	--	20028 4376	59070
32	17	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	14,69	117,00 --	--	1719 --	--		-- 137	1856
33	18	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	14,69	163,00 --	--	2394 --	--		-- 192	2586
34	19	412-102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км СП - 8%	т·км	58,76	54,00 --	--	3173 --	--		-- 254	3427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				154536	64180	1591	98756	273555
			Стоимость общестроительных работ	тенге				77270	27607	--	20264	
			Материалы	тенге				154536				
			Всего заработная плата	тенге				1591				
			Транспортные расходы	тенге					104877			
			Накладные расходы	тенге				11498				
			Сметная прибыль	тенге				98756				
								20264				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				273556					
			Сметная заработная плата	тенге					104877				79
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				273556					
			Сметная заработная плата	тенге					104877				79
			РАЗДЕЛ 3. Земляные работы										
			Устройство земляного полотна										
35	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Снятие ПРС с откосов**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89	55,71	55,71	4958	4958	–	1182	6631	
						–	18,44	–	1641		491		
36	2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы из выемки в насыпь. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	307	63,31	63,31	19436	19436	–	4633	25995	
						–	20,96	–	6435		1926		
37	3	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	307	45,20	45,20	13876	13877	–	3309	18560	
						–	14,97	–	4596		1375		
38	4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы из выемки в насыпь. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	634	63,31	63,31	40139	40139	–	9568	53683	
						–	20,96	–	13289		3977		
39	5	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	634	180,81	180,81	114634	114633	–	27325	153316	
						–	59,86	–	37951		11357		
40	6	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2113	1,14	1,14	2409	2409	–	730	3390	
						–	0,48	–	1014		251		
41	7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	582	63,31	63,31	36846	36847	–	8783	49279	
						–	20,96	–	12199		3650		

42	8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** При перемещении ранее **разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** НР - 72%; СН - 8%	м3 грунта	582	180,81	180,81	105231	105232	–	25084	140740
						–	59,86	–	34839		10425	
43	9	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** НР - 72%; СН - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1940	1,14	1,14	2212	2211	–	670	3113
						–	0,48	–	931		231	
44	10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в кучи для примыканий. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** НР - 72%; СН - 8%	м3 грунта	674	63,31	63,31	42671	42671	–	10171	57070
						–	20,96	–	14127		4227	
45	11	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.** При перемещении ранее **разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** НР - 72%; СН - 8%	м3 грунта	674	45,20	45,20	30465	30465	–	7265	40748
						–	14,97	–	10090		3018	
46	12	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** НР - 72%; СН - 8%	м3 грунта	116	1679,38	–	194808	–	–	140261	361875
						1679,38	–	194808	–		26806	
47	13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%; СН - 8%	м3 уплотненного грунта	276	78,46	78,46	21655	21655	–	6433	30335
						–	32,37	–	8934		2247	
48	14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%; СН - 8%	м3 уплотненного грунта	276	37,25	37,25	10281	10281	–	2387	13681
						–	12,01	–	3315		1013	
49	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** НР - 72%; СН - 8%	м3 уплотненного грунта	276	98,16	79,47	27092	21933	2264	5642	35352
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,49	17,90	2895	4940		2619	
50	16	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** НР - 72%; СН - 8%	м2 спланированной площади	21039	50,05	22,21	1053002	467276	–	501098	1678429
						27,84	5,24	585726	110244		124328	

51	17	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	202	93,43	21,17	18873	4276	--	11311	32599
						72,26	5,51	14597	1113		2415	
52	18	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Надвижка ПРС на откосах. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89	34,00	34,00	3026	3026	--	722	4047
						--	11,26	--	1002		300	
53	19	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	89	16,40	16,40	1460	1459	--	348	1953
						--	5,43	--	483		145	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1743074	942784	2264	766922	2710796
			Стоимость общестроительных работ	тенге				798026	267143	--	200801	
			Материалы	тенге				1743074				
			Всего заработная плата	тенге				2263				
			Накладные расходы	тенге					1065169			
			Сметная прибыль	тенге				766922				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				200801				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2710797				
			Сметная заработная плата	тенге								898
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1065169			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2710797				
			Сметная заработная плата	тенге								898
									1065169			
			РАЗДЕЛ 4. Устройство земляного полотна на примыканиях и пересечениях									
54	20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	674	244,10	235,10	164523	158458	700	26137	205913
						7,96	45,90	5365	30937		15253	
55	21	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	1206,46	163,00	--	196653	--		--	212385
						--	--	--	--		15732	
56	22	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	674	17,92	14,95	12078	10076	115	4421	17819
						2,80	6,31	1887	4253		1320	
57	23	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	607	78,46	78,46	47625	47626	--	14147	66714
						--	32,37	--	19649		4942	
58	24	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	607	37,25	37,25	22611	22611	--	5249	30089
						--	12,01	--	7290		2229	

59	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	607	98,16	79,47	59583	48238	4978	12408	77750
			НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	6367	10865		5759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	26	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2022	7,00	7,00	14154	14154	--	3028	18557
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,08	--	4206		1375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				517227	301163	5793	65390	629227
			Стоимость общестроительных работ	тенге				13619	77200	--	46610	
			Материалы	тенге				517227				
			Всего заработная плата	тенге				5793				
			Транспортные расходы	тенге					90819			
			Накладные расходы	тенге				196653				
			Сметная прибыль	тенге				65390				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				46610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				629227				
			Сметная заработная плата	тенге					90819			54
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				629227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					90819			54

РАЗДЕЛ 5. Дорожные работы

Устройство дорожной одежды

Дорожная одежда облегченного типа Тип 1(ПК0+00-ПК14+31)

61	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2262	1281,82	1119,55	2899477	2532422	12984	1027485	4241118
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	354071	597304		314157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	10,1	2072,34	2072,34	20931	20931	--	11091	34583
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	10269		2562	
63	3	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	м2	10214	235,90	167,25	2409483	1708292	168633	869694	3541511
			НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	532558	272714		262334	

Дорожная одежда облегченного типа Тип 2(ПК14+31-ПК18+31)

64	6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1256	1281,82	1119,55	1609966	1406154	7210	570522	2354927
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	196602	331659		174439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,06	2072,34	2072,34	6341	6341	--	3360	10477
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	3111		776	

66	8	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	м2	3081	235,90	167,25	726808	515298	50867	262339	1068278
			НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	160643	82263		79132	
							Примыкания и пересечения					
67	20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	291	1281,82	1119,55	373010	325789	1671	132183	545608
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	45550	76841		40415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,3	2072,34	2072,34	2694	2694	--	1428	4451
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	1322		330	
69	22	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство**	м2	1312	235,90	167,25	309501	219432	21661	111713	454911
			НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	68408	35030		33697	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**8358211**	**6737353**	**263026**	**2989815**	**12255864**
								1357832	**1410513**	**--**	**907842**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**8358211**				
			Материалы	тенге				**263024**				
			Всего заработная плата	тенге					**2768345**			
			Накладные расходы	тенге				**2989815**				
			Сметная прибыль	тенге				**907842**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**12255868**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1849**
			Сметная заработная плата	тенге					**2768345**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**12255868**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1849**
			Сметная заработная плата	тенге					**2768345**			
			Сметная прибыль от суммы материалов	тенге				**6586666**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**22771655**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Стоимость прочих работ	тенге				**51639**				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2305594**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**8092595**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1793400**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**408713**		
			- Перевозка грузов	тенге				**208150**				
			- Накладные расходы	тенге							**3974866**	
			- Сметная прибыль	тенге							**1195066**	
			Временные здания и сооружения -1,3 % К=0,8					236 288				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					23 007 943				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% К=1,1					555 543				
			Итого с доп.затратами					23 563 486				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					470 237				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					24 033 723				
			в том числе в текущих ценах 2022 года - 100%, к=1,05					25 236 645				

			Договорная скидка 5%						-1 261 832					
			Итого со скидкой						23 974 812					
			Налог на добавленную стоимость 12%						2 876 977					
			ИТОГО по Акту с НДС						**26 851 790**					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН 130440015157, адрес: г.Актобе, Пожарского, 105

_____ **Салимов М.М**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж**

Покупатель:ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Поставщик: ТОО Жалаугер-НС

Проект:Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)

Договор поставки №27 от 02.05.2023г

АКТ
поставляемых материалов

№п/п	Наименование работ	Ед.измерения	объем по приложению	Стоимость единицы с учетом НДС, тенге	Всего стоимость с учетом НДС, тенге
1	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	214	11296,49	2 417 448,86
2	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	2279	10767,03	24 538 061,37
3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4647	5232,39	24 314 916,33
4	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	15,303	129272,43	1 978 256,00
	ИТОГО				53 248 682,56

Покупатель:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Салимов М.М

Поставщик:
ТОО "Жалаугер-НС"

Кобыландин М.Ж

Покупатель:ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Поставщик: ТОО Жалаугер-НС

Проект:Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2км)

Договор поставки №27 от 02.05.2023г

АКТ
поставляемых материалов

№п/п	Наименование работ	Ед.измерения	Количество	Стоимость единицы с учетом НДС, тенге	Всего стоимость с учетом НДС, тенге
1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	225	22344,68	5 027 553
	ИТОГО				5 027 553

Покупатель:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

_____ **Салимов М.М**

Поставщик:
ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж**