Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

**Декларация о соответствии**

"14" июля 2023 года

Субподрядчик (субподрядная организация) **ТОО «Жалаугер - НС», город Актобе, район Алматы, Жилой массив Каргалы, улица К.Сатпаева, 87А,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Кобыландин Мурат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2 км)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
**ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»", Садуакасова Шуга Аяпбергеновна.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **-**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО «AmirZhoba», Рабочий Проект, №19-194.12-АД-РП-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Шалкарским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», №266 от 06.01.2023г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | Попроекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Строительная длина | км | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1,831 |
| **Земляныеработы** | | | | | |
| Насыпь земляного полотна | м3 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 |
| **Дорожная одежда по типу 1** | | | | | |
| Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС толщиной 15 см | м3 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 |
| Подгрунтовка по основанию битумной эмульсией | т | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 8 см | м2 | 10214 | 10214 | 10214 | 10214 |
| Подгрунтовка по нижнему слою покрытия битумной эмульсией | т | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II | м2 | 9394 | 9394 | 9394 | 9394 |
| **Дорожная одежда по типу 2** | | | | | |
| Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС | м3 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Подгрунтовка по основанию битумной эмульсией | т | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 8 см | м2 | 3081 | 3081 | 3081 | 3081 |
| Подгрунтовка по нижнему слою покрытия битумной эмульсией | т | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II | м2 | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| Присыпные обочины | м3 | 689 | 789 | 789 | 789 |
| Нанесение дорожной разметки дорожной краской | км | 1,831 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| Установка новых дорожных знаков | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Автодорога выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013*
*Техническая категория дороги - IV*
*Ширина земляного полотна: дороги -10,0 м;*
*Ширина проезжей части: дороги - 7,0 м;*
*Ширина обочина - 2,0м;*

*Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка ;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 года**;
*месяц, год*
окончание работ **июнь 2023 года**
*месяц, год*
при продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,6**;
фактически, месяц: **2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____подпись, _____дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): не требуется
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2 км)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Субподрядчик (субподрядная организация)

**ТОО «Жалаугер - НС»,**

**Директор Кобыландин М. Ж.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП

«Жалаугер-НС»