Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Aqua project kz»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «AlatauStroyService»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания №4 в г. Шымкент, мкр. "Самал"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания №4 в г. Шымкент, мкр. "Самал"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на

Составлен(а) в текущих ценах на 10.03.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 14. Стены /АС-21/									
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	241,87	36837,91	3059,7	8909985	740050	6340777	1890287	11664294
						7562,57	840,98	1829159	203408		864022	
2	2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8	5981,45	281,24	1500148	70535	839631	566358	2231826
						2352,4	75,78	589982	19006		165320	
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1071	408331		43732		43732		47231
											3499	
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,259	99603,85	8219,17	257968	2129	237149	22548	302957
						72163	1616,07	18690	419		22441	
5	5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,736	46696,35	4701,26	34369	3461	17998	12458	50573
						17540,9	1059,14	12910	780		3746	
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	402525		2717		2717		2934
											217	
7	7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06397	398962		25522		25522		27564
											2042	
8	8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,73	32783,28	5553,69	155065	26269	84569	45744	216874
						9350,25	1277,36	44227	6042		16065	
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,538272	398962		214750		214750		231930
											17180	
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039312	402525		15824		15824		17090
											1266	
			Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									14793273
			Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	15,78	115711,7	1575,32	1825931	24858	1366196	401065	2405156
						27558,7	681,33	434876	10751		178160	
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,78	9003,28	65,15	142072	1028	124563	15259	169917
						1044,42	30,03	16481	474		12586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	3610,46	107,37	3199770	95157	1075376	1893430	5500656
						2289,69	32,54	2029238	28839		407456	
14	14	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	980,1925	2167		2124077		2124077		2294003
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,25	314,1	3,02	154302	1484	133374	169926	186209
						39,58	1,39	19444	683		18114	
16	16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	5272,81	15,06	935713	2672	706559	13793	1236349
						1276,24	4,24	226482	752		209055	
17	17	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	3205,86	12,6	330204	1298	291310	91581	394412
						365,01	4,26	37596	439		34992	
18	18	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	3140,85	475,8	119352	18080	74776	29216	156365
						697,26	232,21	26496	8824		25430	
19	19	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	805		167440		167440	11583	180835
						776,22	113,45	632619	92462	322504	13395	924140
20	20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	267,06	30,44	217654	24809		223066	
						1034,33	55,15	842979	44948	290580	68455	1426258
21	21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	622,64	14,37	507452	11712		477630	
						12237		1027235		1027235	105649	1109414
22	22	С1261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	83,945							
23	23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	373	13,27	303995	10815	215975	82179	407965
						94,73	3,63	77205	2958		73750	
			Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/								30220	16391679
			Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									
24	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	899,5	5,32	421569	2494	127291	234103	708126
						622,58	1,8	291785	844		52454	
25	25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	901,51	5,65	359675	2254	80600	222341	628577
						693,84	2,77	276821	1105		46561	
26	26	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	61,53	0,89	4289	62	531	2981	7852
						53,02	0,45	3695	31		582	
27	27	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	3459	15,72	691662	3144	401464	259515	1027271
						1435,56	6,48	287055	1296		76094	
28	28	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1377,4	88,28	1962933	125808	501379	1148232	3360058
						937,3	69,85	1335746	99543		248893	
29	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	61,53	0,89	87686	1268	10859	60960	160538
						53,02	0,45	75559	641		11892	
30	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	1699,19	93,82	1281546	70760	363009	722111	2163950
						1124,06	72,74	847777	54861		160293	
31	31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		594,03	673,33	5,32	399978	3160	161339	189239	636354

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 отделываемой поверхности			396,41	1,8	235479	1069		47137	
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		561,54	697,97	5,32	391938	2987	78846	249261	692495
			м2 окрашиваемой поверхности			552,24	2,62	310105	1471		51296	
33	33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		182,75	5045,33	22,99	922034	4201	381279	430913	1461183
			м2 поверхностиоблицовки			2936	11,42	536554	2087		108236	
34	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		32,49	1565,26	3,79	50855	123	28806	17589	73920
			м2 окрашиваемой поверхности			674,86	1,86	21926	60		5476	
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									10920324
			Раздел: 17. Электрооборудование									
35	35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6980,29	129,62	6980	130	3593	2373	10101
36	36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	3258	38,1	3258	38		748	21729
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20119		20119		20119	1610	21748
38	38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17516,72	1068,17	17517	1068	13191	2620	12852
						3258	381	3258	381		1611	
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	11900		11900		11900	952	53081
40	40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	5939,26	125,54	35636	754	16342	13513	3018
						3090	38,1	18540	229		3932	
41	41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2794		2794		2794	224	6577
42	42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2030		6090		6090	487	4385
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2030		4060		4060	325	4646
44	44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3189,55	30,71	3190	31	1614	1112	672
						1545	0	1545	0		344	
45	45	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	1	622		622		622	50	26981
46	46	С1261-404-0538 #прим.	Дюрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	12491		24982		24982	1999	233
47	47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	108		216		216	17	9868
						6240,9	124,88	6241	125	2146	2896	
48	48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3969,75	51,82	3970	52		731	6242
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	5780		5780		5780	462	60399
						3189,55	30,71	41464	399	20980	14461	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545	0	20085	0		4474	
				шт.		1965		1965		1965		2122
51	51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	622		7464		7464	157	8061
52	52	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	2	12491		24982		24982	597	26981
53	53	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108		216		216	1999	233
54	54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5363,61	124,88	5364	125	1723	17	
						3516,03	51,82	3516	52		2569	8568
55	55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5199,6		5200		5200	635	5616
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55	30,71	15948	154	8069	416	
						1545	0	7725	0		5562	23231
57	57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1965		1965		1965	1721	2122
58	58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	622		2488		2488	157	2687
59	59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	1	12491		12491		12491	199	13490
60	60	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	108		108		108	999	117
61	61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6240,9	124,88	6241	125	2146	9	
						3969,75	51,82	3970	52		2896	9868
62	62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	731	9054
63	63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26	125,54	5939	125	2724	671	
						3090	38,1	3090	38		2252	8846
64	64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	655	2192
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3189,55	30,71	54222	522	27435	162	
						1545	0	26265	0		18911	78984
66	66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1965		15720		15720	5851	16978
67	67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	622		4354		4354	1258	4702
68	68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622		1244		1244	348	1344
69	69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	100	40471
70	70	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		3	108		324		324	2998	350

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шт.	1	5363,61	124,88	5364	125	1723	26	8568
				шкаф		3516,03	51,82	3516	52		2569	
72	72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	635	9054
73	73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5939,26	125,54	5939	125	2724	671	8846
						3090	38,1	3090	38		2252	
74	74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030		2030		2030	655	2192
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3189,55	30,71	35085	338	17752	162	51107
						1545	0	16995	0		12236	
76	76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5307		15921		15921	3786	17195
77	77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3959		27713		27713	1274	29930
78	78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622		622		622	2217	672
79	79	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	12491		37473		37473	50	40471
80	80	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108		324		324	2998	350
81	81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17	89,03	1533	89	27	26	2787
						1417,23	38,1	1417	38		1048	
82	82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	22286		22286		22286	206	24069
83	83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1829,48	182,48	5488	548	54	1783	9905
						1629	76,2	4887	229		3683	
84	84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	12892		38676		38676	734	41770
85	85	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8255,76	119,74	24767	359	10971	3094	37286
						4479	38,1	13437	114		9757	
86	86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	11092,5		22185		22185	2762	23960
87	87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	11092,5		11092		11092	1775	11979
88	88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96	7122,4	29611	7122	2092	887	50210
						20397	3048	20397	3048		16880	
89	89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237245		237245		237245	3719	237245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			237245		237245				
			Сметная стоимость оборудования					*237245*				
			Итого по разделу: 17. Электрооборудование									1116145
			Раздел: 18. Светотехническое оборудование									
90	90	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1661,94 1445,03	17,06 7,62	81435 70806	836 373	9793	51249 10615	143299
91	91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	2583		126567		126567	10125	136692
92	92	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2401,65 1974,05	227,75 101,73	194534 159898	18448 8240	16188	121059 25247	340840
93	93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	14945,7		851905		851905	68152	920057
94	94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5342,4		128218		128218	10257	138475
95	95	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	639,8 567,09	4,26 1,9	22393 19848	149 66	2396	14339 2939	39671
96	96	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1661,1		41528		41528	3322	44850
97	97	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1892,1		1892		1892	151	2043
98	98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2303,7		13822		13822	1106	14928
99	99	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1010,1		3030		3030	242	3272
100	100	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	811,96 787,33	18,08 7,62	6496 6299	145 61	52	4579 886	11961
101	101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	663,6		5309		5309	425	5734
102	102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4699,8		4700		4700	376	5076
103	103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54	шт.	75	391,65		29374		29374	2350	31724
104	104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36	шт.	58	237,3		13763		13763	1101	14864
105	105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, поколь E27=OSRAM 15W		31	702,45		21776		21776		23518

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, поколь E27=OSRAM 23W	шт.	6	711,9		4271		4271	1742	4613
107	107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминесцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	133	34		4522		4522	342	4884
			Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование								362	1886501
			Раздел: 19. Электротехническое оборудование									
108	108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	47	259,63 225,57	0,22 0,11	12203 10602	10 5	1590	7637 1587	21427
109	109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	125	212,49 202,6	0,22 0,09	26561 25325	27 11	1209	18242 3584	48387
110	110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	345		11730		11730	938	12668
111	111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	368		20240		20240	1619	21859
112	112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором	шт.	7	372		2604		2604	208	2812
113	113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	309		927		927	74	1001
114	114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная,для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	476		29988		29988	2399	32387
115	115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48	шт.	52	31		1612		1612	129	1741
116	116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192	шт.	264	1384		365376		365376	29230	394606
			Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									536888
			Раздел: 20. Кабели и провода									
117	117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2841	364,42 156,9	162,52 54,25	1035317 445753	461719 154124	127845	431912 117378	1584607
118	118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,824	220596		181771		181771	14542	196313
119	119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	341689		78588		78588	6287	84875
120	120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,414	267301		377964		377964	30237	408201
121	121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,217	519633		112760		112760	9021	121781
122	122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	532930		22916		22916	1833	24749
123	123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	808109		71922		71922	5754	77676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1922688		9613		9613		10382
125	125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	402937		7656		7656	769	8268
126	126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1810	338,23	2,82	612196	5104	23747	612	1114950
						322,29	0,12	583345	217		420165	
127	127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1238	27		33426		33426	82589	36100
128	128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	32		7936		7936	2674	8571
129	129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	324	45		14580		14580	635	15746
			Итого по разделу: 20. Кабели и провода								1166	3692219
			Раздел: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
130	130	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	9	2835,36	0,27	25518	2	592	15203	43979
						2769,3	0	24924	0		3258	
131	131	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-9	шт.	1	23583		23583		23583		25470
132	132	Ц13-080105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	1	3677,52	0	3678	0	540	1887	6412
						3138	0	3138	0		2259	
133	133	С123-080306-0209	Аккумулятор Парус-5	шт.	1	4437		4437		4437	475	4792
134	134	Ц13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	9275,87	0	18552	0	2862	355	32237
						7845	0	15690	0		11297	
135	135	С123-080306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	2	3915		7830		7830	2388	8456
136	136	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	1609,39	1,02	32188	20	787	626	55436
						1569	0	31380	0		19142	
137	137	С1248-302-0102	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	20	320		6400		6400	4106	6912
138	138	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	3209,89	2,72	237532	201	5119	512	409515
						3138	0	232212	0		141649	
139	139	С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	46	1832		84272		84272	30334	91014
140	140	С1248-302-0205	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-52С	шт.	28	3911		109508		109508	6742	118269
141	141	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования	шт.	3	1700,87	0	5103	0	396	8761	8612
						1569	0	4707	0		2871	
142	142	С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1052		3156		3156	638	3408
143	143	С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	48		2736		2736	252	2955
144	144	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	5	5490,15	2,21	27451	11	561	219	47355
						5375,7	0	26878	0		16396	
145	145	С1248-303-0101	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-04	шт.	5	9810		49050		49050	3508	52974
146	146	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1362	364,42	162,52	496340	221352	61290	3924	759674
						156,9	54,25	213698	73888		207062	
											56272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	147	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,362	26765		36454		36454		39370
148	148	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14	17	1911	85	155	2916 1218	3379
149	149	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	334,18 45	4,19	1671 225	21	225	250 18	243
150	150	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	360	270,85 251,68	2,38 0,13	97506 90605	857 47	6044	65269 13022	175797
151	151	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	360	55		19800		19800	1584	21384
152	152	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ, Установка	м3 древесины в конструкции	0,27	115810,92 28530	1214,08 564,84	31269 7703	328 153	23238	7070 3067	41406
153	153	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	596,74 348,08	1,86 0,92	12030 7017	38 19	4975	5629 1413	19072
			Итого по разделу: 21. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									1978121
			Раздел: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
154	154	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1577,91 1335,78	158,85 42,67	11045 9350	1112 299	583	6947 1439	19431
155	155	С1248-304-0108	Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(Блик-СЭУ)	шт.	7	1756		12292		12292	983	13275
156	156	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	3086,62 2884	0 0	18520 17304	0 0	1216	10555 2326	31401
157	157	С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1970		5910		5910	473	6383
158	158	С1248-304-0307	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	918		2754		2754	220	2974
159	159	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105	364,42 156,9	162,52 54,25	38264 16474	17064 5696	4725	15963 4338	58565
160	160	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	241970		25407		25407	2033	27440
161	161	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	382,14 334,18	17 4,19	1911 1671	85 21	155	1218 250	3379
162	162	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45		225		225	18	243
163	163	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	270,85 251,68	2,38 0,13	27085 25168	238 13	1679	18130 3617	48832
164	164	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	100	55		5500		5500	440	5940
			Итого по разделу: 22. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									217863
			Раздел: 23. Радиофикация,звукоусиление									
165	165	Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	25657,77 22500	2844,05 862,95	25658 22500	2844 863	314	14251 3193	43102
166	166	С123-080303-0910	Усилитель радиотрансляционный, Степь-103 (8УП1-100-103)(прим.)	шт.	1	97728		97728		97728	7818	105546

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	167	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3086,62	0	15433	0	1013	8796	26167
						2884	0	14420	0		1938	
168	168	С123-080301-1003	Звуковая колонка для закрытых пространств, Рн=15Вт (прим.)	шт.	2	17832		35664		35664		38517
169	169	С123-080301-0402	Громкоговоритель абонентский, Рн=5Вт (прим.)	шт.	3	4581		13743		13743	2853	14842
170	170	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	4	810,45	0	3242	0	44	1099	5608
						799,5	0	3198	0		1951	
171	171	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	4	154		616		616	415	665
172	172	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Радиорозетка для скрытой проводки	шт	5	582,85	3,56	2914	18	127	49	5306
						553,86	1,52	2769	8		1999	
173	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Подрозетник деревянный	м3 древесины в конструкции	0,204	39201,09	1214,08	7997	247	1929	393	14406
						28530	564,84	5820	115		5342	
174	174	С1247-214-0201	Радиорозетка РПВ-2	шт.	5	354		1770		1770	1067	1912
175	175	Ц13-100411-0101	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	20397	0	20397	0	0	142	35466
						20397	0	20397	0		12442	
176	176	С123-080101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	22100		22100		22100	2627	23868
177	177	С1247-202-0303 #прим.	Микрофон динамический МД 882	шт.	1	4991		4991		4991	1768	5390
178	178	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	160	722,83	79,84	115653	12775	26741	399	177595
						475,86	24,01	76138	3842		48787	
179	179	С1261-302-0419	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости,изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с сплоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,16	25916		4147		4147	13155	4479
			Итого по разделу: 23. Радиофикация,звукоусиление								332	502869
			Раздел: 24. Электрочасофикация									
180	180	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,9	0	5275	0	22	3204	9157
						5253	0	5253	0		678	
181	181	С123-080303-0313#прим.	Первичные часы ЦП-1	шт.	1	60987		60987		60987	4879	65866
182	182	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	3	2907,22	0	8722	0	70	5278	15120
						2884	0	8652	0		1120	
183	183	С1248-401-0604 #прим.	Часы электрические вторичные УЧС-300с	шт.	3	5757		17271		17271	1382	18653
184	184	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	3	810,45	0	2431	0	33	1463	4206
						799,5	0	2398	0		312	
185	185	С1248-306-0101	Ответвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462	37	499
186	186	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	45	95,51	0,89	4298	40	840	2473	7313
						75,95	0,38	3418	17		542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	187	С1261-302-0414	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	0,045	10974		4724		4724		5102
188	188	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	40	411,22	17	16449	680	2402	378	28290
						334,18	4,19	13367	168		9745	
189	189	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40	55		2200		2200	2096	2376
190	190	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	411,22	17	2056	85	300	176	3536
						334,18	4,19	1671	21		1218	
191	191	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	72		360		360	262	389
			Итого по разделу: 24. Электрочасофикация								29	
												160507
			Раздел: 25. Телефонизация									
192	192	Ц13-100411-0106	Монтаж CDMA терминал	шт	2	13306,88	0	26614	0	4648	13399	43214
						10983	0	21966	0		3201	
193	193	С1248-102-0101	CDMA терминал Huawei ETS 1001 (прим.)	шт.	1	20136		20136		20136		21747
194	194	С1248-102-0402	Ethernet-коммутатор доступа - CDMA	шт.	1	117281		117281		117281	1611	126663
195	195	Ц13-110401-0703	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования(свитч на 16 портов)	шт.	1	4081,28	64,28	4081	64	0	9382	7686
						4017	31,38	4017	31		3036	
196	196	С1243-901-0110 #прим.	Модем CDMA Skylink Ainlus	шт.	1	11544		11544		11544	569	12468
197	197	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	IP телефон	шт	1	1293,63	0	1294	0	164	924	2142
						1129,68	0	1130	0		689	
198	198	С1248-102-0302	IP-телефон Panasonic KX-NT543RU (прим.)	шт.	1	32667		32667		32667	159	35280
199	199	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	3	411,22	17	1234	51	180	2613	2122
						334,18	4,19	1003	13		731	
200	200	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных кабель-каналах, масса 1 м до 1 кг	м	3	364,42	162,52	1093	488	135	157	1673
						156,9	54,25	471	163		456	
201	201	С1243-304-0102	Кабель информационный "витая пара" экранированный UTP 4х2х0,5 cat.5e	км	0,003	102442		307		307	124	332
202	202	С1243-907-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	3	55		165		165	25	178
			Итого по разделу: 25. Телефонизация								13	
												253505
			Раздел: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
203	203	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Органайзер кабельный, тип SNR-FB-ORG	шт	1	1516,25		1516		1516		1516
			Отпускная цена			1516		1516				
			Сметная стоимость оборудования					*1516*				
204	204	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1371,14	32,14	2742	64	0	2032	5156
						1339	15,69	2678	31		382	
205	205	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Полка стационарная, тип SNR-SHELF-600	шт	1	4332,14		4332		4332		4332

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			4332		4332				
			Сметная стоимость оборудования					*4332*				
206	206	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	Коммутатор NFG-SFP24	шт	1	35631,88		35632				35632
			Отпускная цена							35632		
			Сметная стоимость оборудования			35632		35632				
207	207	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	1371,14	32,14	*35632*				
						1339	15,69	8227	193	0	6096	15469
208	208	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	Модуль двухволоконный, тип SFG-LD1-1	шт	6	13646,25		8034	94		1146	
			Отпускная цена					81878				81878
			Сметная стоимость оборудования			13646				81878		
209	209	Ц13-110401-0401 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	3	18093,25	3971,55	*81878*				
						13437	1701,06	54280	11914	2054	34061	95408
210	210	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	Узел доступа, тип NSBox-182-R//NSB-3860H2F1	шт	3	391950,62		40311	5103		7067	
			Отпускная цена					1175852				1175852
			Сметная стоимость оборудования			391951				1175852		
211	211	КП ТОО"Vista Systems" г.Алматы18	Крепление шкафов на мачту столб, тип NSBox-01	шт	3	37527,19		1175852				
			Отпускная цена					*1175852*				
			Сметная стоимость оборудования			37527		112582		112582		112582
212	212	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1371,14	32,14	*112582*				
						1339	15,69	1371	32	0	1016	2578
213	213	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Оптический кросс SNR-ODF-24R-8SC	шт	1	9747,32		1339	16		191	
			Отпускная цена					9747				9747
			Сметная стоимость оборудования			9747				9747		
214	214	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Патч-корд SNR-UTP-PC-10	шт	2	541,52		*9747*				
			Отпускная цена					1083				1083
			Сметная стоимость оборудования			542				1083		
215	215	КП ТОО"Energycom" г.Караганда18	Патч-корд оптический переходной SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-1m	шт	6	541,52		*1083*				
			Отпускная цена					3249				3249
			Сметная стоимость оборудования			542				3249		
216	216	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3801,71	51,71	*3249*				
						3750	15,69	3802	52	0	2297	6587
217	217	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеорегистратор DS-7716NI-14	шт	1	194935,6		3750	16		488	
			Отпускная цена					194936				194936
			Сметная стоимость оборудования			194936				194936		
218	218	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Жесткий диск для видеонаблюдения WD60PURX	шт	4	121289,17		*194936*				
								485157				485157
										485157		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			121289		485157				
			Сметная стоимость оборудования					*485157*				
219	219	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	4924,02	5,88	59088	71	0	36001	102696
						4918,14	0	59018	0		7607	
220	220	КП ТОО"Mega Life" г.Костанай18	Видеокамера DS-2CD2642FWD-I	шт	12	102552,65		1230632				1230632
			Отпускная цена			102553		1230632		1230632		
			Сметная стоимость оборудования					*1230632*				
221	221	Ц13-100411-0106	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования + установка монитора	шт.	1	13306,88	0	13307	0	2324	6700	21608
						10983	0	10983	0		1601	
222	222	С1243-108-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	118950	0	118950	0	118950	0	118950
223	223	С1243-106-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	24	0	0	0	0		0	
						4780	0	114720	0	114720	0	114720
224	224	С1243-108-0901	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	24	0	0	0	0		0	
						1500		36000		36000		38880
225	225	Прайс ТОО"Пульсер" г.Алматы18	Шнур Ship SH6016-5P /5,0м/	шт	1	3575,1		3575			2880	3575
			Отпускная цена			3575		3575		3575		
			Сметная стоимость оборудования					*3575*				
226	226	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	246,26	9,96	22163	896	2128	14052	39112
						212,66	4,19	19139	377		2897	
227	227	С1241-207-0203	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	90	90		8100		8100		8748
228	228	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	82	890,73	61,82	73040	5069	31849	648	
						440,51	8,38	36122	687		26502	107505
229	229	С1243-904-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	82	188		15416		15416	7963	16649
230	230	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	662	132,33	3,56	87602	2356	14855	1233	
						106,33	1,52	70390	1006		51406	150129
231	231	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	232	313,3	22,26	72686	5165	11136	11121	
						243,04	9,52	56385	2209		42188	124064
232	232	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	42	688,16	37,57	28903	1578	6909	9190	
						486,08	9,52	20415	400		14987	47401
233	233	С1243-304-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,478	102442		48967		48967	3511	
											3917	52884
234	234	С1243-503-0105	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,458	96301		44106		44106		47634
			Итого по разделу: 26. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								3528	
												4456349
			ИТОГО:					41419591	2136284	22647919	11553679	56906243
			В том числе :					13057973	745699	3577416	3932973	
			Стоимость оборудования, всего							3577416		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1061903				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57968141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,1338991									
												65730023
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**		**7887603**				
												73617626

Сдал (Подрядчик)

ТОО «AlatauStroyService»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Тулдиркиев Т. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Aqua project kz»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Ильясов Т. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Саденов К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, №)

Ботанов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, №)