317

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»**

Договор: **Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г., доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г., доп.согл. №319/3 от 21.02.2022 г.,Доп. Согл. №319/4 от 25.03.2022 г.Доп. Согл. №319/5 от 11.04.2022 г.**

Наименование строительства и его **Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4	484 200 000	329 000 000	293 750 000	35 250 000		100 000 000	89 285 714	10 714 286	
2	Удержание 5% (гарантия качества)	16 450 000	16 450 000				5 000 000			
3	Всего к оплате	467 750 000	312 550 000				95 000 000			
4	В том числе НДС	50 116 071	33 487 500				10 178 571			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель_____**Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»

Директор_____**Букебаев А.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Наименование строительства: Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4

Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г.доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г., Доп.согл.№ 319/3 от 21.02.2022 г. Доп. Согл. №319/4 от 25.03.2022 г.Доп. Согл. №319/5 от 11.04.2022 г.

А К Т №4

выполненных работ за апрель месяц 2022 года.

Составлен в ценах 3 квартала 2021 года

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2-1-1.	**Земляные работы**	**3 171 907**			**3 171 907**		**3 171 907**			**3 171 907**					-
2-1-2.	**Общестроительные работы. Блок 1**	**332 393 854**			**332 393 854**	51%	**170 024 141**			**170 024 141**	13%	**44 847 188**			**44 847 188**
	Раздел 1. Фундаменты	12 137 504			12 137 504	100%	12 137 504			12 137 504	0%				-
	Раздел 2. Каркас	25 875 675			25 875 675	100%	25 875 675			25 875 675	0%				-
	Раздел 3. Стены	45 058 357			45 058 357	70%	31 749 412			6 754 502	55%	24 994 910			24 994 910
	Раздел 4. Перекрытия	80 409 272			80 409 272	100%	80 409 272			80 409 272	0%				-
	Раздел 5. Покрытия	16 257 872			16 257 872	100%	16 257 872			80 409 272	100%	16 257 872			16 257 872
	Раздел 6. Кровля	23 039 319			23 039 319	0%					0%				
	Раздел 7. Двери	13 424 419			13 424 419	0%					0%				
	Раздел 8. Окна	22 797 097			22 797 097	0%					0%				
	Раздел 9. Перегородки	17 836 122			17 836 122	0%					0%				
	Раздел 10. Полы	18 523 546			18 523 546	0%					0%				
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	35 520 243			35 520 243	0%					0%				
	Раздел 12. Наружная отделка	10 879 987			10 879 987	0%					0%				
	Раздел 13. Лестницы Л-1 и Л-2	4 474 782			4 474 782	80%	3 594 406			3 594 406	80%	3 594 406			3 594 406
	Раздел 14. Разные работы	6 159 659			6 159 659	0%					0%				
2-1-3.	**Общестроительные работы. Блок 2**	**465 530 305**			**465 530 305**	49%	**229 903 546**			**229 903 546**	8%	**38 403 451**			**38 403 451**
	Раздел 1. Фундаменты	16 251 362			16 251 362	100%	16 251 362			16 251 362	0%				-
	Раздел 2. Каркас	36 288 517			36 288 517	100%	36 288 517			36 288 517	0%				-
	Раздел 3. Стены	62 978 531			62 978 531	52%	32 745 441			32 745 441	37%	23 298 661			23 298 661
	Раздел 4. Перекрытия	115 872 508			115 872 508	100%	115 872 508			115 872 508	0%				-
	Раздел 5. Покрытия	23 396 978			23 396 978	100%	23 396 978			23 396 978	42%	9 756 050			9 756 050
	Раздел 6. Кровля	27 706 590			27 706 590	0%					0%				
	Раздел 7. Двери	18 548 527			18 548 527	0%					0%				
	Раздел 8. Окна	26 333 915			26 333 915	0%					0%				
	Раздел 9. Перегородки	28 134 658			28 134 658	0%					0%				
	Раздел 10. Полы	23 676 120			23 676 120	0%					0%				
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	57 452 732			57 452 732	0%					0%				
	Раздел 12. Наружная отделка	12 766 591			12 766 591	0%					0%				

	Раздел 13. Лестницы Л-1	6 663 408			6 663 408	0%	5 348 740				80%	5 348 740			5 348 740
	Раздел 14. Разные работы	9 459 868			9 459 868	0%									
2-1-4	**Отопление**	**60 112 463**	**2 230 440**		**62 342 903**										
2-1-5	**Вентиляция**	**8 332 540**			**8 332 540**										
2-1-6	**Водопровод холодной воды**	**14 841 890**	**1 090 109**		**15 931 999**										
2-1-7	**Водопровод горячей воды**	**12 970 161**			**12 970 161**										
2-1-8	**Канализация**	**13 659 006**			**1 011 780**										
2-1-9	**Газонабжение внутреннее**	**13 155 324**	**1 777 881**		**14 933 205**										
2-1-10.	**Электроосвещение и электрооборудование**	**37 425 605**	**3 317 304**		**40 742 909**										
2-1-11.	**Телефонизация**	**3 146 571**			**3 146 571**										
2-1-12.	**Домофонная связь**	**3 373 770**			**3 373 770**										
2-1-13.	**Видеонаблюдение**	**2 923 007**			**2 923 007**										
2-1-14.	**Пожарная сигнализация**	**6 037 982**			**6 037 982**										
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**977 074 385**	**8 415 734**		**985 490 119**		**403 099 594**	**0**		**403 099 594**		**83 250 639**	**0,000**		**83 250 639**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	**Временные здания и сооружения 1,0%**	**9 770 744**			**9 770 744**	**41%**	**4 030 996**			**4 030 996**	**9%**	**832 506**			**832 506**
	Всего по главе 8.	**9 770 744**	**0**		**9 770 744**	**41%**	**4 030 996**			**4 030 996**		**832 506**			**832 506**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8.	**986 845 129**	**8 415 734**		**995 260 863**		**407 130 590**	**0**	**0**	**407 130 590**		**84 083 145**	**0**		**84 083 145**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	**Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,63%**	**6 217 124**			**6 217 124**	**41%**	**2 564 923**			**2 564 923**	**9%**	**529 724**			**529 724**
	Итого по главе 9.	**6 217 124**	**0**		**6 217 124**	**41%**	**2 564 923**			**2 564 923**	**9%**	**529 724**			**529 724**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**993 062 253**	**8 415 734**		**1 001 477 987**		**409 695 513**	**0**		**409 695 513**		**84 612 869**	**0**		**84 612 869**
ГН ОССС	**Непредвиденные работ и затраты 2%**	19 861 245			19 861 245	**41%**	**8 193 910**			**8 193 910**	**9%**	**1 692 257**			**1 692 257**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1 012 923 498**	**8 415 734**		**1 021 339 232**	**41%**	**417 889 423**	**0**		**417 889 423**	**9%**	**86 305 127**	**0**		**86 305 127**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	**в том числе в текущих ценах на 2021год-31% К= 1**	**314 006 284**	**2 608 878**		**316 615 162**		**129 545 721**	**0**		**129 545 721**		**26 754 589**	**0**		**26 754 589**

Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	в том числе в текущих ценах на 2022 год-69% К= 1,0500514	733 898 999	6 097 498		739 996 497		302 775 708	0		302 775 708		62 531 125	0		62 531 125
Налоговый колекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			126 793 399	126 793 399				51 878 571	51 878 571	8%			10 714 286	10 714 286
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС:	1 047 905 283	8 706 375	126 793 399	1 183 405 058	41%	432 321 429	0	51 878 571	484 200 000	8%	89 285 714	0	10 714 286	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____ Калдыбаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Директор_____ Букебаев А.А

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

Инженер по техническому надзору_____ Реботунов С.А.