Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»**

Договор: **Договор подряда (контракт) №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г., доп.согл. №319/2 от 21.12.2021 г., доп. Согл.№ 319/3 от 21.02.2022 г., доп. Согл.№ 319/4 от 25.03.2022 г., доп. Согл.№ 319/5 от 11.04.2022г.Доп. Согл.№319/6 от 14.06.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4	715 778 947	560 578 947	500 516 916	60 062 031		31 578 947	28 195 488	3 383 459	
2	Удержание 5% (гарантия качества)	28 028 947	28 028 947				1 578 947			
3	Всего к оплате	687 750 000	532 550 000				30 000 000			
4	В том числе НДС	73 687 500	57 058 929				3 214 286			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ **Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»

Директор _____ **Букебаев А.А.**

003 034

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Наименование строительства: Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4

Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г.доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г., Доп.согл.№ 319/3 от 21.02.2022 г. Доп. Согл. №319/4 от 25.03.2022 г.Доп. Согл. №319/5 от 11.04.2022 г. Доп. Согл.№319/6 от 14.06.2022 г.

А К Т №7

выполненных работ за июнь месяц 2022 года.

Составлен в ценах 3 квартала 2021 года

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2-1-1.	**Земляные работы**	**3 171 907**			**3 171 907**		**3 171 907**			**3 171 907**					-
2-1-2.	**Общестроительные работы. Блок 1**	**332 393 854**			**332 393 854**	73%	**243 430 522**			**243 430 522**	0%	-			-
	Раздел 1. Фундаменты	12 137 504			12 137 504	100%	12 137 504			12 137 504	0%				-
	Раздел 2. Каркас	25 875 675			25 875 675	100%	25 875 675			25 875 675	0%				-
	Раздел 3. Стены	45 058 357			45 058 357	100%	45 058 357			45 058 357	0%				-
	Раздел 4. Перекрытия	80 409 272			80 409 272	100%	80 409 272			80 409 272	0%				-
	Раздел 5. Покрытия	16 257 872			16 257 872	100%	16 257 872			16 257 872	0%				-
	Раздел 6. Кровля	23 039 319			23 039 319	100%	23 039 319			23 039 319	0%				
	Раздел 7. Двери	13 424 419			13 424 419	0%					0%				-
	Раздел 8. Окна	22 797 097			22 797 097	0%					0%				-
	Раздел 9. Перегородки	17 836 122			17 836 122	100%	17 836 122			17 836 122	0%				
	Раздел 10. Полы	18 523 546			18 523 546	0%					0%				-
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	35 520 243			35 520 243	37%	13 270 172			13 270 172	0%				
	Раздел 12. Наружная отделка	10 879 987			10 879 987	0%					0%				-
	Раздел 13. Лестницы Л-1 и Л-2	4 474 782			4 474 782	80%	3 594 406			3 594 406	0%				-
	Раздел 14. Разные работы	6 159 659			6 159 659	97%	5 951 823			5 951 823	0%				-
2-1-3.	**Общестроительные работы. Блок 2**	**465 530 305**			**465 530 305**	75%	**349 288 118**			**349 288 118**	6%	**26 289 675**			**26 289 675**
	Раздел 1. Фундаменты	16 251 362			16 251 362	100%	16 251 362			16 251 362	0%				-
	Раздел 2. Каркас	36 288 517			36 288 517	100%	36 288 517			36 288 517	0%				-
	Раздел 3. Стены	62 978 531			62 978 531	100%	62 978 531			62 978 531	0%				-
	Раздел 4. Перекрытия	115 872 508			115 872 508	100%	115 872 508			115 872 508	0%				-
	Раздел 5. Покрытия	23 396 978			23 396 978	100%	23 396 978			23 396 978	0%				-
	Раздел 6. Кровля	27 706 590			27 706 590	100%	27 706 590			27 706 590	0%				-
	Раздел 7. Двери	18 548 527			18 548 527	0%					0%				
	Раздел 8. Окна	26 333 915			26 333 915	99,5%	26 209 416			26 209 416	99,5%	26 209 416			26 209 416
	Раздел 9. Перегородки	28 134 658			28 134 658	100%	28 134 658			28 134 658	0%				-
	Раздел 10. Полы	23 676 120			23 676 120	0,34%	80 259			80 259	0,34%	80 259			80 259
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	57 452 732			57 452 732	0%					0%				
	Раздел 12. Наружная отделка	12 766 591			12 766 591	0%					0%				
	Раздел 13. Лестницы Л-1	6 663 408			6 663 408	80%	5 348 740			5 348 740	0%				-

	Раздел 14 Разные работы	9 459 868			9 459 868	74%	7 020 559			7 020 559	0%				-
		60 112 463	2 230 440		62 342 903	0%	-			-	0%				-
2-1-4	Отопление	8 332 540			8 332 540										
2-1-5	Вентиляция	14 841 890	1 090 109		15 931 999										
2-1-6	Водопровод холодной воды	12 970 161			12 970 161										
2-1-7	Водопровод горячей воды	13 659 006			1 011 780										
2-1-8	Канализация	13 155 324	1 777 881		14 933 205										
2-1-9	Газонабжение внутреннее	37 425 605	3 317 304		40 742 909										
2-1-10.	Электроосвещение и электрооборудование	3 146 571			3 146 571										
2-1-11.	Телефонизация	3 373 770			3 373 770										
2-1-12.	Домофонная связь	2 923 007			2 923 007										
2-1-13.	Видеонаблюдение	6 037 982			6 037 982										
2-1-14.	Пожарная сигнализация	977 074 385	8 415 734		985 490 119		595 890 547	0		595 890 547		26 289 675	0,000		26 289 675
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7														
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	9 770 744			9 770 744	61%	5 958 905			5 958 905	3%	262 897			262 897
	Всего по главе 8.	9 770 744	0		9 770 744	61%	5 958 905			5 958 905		262 897			262 897
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8.	986 845 129	8 415 734		995 260 863		601 849 452	0	0	601 849 452		26 552 572	0		26 552 572
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,63%	6 217 124			6 217 124	61%	3 791 652			3 791 652	3%	167 281			167 281
	Итого по главе 9.	6 217 124	0		6 217 124	61%	3 791 652			3 791 652	3%	167 281			167 281
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	993 062 253	8 415 734		1 001 477 987		605 641 104	0		605 641 104		26 719 853	0		26 719 853
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	19 861 245			19 861 245	61%	12 112 822			12 112 822	3%	534 397			534 397
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 012 923 498	8 415 734		1 021 339 232	61%	617 753 926	0		617 753 926	3%	27 254 250	0		27 254 250
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	в том числе в текущих ценах на 2021год-31% К= 1	314 006 284	2 608 878		316 615 162		191 503 717	0		191 503 717		8 448 818	0		8 448 818

Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	в том числе в текущих ценах на 2022 год-69% К= 1,0500514	733 898 999	6 097 498		739 996 497		447 584 629	0		447 584 629		19 746 671	0		19 746 671
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			126 793 399	126 793 399				76 690 601	76 690 601	3%			3 383 459	3 383 459
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС:	1 047 905 283	8 706 375	126 793 399	1 183 405 058	60%	639 088 346	0	76 690 601	715 778 947	3%	28 195 488	0	3 383 459	31 578 947

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Калдыбаев Н.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

Инженер по техническому надзору _____ **Реботунов С.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Директор _____ **Букебаев А.А**