Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»**

Договор: **Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г., доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г., доп.согл. №319/3 от 21.02.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4	329 200 000	329 200 000	293 928 572	35 271 428		174 000 000	155 357 143	18 642 857	
2	Удержание 5% (гарантия качества)	8 700 000	8 700 000				8 700 000			
3	Всего к оплате	320 500 000	320 500 000				165 300 000			
4	В том числе НДС	34 339 286	34 339 286				17 710 714			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель_____**Калдыбаев Н.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани»

Директор_____**Букебаев А.А.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Наименование строительства: Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4

Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г.доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г., жоп.согл.№ 319/3 от 21.02.2022 г.

А К Т №2

выполненных работ за март месяц 2022 года.

Составлен в ценах 3 квартала 2021 года

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2-1-1.	**Земляные работы**	**3 171 907**			**3 171 907**		3 171 907			3 171 907					-
2-1-2.	**Общестроительные работы. Блок 1**	**332 393 854**			**332 393 854**	36%	**120 972 189**			120 972 189	19%	**64 142 408**			64 142 408
	Раздел 1. Фундаменты	12 137 504			12 137 504	100%	12 137 504			12 137 504	0%				-
	Раздел 2. Каркас	25 875 675			25 875 675	84%	21 670 911			21 670 911	61%	15 796 968			15 796 968
	Раздел 3. Стены	45 058 357			45 058 357	15%	6 754 502			6 754 502	0%				-
	Раздел 4. Перекрытия	80 409 272			80 409 272	100%	80 409 272			80 409 272	60%	48 345 440			48 345 440
	Раздел 5. Покрытия	16 257 872			16 257 872										
	Раздел 6. Кровля	23 039 319			23 039 319										
	Раздел 7. Двери	13 424 419			13 424 419										
	Раздел 8. Окна	22 797 097			22 797 097										
	Раздел 9. Перегородки	17 836 122			17 836 122										
	Раздел 10. Полы	18 523 546			18 523 546										
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	35 520 243			35 520 243										
	Раздел 12. Наружная отделка	10 879 987			10 879 987										
	Раздел 13. Лестницы Л-1 и Л-2	4 474 782			4 474 782										
	Раздел 14. Разные работы	6 159 659			6 159 659										
2-1-3.	**Общестроительные работы. Блок 2**	**465 530 305**			**465 530 305**	32%	**149 917 008**			149 917 008	17%	**80 713 704**			80 713 704
	Раздел 1. Фундаменты	16 251 362			16 251 362	100%	16 251 362			16 251 362	0%				-
	Раздел 2. Каркас	36 288 517			36 288 517	85%	30 782 354			30 782 354	62%	22 435 996			22 435 996
	Раздел 3. Стены	62 978 531			62 978 531	15%	9 446 780			9 446 780	0%				-
	Раздел 4. Перекрытия	115 872 508			115 872 508	81%	93 436 512			93 436 512	50%	58 277 708			58 277 708
	Раздел 5. Покрытия	23 396 978			23 396 978										
	Раздел 6. Кровля	27 706 590			27 706 590										
	Раздел 7. Двери	18 548 527			18 548 527										
	Раздел 8. Окна	26 333 915			26 333 915										
	Раздел 9. Перегородки	28 134 658			28 134 658										
	Раздел 10. Полы	23 676 120			23 676 120										
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	57 452 732			57 452 732										
	Раздел 12. Наружная отделка	12 766 591			12 766 591										

	Раздел 13. Лестницы Л-1	6 663 408			6 663 408											
	Раздел 14. Разные работы	9 459 868			9 459 868											
2-1-4	**Отопление**	**60 112 463**	**2 230 440**		**62 342 903**											
2-1-5	**Вентиляция**	**8 332 540**			**8 332 540**											
2-1-6	**Водопровод холодной воды**	**14 841 890**	**1 090 109**		**15 931 999**											
2-1-7	**Водопровод горячей воды**	**12 970 161**			**12 970 161**											
2-1-8	**Канализация**	**13 659 006**			**1 011 780**											
2-1-9	**Газонабжение внутреннее**	**13 155 324**	**1 777 881**		**14 933 205**											
2-1-10.	**Электроосвещение и электрооборудование**	**37 425 605**	**3 317 304**		**40 742 909**											
2-1-11.	**Телефонизация**	**3 146 571**			**3 146 571**											
2-1-12.	**Домофонная связь**	**3 373 770**			**3 373 770**											
2-1-13.	**Видеонаблюдение**	**2 923 007**			**2 923 007**											
2-1-14.	**Пожарная сигнализация**	**6 037 982**			**6 037 982**											
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**977 074 385**	**8 415 734**		**985 490 119**		**274 061 104**	**0**		**274 061 104**		**144 856 112**	**0,000**		**144 856 112**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	**Временные здания и сооружения 1,0%**	**9 770 744**			**9 770 744**	**28%**	**2 740 611**			**2 740 611**	**15%**	**1 448 561**			**1 448 561**
	Всего по главе 8.	**9 770 744**	**0**		**9 770 744**	**28%**	**2 740 611**			**2 740 611**		**1 448 561**			**1 448 561**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8.	**986 845 129**	**8 415 734**		**995 260 863**		**276 801 715**	**0**	**0**	**276 801 715**		**146 304 673**	**0**		**146 304 673**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	**Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,63%**	**6 217 124**			**6 217 124**	**28%**	**1 743 851**			**1 743 851**	**15%**	**921 719**			**921 719**
	Итого по главе 9.	**6 217 124**	**0**		**6 217 124**	**28%**	**1 743 851**			**1 743 851**	**15%**	**921 719**			**921 719**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**993 062 253**	**8 415 734**		**1 001 477 987**		**278 545 565**	**0**		**278 545 565**		**147 226 392**	**0**		**147 226 392**
ГН ОССС	**Непредвиденные работ и затраты 2%**	19 861 245			19 861 245	**28%**	**5 570 911**			**5 570 911**	**15%**	**2 944 528**			**2 944 528**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1 012 923 498**	**8 415 734**		**1 021 339 232**	**28%**	**284 116 477**	**0**		**284 116 477**	**15%**	**150 170 920**	**0**		**150 170 920**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономическог о развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	**в том числе в текущих ценах на 2021год-31% К= 1**	**314 006 284**	**2 608 878**		**316 615 162**		**88 076 108**	**0**		**88 076 108**		**46 552 985**	**0**		**46 552 985**

Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	в том числе в текущих ценах на 2022 год-69% К= 1,0500514	733 898 999	6 097 498		739 996 497		205 852 464	0		205 852 464		108 804 157	0		108 804 157
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			126 793 399	126 793 399				35 271 429	35 271 429	15%			18 642 857	18 642 857
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС:	1 047 905 283	8 706 375	126 793 399	1 183 405 058	28%	293 928 572	0	35 271 428	329 200 000	15%	155 357 143	0	18 642 857	174 000 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Калдыбаев Н.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Техпроект"

Инженер по техническому надзору _____ **Реботунов С.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Директор _____ **Бүкебаев А.А**