Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022г.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"**

Договор: **№319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г.доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г., Доп.согл.№ 319/3 от 21.02.2022 г. Доп. Согл. №319/4 от 25.03.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4	384 200 000	229 000 000				55 000 000	49 107 143	5 892 857	
2	Удержание 5% (гарантия качества)	11 450 000	11 450 000				2 750 000			
3	Всего к оплате	372 750 000	217 550 000				52 250 000			
4	В том числе НДС 12%	39 937 500	23 308 929				5 598 214			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____Калдыбаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Директор_____Букебаев А.А

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Сервис Компани"

Наименование строительства: Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г. Тараз. Участок 19, пятно 4

Договор: №319 от 5.10.2021 г., доп. Соглашение № 319/1 от 13.10.2021 г.доп.согл.№319/2 от 21.12.2021 г., Доп.согл.№ 319/3 от 21.02.2022 г. Доп. Согл. №319/4 от 25.03.2022 г.

А К Т №3

выполненных работ за март месяц 2022 года.

Составлен в ценах 3 квартала 2021 года

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2-1-1.	**Земляные работы**	**3 171 907**			**3 171 907**		**3 171 907**			**3 171 907**					-
2-1-2.	**Общестроительные работы. Блок 1**	**332 393 854**			**332 393 854**	**38%**	**125 176 953**			**125 176 953**	**1%**	**4 204 765**			**4 204 765**
	Раздел 1. Фундаменты	12 137 504			12 137 504	**100%**	12 137 504			12 137 504	**0%**				-
	Раздел 2. Каркас	25 875 675			25 875 675	**100%**	25 875 675			25 875 675	**16%**	4 204 765			4 204 765
	Раздел 3. Стены	45 058 357			45 058 357	**15%**	6 754 502			6 754 502	**0%**				-
	Раздел 4. Перекрытия	80 409 272			80 409 272	**100%**	80 409 272			80 409 272	**0%**				-
	Раздел 5. Покрытия	16 257 872			16 257 872										
	Раздел 6. Кровля	23 039 319			23 039 319										
	Раздел 7. Двери	13 424 419			13 424 419										
	Раздел 8. Окна	22 797 097			22 797 097										
	Раздел 9. Перегородки	17 836 122			17 836 122										
	Раздел 10. Полы	18 523 546			18 523 546										
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	35 520 243			35 520 243										
	Раздел 12. Наружная отделка	10 879 987			10 879 987										
	Раздел 13. Лестницы Л-1 и Л-2	4 474 782			4 474 782										
	Раздел 14. Разные работы	6 159 659			6 159 659										
2-1-3.	**Общестроительные работы. Блок 2**	**465 530 305**			**465 530 305**	**41%**	**191 500 095**			**191 500 095**	**9%**	**41 583 087**			**41 583 087**
	Раздел 1. Фундаменты	16 251 362			16 251 362	**100%**	16 251 362			16 251 362	**0%**				-
	Раздел 2. Каркас	36 288 517			36 288 517	**100%**	36 288 517			36 288 517	**15%**	5 506 163			5 506 163
	Раздел 3. Стены	62 978 531			62 978 531	**15%**	9 446 780			9 446 780	**0%**				-
	Раздел 4. Перекрытия	115 872 508			115 872 508	**100%**	115 872 508			115 872 508	**19%**	22 435 996			22 435 996
	Раздел 5. Покрытия	23 396 978			23 396 978	**58%**	13 640 928			13 640 928	**58%**	13 640 928			13 640 928
	Раздел 6. Кровля	27 706 590			27 706 590										
	Раздел 7. Двери	18 548 527			18 548 527										
	Раздел 8. Окна	26 333 915			26 333 915										
	Раздел 9. Перегородки	28 134 658			28 134 658										
	Раздел 10. Полы	23 676 120			23 676 120										
	Раздел 11. Внутренняя отделка помещений	57 452 732			57 452 732										

	Раздел 12. Наружная отделка	12 766 591			12 766 591										
	Раздел 13. Лестницы Л-1	6 663 408			6 663 408										
	Раздел 14. Разные работы	9 459 868			9 459 868										
2-1-4	**Отопление**	**60 112 463**	**2 230 440**		**62 342 903**										
2-1-5	**Вентиляция**	**8 332 540**			**8 332 540**										
2-1-6	**Водопровод холодной воды**	**14 841 890**	**1 090 109**		**15 931 999**										
2-1-7	**Водопровод горячей воды**	**12 970 161**			**12 970 161**										
2-1-8	**Канализация**	**13 659 006**			**1 011 780**										
2-1-9	**Газонабжение внутреннее**	**13 155 324**	**1 777 881**		**14 933 205**										
2-1-10.	**Электроосвещение и электрооборудование**	**37 425 605**	**3 317 304**		**40 742 909**										
2-1-11.	**Телефонизация**	**3 146 571**			**3 146 571**										
2-1-12.	**Домофонная связь**	**3 373 770**			**3 373 770**										
2-1-13.	**Видеонаблюдение**	**2 923 007**			**2 923 007**										
2-1-14.	**Пожарная сигнализация**	**6 037 982**			**6 037 982**										
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**977 074 385**	**8 415 734**		**985 490 119**		**319 848 955**	**0**		**319 848 955**		**45 787 852**	**0,000**		**45 787 852**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04 - 05-2015	**Временные здания и сооружения 1,0%**	9 770 744			9 770 744	33%	3 198 490			3 198 490	5%	457 879			457 879
	Всего по главе 8.	9 770 744	**0**		9 770 744	33%	3 198 490			3 198 490		457 879			457 879
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8.	986 845 129	8 415 734		995 260 863		323 047 445	**0**	**0**	323 047 445		46 245 730	**0**		46 245 730
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04 - 06-2015	**Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,63%**	6 217 124			6 217 124	33%	2 035 199			2 035 199	5%	291 348			291 348
	Итого по главе 9.	6 217 124	**0**		6 217 124	33%	2 035 199			2 035 199	5%	291 348			291 348
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	993 062 253	8 415 734		1 001 477 987		325 082 643	**0**		325 082 643		46 537 078	**0**		46 537 078
ГН ОССС	**Непредвиденные работ и затраты 2%**	19 861 245			19 861 245	33%	6 501 653			6 501 653	5%	930 742			930 742
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 012 923 498	8 415 734		1 021 339 232	33%	331 584 296	**0**		331 584 296	5%	47 467 820	**0**		47 467 820
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономическог о развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	**в том числе в текущих ценах на 2021год-31% К= 1**	314 006 284	2 608 878		316 615 162		102 791 132	**0**		102 791 132		14 715 024	**0**		14 715 024

Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025годы	в том числе в текущих ценах на 2022 год-69% К= 1,0500514	733 898 999	6 097 498		739 996 497		240 244 583	0		240 244 583		34 392 119	0		34 392 119
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			126 793 399	126 793 399				41 164 286	41 164 286	5%			5 892 857	5 892 857
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС:	1 047 905 283	8 706 375	126 793 399	1 183 405 058	32%	343 035 714	0	41 164 286	384 200 000	5%	49 107 143	0	5 892 857	55 000 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Калдыбаев Н.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

Инженер по техническому надзору _____ **Реботунов С.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлік Сервис Компани"

Директор _____ **Букебаев А.А**