Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек "

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью"КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бэйтерек,ЗКО

Адрес: Казахстан, ЗКО, Бэйтерек, с.Оркен

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №4

за ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№44/2022	13.07. 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Оркен,района Бэйтерек,ЗКО	**240 077 593,10**	47 545 166,60	42 451 041,60						5 094 125,00	47 545 166,60
Удержание аванса 30%	**72 023 277,93**	14 263 549,98	12 735 312,48						1 528 237,50	14 263 549,98
Итого к оплате	**168 054 315,17**	33 281 616,62	29 715 729,12						3 565 887,50	33 281 616,62

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек "

Джумабеков А.А. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «КазЕвроСтрой»

Букенов Ж.Б. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт по техническому надзору

ТОО "Аде сапа"

Туманов Е.К. _____

2023

Приложение 5-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек ", БИН 101140012069
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Байтерек, с.Переметное, Гагарина, 137 телефон : 8 (71130) 22195
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4, телефон 87058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство водопровода в с.Оркен,района Байтерек,РК, ЗКО района Байтерек, с.Оркен
(наименование, адрес)
Объект:Строительство водопровода в с.Оркен,района Байтерек,ЗКО
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 44 от 13.07.2022 года.

Акт выполненных работ №4
ЗА ноябрь 2023 ГОДА

Основание:
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА № 02-02.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД											
1	7	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**		4,041	756156,49	615647,07	3055628	2487830	44268	938705	4313880	
			НР - 91%; СП - 8%				129059,70	126209,78	521530	510014		319547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		151368 С	**Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм**	м	2,01	10,54701	3528,00				37210			
2	8	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**		4,041	93160,10	–	376460	–	44739	328404	761253	
			НР - 99%; СП - 8%				82055,94	–	331721	–		56389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	47	189,927	212,00				40265			
3	11	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**		6	2800,16	129,37	16801	776	1843	14379	33675	
			НР - 99%; СП - 8%				2363,65	57,14	14182	343		2494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0015	0,009	165506,00				1490			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.		4	80407,00	–	482442	–	482442	–	521037	
			СП - 8%				–	–	–	–		38595		
5	13	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ.		4	564,51	5,68	3387	34	50	3240	7158	
			НР - 90%; СП - 8%				550,56	0,54	3303	3		530		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
5.1		147047 С	Ветошь	кг	0,021	0,126	110,00				15			
5.2		147614 С	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00324	6790,00				22			
5.3		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000024	525811,00				13			
6	14	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ДАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.		4	2876,00	–	17256	–	17256	–	18636	
			СП - 8%				–	–	–	–		1380		
7	15	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	3112,90	86,25	18677	518	1144	17071	38608	
			НР - 99%; СП - 8%				2835,76	38,10	17015	229		2860		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
7.1		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0066	165506,00				1092			
8	16	С1245-405-0002 245-405-0002 РСНБ РК 2022	ВАНТУЗ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) ВМТ-50	ШТ.		4	44337,00	–	266022	–	266022	–	287304	
			СП - 8%				–	–	–	–		21282		
9	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		9	1989,38	1264,68	17906	11382	–	9676	29786	
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	361,23	6522	3251		2206		
10	18	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		9	1414,00	–	12726	–	12726	–	13744	
			СП - 8%				–	–	–	–		1018		
11	19	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		9	3291,00	–	29619	–	29619	–	31989	
			СП - 8%				–	–	–	–		2370		
12	20	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА	ГИЛЬЗА		12	1646,95	1,33	19763	16	212	21489	44552	
			НР - 110%; СП - 8%				1627,94	–	19535	–		3300		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
12.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,0132	8154,00				108			
12.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0089	0,1068	400,00				44			
12.3		146810 С	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00001	0,00012	479063,00				57			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
13	21	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ	М		2,4	11660,00	–	27984	–	27984	–	30223	
			СП - 8%				–	–	–	–		2239		
14	22	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0024	2943282,59	232644,61	7064	559	5687	991	8699	
			НР - 99%; СП - 8%				374273,13	42781,68	898	103		644		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
14.1		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 20682-2000	кг	4390	10,536	347,00				3654			
14.2		136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	81	0,1944	4844,00				942			
15	23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0219	1428431,90	691807,82	31283	15151	561	20072	55463	
			НР - 99%; СП - 8%				711895,95	213869,97	15591	4684		4108		
16	24	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.		7	2088,00	–	14616	–	14616	–	15785	
			СП - 8%				–	–	–	–		1169		
17	25	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ РАВНОПРОХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.		2	2882,00	–	5764	–	5764	–	6225	
			СП - 8%				–	–	–	–		461		
18	37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		0,55	34651,70	1688,99	18948	929	17028	1074	21624	
			НР - 91%; СП - 8%				1801,20	345,33	991	190		1682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
18.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,82	0,561	28117,00				15774			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4422344	2517195	973861	1355101	6239641	
									931288	518817	–	462194		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4399194					
		Материалы		Тенге					117173					
		Всего заработная плата		Тенге						1427264				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					856429					
			Накладные расходы	Тенге					1338372					
			Сметная прибыль	Тенге					458564					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					6187930					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									854	
			Сметная заработная плата	Тенге						1427264				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3387					
		Материалы		Тенге					50					
		Всего заработная плата		Тенге						3306				
			Накладные расходы	Тенге					3240					
			Сметная прибыль	Тенге					530					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					7157					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									2	
			Сметная заработная плата	Тенге						3306				
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					19763					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге					212					
		Всего заработная плата		Тенге						19535				
			Накладные расходы	Тенге					21489					
			Сметная прибыль	Тенге					3300					
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					44552					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12	
			Сметная заработная плата	Тенге						19535				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6239639					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									868	
			Сметная заработная плата	Тенге						1450105				
			РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
19	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. ОБЪЕМ КОТЛОВАНА ДО 300 М3 ИЛИ ПРИ ПЛОЩАДИ КОТЛОВАНА ДО 100 М2. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2	М3 ГРУНТА		496,64	351,45	351,45	174544	174544	–	29300	220152	
			НР - 72%, СП - 8%				–	81,94	–	40695		16508		
20	2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		15,26	5468,55	–	83997	–	–	60478	156033	
			НР - 72%, СП - 8%				5468,55	–	83997	–		11558		
21	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		30	1126,76	–	33803	–	–	24338	62792	
			НР - 72%, СП - 8%				1126,76	–	33803	–		4651		
22	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		482	37,39	37,39	18022	18022	–	3588	23339	
			НР - 72%, СП - 8%				–	10,34	–	4984		1729		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					310366	192566	–	117704	462316	
									117800	45679	–	34246		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					310366					
		Всего заработная плата		Тенге						163479				
			Накладные расходы	Тенге					117704					
			Сметная прибыль	Тенге					34246					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					462316					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109	
			Сметная заработная плата	Тенге						163479				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					462316					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109	
			Сметная заработная плата	Тенге						163479				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4.БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ											
23	5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		8,84	34451,70	1688,99	304553	14931	273699	17268	347566	
			НР - 91%, СП - 8%				1801,20	345,33	15923	3053		25746		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
23.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	9,0168	28117,00				253525			
24	6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		82,4	58828,49	4255,98	4847468	350693	3587765	1018365	6335100	
			НР - 91%, СП - 8%				12002,55	1578,55	989010	130073		469267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
24.1		100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	83,636	39143,00				3273764			
25	7	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		5,4151	28641,13	1351,09	155095	7316	2888	134865	313157	
			НР - 91%, СП - 8%				26906,04	462,50	145699	2584		23197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
25.1		128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,2453	128,00				2079			
26	8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		5,1832	389901,00	–	2020935	–	2020935	–	2182610	
			СП - 8%				–	–	–	–		161675		
27	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,2319	408502,00	–	94732	–	94732	–	102311	
			СП - 8%				–	–	–	–		7579		
28	10	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		0,1084	1049749,29	1939,89	113793	211	109787	3533	126712	
			НР - 91%, СП - 8%				35009,40	808,09	3795	88		9386		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
28.1		130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	т	1	0,1084	1012800,00				109788			
29	11	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО /УСИЛЕНИЕ ПЛИТ/	М3		1,2	55536,29	4829,11	66644	4835	45799	15447	88658	
			НР - 91%, СП - 8%				13341,58	804,16	16010	965		6567		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
29.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,218	31613,00				38505			
29.2		131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0224	0,02688	92871,00				2496			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
30	12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,12728	28641,13	1351,09	3645	172	48	3170	7360	
			НР - 91%, СП - 8%				26906,04	462,50	3425	59		545		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
30.1		120065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,38184	128,00				49			
31	13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,12728	389901,00	–	49627	–	49627	–	53597	
			СП - 8%				–	–	–	–		3970		
32	14	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		8	9193,70	1953,07	73550	15625	29077	39323	121902	
			НР - 118%, СП - 8%				3605,97	559,57	28848	4477		9030		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
32.1		100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,066	0,528	29434,00				15541			
32.2		130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	0,0048	1029630,00				4942			
32.3		131030 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00299	0,02392	92871,00				2221			
32.4		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,4232	9128,00				3863			
33	15	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 СТ РК 937-92	М3		7,6	100511,00	–	763884	–	763884	–	824995	
			СП - 8%				–	–	–	–		61111		
34	20	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ ЛЕНЕТРОН/	М2 ПОВЕРХНОСТИ		282,24	6370,34	31,19	1797965	8803	1580216	201163	2159058	
			НР - 69%, СП - 8%				1823,76	9,19	288946	2594		159930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
34.1		280166 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,01	285,0624	262,00				74686			
34.2		286192 С	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	3,89	1097,9134	1288,00				1414113			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10291891	402586	8397649	1433134	12663026	
									1491656	143813	–	938063		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10291891					
		Материалы		Тенге					5468473					
		Всего заработная плата		Тенге						1635469				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2929178					
			Накладные расходы	Тенге					1433134					
			Сметная прибыль	Тенге					939003					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12663028					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									989	
			Сметная заработная плата	Тенге						1635469				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12663028					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									989	
			Сметная заработная плата	Тенге						1635469				
СМЕТА № 02-03-04.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ СО СТАЛЬНЫМ БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 25 М3, ВЫСОТОЙ СТВОЛА 15 М.ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ														
РАЗДЕЛ 5.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
35	1	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М**	**М3 ГРУНТА**		**20**	**3587,20**	–	**71744**	–	–	**51656**	**133272**	
			НР - 72%; СП - 8%				**3587,20**	–	**71744**	–		**9872**		
36	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**		**6**	**1237,52**	–	**7425**	–	–	**5346**	**13793**	
			НР - 72%; СП - 8%				**1237,52**	–	**7425**	–		**1022**		
37	3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М**	**М3 ГРУНТА**		**14**	**67,00**	**67,00**	**938**	**938**	–	**187**	**1215**	
			НР - 72%; СП - 8%				–	**18,53**	–	**259**		**90**		
38	4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**		**14**	**106,06**	**106,06**	**1485**	**1485**	–	**296**	**1923**	
			НР - 72%; СП - 8%				–	**29,33**	–	**411**		**142**		
39	5	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3**	**М3 ГРУНТА**		**244**	**290,75**	**290,75**	**70943**	**70943**	–	**19198**	**97353**	
			НР - 72%; СП - 8%				–	**109,28**	–	**26664**		**7211**		
40	6	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ**	**Т-КМ**		**439,2**	**206,00**	–	**90475**	–		–	**97713**	
			СП - 8%				–	–	–	–		**7238**		
41	7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М**	**М3 ГРУНТА**		**218**	**67,00**	**67,00**	**14606**	**14606**	–	**2908**	**18916**	
			НР - 72%; СП - 8%				–	**18,53**	–	**4040**		**1401**		
42	8	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**		**218**	**106,06**	**106,06**	**23121**	**23121**	–	**4604**	**29943**	
			НР - 72%; СП - 8%				–	**29,33**	–	**6394**		**2218**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
43	9	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ	М3 ГРУНТА		40	1807,91	198,01	72316	7920	–	46365	128176	
			НР - 72%; СП - 8%				1609,90	–	64396	–		9495		
44	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		218	236,80	116,20	51623	25332	–	26778	84673	
			НР - 72%; СП - 8%				128,60	50,00	26291	10900		6272		
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ											
45	24	Е11-090202-0110 1109-0202-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ПОНТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000 М3. МОНТАЖ МЕТОДОМ ПОЛИСТОВОЙ СБОРКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ		4,05	759298,63	146563,30	3075159	593582	1319823	920919	4315764	
			НР - 69%; СП - 8%				286852,86	42694,02	1161754	172911		319686		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
45.1		131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,19	0,7695	965674,00				743086			
45.2		131042 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05	0,2025	1028310,00				208233			
45.3		131206 С	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,056	0,2268	1031302,00				233899			
46	25	С1222-505-0106 222-505-0106 РСНБ РК 2022	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ 3 Т	Т		4,05	979175,00	–	3965659	–	3965659	–	4282912	
			СП - 8%				–	–	–	–		317253		
47	26	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,412	104630,29	35680,91	43108	14701	6454	18556	66597	
			НР - 69%; СП - 8%				53283,22	11990,05	21953	4940		4933		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
47.1		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,005523	813201,00				4490			
47.2		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001648	289955,00				478			
47.3		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000799	504496,00				403			
48	27	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,297	1004968,00	–	298475	–	298475	–	322353	
			СП - 8%				–	–	–	–		23878		
49	28	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ, МОСТИКИ, КРОНШТЕЙНЫ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЙ	Т		0,115	1139868,00	–	131085	–	131085	–	141572	
			СП - 8%				–	–	–	–		10487		
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
50	29	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2		103,2	314,36	7,94	32442	819	26155	3850	39195	
			НР - 69%; СП - 8%				52,98	1,08	5468	111		2983		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
50.1		249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	18,576	1353,00				25133			
51	30	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		90	339,81	1,47	30583	132	14497	12813	46868	
			НР - 80%; СП - 8%				177,27	0,69	15954	62		3472		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
51.1		278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	24,57	474,00				11646			
			УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ											
52	31	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,297	83542,28	3611,96	24812	1072	1679	15363	43389	
			НР - 69%; СП - 8%				74278,54	688,38	22061	204		3214		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
52.1		144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0033	0,00098	813201,00				797			
52.2		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,4455	409,00				182			
52.3		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000178	623062,00				111			
52.4		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000576	504496,00				291			
53	32	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ	Т		0,297	507569,00	–	150748	–	150748	–	162808	
			СП - 8%				–	–	–	–		12060		
54	33	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	М3 ИЗОЛЯЦИИ		5	32216,10	2286,85	161081	11434	15912	105634	288052	
			НР - 76%; СП - 8%				26826,92	971,43	134135	4857		21337		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
54.1		125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,0363	175101,00				6356			
54.2		127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	2,5	666,00				1665			
54.3		127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	7	541,00				3787			
54.4		128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	10	210,00				2100			
55	34	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 120-130	М3		6,2	43327,00	–	268627	–	268627	–	290117	
			СП - 8%				–	–	–	–		21490		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
56	35	Е11-340109-0114 1134-0109-0114 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	ЭКРАНИРОВАНИЕ СТЕН ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ЭКРАНИРОВАНИЯ		103,2	14808,52	1123,53	1528239	115948	932808	481755	2084394	
			НР - 36%, СП - 8%				4646,15	476,19	479483	49143		154400		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
56.1		279798 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,013	1,3416	679670,00				911845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					10014694	881633	7131922	1636228	12690998	
									2010664	280896	–	940074		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6971615					
		Материалы		Тенге					989371					
		Всего заработная плата		Тенге						907737				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4814594					
		Транспортные расходы		Тенге					90475					
			Накладные расходы	Тенге					681390					
			Сметная прибыль	Тенге					612241					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8265246					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									569	
			Сметная заработная плата	Тенге						907737				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3143079					
		Материалы		Тенге					1327957					
		Всего заработная плата		Тенге						1383823				
			Накладные расходы	Тенге					954838					
			Сметная прибыль	Тенге					327833					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4425750					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									686	
			Сметная заработная плата	Тенге						1383823				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12690996					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									1255	
			Сметная заработная плата	Тенге						2291560				
СМЕТА № 02-03-05.СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 14 М3														
РАЗДЕЛ 6.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ														
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
57	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		385	292,87	292,87	112755	112755	–	18930	142220	
			НР - 72%, СП - 8%				–	68,29	–	26292		10535		
58	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		12	2845,13	–	34142	–	–	24582	63423	
			НР - 72%, СП - 8%				2845,13	–	34142	–		4698		
59	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		363	37,39	37,39	13573	13573	–	2702	17577	
			НР - 72%, СП - 8%				–	10,34	–	3753		1302		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
60	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		0,7	1126,76	–	789	–	–	568	1465	
			НР - 72%; СП - 8%				1126,76	–	789	–		109		
61	5	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1. ПЛАНИРОВКА НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ ВРУЧНУЮ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		16	95,64	–	1530	–	–	1102	2842	
			НР - 72%; СП - 8%				95,64	–	1530	–		211		
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
62	6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		1,4	35732,82	1688,99	50026	2364	45140	2735	56982	
			НР - 91%; СП - 8%				1801,20	345,33	2522	483		4221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
62.1		279364 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	1,428	29373,00				41945			
63	7	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ /ПЕНЕТРОН/	М2 ПОВЕРХНОСТИ		20	6370,34	31,19	127407	624	106388	14255	152995	
			НР - 69%; СП - 8%				1023,76	9,19	20475	184		11333		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
63.1		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,01	20,2	262,00				5292			
63.2		286192 С	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	3,89	77,8	1288,00				100206			
64	8	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ /ПЕНЕКРИТ/	М2 ПОВЕРХНОСТИ		20	6101,93	31,19	122039	624	100940	14255	147197	
			НР - 69%; СП - 8%				1023,76	9,19	20475	184		10903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
64.1		149900 С	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	3,89	77,8	1219,00				94838			
64.2		280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,01	20,2	262,00				5292			
65	9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		35	1185,65	28,84	41498	1009	26570	13069	58932	
			НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	13919	133		4365		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
65.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	84	295,00				24780			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
66	10	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СООРУЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫЕ. ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		156	9258,49	6340,76	1444325	989158	149488	591904	2199127	
			НР - 91%; СП - 8%				1959,99	2209,52	305759	344685		162858		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
66.1		100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,0585	9,126	8460,00				77206			
66.2		102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,006	0,936	24720,00				23138			
66.3		144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,011	1,716	27896,00				47870			
67	11	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	СООРУЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫЕ. ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-1401-0102 НА КАЖДЫЕ 5 ММ СВЕРХ 20 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		156	2344,55	1701,68	365758	265462	57857	120435	525080	
			НР - 91%; СП - 8%				271,99	576,38	42431	89915		38895		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
67.1		144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0074	1,1544	27896,00				32203			
68	12	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ	М ШВА		14	1120,78	14,58	15691	204	13892	1882	18979	
			НР - 118%; СП - 8%				113,95	–	1595	–		1406		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
68.1		295758 С	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,05	14,7	945,00				13892			
69	13	Е11-290174-0102 1129-0174-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ГИЛЬЗА		1	1545,02	1,33	1545	1	9	1689	3492	
			НР - 110%; СП - 8%				1535,14	–	1535	–		259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
69.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00067	0,00067	8154,00				5			
69.2		146810 С	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000003	0,000003	479063,00				1			
70	14	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х4,5 ММ	М		0,4	7458,00	–	2983	–	2983	–	3222	
			СП - 8%				–	–	–	–		239		
71	15	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0035	2497902,86	522443,88	8743	1828	5873	1493	11054	
			НР - 99%; СП - 8%				297848,98	132894,83	1042	465		819		
72	16	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		2	4296,91	58,95	8594	118	7263	1224	10604	
			НР - 98%; СП - 8%				686,69	18,02	1213	36		785		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
72.1		188186 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2	3474,00				6948			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2351390	1387719	516243	810825	3415190	
									447427	466130	–	252978		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2341251					
		Материалы		Тенге					505985					
		Всего заработная плата		Тенге						910773				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2983					
			Накладные расходы	Тенге					807912					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге					251934					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3401097					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532	
			Сметная заработная плата	Тенге						910773				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					8594					
		Материалы		Тенге					7263					
		Всего заработная плата		Тенге						1249				
			Накладные расходы	Тенге					1224					
			Сметная прибыль	Тенге					785					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10683					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1249				
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					1545					
		Материалы		Тенге					9					
		Всего заработная плата		Тенге						1535				
			Накладные расходы	Тенге					1489					
			Сметная прибыль	Тенге					259					
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					3493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1535				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3415193					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									534	
			Сметная заработная плата	Тенге						913557				
			РАЗДЕЛ 7.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
73	17	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО**	М3		2,94	53874,28	4255,98	158390	12513	110589	36335	210303	
			НР - 91%; СП - 8%				12902,55	1578,55	35288	4641		15578		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
73.1		279424 С	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	1,015	2,9841	34262,00				102241			
74	18	Е11-064301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 14 ММ**	Т		0,114994	28641,13	1351,09	3294	155	45	2864	6651	
			НР - 91%; СП - 8%				24906,04	662,50	3094	53		493		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
74.1		128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0,344982	128,00				44			
75	19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ**	Т		0,114994	389901,00	–	44836	–	44836	–	48423	
			СП - 8%				–	–	–	–		3587		
76	20	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		5,72	49141,91	10162,55	281092	58129	142241	103334	415180	
			НР - 99%; СП - 8%				14112,28	4135,54	80722	23655		30754		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
76.1		100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,573	3,27756	31613,00				103614			
76.2		279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0021	0,012012	1668129,00				20038			
77	21	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-9**	ШТ.		4	19742,00	–	78968	–	78968	–	85285	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		6317		
78	22	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 10-6	ШТ.		2	14909,00	–	29818	–	29818	–	32203	
			СП - 8%				–	–	–	–		2385		
79	23	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.		4	42019,00	–	168076	–	168076	–	181522	
			СП - 8%				–	–	–	–		13446		
80	24	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-6	ШТ.		2	26249,00	–	52498	–	52498	–	56698	
			СП - 8%				–	–	–	–		4200		
81	25	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.		2	77089,00	–	154178	–	154178	–	166512	
			СП - 8%				–	–	–	–		12334		
82	26	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП 10-2	ШТ.		2	15268,00	–	30536	–	30536	–	32979	
			СП - 8%				–	–	–	–		2443		
83	27	С1244-201-1608 244-201-1608 РСНБ РК 2022	ЛЮК СМОТРОВОГО КОЛОДЦА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО КОМПОЗИТА FIBERGLASS BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 СРЕДНИЙ, НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 12,5 Т, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 740 ММ, ДИАМЕТР КРЫШКИ 650 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 586 ММ	КОМПЛЕКТ		2	50228,00	–	100456	–	100456	–	108492	
			СП - 8%				–	–	–	–		8036		
			МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ЛЕСТНИЦА											
84	28	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ	М2		1,352	3241,36	47,51	4381	64	1693	2398	7322	
			НР - 91%; СП - 8%				1941,45	7,62	2625	10		542		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
84.1		331541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0028	0,003786	138976,00				526			
84.2		280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,049	0,066248	12000,00				800			
85	29	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. АРМИРОВАНИЕ	Т		0,00185	25810,55	3226,00	48	6	11	30	84	
			НР - 91%; СП - 8%				17007,55	628,57	31	1		6		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
85.1		249204 С	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	507	0,93795	11,00				10			
86	30	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		0,00185	456152,00	–	844	–	844	–	912	
			СП - 8%				–	–	–	–		68		
87	31	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	КОНСТРУКЦИИ СТУПЕНЕЙ МОНОЛИТНЫЕ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ. БЕТОНИРОВАНИЕ	М3		0,7	62346,09	23830,34	43642	16682	20914	8433	56241	
			НР - 91%; СП - 8%				8636,82	4602,28	6046	3222		4166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
87.1		147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00117	0,000819	107893,00				88			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
87.2		279161 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	1,015	0,7105	29313,00				20827			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1151058	87549	935783	153394	1408807	
									127896	31582	–	104355		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1151058					
		Материалы		Тенге					275492					
		Всего заработная плата		Тенге						159388				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					668210					
			Накладные расходы	Тенге					153394					
			Сметная прибыль	Тенге					104355					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1408807					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95	
			Сметная заработная плата	Тенге						159388				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1408807					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95	
			Сметная заработная плата	Тенге						159388				
			РАЗДЕЛ 8.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ											
88	32	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,387718	1004968,00	–	389247	–	389247	–	333987	
			СП - 8%				–	–	–	–		24748		
89	33	Е11-130501-1420 1113-0501-1420 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЛАКАМИ ХП-734	М2		45	429,13	2,68	19311	117	18166	726	21640	
			НР - 69%; СП - 8%				22,85	0,54	1028	24		1603		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
89.1		249523 С	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,32	14,4	1202,00				17309			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					328558	117	327413	726	355627	
									1028	24	–	26343		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					328558					
		Материалы		Тенге					18166					
		Всего заработная плата		Тенге						1052				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					309247					
			Накладные расходы	Тенге					726					
			Сметная прибыль	Тенге					26343					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					355627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1052				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					355627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1052				
			РАЗДЕЛ 9.КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ											
90	34	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		0,7	4577,72	812,67	3204	569	1287	1333	4900	
			НР - 90%; СП - 8%				1925,07	190,80	1348	134		363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
90.1		135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	0,994	200,00				287			
90.2		147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,211	758,00				918			
91	35	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2		0,7	43654,00	–	30558	–	30558	–	33003	
			СП - 8%				–	–	–	–		2445		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					33762	569	31845	1333	37903	
									1368	134	–	2808		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					33762					
		Материалы		Тенге					1288					
		Всего заработная плата		Тенге						1482				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30558					
			Накладные расходы	Тенге					1333					
			Сметная прибыль	Тенге					2808					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37903					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1482				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					37903					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									1	
			Сметная заработная плата	Тенге						1482				
РАЗДЕЛ 10. СМЕТА № 02-03-06.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В1,В10,К3.ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ														
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-5 ШТ.											
92	16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,11	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		11,75	35037,55	13212,57	411691	155248	83917	233232	696517	
			НР - 99%; СП - 8%				14683,86	5366,95	172526	63062		51594		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
92.1		100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,226	2,6555	8812,00				23400			
92.2		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	1,56275	28117,00				43940			
92.3		131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,047	92871,00				4365			
93	17	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП20	ШТ.		5	76878,00	–	384390	–	384390	–	415141	
			СП - 8%				–	–	–	–		30751		
94	18	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.		10	42019,00	–	420190	–	420190	–	453805	
			СП - 8%				–	–	–	–		33615		
95	19	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.		5	77089,00	–	385445	–	385445	–	416281	
			СП - 8%				–	–	–	–		30836		
96	20	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.		5	11372,00	–	56860	–	56860	–	61409	
			СП - 8%				–	–	–	–		4549		
97	21	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.		5	4792,00	–	23960	–	23960	–	25877	
			СП - 8%				–	–	–	–		1917		
98	22	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ		5	25559,00	–	127795	–	127795	–	138019	
			СП - 8%				–	–	–	–		10224		
Подраздел 1.КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000 ММ.-3 ШТ.														

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
99	58	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		2,45	49141,91	10162,55	120399	24898	60925	64260	177831	
			НР - 99%; СП - 8%				14112,28	4135,54	34575	10132		13173		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
99.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,573	1,40385	31613,00				44380			
99.2		279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0021	0,005145	1668129,00				8583			
100	59	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.		1	76878,00	–	76878	–	76878	–	83028	
			СП - 8%				–	–	–	–		6150		
101	60	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.		2	42019,00	–	84038	–	84038	–	90761	
			СП - 8%				–	–	–	–		6723		
102	61	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.		1	77089,00	–	77089	–	77089	–	83256	
			СП - 8%				–	–	–	–		6167		
103	62	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9	ШТ.		1	13230,00	–	13230	–	13230	–	14288	
			СП - 8%				–	–	–	–		1058		
104	63	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.		1	11372,00	–	11372	–	11372	–	12282	
			СП - 8%				–	–	–	–		910		
105	64	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ		1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604	
			СП - 8%				–	–	–	–		2045		
106	65	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ		10	457,00	–	4570	–	4570	–	4936	
			СП - 8%				–	–	–	–		366		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					34575					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						24898				
			- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						10132				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							353660			
		Накладные расходы		Тенге								44260		
		Сметная прибыль		Тенге								36592		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									493986	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2223465	180146	1836218	277492	2701835	
									207101	73194	–	200078		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2223465					
		Материалы		Тенге					144842					
		Всего заработная плата		Тенге						280295				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1691376					
			Накладные расходы	Тенге					277492					
			Сметная прибыль	Тенге					200078					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2701835					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч									171	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						280295				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2780835					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									171	
			Сметная заработная плата	Тенге						280295				
СМЕТА № 04-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР)														
РАЗДЕЛ 11.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ														
107	117	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		0,244	135786,88	43799,86	33132	10687	7649	14682	51553	
			НР - 80%; СП - 8%				60640,22	14167,34	14796	3457		3819		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
107.1		147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,732	4838,00				3541			
108	118	С1243-701-0334 243-701-0334 РСНБ РК 2022	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, С НУЛЕВОЙ НЕСУЩЕЙ НЕИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО УПЛОТНЕННОГО ПРОВОДА, УПРОЧЕННОГО СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ ИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-2 4Х16+1Х25-0,6/1,0	КМ		0,24888	712044,00	–	177214	–	177214	–	191391	
			СП - 8%				–	–	–	–		14177		
109	119	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ И МНОГОГРАННЫЕ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ И МОНОЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ, ВЫСОТОЙ ДО 12 М. УСТАНОВКА	ОПОРА		1	22744,48	6577,24	181956	52618	83529	53961	254791	
			НР - 80%; СП - 8%				5726,88	2705,37	45809	21643		18873		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
109.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,32	2,56	32613,00				80929			
110	120	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2022	СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ГРАНЕННАЯ, КОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СГКФ 8-3 70/158-Б ВЫСОТОЙ 8000 ММ, ДИАМЕТРОМ 70/158 ММ, ТИП ФЛАНЦА Б	ШТ.		1	94487,00	–	755896	–	755896	–	816368	
			СП - 8%				–	–	–	–		60472		
111	121	С1222-526-0105 222-526-0105 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ	Т		0,18	1042439,00	–	187639	–	187639	–	202650	
			СП - 8%				–	–	–	–		15011		
112	122	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СВЕТИЛЬНИКИ НА КРОНШТЕЙНАХ (ДО ТРЕХ РОЖКОВ). УСТАНОВКА	СВЕТИЛЬНИК		1	5818,81	1504,95	46550	12040	–	30729	83462	
			НР - 80%; СП - 8%				4313,86	487,62	34511	3901		6182		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	123	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,5/20-1,07 ВЫСОТОЙ 1070 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1500 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 20°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ	ШТ.	8	11266,00	–	90128	–	90128	–	97338	
			СП - 8%			–	–	–	–		7210		
114	124	С1247-103-0254 247-103-0254 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-К/К50, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016	ШТ.	8	35678,00	–	285424	–	285424	–	308258	
			СП - 8%			–	–	–	–		22834		
115	125	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	80	160,21	4,46	12817	357	2414	7337	21766	
			НР - 72%; СП - 8%			125,57	1,80	10046	144		1612		
116	126	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,0816	105369,00	–	8598	–	8598	–	9286	
			СП - 8%			–	–	–	–		688		
117	127	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,12	5671,00	–	681	–	681	–	735	
			СП - 8%			–	–	–	–		54		
118	128	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ.	1	7356,35	121,36	7356	121	1461	4189	12469	
			НР - 72%; СП - 8%			5773,68	45,00	5774	45		924		
119	129	С1247-305-0102 247-305-0102 РСНБ РК 2022	ШКАФ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МАРКИ ШУЭ П12-1Н-000-00 ПУСТОЙ ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА НАПРЯЖЕНИЕМ 380 В	ШТ.	1	14760,00	–	14760	–	14760	–	15941	
			СП - 8%			–	–	–	–		1181		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1802151	75823	1615393	110818	2066008	
								110936	29190	–	153037		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				20173					
		Материалы		Тенге				3875					
		Всего заработная плата		Тенге					16009				
			Накладные расходы	Тенге				11526					
			Сметная прибыль	Тенге				2536					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34235					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					16009				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1781978					
		Материалы		Тенге				91177					
		Всего заработная плата		Тенге					124117				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1520340					
			Накладные расходы	Тенге				99292					
			Сметная прибыль	Тенге				150581					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2831771					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								74	
			Сметная заработная плата	Тенге					124117				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2066006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					140126			42040550	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5447854					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5725903				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1589459				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21766248			
			- Перевозка грузов	Тенге				90475					
			- Накладные расходы	Тенге							5896755		
			- Сметная прибыль	Тенге							3114116		
			Итого	Тенге								42040550,0	
			Оборудование	Тенге								0,0	
			Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге								1219176,0	
			Итого с временными удорожаниями	Тенге								43259726,0	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27%	Тенге								549398,5	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								43809124,5	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								876182,5	
			Итого стоимость по акту	Тенге								44685307,0	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	Тенге								42451041,6	
			НДС 12%	Тенге								5094125,0	
			ВСЕГО С НДС	Тенге								47545166,6	

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Павлодарск"

_____ Джумабеков Т.Т.

"____" _____ 2023 г.

Подрядчик
Руководитель ТОО ""КазЕвроСтрой""

_____ Туманов Ж.Б.

"____" _____ 2023 г.

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору

ТОО "Адс сапа"

_____ Туманов Е.К.

"____" _____ 2023 г.

Авторский надзор
Инженер по техническому надзору
ТОО "КУМБЕЗ"

_____ Альжанов Н.А.

"____" _____ 2023 г.