Подрядчик:ТОО "Астана- Көктем С"
БИН/ИИН 011040003286
Адрес:010000, Республика Казахстан,г. Нур-Султан, улица Б. Майлина дом №16/1
Субподрядчик:ТОО "СК Бәйтерек Астана"
БИН/ИНН 090740007860
Адрес: Республика Казахстан, г.Талдыкорган, с.Отенай, ул.Толеби дом 19.
Стройка:Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуз
Объект: Жилой дом № 4.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Справка №5 от 14 декабря 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 360	05.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	316 222 649,55									
За отчетный период		39 895 629,87							4 787 475,58	44 683 105,45
Удержание 30 %										13 404 931,64
Удержание 5 %										2 234 155,27
Всего к оплате										**29 044 018,54**

Принял : ТОО "Астана- Көктем С"
Директор

Нурмаганбетов Д.З.

м.п.

Сдал: ТОО "СК Бәйтерек Астана"
Директор

Сатыбалдинов А.М.

м.п.

Подрядчик: ТОО "Астана- Көктем С"
Субподрядчик: ТОО "СК Бәйтерек Астана"
Стройка: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №4
Договор № 360 от 05.06. 2020г.

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 14 декабря 2020 год
Дополнительная (нулевая) смета № 2

за декабрь 2021 год
на Общестроительные работы выше 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Наружные и внутренние стены										
10	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	6,93	19369		134227		134227	–	144965
					–		–		–	10738	
	1.2 Утепление лестнично-лифтового узла(рп 27 прим 6,рп 10)										
11	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	71,11	537,54	50,23	38224	3572	22656	11717	53936
					168,7	10,4	11996	740	–	3995	
12	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	10,67	19369		206667		206667	–	223200
					–		–		–	16533	
	Итого по разделу 1						**422 101**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 996				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 572				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						740				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						363 550				
	Накладные расходы, тенге						11 717				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						31 266				
	Раздел 2 Перегородки										

13 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1105,22	1539,49	126,03	1701476	139292	319165	1181188	3113277
				1124,68	24,5	1243019	27076	–	230613	
14 2900-0000-0001 (пл)	Кирпич ТОО "Силикат GROUP PV"	1000 шт	50,41	50010,24		2521016		2521016	–	2722697
				–		–		–	201681	
15 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	684,48	1539,49	126,03	1053751	86266	197664	731528	1928101
				1124,68	24,5	769821	16768	–	142822	
16 2900-0000-0001 (пл)	Кирпич ТОО "Силикат GROUP PV"	1000 шт	31,213	50010,24		1560970		1560970	–	1685848
				–		–		–	124878	
	Итого по разделу 2					**9 449 923**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 012 840				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					225 558				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 844				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 598 815				
	Накладные расходы, тенге					1 912 716				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					699 994				
Раздел 6 Ограждение лоджий										
26 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	242,667	2166,79	238,46	525810	57866	153202	303033	895150
				1297,01	45,75	314742	11100	–	66307	
27 2900-0000-0001 (пл)	Кирпич ТОО "Силикат GROUP PV"	1000 шт	11,065	50010,24		553363		553363	–	597632
				–		–		–	44269	
	Итого по разделу 6					**1 492 782**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					314 742				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 866				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 100				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					706 565				
	Накладные расходы, тенге					303 033				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					110 576				

Раздел 10 Полы

10.1 Узел 1										
28 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	353,54	280,08	27,49	99018	9720	–	88013	201993
				252,58	12,26	89298	4333	–	14962	
29 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	21,836	19369		422941		422941	–	456776
				–		–		–	33835	
10.3 Деталь № 138										
30 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,34	280,09	27,5	8778	862	–	7802	17906
				252,58	12,25	7916	384	–	1326	
31 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,9682	19369		18753		18753	–	20253
				–		–		–	1500	
	Итого по разделу 10					**696 928**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 214				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 582				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 717				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					441 694				
	Накладные расходы, тенге					95 815				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					51 623				
Раздел 11 Внутренняя отделка										
32 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из металопластика . Устройство (прим) НР = 80 %	м	1170,52	412,56	4,94	482909	5777	43890	347464	896803
				370,13	0,93	433242	1088	–	66430	
33 2900-0000-0001 (пл)	Металопластиковый откос оконный	м	1170,52	918		1074537		1074537	–	1 160500
				–		–		–	85963	
	Итого по разделу 11					**2 057 303**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					433 242				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 777				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 118 427				
	Накладные расходы, тенге					347 464				

Сметная прибыль (8 %), тенге		152 393
Итого по смете		**14 119 037**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 870 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		303 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		61 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге		7 229 051
Накладные расходы, тенге		2 670 745
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 045 852
Временные здания и сооружения 0,9%		127 071,33
Итого		14 246 108,33
Непредвиденные работы и затраты (2%)		284 922,17
Итого:		14 531 030,50
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	15 257 582,02
ИТОГО ПО АКТУ		**15 257 582,02**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 830 909,84
Всего:		**17 088 491,87**
Коэф. скидки =0,9		**15 379 642,68**

СДАЛ : ТОО "СК Бәйтерек Астана"
Директор

Сатыбалдинов А.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "Астана-Кектем С"
Директор

Нурмаганбетов Д.З.

м.п.