Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 20-ого ноября 2023г.

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

Наименование стройки- Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

Договор №1 от 11.01.2023г.
Дополнительное соглашение к договору №01 от 03.11.2023 г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора (тыс.тенге с НДС)	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области	**312 649 339,80**	**274 500 806,5**	**98 660 806,5**	**38 148 533,3**
Итого:	**312 649 339,80**	**274 500 806,5**	**98 660 806,5**	**38 148 533,3**

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

Форма 2

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Наименование объекта - Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ N 1
от 20-ого ноября 2023г.

Договор №1 от 11.01.2023г

Дополнительное соглашение к договору №01 от 03.11.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ										
1	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перила сварные стальные. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	т перил	0,4558925		157472,38 142432,56	318,99 23,71	71790 64934	146 11	6710	54554 10108	136451
2	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,1206135		439375,00 --	-- --	52995 --	-- --	52995	-- 4240	57235
3	214-205-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,084941		469298,00 --	-- --	39863 --	-- --	39863	-- 3189	43052
4	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,250338		441687,00 --	-- --	110571 --	-- --	110571	-- 8846	119417
5	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Обеспыливание** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,7519993		146,63 133,73	12,90 --	3483 3176	306 --	--	2192 454	6128
6	1113-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,7519993		348,19 88,35	1,72 0,68	8270 2098	41 16	6131	1459 778	10507
7	1113-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=3	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦВЭС за три раза** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,7519993		7808,62 175,28	11,35 2,05	185470 4163	270 49	181037	2906 15070	203446

8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,7519993	1203,57	2,45	28587	58	27468	740	31673
					44,68	0,46	1061	11		2346	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	23,7519993	521,01	2,45	12375	58	11256	740	14164
					44,68	0,46	1061	11		1049	
		Лист АР-3									
10	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	340	4993,20	13,07	1697688	4444	1560032	113434	1956013
					391,80	5,38	133212	1829		144891	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	340	2941,35	260,85	1000059	88689	897794	30100	1112572
					39,93	42,04	13576	14294		82413	
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	340	661,81	0,05	225015	17	222611	2577	245799
					7,02	--	2387	--		18207	
		Лестница № 1									
13	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перила сварные стальные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т перил	0,8366897	157472,38	318,99	131756	267	12317	100121	250427
					142432,56	23,71	119172	20		18550	
14	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,2535345	439375,00	--	111397	--	111397	--	120309
					--	--	--	--		8912	
15	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,208568	469298,00	--	97881	--	97881	--	105711
					--	--	--	--		7830	
16	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,3745872	441687,00	--	165450	--	165450	--	178686
					--	--	--	--		13236	
17	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности козырька	55	12958,53	8,18	712719	450	653168	47381	820908
					1074,57	2,28	59101	125		60808	
18	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Обеспыливание *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	43,5915334	146,63	12,90	6392	562	--	4022	11247
					133,73	--	5829	--		833	

19	1113-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	$м^2$	43,5915334	348,19	1,72	15178	75	11252	2678	19284
		НР - 69%; СП - 8%			88,35	0,68	3851	30		1428	
20	1113-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦВЭС за три раза	$м^2$	43,5915334	7808,62	11,35	340390	494	332255	5334	373382
		НР - 69%; СП - 8%			175,28	2,05	7641	89		27658	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	$м^2$	43,5915334	1203,57	2,45	52465	107	50410	1358	58129
		НР - 69%; СП - 8%			44,68	0,46	1948	20		4306	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	$м^2$	43,5915334	521,01	2,45	22712	107	20657	1358	25995
		НР - 69%; СП - 8%			44,68	0,46	1948	20		1925	
		Лестница № 2									
23	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,9946431	157472,38	318,99	156629	318	14641	119022	297703
		НР - 84%; СП - 8%			142432,56	23,71	141670	24		22052	
24	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2879955	439375,00	–	126538	–	126538	–	136661
		СП - 8%			–	–	–	–		10123	
25	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,232116	469298,00	–	108932	–	108932	–	117647
		СП - 8%			–	–	–	–		8715	
26	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4745316	441687,00	–	209594	–	209594	–	226362
		СП - 8%			–	–	–	–		16768	
27	1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	55	12958,53	8,18	712719	450	653168	47381	820908
		НР - 80%; СП - 8%			1074,57	2,28	59101	125		60808	
28	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	51,8209055	146,63	12,90	7598	668	–	4782	13370
		НР - 69%; СП - 8%			133,73	–	6930	–		990	
29	1113-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	$м^2$	51,8209055	348,19	1,72	18044	89	13377	3183	22926
		НР - 69%; СП - 8%			88,35	0,68	4578	35		1698	
30	1113-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦВЭС за три раза	$м^2$	43,5915334	7808,62	11,35	340390	494	332255	5334	373382
		НР - 69%; СП - 8%			175,28	2,05	7641	89		27658	

31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	43,5915334	1203,57 44,68	2,45 0,46	52465 1948	107 20	50410	1358 4306	58129
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	43,5915334	521,01 44,68	2,45 0,46	22712 1948	107 20	20657	1358 1925	25995
		Ограждение на прохожей части									
33	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перила сварные стальные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т перил	2,112959	157472,38 142432,56	318,99 23,71	332733 300954	674 50	31105	252844 46846	632423
34	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,561222	439375,00 --	-- --	246587 --	-- --	246587	-- 19727	266314
35	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,397793	469298,00 --	-- --	186683 --	-- --	186683	-- 14935	201618
36	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	1,153944	441687,00 --	-- --	509682 --	-- --	509682	-- 40775	550457
37	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Обеспыливание *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	110,0851639	146,63 133,73	12,90 --	16142 14722	1420 --	--	10158 2104	28403
38	1113-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	110,0851639	348,19 88,35	1,72 0,68	38331 9726	189 75	28416	6763 3607	48701
39	1113-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЦВЭС за три раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	43,5915334	7808,62 175,28	11,35 2,05	340390 7641	494 89	332255	5334 27658	373382
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	43,5915334	1203,57 44,68	2,45 0,46	52465 1948	107 20	50410	1358 4306	58129
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	43,5915334	521,01 44,68	2,45 0,46	22712 1948	107 20	20657	1358 1925	25995
		Движение для МГН на уровне земли									
42	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	18,18	3309,72	266,60	60171	4847	2815	48108	116942

		НР - 88%; СП - 8%			2888,30	118,77	52509	2159		8662	
43	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	$м^2$	18,5436	8890,00	--	164853	--	164853	--	178041
		СП - 8%			--	--	--	--		13188	
		Отделка покрытия лестницы №3									
44	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	$м^2$ изолируемой поверхности	29	4993,20	13,07	144803	379	133062	9675	166837
		НР - 84%; СП - 8%			391,80	5,38	11362	156		12358	
45	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	29	2941,35	260,85	85299	7564	76577	2567	94896
		НР - 108%; СП - 8%			39,93	42,04	1158	1219		7029	
46	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	29	661,81	0,05	19192	1	18987	220	20965
		НР - 108%; СП - 8%			7,02	--	204	--		1553	
		Металлическая консоль МК-247 -2 ШТ(КЖ-13)									
47	1109-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,7586	81883,83	36682,03	62117	27827	9113	23808	92799
		НР - 69%; СП - 8%;			33188,40	12296,61	25177	9328		6874	
48	261-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345	т	0,788944	354405,00	--	279606	--	279606	--	301974
		СП - 8%;			--	--	--	--		22368	
		РОЧ 250х400х78 - 4 шт.									
49	1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	4	2155,65	--	8623	--	3112	4629	14312
		НР - 84%; СП - 8%;			1377,63	--	5511	--		1060	
50	251-201-0413 СпрСЦ 02.2023	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 250х400х78 мм	шт.	4	74140,00	--	296560	--	296560	--	320285
		СП - 8%;			--	--	--	--		23725	
		Подпорная стена монолитная Псм-1 (кж-15)									
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	75,88	3416,18	260,77	259220	19787	203839	39683	322815
		НР - 94%; СП - 8%;			469,08	87,27	35594	6622		23912	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	8	31216,30	1813,55	249730	14508	217283	19454	290718
		НР - 91%; СП - 8%			2242,40	429,79	17939	3438		21535	

53	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	$м^3$	65	86573,63 31298,94	23839,07 10197,89	5627286 2034431	1549540 662863	2043315	2265727 631441	8524454
54	212-101-2302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6** *СП - 8%;*	$м^3$	66,3	31743,00 --	-- --	2104561 --	-- --	2104561	-- 168365	2272926
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;*	т	2,536	339988,00 --	-- --	862210 --	-- --	862210	-- 68977	931187
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%;*	т	3,2745	320090,00 --	-- --	1048135 --	-- --	1048135	-- 83851	1131986
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;*	т	0,1512	363218,00 --	-- --	54919 --	-- --	54919	-- 4393	59312
58	214-209-0106 РСНБ РК 2022	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм** *СП - 8%*	кг	100	593,00 --	-- --	59300 --	-- --	59300	-- 4744	64044
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%;*	$м^2$ поверхности	271,37	4070,53 495,01	29,11 4,74	1104620 134331	7899 1286	962390	126125 98458	1329203
		Фундамент под лифтовую шахту - Фл1 и Фл2 (КЖ-20)									
60	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;*	$м^3$	4,4	9990,92 5862,72	675,78 259,17	43960 25796	2973 1140	15191	24512 5478	73950
61	212-101-0813 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** *СП - 8%;*	$м^3$	2,233	30075,00 --	-- --	67157 --	-- --	67157	-- 5373	72530
62	212-101-2208 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6** *СП - 8%;*	$м^3$	2,233	30226,00 --	-- --	67495 --	-- --	67495	-- 5400	72895
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%;*	т	0,0574	339988,00 --	-- --	19515 --	-- --	19515	-- 1561	21076
64	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;*	т	0,18688	45759,77 43567,20	2192,57 1005,86	8552 8142	410 188	--	7580 1291	17423

65	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%;*	т	0,0368	320090,00 –	– –	11779 –	– –	11779	– 942	12721
66	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм *СП - 8%;*	т	0,1504	481715,00 –	– –	72450 –	– –	72450	– 5796	78246
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%;*	$м^2$ поверхности	8,4	4070,53 495,01	29,11 4,74	34192 4158	245 40	29789	3904 3048	41144
		Конструкция проходной и лестничной части (КЖ-21-22)									
68	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перила сварные стальные. Установка *НР - 84%; СП - 8%;*	т перил	1,23916	157472,38 142432,56	318,99 23,71	195133 176497	395 29	18241	148282 27473	370888
69	241-105-0150 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 83х2,0 мм *СП - 8%;*	м	106,06	10777,00 –	– –	1143009 –	– –	1143009	– 91441	1234450
70	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%;*	т	0,608	439375,00 –	– –	267140 –	– –	267140	– 21371	288511
71	1115-0503-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки. Остекление профильным стеклом коробчатого сечения в один слой *НР - 80%; СП - 8%;*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	91,0648	10026,34 1429,46	189,98 68,48	913047 130173	17300 6236	765574	109128 81774	1103949
72	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;*	т конструкций	1,373	150074,17 116487,18	30977,90 10309,84	206052 159937	42532 14155	3583	120124 26094	352270
73	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,043	494281,00 –	– –	21254 –	– –	21254	– 1700	22954
74	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм *СП - 8%*	т	1,33	584143,00 –	– –	776910 –	– –	776910	– 62153	839063
75	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	172,1	4993,20 391,80	13,07 5,38	859330 67429	2249 926	789652	57418 73340	990088

76	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	124	2941,35 39,93	260,85 42,04	364727 4951	32345 5213	327431	10978 30056	405761
77	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м^2 покрытия	124	661,81 7,02	0,05 --	82064 870	6 --	81188	940 6640	89644
		Конструкция фундамента под лифтовую шахту (КЖ-23)									
78	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	6,6	9990,92 5862,72	675,78 259,17	65940 38694	4461 1711	22785	36768 8217	110925
79	212-101-0808 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%;*	м^3	6,699	29843,00 --	-- --	199918 --	-- --	199918	-- 15993	215911
80	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%;*	т	0,0264	331233,00 --	-- --	8745 --	-- --	8745	-- 700	9445
81	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом более 20 кг (4 ШТ). Установка *НР - 91%; СП - 8%;*	т	0,0734	45759,77 43567,20	2192,57 1005,86	3359 3198	161 74	--	2977 507	6843
82	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%;*	т	0,0282	320090,00 --	-- --	9027 --	-- --	9027	-- 722	9749
83	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм *СП - 8%;*	т	0,0452	481715,00 --	-- --	21774 --	-- --	21774	-- 1742	23516
		На конструкции металические									
84	1130-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Строения пролетные стальные длиной свыше 30 м. Установка кранами *НР - 84%; СП - 8%*	пролетное строение	1	3595879,68 637444,08	1233402,08 302259,98	3595880 637444	1233402 302260	1725034	789351 350818	4736050
85	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных *НР - 69%; СП - 8%*	болт	1,0418	464,23 381,66	8,60 1,19	484 398	9 1	77	275 61	820
86	217-101-0201 РСНБ РК 2022	Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН *СП - 8%*	т	0,9305	1012840,00 --	-- --	942448 --	-- --	942448	-- 75396	1017844
87	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1113	311740,00	--	34697	--	34697	--	37473

		СП - 8%			–	–	–	–		2776	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1033,78	142,06	3,31	146859	3422	64405	54863	217859
					76,45	0,46	79032	476		16137	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1033,78	124,91	2,45	129129	2533	80407	32202	174233
					44,68	0,46	46189	476		12902	
				Лестничный сход № 1							
90	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	11,72	131544,68	39356,18	1541704	461254	302749	657310	2374935
					66356,71	14925,12	777701	174922		175921	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	451,15	142,06	3,31	64090	1494	28106	23943	95075
					76,45	0,46	34490	208		7042	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	451,15	124,91	2,45	56353	1106	35090	14053	76037
					44,68	0,46	20157	208		5630	
				Лестничный сход № 2							
93	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	14,87	131544,68	39356,18	1956069	585227	384118	833976	3013249
					66356,71	14925,12	986724	221937		223204	
94	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** *СП - 8%*	т	15,4648	1074856,00	–	16622433	–	16622433	–	17952228
					–	–	–	–		1329795	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	567	142,06	3,31	80548	1877	35324	30091	119490
					76,45	0,46	43347	261		8851	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	567	124,91	2,45	70824	1389	44101	17662	95562
					44,68	0,46	25334	261		7076	
				На Монтаж лифта							
97	Коммер.предл.ТОО "Т8"	**Подъемник БК А 110-113**	компл	2	6090975,00	–	12181950	–		–	12181950
					–	–	–	–	12181950	–	
98	Коммер.предл.ТОО "Т8"	**Подъемник БК А 111**	компл	1	3480557,14	–	3480557	–		–	3480557
					–	–	–	–	3480557	–	
99	Коммер.предл.ТОО "Т8"	**Доставка из Алматы и монтаж**	компл	3	1289732,14	–	3869196	–		–	3869196
					–	–	–	–	3869196	–	

	ИТОГО:	**тенге**	**82319246**
	Временное здание и сооружение - 4,1%	тенге	3375089
	ИТОГО:	тенге	85694335
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,78%	тенге	668415,8
	ИТОГО:	тенге	86362750,8
	Непредвиденные работы 2%	тенге	1727255
	ИТОГО:	тенге	88090005,8
	Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге	10570800,7
	ВСЕГО:	тенге	98660806,5
	Итого к оплате	тенге	**98660806,5**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гулнур МК"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ALTIMUS LTD"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис"