Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«13» 07 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ», расположенное по адресу: Республика Казахстан, индекс: 050000, г.Алматы, Медеуский район, м.Самал-2, 71.
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора по строительству Разимбекова Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбылской области». 081108, Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуйский район, Ескишуский с.о., с.Енбекши
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области" в лице Руководителя Каликова Жадыра Абигазиевича.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Beibarys Building» ГСЛ №006658 от 12.09.2018г.; ТОО «СК Строй Компании ЛТД» ГСЛ №22013132 от 13.07.2022г.; ТОО «Энергохолдинг LTD.» ГСЛ №007562 от 02.07.2012г; ТОО «ДамуСтройСервис» ГСЛ №18000743 от 17.01.2018г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Каз Центр Проект», 105-2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области", Приказ №001 от 13.09.2021 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том ч пуско компл или оче
Площадь отведенного участка	га	1,1	1,1	1,1	1,1
Площадь зстройки	м2	457,19	457,19	457,19	457,1
Площадь твердого покрытия	м2	1063	1063	1063	1063
Площадь озеленения	м2	360	360	360	360
Прочая площадь	м2	11118,45	11118,45	11118,45	11118
В1					
Протяженность ПЭ 100SDR 17 питьевая DN Ø160х9,5мм	п.м	1212,0	1212,0	1212,0	1212,
Протяженность ПЭ 100SDR 17 питьевая DN Ø110х6,6мм	п.м	4545,0	4545,0	4545,0	4545,
Протяженность ПЭ 100SDR 13,5 питьевая DN Ø25х2,0мм	п.м	7737,0	7737,0	7737,0	7737,

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактичес
Общая площадь	метр в квадрате – (далее $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе- (далее $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир,	
		общая	жилая		общая	жила
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения (внутрипоселковые сети)

Наружные внутрипоселковые сети водопровода в селе Енбекши Шуского района Жамбылской области выполнены на основании задания на проектирование согласно техническим условиям в соответствии с нормативными документами.

Источник водоснабжения – проектируемая площадка насосных станции водоснабжения.

Водоснабжение жилых домов поселка: трубопроводы подведены до границы участка к каждому дому отдельно; водомерный узел каждого дома предусмотрен в колодцах ответвления; на магистральных сетях в каждом колодце предусмотрены отсекающие ремонтные задвижки чугунные с обрезиненным клином со роком службы более 10 лет; на водомерных узлах предусмотрены отсекающие вентиля латунные, фильтры и обратные клапаны латунные муфтовые с прибором учета холодной воды.

Для водоснабжения применены трубы напорные из полиэтилена SDR 21 по ГОСТ 18599-2001.

Основание для труб выполнено из местного грунта высотой 100 мм.

На разводящих сетях водоснабжения предусмотрены краны на всех отсекающих участках для слива. Промывки и дезинфекции системы водоснабжения.

Санитарно-защитная полоса от проектируемого водопровода принята 6 м по обе стороны от крайних линии водопровода.

В зданиях насосных станции первого подъема предусмотрена водозаборная скважина с погружным насосом на глубину 50 м.

В здании насосной станции второго подъема предусмотрена одна многонасосная установка для подачи хозяйственно-питьевого водопровода и одна многонасосная установка для системы пожаротушения.

Резервуар чистой воды предусмотрен объемом 150 куб.м по типовому проекту ТП-901-4-58.83.

Водонапорная башня объемом 25 куб.м предусмотрена по типовому проекту ТП901-5-29.

Внутриплощадочные сети водопровода выполнено из труб ПЭ SDR 21 и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы изолированы по типу «Весьма усиленная». Для наружных сетей канализации предусмотрены трубы типа Корсис и стальные по ГОСТ 10704-91 которые тоже изолируются по типу «Весьма усиленная». Сток воды предусмотрен в септик мощностью 0,45 куб.м в сутки по типовому проекту ТП-902-3-73.1.87.

На территории площадки насосных станции предусмотрены: здание КПП; две насосной станции первого подъема; насосная станция второго подъема; два резервуара по 150 куб.м; водонапорная башня на 25 куб.м; септик объемом 0,45 куб.м (2 шт.).

В зданиях насосных станции первого подъема предусмотрена водозаборная скважина с погружным насосом на глубину 50 м.

В здании насосной станции второго подъема предусмотрена одна много насосная установка для подачи хозяйственно-питьевого водопровода и одна много насосная установка для системы пожаротушения.

Резервуар чистой воды предусмотрен объемом 150 куб.м по типовому проекту ТП-901-4-58.83.

Водонапорная башня объемом 25 куб.м предусмотрена по типовому проекту ТП901-5-29.

Внутриплощадочные сети водопровода выполнено из труб ПЭ SDR 21 и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы изолированы по типу «Весьма усиленная».

Для наружных сетей канализации предусмотрены трубы типа Корсис и стальные по ГОСТ 10704-91 которые тоже изолируются по типу «Весьма усиленная». Сток воды предусмотрен в септик мощностью 0,45 куб.м в сутки по типовому проекту ТП-902-3-73.1.87.

На территории площадки насосных станции предусмотрены: здание КПП; две насосной станции первого подъема; насосная станция второго подъема; два резервуара по 150 куб.м; водонапорная башня на 25 куб.м; септик объемом 0,45 куб.м (2 шт.).

Насосная станция 1 подъема .

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - IIIа.
Здание насосной – одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х3,0 м.
Высота помещения переменная – 3,0-3,285 м до низа несущих конструкций.
Конструктивная система здание насосной 1-го подъема - кирпичные.
Прочность и устойчивость обеспечивается совместной работой кладки стен с жестким диском перекрытия. Жесткий диск образуется за счет замоноличивания швов, шпонок в панелях перекрытия, а так же соединением панелей с обвязкой замоноличивания.
Наружные и внутренние стены - кирпичные из полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2/50/ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 510 мм.
Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В15.
Перекрытие - сборные железобетонные круглопустотные панели по Серии 1.141.1-28с, Серия 1.141.1-40с.
Фундаменты под кирпичные стены - из фундаментных блоков (ФБС) по ГОСТ 13579-78
Крыша - односкатная из материала профнастил по несущим деревянным конструкциям.
Отмостка - бетонная кл. бетона В7,5, шириной 1000мм.
Двери наружные – металлические, окна- из поливинилхлоридных профилей с белой лицевой поверхностью с одно-камерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.
Полы - бетонные толщиной 100 мм.

Насосная станция 2 подъема

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - IIIа.
Здание насосной – одноэтажное, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х12,0 м.
Для обслуживания оборудования и трубопроводной арматуры предусмотрено подъемно-транспортное оборудование – ручной мостовой кран грузоподъемностью 1 т.
Высота помещения переменная – 3,805-4,385 м до низа несущих конструкций.
В здании предусмотрено техническое помещение с заглубленной частью, помещение ВРУ и операторская.
Конструктивная система насосной станций 2-го подъема - кирпичные.
Прочность и устойчивость обеспечивается совместной работой кладки стен с жестким диском перекрытия. Жёсткий диск образуется за счет замоноличивания швов, шпонок в панелях перекрытия, а так же соединением панелей с обвязкой замоноличивания.
Наружные и внутренние стены - кирпичные из полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2/50/ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 510 и 380 мм.
Перегородки - кирпича марки КР-р-по250х120х65/1НФ/75/2/ГОСТ530-2012 на растворе М25 толщиной 120 см.
Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса С15.
Перекрытие - сборные железобетонные круглопустотные панели по Серии 1.141.1-28с, Серия 1.141.1-40с.
Фундаменты под кирпичные стены - из фундаментных блоков (ФБС) по ГОСТ 13579-78

Контрольно-пропускной пункт

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - IIIа.
Здание – одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,5х6,0 м.
Высота помещения переменная – 2,5-3,1 м до низа несущих конструкций.
В здании предусмотрено помещение охраны, санузел и тамбур.
Конструктивная система КПП - кирпичные. Прочность и устойчивость обеспечивается совместной работой кладки стен с жестким диском перекрытия. Жесткий диск образуется за счет замоноличивания швов, шпонок в панелях перекрытия, а так же соединением панелей с обвязкой замоноличивания.
Наружные и внутренние стены - кирпичные из полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/75/2/50/ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 510 мм.
Перегородки - кирпича марки КР-р-по250х120х65/1НФ/75/2/ГОСТ530-2012 на растворе М25 толщиной 120 см.
Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса С15.
Перекрытие - сборные железобетонные круглопустотные панели по Серии 1.141.1-28с, Серия 1.141.1-40с.
Фундаменты под кирпичные стены - из фундаментных блоков (ФБС) по ГОСТ 13579-78
Крыша - односкатная из материала профнастил по несущим деревянным конструкциям.
Отмостка - бетонная кл. бетона В7,5, шириной 1000мм.
Двери внутренние- деревянные по ГОСТ 6629-88; двери наружные из алюминиевого профиля по ГОСТ-23747-88; окна- из поливинилхлоридных профилей с белой лицевой поверхностью с одно-камерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 .

Резервуары чистой воды

Общий расчетный объем резервуаров чистой воды составляет 300 м3. К строительству приняты два резервуара прямоугольных монолитных по Типовому проекту «ТП РК 150 РВ 7С (IVГ)-2.3-2013 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150 м^3 для IVГ климатического подрайона с сейсмической активностью 7 баллов. Резервуары оборудованы подводящим и отводящим трубопроводами диаметром 159х4,0 мм ,переливным, диаметром 159х4,0мм и спускным, диаметром 159х4,0 мм по ГОСТ 10704-91. Переливной трубопровод оборудован гидрозатвором. Отводящая труба поднята над дном резервуара на высоту 200 мм. Основные технические показатели: Всего резервуаров – 2 резервуара по 150 м^3

Водонапорная башня на 25 куб.м

Предусмотрена стальная водонапорная башня заводского изготовления системы Рожновского по типовому проекту 901-5-29, состоящая из бака с унифицированным диаметром 3020 мм и опоры цилиндрической формы диаметром 1220 мм, высота – 15,0 м. Конструктивные решения: фундамент – монолитно-железобетонный круглой формы из бетона класса В15, диаметр – 3,50 м, толщина – 1,00 м по щебеночной подготовке с проливкой цементным раствором М50. горизонтальная гидроизоляция – из цементно-песчаного раствора состава 1:2.
Септик принят по ТП 902-3-73.1.87 из сборных железобетонных элементов по типовой серии 3.900-3.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «22. 09 » 2022 г.;
месяц, год
окончание работ: «13. 07» 2023 г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;
фактически, месяц: 7 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (приложение 1 к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Гл инж Шуского РЭС Рахонкулов Д С
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Питьевая вода ЦЧ зам. директора Серикбаев Д
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Енбекши Шуского района Жамбылской области» по адресу: 081108, Республика Казахстан, Жамбылская область, Шуйский район, Ескишуский с.о., с.Енбекши
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»

Директор по строительству Разимбеков Б.К «13» 07 2023г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Нөмірленді және тігілді
6 (алты) парақта
Шу ауданы әкімдігінің ТКШ, ЖК
және А Ж бөлімінің басшысы
Ж.Каликов