Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	наименование	код
4671762	G001174	№ 196, Доп. Согл. 196/1 Доп. Согл.196/2	22.06.2023г. 04.07.2023г 14.09.2023г.	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	**404 400 000**	**108 719 111**	**2 556 970 597**	**102 279 965**	**0**				**13 046 293**	**121 765 404**
Удержание аванса	**105 032 488**									**36 529 621**
Удержание аванса 5%	**20 220 000**									**6 088 270**
в том числе НДС 12%	**43 328 571**									**13 046 293**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**279 147 512**									**79 147 513**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Технадзор
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Директор _____ Омаров С.С.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование объекта - «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»
Договор: №196 от 22.06.2023г., доп. соглашение №196/1 от 04.07.2023г, доп. соглашение №196/2 от 14.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ на ноябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал.2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.РЗемляные работы					
1	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**2025,0000**		**165,71**	**335563**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**85881**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**322057**
		Итого материалов:				**0,40**	**809**
		Накладные расходы	%	72		30,54	61844
		Сметная прибыль	%	8		15,70	31793
		Сметная стоимость:				**211,95**	**429199**
2	**412-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**39092,1615**		**47,00**	**1837332**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	146987
		Сметная стоимость:				**50,76**	**1984319**
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**405,0000**		**37,99**	**15386**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**5508**
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**13640**
		Итого материалов:				**0,13**	**53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		9,79	3965
		Сметная прибыль	%	8		3,82	1547
		Сметная стоимость:				**51,60**	**20898**
4	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**3375,0000**		**141,45**	**477394**
		Итого оплата труда:				**39,68**	**133920**
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**477394**
		Накладные расходы	%	72		28,57	96424
		Сметная прибыль	%	8		13,60	45900
		Сметная стоимость:				**183,62**	**619718**
5	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**3375,0000**		**46,70**	**157613**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**49680**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**157613**
		Накладные расходы	%	72		10,60	35775
		Сметная прибыль	%	8		4,58	15458
		Сметная стоимость:				**61,88**	**208846**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**3375,0000**		**105,48**	**355995**
		Итого оплата труда:				**34,79**	**117417**
		Итого эксплуатация машин:				**89,53**	**302164**
		Итого материалов:				**3,10**	**10462**
		Накладные расходы	%	72		25,05	84544
		Сметная прибыль	%	8		10,44	35235
		Сметная стоимость:				**140,97**	**475774**
7	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**13500,0000**		**63,25**	**853875**
		Итого оплата труда:				**40,54**	**547290**
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**393255**
		Накладные расходы	%	72		29,19	394065
		Сметная прибыль	%	8		7,40	99900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**99,84**	**1347840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**4033158**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4033158**
	Материалы -		Тенге				**11326**
	Всего заработная плата -		Тенге				**939696**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1837332**
		Накладные расходы -	Тенге				**676617**
		Сметная прибыль -	Тенге				**376820**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5086595**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**939696**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5086595**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**939696**
		ОТДЕЛ 2.РДорожная одежда					
8	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**2025,0000**		**3455,56**	**6997509**
		Итого оплата труда:				**515,48**	**1043847**
		Итого эксплуатация машин:				**1291,25**	**2614781**
		Итого материалов:				**1972,47**	**3994252**
		Накладные расходы	%	108		556,72	1127358
		Сметная прибыль	%	8		320,98	649985
		Сметная стоимость:				**4333,26**	**8774852**
9	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**5,2583**		**199204,12**	**1047465**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**66402**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**38599**
		Итого материалов:				**179235,42**	**942464**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	71714
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	89534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**1208713**
10	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,2583**		**2772,01**	**14576**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**6553**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**14576**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	7077
		Сметная прибыль	%	8		329,43	1732
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**23385**
11	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6667**	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 6 см(10см).Устройство**	**м^2**	**13500,0000**		**2871,23**	**38761605**
		Итого оплата труда:				**161,11**	**2174985**
		Итого эксплуатация машин:				**294,09**	**3970215**
		Итого материалов:				**2470,57**	**33352695**
		Накладные расходы	%	108		174,00	2349000
		Сметная прибыль	%	8		243,62	3288870
		Сметная стоимость:				**3288,85**	**44399475**
12	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**4,4820**		**199204,12**	**892833**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**56599**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**32901**
		Итого материалов:				**179235,42**	**803333**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	61127
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	76317
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**1030277**
13	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,4820**		**2772,01**	**12424**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**5586**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**12425**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	6032
		Сметная прибыль	%	8		329,43	1477
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**19933**
14	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство**	**м^2 покрытия**	**13500,0000**		**2278,72**	**30762720**
		Итого оплата труда:				**62,16**	**839160**
		Итого эксплуатация машин:				**209,24**	**2824740**
		Итого материалов:				**2039,20**	**27529200**
		Накладные расходы	%	108		67,13	906255
		Сметная прибыль	%	8		187,67	2533545
		Сметная стоимость:				**2533,52**	**34202520**
15	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**13500,0000**		**511,00**	**6898500**
		Итого оплата труда:				**5,32**	**71820**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**540**
		Итого материалов:				**505,64**	**6826140**
		Накладные расходы	%	108		5,75	77625
		Сметная прибыль	%	8		41,34	558090
		Сметная стоимость:				**558,09**	**7534215**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**85387632**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**85387632**
Материалы -			Тенге				**73448085**
Всего заработная плата -			Тенге				**4264952**
		Накладные расходы -	Тенге				**4606188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7199550**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97193370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2364**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4264952**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**97193370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2364**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4264952**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**89420790**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2949151**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11174900**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2255497**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**73459411**
		- перевозка грузов	Тенге				**1837332**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**5282805**
	ИТОГО:		Тенге				**94703595**
	Сметная прибыль		Тенге				**7576370**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**102279965**
	Временные здания и сооружения 1,3%:		Тенге				**1329640**
	ИТОГО:		Тенге				**103609605**
	Дополнительные затраты 0,36%:		Тенге				**372995**
	ИТОГО:		Тенге				**103982599**
	Непредвиденные работы и затраты-2%:		Тенге				**2079652**
	ИТОГО:		Тенге				**106062251**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079:		Тенге				**114441169**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:		Тенге				**13732940**
	ИТОГО:		Тенге				**128174109**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95:		Тенге				**121 765 404**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель Исабеков Н.А. _____

М.П.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа курылыс"
Эксперт Касимбеков К.М. _____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор Есибаев М.М. _____

М.П.