Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Наименование стройки Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта Строительство моста на 142 км

Акт №11
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1.02-04										
		Проезжая часть мостового полотна										
3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/ первый слой/**	м2 покрытия		240	98,19	49,66	23566	11918	-	14922	41567
		НР - 100%, СП - 8%				48,53	9,04	11647	2170	-	3079	
4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/ второй слой/**	м2 покрытия		240	98,19	49,66	23566	11918	-	14922	41567
		НР - 100%, СП - 8%				48,53	9,04	11647	2170	-	3079	
5	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2013**	т		46,38868	18660,90	-	865655	-	865655	-	934907
		СП - 8%				-	-	-	-	-	69252	
6	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т		0,673118	156865,80	-	105589	-	105589	-	114036
		СП - 8%				-	-	-	-	-	8447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					1018375	23837	971244	29844,00	1132076
								23294	4339	-	83857,00	
		Итого по смете										1132076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					23294				
		Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					23837				
		в том числе зарплата машинистов	**Тенге**						4339			
		Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**					971244				
		Накладные расходы	**Тенге**					29844				
		Сметная прибыль	**Тенге**					83857				

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1.02-06									
		Отсыпка конусов, укрепительные работы									
		Раздел 2. Укрепительные работы									
8	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	√ 36473,89	63,08	63,08	2300773	2300773	-	183152	2545180
		НР - 72%; СП - 8%			-	19,35	-	705770	-	61255	
9	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы,	м3 грунта	√ 36473,89	45,04	45,04	1642784	1642784	94	163928	1849974
		НР - 72%; СП - 8%			-	13,82	-	504069	-	43262	
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	√ 3411	2334,84	173,16	7964139	590649	3199586	3107298	11957152
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	41,57	4173904	141795	-	885715	
17	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	√ 3411	1079,64	17,39	3682652	59317	1016342	1883676	6011634
		НР - 72%; СП - 8%			764,29	2,71	2606993	9244	-	445306	
22	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл.11 п.3.174 Ктр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами , применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	√ 1814,5	2212,47	173,16	4014527	314199	3624899	1493080	5948216
		НР - 72%; СП - 8%			1101,29	41,57	75429	75429	-	440609	
24	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	√ 1814,5	1079,64	17,39	1959007	31554	540648	1002032	3197922
		НР - 72%; СП - 8%			764,29	2,71	1386804	4917	-	236883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				21563882	4939276	8381569	7833166,00	31510078
		Итого по смете					8243130	1441224	-	2113030,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									31510078
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8243130				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4939276				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1441224			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8381569				
		Накладные расходы	Тенге				7833166				
		Сметная прибыль	Тенге				2113030				
		Локальная смета 2.02-02									
		Дорожная одежда									
5	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	*Покрытие из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей М2, ширина укладки более 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"*	м2 покрытия	√ 8463	81,45	42,78	689311	362047	-	417114	1194936

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				38,67	6,97	327264	58987	-	88511	
6	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/корректировка до 6 см/	м2 покрытия		8463							
		НР - 108%; СП - 8%				6,36	5,98	53825	50609	-	8738	67571
7	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		5,075	0,39	0,57	3301	4824	-	5008	
		СП - 8%				156865,80	-	796094	-	796094	-	859782
8	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т		1195	-	-	-	-	-	63688	
		СП - 8%				18600,72	-	22227860	-	22227860	-	24006089
9	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б М2, ширина укладки более 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия		8463	-	-	-	-	-	1778229	
		НР - 108%; СП - 8%				81,45	42,78	689311	362047	-	417114	1194936
10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		2,541	38,67	6,97	327264	58987	-	88511	
		СП - 8%				156865,80	-	398596	-	398596	-	430483
11	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		818	-	-	-	-	-	31887	
		СП - 8%				17412,42	-	14243360	-	14243360	-	15382829
		Установка бортового камня				-	-	-	-	-	1139469	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обмазка жидким битумом	м2 поверхности		72,8	437,09	19,99	31820	1455	9777	19331	55243
		НР - 93%; СП - 8%				282,81	2,71	20589	197	-	4092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					39130177	776158	37675687	862297,00	43191869
								678418	122995	-	3199395,00	
		Итого по смете										43191869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					678418				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					776158				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	122995			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					37675687				
		Накладные расходы	Тенге					862297				
		Сметная прибыль	Тенге					3199395				
		Локальная смета 2.02-07										
		Обстановка дороги										
		Устройство туалета										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3 грунта		10	235,06	235,06	2351	2351	-	419	2992
		НР - 72%; СП - 8%				-	58,22	-	582	-	222	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				-	58,22	-	582	-	222	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,5	7776,79	1758,80	3888	879	2567	761	5021
		НР - 93%; СП - 8%				884,00	752,36	442	376	-	372	
		в том числе:										
2.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,575	4464,34				2567		
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,94	7776,79	1758,80	7310	1653	4826	1431	9440
		НР - 93%; СП - 8%				884,00	752,36	831	707	-	699	
		в том числе:										
6.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,081	4464,34				4826		
		Устройство посадочной площадки					Автобусная остановка					
17	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песка отсева дробления, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		80	418,14	147,68	33451	11814	-	27123	65420
		НР - 108%; СП - 8%				270,46	43,47	21637	3478	-	4846	
18	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из песка отсева дробления, толщиной 12 см. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		80	237,31	13,70	18985	1096	16446	1909	22565
		НР - 108%; СП - 8%				18,03	4,06	1442	325	-	1671	
		в том числе:										
18.1	2101-0206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,045	3,6	4568,38				16446		
19	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3		2,196	3447,60	-	7571	-	7571	-	8177
		СП - 8%				-	-	-	-		606	
20	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		78	418,14	147,68	32615	11519	-	26445	63785
		НР - 108%; СП - 8%				270,46	43,47	21096	3391	-	4725	
21	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/корректировка до 10 см	м2 покрытия		78	-21,15	-9,13	-1650	-712	-	-1241	-3122
		НР - 108%; СП - 8%				-12,02	-2,71	-938	-211	-	-231	
22	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		9,828	4939,66	-	48547	-	48547	-	52431
		СП - 8%				-	-	-	-		3884	
		Установка автопавильонов										
39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,003	163378,18	1806,41	490	5	485	3	533
		НР - 108%; СП - 8%				-	939,02	-	3	-	39	
		в том числе:										
39.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,00309	156865,80				485		
40	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110мм. Устройство	м2 пола		30,8	1180,24	231,30	36351	7124	19557	9880	49930
		НР - 94%; СП - 8%				313,95	27,31	9670	841	-	3698	
		в том числе:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	2205-0103-0201	Смеси сухие-упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	154	60,00				9240		
40.2	2204-1003-0101	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	3,99784	985,00				3938		
41	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=9	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110мм. Устройство, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола		30,8	213,14	62,36	6565	1921	-	4990	12479
		НР - 94%; СП - 8%				150,78	21,58	4644	665	-	924	
42	2102-0101-0319 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		6,2832	29668,13	-	186411	-	186411	-	201324
		СП - 8%				-	-	-	-		14913	
43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-111 (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,24332	260592,66	-	63407	-	63407	-	68480
		СП - 8%				-	-	-	-		5073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					446292	37651	349817	71720,00	559455
								58824	10156	-	41441,00	
		Итого по смете										559455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					58824				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37651				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	10156			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					349817				
		Накладные расходы	Тенге					71720				
		Сметная прибыль	Тенге					41441				

Протокол замены №1 (на включение)

ОТДЕЛ 3. Укрепительные работы.

РАЗДЕЛ 9. Укрепление откосов монолитным бетоном В25 F300 W6 сульфатостойкий толщиной 20 см.

61	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление	м3 бетона		255,5	7846,54	7846,54	2004791	2004791	-	814695	3045045
		НР - 84%; СП - 8%				-	3795,99	-	969875	-	225559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9.	Тенге					2004791	2004791	-	814695	3045045
								-	969875	-	225559	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3045045				
		Всего заработная плата	Тенге						969875			
		Накладные расходы	Тенге					814695				
		Сметная прибыль	Тенге					225559				

		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				79 438 523					
		Стоимость строительства в текущих ценах, коэффициент перехода к договорной стоимости	**Тенге**	1,0515252906			83 531 616					
		НДС 12%		12%			10 023 794					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				93 555 410				

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Работы принял**_____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Колбик Михаил Леонидович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Абильмажинов Мирхат Байбитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат № KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

Жумабеков Адимхан Туганбаевич

Место печати (при наличии)