Заказчик: БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"
Подрядчик: БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Договор: №111 от 08.08.2022

Форма КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		111	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	428 468 226,48									
в том числе за месяц		58 225 783,92							6 987 094,07	65 212 877,99
Акт №13 (2-2)		9 021 113,55							1 082 533,63	10 103 647,18
Акт №14 (4-1)		11 865 813,50							1 423 897,62	13 289 711,12
Акт №15 (6-1)		5 949 158,40							713 899,01	6 663 057,41
Акт №16 (6-2)		3 158 079,17							378 969,50	3 537 048,67
Акт №17 (2-103)		3 944 871,20							473 384,54	4 418 255,74
Акт №18 (2-201)		908 981,85							109 077,82	1 018 059,67
Акт №19 (2-401)		4 797 804,95							575 736,59	5 373 541,54
Акт №20 (2-502)		18 579 961,30							2 229 595,36	20 809 556,66
Удержание 5%		2 911 289,20							349 354,70	3 260 643,90
Итого:		55 314 494,72							6 637 739,37	**61 952 234,09**

Заказчик:
И. о. руководителя
КГУ "Отдел архитектуры
строительства, ЖКХ, ПТ, и АД
акимата Айыртауского района СКО

БИН 180840003375

Усманов М. Т.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
Аттестат KZ71VJE00034227
от 17.01.2018г.

Кали О. Д.

Подрядчик :
Директор
ТОО " Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Кабдрахманова А. Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 3020АКТ июль 23г Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Внутриплощадочные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №13

за июль 2023 (месяц, год) на 2-2 Внутриплощадочные сети работы от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
1	11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1,23578	464229,37	118440,03	573685,00	146366,00	3173,00	463917,00	1120610,00	
				км трубопровода		343221,76	35974,62	424147,00	44457,00		83008,00		
2	15	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм		1248,1378	784,00		978540,00		978540,00		1056823,00	
				м							78283,00		
3	16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		15	2940,55	134,00	44108,00	2010,00	4607,00	38014,00	88691,00	
				задвижка или клапан		2499,39	60,45	37491,00	907,00		6570,00		
4	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1777,57	44,67	1778,00	45,00	162,00	1575,00	3622,00	
				задвижка или клапан		1571,05	20,15	1571,00	20,00		268,00		
5	18	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		10	36814,00		368140,00		368140,00		397591,00	
				шт.							29451,00		
6	19	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80		5	25485,00		127425,00		127425,00		137619,00	
				шт.							10194,00		
7	20	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	17163,00		17163,00		17163,00		18536,00	

				шт.							1373,00		
8	21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		34	1611,59	85,88	54794,00	2920,00	2751,00	48632,00	111700,00	
				фланец		1444,80	0,00	49123,00	0,00		8274,00		
9	22	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		13	1233,47	64,41	16035,00	837,00	798,00	14256,00	32714,00	
				фланец		1107,68	0,00	14400,00	0,00		2423,00		
10	23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	841,40	42,94	1683,00	86,00	56,00	1526,00	3465,00	
				фланец		770,56	0,00	1541,00	0,00		257,00		
11	24	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		36	2895,00		104220,00		104220,00		112558,00	
				шт.							8338,00		
12	25	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		16	2034,00		32544,00		32544,00		35148,00	
				шт.							2604,00		
13	26	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1484,00		2968,00		2968,00		3205,00	
				шт.							237,00		
14	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		5	2060,33	1293,87	10302,00	6469,00		5686,00	17267,00	
				шт.		766,46	382,25	3832,00	1911,00		1279,00		
15	28	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1621,00		3242,00		3242,00		3501,00	
				шт.							259,00		
16	29	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		3	900,00		2700,00		2700,00		2916,00	
				шт.							216,00		
17	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0847	1935920,85	708506,12	163972,00	60010,00	40184,00	82108,00	265767,00	
				т фасонных частей		752981,60	226213,47	63778,00	19160,00		19686,00		
18	31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		8	2060,33	1293,87	16483,00	10351,00		9098,00	27627,00	
				шт.		766,46	382,25	6132,00	3058,00		2046,00		
19	32	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1791,00		3582,00		3582,00		3869,00	
				шт.							287,00		
20	33	241-208-0405 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		6	1079,00		6474,00		6474,00		6992,00	
				шт.							518,00		
21	34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,08	50109,10	1400,47	54118,00	1513,00	45561,00	6949,00	65952,00	
				м3		6522,12	548,08	7044,00	592,00		4885,00		
22	35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Под задвижку. Устройство		1,152	50109,10	1400,47	57726,00	1613,00	48599,00	7412,00	70349,00	
				м3		6522,12	548,08	7513,00	631,00		5211,00		
23	36	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления: хомуты		16,64	790,00		13146,00		13146,00		14198,00	
				кг							1052,00		
24	37	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		64	308,00		19712,00		19712,00		21289,00	
				кг							1577,00		
25	38	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка		1	3279,42	89,33	3279,00	89,00	191,00	3009,00	6791,00	
				шт.		2999,20	40,30	2999,00	40,00		503,00		
26	39	245-405-0802 РСНБ РК 2022	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		1	44337,00		44337,00		44337,00		47884,00	
				шт.							3547,00		

27	41	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,49	102452,68	0,00	50202,00	0,00	7637,00	42139,00	99728,00	
				км трубопровода		86866,08	0,00	42564,00	0,00		7387,00		
28	42	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1,965	90779,31	0,00	178381,00	0,00	7689,00	168985,00	375155,00	
				км трубопровода		86866,08	0,00	170692,00	0,00		27789,00		
29	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная/отмостка вокруг люков. Устройство		8,811	44595,99	1755,90	392935,00	15472,00	360678,00	18204,00	444030,00	
				м3		1905,12	365,30	16786,00	3219,00		32891,00		
30	44	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,26	37117,57	13611,58	195238,00	71597,00	41955,00	110429,00	330120,00	
				м3		15529,81	5676,36	81687,00	29858,00		24453,00		
31	45	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		2	39613,00		79226,00		79226,00		85564,00	
				шт.							6338,00		
32	46	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		2	41394,00		82788,00		82788,00		89411,00	
				шт.							6623,00		
33	47	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		2	37000,00		74000,00		74000,00		79920,00	
				шт.							5920,00		
34	48	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9Б		2	37000,00		74000,00		74000,00		79920,00	
				шт.							5920,00		
35	49	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		2	36872,00		73744,00		73744,00		79644,00	
				шт.							5900,00		
36	50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	5630,00		11260,00		11260,00		12161,00	
				шт.							901,00		
37	51	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	13260,00		26520,00		26520,00		28642,00	
				шт.							2122,00		
38	52	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	25559,00		51118,00		51118,00		55207,00	
				комплект							4089,00		
39	53	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0474	994397,00		47134,00		47134,00		50905,00	
				т							3771,00		
40	54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		15,345	37117,57	13611,58	569569,00	208870,00	122394,00	322155,00	963062,00	
				м3		15529,81	5676,36	238305,00	87104,00		71338,00		
41	55	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		9	28088,00		252792,00		252792,00		273015,00	
				шт.							20223,00		
42	56	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		9	30791,00		277119,00		277119,00		299289,00	
				шт.							22170,00		
43	57	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		9	28088,00		252792,00		252792,00		273015,00	
				шт.							20223,00		
44	58	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б		9	25563,00		230067,00		230067,00		248472,00	
				шт.							18405,00		
45	59	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		9	25681,00		231129,00		231129,00		249619,00	

				шт.								18490,00	
46	60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6		9	5630,00		50670,00		50670,00			54724,00
				шт.								4054,00	
47	61	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		9	13260,00		119340,00		119340,00			128887,00
				шт.								9547,00	
48	62	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		9	25559,00		230031,00		230031,00			248433,00
				комплект								18402,00	
49	63	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,2133	994397,00		212105,00		212105,00			229073,00
				т								16968,00	
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1					6484316,00	528248,00	4786463,00	1344094,00		8454680,00
								1169605,00	190957,00	0,00	626270,00		
			ИТОГО по акту					6484316,00	528248,00	4786463,00	1344094,00		8454680,00
								1169605,00	190957,00	0,00	626270,00		
			Временные здания и сооружения			2 %		169094					8623774
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		284585					8908359
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		178167					9086526
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539					409383					9495909
								474795,45					9021113,55
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					1082533,63					
			НДС			12 %							10103647,18
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

И. о. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»

Телен Б.А. ИИН930515301190

Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Телен Б.А.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425

Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 3020АКТ июль 23г Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 4-1 Сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №14

за июль 2023 (месяц, год) на 4-1 Сети электроснабжения работы от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование										
1	5	515-102-0405 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**		1	1754974,00		1754974,00				1754974,00	
				шт.						1754974,00			
2	6	515-101-0103 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**		1	560732,00		560732,00				560732,00	
				шт.						560732,00			
			Итого по разделу 1: Оборудование					2315706,00	0,00	0,00	0,00	2315706,00	
								0,00	0,00	2315706,00	0,00		
			Раздел 3: Сети 10кВ										
3	53	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		42	11311,91	5120,46	475100,00	215059,00	34771,00	258819,00	792633,00	
				опора		5363,57	2339,38	225270,00	98254,00		58714,00		
4	54	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**		42	75646,00		3177132,00		3177132,00		3431303,00	
				шт.							254171,00		
			Итого по разделу 3: Сети 10кВ					3652232,00	215059,00	3211903,00	258819,00	4223936,00	
								225270,00	98254,00	0,00	312885,00		

			Раздел 4: Сети 0,4кВ										
5	91	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка										
				опора	60	11311,91	5120,46	678714,00	307228,00	49673,00	369742,00	1132332,00	
						5363,57	2339,38	321814,00	140363,00		83876,00		
6	92	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А										
				шт.	60	55707,00		3342420,00		3342420,00		3609814,00	
			Итого по разделу 4: Сети 0,4кВ								267394,00		
								4021134,00	307228,00	3392093,00	369742,00	4742146,00	
								321814,00	140363,00	0,00	351270,00		
			ИТОГО по акту										
								9989072,00	522287,00	6603996,00	628561,00	11281788,00	
								547084,00	238617,00	2315706,00	664155,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
										2315706,00			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2 %		179322					
			Зимние удорожания									11461110	
			Итого с зимними удорожаниями			3,3 %		301798					
			Непредвиденные работы и затраты									11762908	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		188944					
												11951852	
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539										
								538478				12490330	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)										
			НДС					624516,50				11865813,50	
			Итого с НДС			12 %		1423897,62					
												13289711,12	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

"Спецстрой Групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

И. о. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Телен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Телен Б.А.

Промстрой Меридиан

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

			Раздел 4: Сети 0,4кВ										
5	91	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		60	11311,91	5120,46	678714,00	307228,00	49673,00	369742,00	1132332,00	
				опора		5363,57	2339,38	321814,00	140363,00		83876,00		
6	92	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А		60	55707,00		3342420,00		3342420,00		3609814,00	
				шт.							267394,00		
			Итого по разделу 4: Сети 0,4кВ					4021134,00	307228,00	3392093,00	369742,00	4742146,00	
								321814,00	140363,00	0,00	351270,00		
			ИТОГО по акту					9989072,00	522287,00	6603996,00	628561,00	11281788,00	
								547084,00	238617,00	2315706,00	664155,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2315706,00			
			Временные здания и сооружения			2 %		179322					
			Итого с временными									11461110	
			Зимние удорожания			3,3 %		301798					
			Итого с зимними удорожаниями									11762908	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		188944					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11951852	
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539					538478				12490330	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					624516,50				11865813,50	
			НДС			12 %		1423897,62					
			Итого с НДС									13289711,12	

Сдал (Подрядчик)
БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)
БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

И. о. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Телен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Телен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 3020АКТ июль 23г Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 6-1 Резервуары чистой воды 75м3 -2шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №15

за июль 2023 (месяц, год) на 6-1 Резервуары чистой воды 75м3 -2шт. работы от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2022	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		49,08	61259,36	2580,07	3006609,00	126629,00	2409765,00	463849,00	3748095,00	
				м3		9580,57	805,00	470214,00	39509,00		277637,00		
2	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,03936	389901,00		795149,00		795149,00		858761,00	
				т							63612,00		
3	11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		2,03936	30244,83	1389,00	61680,00	2833,00	783,00	53746,00	124660,00	
				т		28471,83	489,14	58064,00	998,00		9234,00		
4	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,20784	408502,00		84903,00		84903,00		91695,00	
				т							6792,00		
5	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,58088	389901,00		226486,00		226486,00		244605,00	
				т							18119,00		
6	14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0369	1183060,70	2001,42	43655,00	74,00	30055,00	12338,00	60472,00	
				т		366569,28	854,72	13526,00	32,00		4479,00		
7	15	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т		6	18588,56	2316,99	111531,00	13902,00	74897,00	32203,00	155233,00	
				шт.		3788,77	759,74	22733,00	4558,00		11499,00		
8	16	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		5,76	87335,00		503050,00		503050,00		543294,00	
				м3							40244,00		

			ИТОГО по акту					4833063,00	143438,00	4125088,00	562136,00	5826815,00	
								564537,00	45097,00	0,00	431616,00		
			Временные здания и сооружения			2 %		116536					
			Итого с временными									5943351	
			Зимние удорожания			3,3 %		196131					
			Итого с зимними удорожаниями									6139482	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122790					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6262272	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					313113,60				5949158,40	
			НДС			12 %		713899,01					
			Итого с НДС									6663057,41	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

Руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 3020АКТ июль 23г Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 6-2 Резервуар накопитель 50м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №16

за июль 2023 (месяц, год) на 6-2 Резервуар накопитель 50м3 работы от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2022	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		15,6	64673,82	2580,07	1008912,00	40249,00	819206,00	147434,00	1248854,00	
				м3		9580,57	805,00	149457,00	12558,00		92508,00		
2	10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,703	391464,00		275199,00		275199,00		297215,00	
				т							22016,00		
3	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,215	389901,00		83829,00		83829,00		90535,00	
				т							6706,00		
4	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,058	408502,00		23693,00		23693,00		25588,00	
				т							1895,00		
5	13	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	4150,95	0,00	4151,00	0,00	997,00	3091,00	7821,00	
				сальник		3153,92	0,00	3154,00	0,00		579,00		
6	14	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм		0,3	4207,00		1262,00		1262,00		1363,00	
				м							101,00		
7	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		79,56	1204,24	29,55	95810,00	2351,00	60003,00	31412,00	137400,00	
				м2 поверхности		420,50	4,03	33455,00	321,00		10178,00		
8	16	1106-1001-0104 РСНБ РК 2022	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		7,75	64673,82	2580,07	501222,00	19996,00	406977,00	73244,00	620423,00	
				м3		9580,57	805,00	74249,00	6239,00		45957,00		

9	17	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,08388	391464,00		424300,00		424300,00		458244,00	
				т							33944,00		
			ИТОГО по акту					2418378,00	62596,00	2095466,00	255181,00	2887443,00	
								260315,00	19118,00	0,00	213884,00		
			Временные здания и сооружения			2 %		57749					
			Итого с временными									2945192	
			Зимние удорожания			3,3 %		97191					
			Итого с зимними удорожаниями									3042383	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		60848					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3103231	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					155161,55				2948069,45	
			НДС			12 %		353768,33					
			Итого с НДС на 2022 год									3301837,78	
			Сумма превышающая остаток на 2022 год с акта									225070,58	
			Коэфициент на 2023 год К=1,0450539 на сумму превышающую остаток					10140,31				235210,89	
			Итого с НДС на 2022 год и коэф. на 2023 год суммы превышающей остаток									3537048,67	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района"

Рук. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 3020коррект июль23г Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-103 Внутрипоселковые сети. Корректировочная смета

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №17

за июль 2023 (месяц, год) на 2-103 Внутрипоселковые сети. Корректировочная смета от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1. Добавляемые работы										
1	1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		996	1805,36	227,71	1798143,00	226799,00		1625166,00	3697174,00	
				м3 основания		1577,65	70,52	1571344,00	70238,00		273865,00		
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1. Добавляемые работы					1798143,00	226799,00	0,00	1625166,00	3697174,00	
								1571344,00	70238,00	0,00	273865,00		
			ИТОГО по акту					1798143,00	226799,00	0,00	1625166,00	3697174,00	
								1571344,00	70238,00	0,00	273865,00		
			Временные здания и сооружения			2 %		73943					
			Итого с временными									3771117	
			Зимние удорожания			3,3 %		124447					
			Итого с зимними удорожаниями									3895564	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77911					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3973475	
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539					179021				4152496	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					207624,80				3944871,20	

			НДС
			Итого с НДС

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

3020коррект июль23г Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-103 Внутрипоселковые сети. Корректировочная смета

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №17

за июль 2023 (месяц, год) на 2-103 Внутрипоселковые сети. Корректировочная смета от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1. Добавляемые работы										
1	1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		996	1805,36	227,71	1798143,00	226799,00		1625166,00	3697174,00	
				м3 основания		1577,65	70,52	1571344,00	70238,00		273865,00		
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1. Добавляемые работы					1798143,00	226799,00	0,00	1625166,00	3697174,00	
								1571344,00	70238,00	0,00	273865,00		
			ИТОГО по акту					1798143,00	226799,00	0,00	1625166,00	3697174,00	
								1571344,00	70238,00	0,00	273865,00		
			Временные здания и сооружения			2 %		73943					
			Итого с временными									3771117	
			Зимние удорожания			3,3 %		124447					
			Итого с зимними удорожаниями									3895564	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77911					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3973475	
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539					179021				4152496	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					207624,80				3944871,20	

			НДС			12 %		473384,54					
			Итого с НДС									4418255,74	

Сдал (Подрядчик)

БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)

БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

И. о. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 3020коррект июль23г Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-201 Внутриплощадочные сети. Корректировочная смета.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №18

за июль 2023 (месяц, год) на 2-201 Внутрплощадочные сети. Корректировочная смета от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1. Добавляемые работы										
1	1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		229,5	1805,36	227,71	414331,00	52259,00		374473,00	851908,00	
				м3 основания		1577,65	70,52	362072,00	16184,00		63104,00		
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1. Добавляемые работы					414331,00	52259,00	0,00	374473,00	851908,00	
								362072,00	16184,00	0,00	63104,00		
			ИТОГО по акту					414331,00	52259,00	0,00	374473,00	851908,00	
								362072,00	16184,00	0,00	63104,00		
			Временные здания и сооружения			2 %		17038					
			Итого с временными									868946	
			Зимние удорожания			3,3 %		28675					
			Итого с зимними удорожаниями									897621	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17952					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									915573	
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539					41250				956823	

			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**47841,15**				**908981,85**	
			НДС			**12 %**		**109077,82**					
			Итого с НДС									**1018059,67**	

Сдал (Подрядчик)
БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)
БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

И. о. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 3020коррект июль23гАКТ Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-401 Насосная станция 1-го подъема (расход на 2шт.). Корректировочная смета

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №19

за июль 2023 (месяц, год) на 2-401 Насосная станция 1-го подъема АС,ТХ,ОВ (расход на 2шт.) Корректировочная смета от 28.07.23

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.2.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета 2-4.Насосная станция 1-го подъема АС,ТХ,ОВ (расход на 2шт.).Оборудование. Добавляемые работы										
1	1	ТОО "СБЕРЭНЕРГ ОРЕСУРС"	Cons.pres.pac.SQE 5-70+40m+CU301 PAK-SQE Пакет для водоснабжения (кабель блок управления, бак). Погружной скважинный насос Grundfos		2	2147630,50		4295261,00				4295261,00	
				шт.						4295261,00			
2	2	ТОО "СБЕРЭНЕРГ ОРЕСУРС"	SQE 5-70 1,85kW 1x200-240V 1,5m mod.BB. Погружной скважинный насос Grundfos		1	537333,00		537333,00				537333,00	
				шт.						537333,00			
			Итого по разделу 1: Смета 2-4.Насосная станция 1-го подъема АС,ТХ,ОВ (расход на 2шт.).Оборудование.					4832594,00	0,00	0,00	0,00	4832594,00	
			Добавляемые работы					0,00	0,00	4832594,00	0,00		
			ИТОГО по акту					4832594,00	0,00	0,00	0,00	4832594,00	
								0,00	0,00	4832594,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4832594,00			
			Временные здания и сооружения			2 %		0					
			Итого с временными									4832594	

			Зимние удорожания			**3,3 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4832594**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4832594**	
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539					**217727**				**5050321**	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)					**252516,05**				**4797804,95**	
			НДС			**12 %**		**575736,59**					
			Итого с НДС									**5373541,54**	

Сдал (Подрядчик)
БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)
БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

И.о. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Төлен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Төлен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3020коррект июль23гАКТ Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-501 Блочно-модульная насосная станция с очистными и бактерицидными установками. Корректировочная смета**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №20

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-502 Блочно-модульная насосная станция с очистными и бактерицидными установками. Корректировочная смета от 28.07.23**

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2022.1.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование. Добавляемые работы										
1	1	ТОО "АСК-Sunrise"	**Модульное здание с условными габаритными размерами 6000х2400х2400**		1	7228571,43		7228571,00				7228571,00	
				комплект						7228571,00			
2	2	ТОО "СБЕРЭНЕРГОРЕСУРС"	**Насосная установка повышения давления НСЕ-2 CHLFT12-30 (1 раб+1 резерв), расход 10м3/ч напор 30м, мощность 1,8кВт, в комплекте -Насос CNP CNLFT12-30 (2шт) -шкаф управления -коллектора и запорная арматура, датчик давления и манометр**		1	5409785,15		5409785,00				5409785,00	
				комплект						5409785,00			
3	3	ТОО "СБЕРЭНЕРГОРЕСУРС"	**Насосная установка пожаротушения НСК-2 CM15-2 (1 раб+1 резерв), расход 18м3/ч напор 29м, мощность 2,2кВт, в комплекте -Насос Grundfost CM15-2 (2шт) -шкаф управления -коллектора и запорная арматура, датчик давления и манометр**		1	6076328,11		6076328,00				6076328,00	
				комплект						6076328,00			
			Итого по разделу 1: Оборудование. Добавляемые работы					18714684,00	0,00	0,00	0,00	18714684,00	
								0,00	0,00	18714684,00	0,00		
			ИТОГО по акту					18714684,00	0,00	0,00	0,00	18714684,00	
								0,00	0,00	18714684,00	0,00		

			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						18714684,00			
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2 %	0				18714684	
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			3,3 %	0				18714684	
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	0				18714684	
			с коэфициентом на 2023 год К=1,0450539				843170				19557854	
			Итого в текщих ценах с коэф.договора (К=0,95)				977892,70				18579961,30	
			НДС			12 %	2229595,36					
			Итого с НДС								20809556,66	

Сдал (Подрядчик)
БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"

Директор _____ Кабдрахманова А. Е.

Принял (Заказчик)
БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

И.о. руководителя _____ Усманов М. Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Эксперт авторского надзора ТОО «Промстрой «Меридиан»
Телен Б.А. ИИН930515301190
Приказ №23 от 20.09.2022

Эксперт _____ Телен Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа Құрылыс» Қали О. Д. ИИН870705350425
Аттестат №KZ71VJE00034227 от 17.01.2018г.

Эксперт _____ Қали О. Д.