Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок)**
(Строительство улично дорожной сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Консорциальное соглашение	1 августа 2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение промежуточных опор №2-5	21 949 551	21 949 551							2 351 738	21 949 551
Всего:	**21 949 551**	**21 949 551**							**2 351 738**	**21 949 551**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование стройки - ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)

Наименование объекта - 3 УЧАСТОК ПК18+00 - ПК35+00.ПУТЕПРОВОД

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР № 2-5								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			3880	37,06	35,39	143799	137297	42264	0,01	44
		м3		1,63	9,60	6336	37235	97	0,03	127
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**								
			15	302,12	--	4532	--	5121	2,13	32
		м3		302,12	--	4532	--	113	--	--
3	Е0101-17-7	**Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			15	30,13	28,77	452	432	133	0,01	--
		м3		1,32	7,80	20	117	97	0,03	--
4	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
			7604,8	68,94	68,94	524275	524275	104855	--	--
		т		--	13,79	--	104855	100	0,29	2202
5	Е0101-145-6	**Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом**								
			532	29,50	--	15693	--	15222	0,19	100
		м2		29,50	--	15693	--	97	--	--
6	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			66,5	29,49	6,18	1961	411	1504	0,15	10
		м3		23,31	--	1550	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км**								
			66,5	34,25	31,89	2278	2121	591	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,86	7,30	124	485	97	0,03	2
		Опоры ниже обреза фундамента								
8	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	163,2	2083,45	44,47	340018	7258	66432	2,29	373
		м3		357,08	16,38	58275	2673	109	0,08	13
9	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента В25,F200,W6	360	1743,71	611,90	627737	220283	255458	2,93	1056
		м3		499,39	151,63	179780	54586	109	0,50	180
10	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	367,2	5415,00	--	1988388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	367,2	298,00	--	109426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматуры	23,7924	9508,21	--	226223	--	240230	55,66	1324
		т		9263,25	--	220395	--	109	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7502	65900,00	--	378938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	15,1964	58700,00	--	892029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	2,8458	55500,00	--	157942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5413690	892076			2940
			Тенге			486704	199951			2525
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5413690				
		Материалы -	Тенге			233503				
		Всего заработная плата -	Тенге				686654			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1428909				
		Местные материалы -	Тенге			2372499				
		Накладные расходы -	Тенге			731810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368730				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6514231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5830
		Сметная заработная плата -	Тенге				796426			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6514231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5830
		Сметная заработная плата -	Тенге				796426			

Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%	**299655**
Итого с временными:	**6813886**
Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%	**155357**
Затраты на доп отпуска - 0,4%	**27256**
Затраты на выслугу лет-1%	**68139**
Итого в ценах 2001 г.	**7064637**
В текущих ценах на 2016 г.	**19334315**
Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%	**386686**
Итого с налогами :	**19721001**
Возврат материалов от временных зданий и сооруженний 15%	**123013**
Итого:	**19597988**
НДС-12%	**2351759**
Всего :	**21949747**
% конкурсной скидки	**0,999991067**
Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки	**21949551**
Итого к оплате:	**21949551**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок)**
(Строительство улично дорожной сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Консорциальное соглашение	1 августа 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение промежуточных опор №2-5	60 530 099	38 580 548							4 133 630	38 580 548
Всего:	**60 530 099**	**38 580 548**							**4 133 630**	**38 580 548**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование стройки - ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)

Наименование объекта - 3 УЧАСТОК ПК18+00 - ПК35+00.ПУТЕПРОВОД

А К Т
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР № 2-5								
		Опоры ниже обреза фундамента								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента В25,F200,W6	360	1743,71	611,90	627737	220283	255458	2,93	1056
		м3		499,39	151,63	179780	54586	109	0,50	180
2	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	367,2	5415,00	--	1988388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	367,2	298,00	--	109426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-8-1	Установка арматуры	23,7924	9508,21	--	226223	--	240230	55,66	1324
		т		9263,25	--	220395	--	109	--	--
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7502	65900,00	--	378938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	15,1964	58700,00	--	892029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	2,8458	55500,00	--	157942	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стыки "LENTON"								
8	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200,W6	40,8	1743,71	611,90	71144	24965	28952	2,93	120
		м3		499,39	151,63	20375	6186	109	0,50	20
9	С143001-11 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	41,616	5415,00	--	225351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	41,616	298,00	--	12402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры выше обреза фундамента								
11	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор(стоек) при подаче бетона на суше без облицовки В30,F200,W6	167	4915,29	1738,80	820853	290380	227911	4,75	793
		м3		742,61	509,44	124016	85076	109	2,03	339
12	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	170,34	5791,00	--	986439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	170,34	298,00	--	50761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	15,945	9508,21	--	151608	--	160996	55,66	887
		т		9263,25	--	147703	--	109	--	--
15	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,53	64700,00	--	98991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,168	68800,00	--	11558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,966	64400,00	--	62210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	13,281	59100,00	--	784907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок из бетона В30,F200,W6	4	2585,81	1077,94	10343	4312	5986	5,61	22
		м3		1055,70	317,23	4223	1269	109	1,26	5
20	С143001-13 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	4,16	5791,00	--	24091	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,16	298,00	--	1240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6368	67700,00	--	43111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Окраска опор								
23	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	890	335,51	15,76	298601	14022	120341	0,70	619
		м2		118,25	5,80	105247	5158	109	0,03	25
		Обратная засыпка								
24	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2885	37,06	35,39	106923	102088	31426	0,01	33
		м3		1,63	9,60	4711	27687	97	0,03	95
25	Е010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	5193	193,50	193,50	1004846	1004846	200969	--	--
		т		--	38,70	--	200969	100	0,81	4220
26	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2596,5	7,45	7,45	19347	19347	6093	--	--
		м3		--	2,42	--	6281	97	0,01	24
27	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	2596,5	11,04	11,04	28661	28661	9026	--	--
		м3		--	3,58	--	9305	97	0,01	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	288,5	154,22	--	44491	--	50275	1,12	322
		м3		154,22	--	44491	--	113	--	--
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2596,5	24,78	5,19	64336	13485	49326	0,12	322
		м3		19,58	--	50851	--	97	--	--
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	2596,5	34,25	31,89	88942	82807	23070	0,01	36
		м3		1,86	7,30	4837	18946	97	0,03	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9391838	1805195			5536
			Тенге			906628	415464			5028
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9391838				
	Материалы -		Тенге			819642				
	Всего заработная плата -		Тенге				1322092			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2429687				
	Местные материалы -		Тенге			3430686				
		Накладные расходы -	Тенге			1410059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			648114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11450011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11450011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533601			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				526701				
		Итого с временными:				11976712				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				273069				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				47907				
		Затраты на выслугу лет-1%				119767				
		Итого в ценах 2001 г.				12417454				
		В текущих ценах на 2016 г.				33983769				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				679675				
		Итого с налогами :				34663444				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				216219				
		Итого:				34447225				
		НДС-12%				4133667				
		Всего :				38580892				
		% конкурсной скидки				0,999991067				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				38580548				
		Итого к оплате:				38580548				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ФЕВРАЛЬ** месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Консорциальное соглашение	1 августа 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение промежуточных опор №2-5	6 190 123	6 190 123							663 227	6 190 123
Всего:	**6 190 123**	**6 190 123**							**663 227**	**6 190 123**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование стройки - ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)

Наименование объекта - 3 УЧАСТОК ПК18+00 - ПК35+00.ПУТЕПРОВОД

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВУ для сооружения стоек								
1	Е0130-88-2	**Сборка металлоконструкций для бетонирования стоек (15,998 х 5 перестановок)**	31,994	11139,90	1610,59	356410	51529	240679	37,03	1185
		т		6520,50	380,98	208617	12189	109	1,29	41
2	С12021-41	**Стоимость металлоконструкций подмостей**	6,3988	147100,00	--	941263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0130-88-3	**Сятие металлоконструкций**	31,994	3687,45	1927,95	117976	61683	76801	10,70	342
		т		1759,50	442,77	56293	14166	109	1,43	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1415650**	**113212**			**1527**
			Тенге			**264910**	**26355**			**87**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			941263				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			941263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			997739				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			474386				
		Материалы -	Тенге			96264				
		Всего заработная плата -	Тенге				291266			
		Накладные расходы -	Тенге			317479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47512				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			839378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1772
		Сметная заработная плата -	Тенге				338888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1837117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				338888			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				**84507**				
		Итого с временными:				**1921624**				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				**43813**				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				**7686**				
		Затраты на выслугу лет-1%				**19216**				
		Итого в ценах 2001 г.				**1992340**				
		В текущих ценах на 2016 г.				**5452585**				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				**109052**				
		Итого с налогами :				**5561637**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**34692**				
		Итого:				**5526945**				
		НДС-12%				**663233**				
		Всего :				**6190179**				
		% конкурсной скидки				**0,999991067**				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				**6190123**				
		Итого к оплате:				**6190123**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Консорциальное соглашение	1 августа 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дорожная часть	13 471 778	13 471 778							1 443 405	13 471 778
Всего:	**13 471 778**	**13 471 778**							**1 443 405**	**13 471 778**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование стройки - ПРОБИВКА ПР.АБАЯ ОТ УЛ.АУЭЗОВА В МКР.КАЛКАМАН ДО ГРАНИЦЫ ГОРОДА 1 УЧАСТОК (3 участок) (Строительство улично дорожной сети)

Наименование объекта - 3 УЧАСТОК ПК18+00 - ПК35+00. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 34 см**								
			3333,938	122,07	97,48	406973	325002	181375	0,17	552
		м3		24,59	16,32	81972	54401	133	0,06	200
2	Е0127-24-1	**Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из из гравийно-щебеночно-песчаной смеси С5-80мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)**								
			9805,7	38,71	32,96	379599	323216	211697	0,04	372
		м2		5,75	10,48	56383	102788	133	0,04	374
3	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37	**Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см**								
			9805,7	32,52	--	318910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)**								
			6,86399	390,53	390,53	2681	2681	1480	0,67	5
		т		--	162,08	--	1113	133	0,67	5
5	Е0127-53-10	**Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			9805,7	24,49	17,65	240094	173112	164976	0,04	379
		м2		6,83	5,82	66983	57059	133	0,02	199
6	Е0127-54-10	**Добавить 8 см до основной толщины слоя - 12 см**								
			9805,7	0,18	--	1804	--	2400	--	16
		м2		0,18	--	1804	--	133	--	--
7	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л на 1м2)**								
			3,92228	390,53	390,53	1532	1532	846	0,67	3
		т		--	162,08	--	636	133	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-53-3	**Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**								
			9805,7	24,49	17,65	240094	173112	164976	0,04	379
		м2		6,83	5,82	66983	57059	133	0,02	199
9	Е0127-54-3	**Добавить 6 см до основной толщины слоя - 10 см**								
			9805,7	0,14	--	1353	--	1800	--	12
		м2		0,14	--	1353	--	133	--	--
10	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,4л**	3,92228	390,53	390,53	1532	1532	846	0,67	3
		т		--	162,08	--	636	133	0,67	3
11	Е0127-53-1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20**								
			9805,7	24,49	17,65	240094	173112	164976	0,04	379
		м2		6,83	5,82	66983	57059	133	0,02	199
12	Е0127-54-1	**Добавить 1 см до основной толщины слоя - 5 см**								
			9805,7	0,02	--	226	--	300	--	2
		м2		0,02	--	226	--	133	--	--
13	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней марки 2 ГП на бетонном основании**								
			1912	184,36	7,63	352491	14580	454560	1,15	2199
		м		176,73	2,02	337912	3863	133	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2187383**	**1187877**			**4300**
			Тенге			**680597**	**334614**			**1195**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2187383**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1015211**			
	Местные материалы -		Тенге			**318910**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1350230**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**675**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**202535**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**212257**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3749871**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1217745**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3749871**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1217745**			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,6%				172 494				
		Итого с временными:				3 922 365				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,28%				89 430				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				15 689				
		Затраты на выслугу лет-1%				39 224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 г.				**4 066 708**				
		В текущих ценах на 2017 г.				**11 906 272**				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				**238 125**				
		Итого с налогами :				**12 144 397**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**75 753**				
		Итого:				**12 068 645**				
		НДС-12%				**1 448 237**				
		Всего :				**13 516 882**				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				**13 471 778**				
		Итого к оплате:				**13 471 778**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)