Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 8 февраля 2021 года №53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» ноября 2023 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района" Руководитель Егинбаев Б.Т. Жетысуская область Коксуский район, село Балпык би, Мырзабекова, 40**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2023 г. ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"в лице директора Алтынбекова Ж.Д, адрес: Жетысуская область,г.Талдыкорган,мкр.Гарышкер,дом 33 кв. 5, ГСЛ №00821, 24.02.2020**

дата декларации, наименованиеподрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 2023г. технадзор-эксперт ТОО «TN stroy» в лице директора Оспанова С.С., РК, 040000 Жетысуская обл, город Талдыкорган, Желтоксан 205. В лице эксперта Болсамбекова Н.К. аттестат№KZ 76VJE00054701; №KZ20VJE00062887от т 19.05.2020**

дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии)экспертов технического надзора, № идата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от« » 2023г. ТОО "Жетісу саулет құрылысы"в лице директора Нукебаева М.Т., РК, 040000 Жетысуская обл, город Талдыкорган, ул.Рустембекова 156 А. ГЛ №18001712 от 29.01.2018, в лице эксперта Саятова Т.Р**

датазаключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертовавторского надзора, № и дата полученияаттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство 60 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу" (ул.Каблиса)(без наружных инженерных сетей)**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, область Жетісу, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би Каблиса акын 53 "А"**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной техническойдокументацииподтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **постановление акима Балпыкского сельского округа Коксуского района №235-ө н/қ от 04.08.2020 года о выделении ГУ «Отдел строительства Коксуского района» земельного участка на праве временного землепользования;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решение о реконструкции (перепланировке, переоборудования) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлениядеятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинская областиKZ60REA00271874от 11.05.2022, Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетісу" года, KZ17REA00339772 от 01.07.2023года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта(проектно-сметной документации) **ТОО "Жетісу саулет құрылысы", РК, 040000 Жетысуская обл, город Талдыкорган, ул.Рустембекова 156 А. ГЛ №18001712 от 29.01.2018. 41-1-2020-КЖ,АР,ВК,ОВ,ЭО,ГСВ,ВН,СС**

наименование проектной организации, номерпроекта

утвержденного(й) **Заключение № 18-0191/21 от 29.11.2021 г. (положительное) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района"**

наименование организацииутвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
началоработ **май2022 год;**

месяц, год

окончаниеработ **ноябрь2023 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**9 месяц**;
фактически, месяц:**18 месяц;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)	3 253,25	3 253,25
Число этажей	этаж	7; 8.	7; 8.
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	16 843,47	16 843,47
В том числе подземной части	$м^3$	1 899,36	1 899,36
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	675,94	675,94

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание жилого дома состоит из двух блок-секций разной этажности - 7; 8 этажей с подвалом, прямоугольной формы с размерами в осях 14,4х45,7м. Фундамент под несущие конструкции здания - монолитная плита, толщиной 700 мм, из бетона кл. В25 (С20/25),W4, F100. Под фундамент выполняется бетонная подготовка из бетона кл.В7,5. Входные группу выполнить из бетона кл.В10, армирование сеткой Ø5 Вр-1. Отмостка - бетонная шириной 1000мм, толщиной 100мм. Стены подвала - монолитные ж/б, толщиной 400 мм, из бетона кл.В25 (С20/25),W4, F100. Вертикальные диафрагмы жесткости - монолитные ж/б, толщиной 300 мм с 1-го по 5-ый этаж включительно, выше толщиной 200 мм, из бетона кл.В25 (С20/25). Стены лифтовой шахты - монолитные ж/б, толщиной 200 мм, из бетона кл.В25 (20/25). Внутренняя лестница - монолитная ж/б, из бетона кл.В25 (С205/25). Колонны сечением 500х500 мм, из бетона кл.В25 (С20/25). Ригели сечением 500х500(h)мм, из бетона кл.В25 (С20/25). Плиты перекрытия и покрытия- монолитные ж/б толщиной 200 мм, из бетона кл.В25 (С20/25)Здание разделено деформационным швом. Высота жилого этажа 2,5м от пола до низа плиты перекрытия. Высота подвала 2,7 м до низа плиты перекрытия. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 944,57. Здание жилого дома решено в монолитном ж/б каркасе с заполнением из газоблока автоклавного изготовления - 400мм. Внутренние перегородки кирпичные - 120мм. Перекрытие монолитное ж/б. Кровля мягкая рулонного типа с организованным внутренним водостоком. Гигиеническая среда в помещениях обеспечена необходимым уровнем инсоляции и освещения. Общее количество квартир - 60 шт. Количество квартир на одну

секцию составляет: - однокомнатных - 15шт.; - двухкомнатная - 30шт.; - трехкомнатная - 15шт. В состав помещений жилого дома входят: - Общие помещения: тамбур, лестничн-лифтовой холл - Хозяйственно-бытовые помещения: помещение хранения уборочного инвентаря - Технические помещения: тепловой узел, электрощитовая, насосная. - Полы предусмотрены в соответствии с назначением помещений. Для входной группы помещений - тамбур, лестничная клетка, лестнично-лифтовой холл предусмотрены полы из керамогранита. В с/у, кладовой уборочного инвентаря керамическая плитка. В жилых комнатах, кухнях, коридорах покрытие пола выполнено из линолеума. - Стены, перегородки - штукатурка сложным раствором, акриловая краска, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка. - Потолки - водоэмульсионная, акриловая краска, ГКЛВ для обшивки воздуховодо и канализационных стояков. - Дверные блоки - деревянные, металлопластиковые, металлические самозакрывающиеся и снабженные замками, распашные. - Шумозвукоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий с применением эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий. - Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками. - Эвакуация людей осуществляется через лестничные клетки с непосредственным выходом на улицу, также на балконах проектом предусмотрены аварийные выходы из каждой квартиры расположенной выше 15,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружныеинженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего 1 173 271,158 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1 047 689,472 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 44 968,227 тысяч тенге;

8. Сметная стоимостьосновных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 088 096,448 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 047 689,472 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 40 406,976 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97 % и фактически применено 97% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания: второй – нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиямигосударственных нормативныхдокументов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Строительство 60 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района области Жетісу" (ул.Каблиса)(без наружных инженерных сетей)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района" Руководитель Егинбаев Б.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) Акредитованная организация: **ТОО «TN stroy» директор Осپанов С.С**

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Эксперт: **Болсамбекова Н.К. аттестат№KZ 76VJE00054701; №KZ20VJE00062887от 19.05.2020**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) Разработчик проекта **ТОО "Жетісу саулет құрылысы" директор Нукебаева М.Т**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Саятов Т.Р.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Директор ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР" Алтынбекова Ж.Д,**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53 Форма

Декларация о соответствии

«11» ноября 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Строительная Компания "Жаркент Алғыр" Жетысуская область,г.Талдыкорган,мкр.Гарышкер,дом 33 кв. 5***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Алтынбеков Ж.Д. – директора ТОО "Строительная Компания "Жаркент Алғыр"***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***"Строительство 60 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области"(ул.Каблиса) (без наружных инженерных сетей)***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района" Руководитель Егинбаев Б.Т. Жетысуская область,Коксуский район, село Балпык би, ул.Мырзабекова 40***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «AZIA Qurylys KZ» ГСЛ№07636 от 25.01.2021 г. в лице Алтынбекова Ж.Д.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Жетісу саулет құрылысы", 41-1-2020-КЖ,АР,ВК,ОВ,ЭО,ГСВ,ВН,СС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Заключение № 18-0191/21 от 29.11.2021 г. (положительное) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района"***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	**3 253,25**	**3 253,25**
Число этажей	этаж	**7,8 +подвал +тех.этаж**	**7,8 +подвал +тех.этаж**
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	**16 843,47**	**16 843,47**
В том числе подземной части	$м^3$	**1 899,36**	**1 899,36**
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	**675,94**	**675,94**

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	**60**	**3245,7**	**1842,9**	**60**	**3245,7**	**1842,9**
однокомнатных	**15**	**598,05**	**276,9**	**15**	**598,05**	**276,9**
двухкомнатных	**30**	**1600,65**	**908,7**	**30**	**1600,65**	**908,7**
трехкомнатных	**15**	**1047**	**657,3**	**15**	**1047**	**657,3**
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_*Здание жилого дома состоит из двух блок-секций разной этажности - 7; 8 этажей с подвалом, прямоугольной формы с размерами в осях 14,4х45,7м. Фундамент под несущие конструкции здания - монолитная плита, толщиной 700 мм, из бетона кл. В25 (С20/25),W4, F100. Под фундамент выполняется бетонная подготовка из бетона кл.В7,5. Входные группу выполнить из бетона кл.В10, армирование сеткой Ø5 Вр-1. Отмостка - бетонная шириной 1000мм, толщиной 100мм. Стены подвала - монолитные ж/б, толщиной 400 мм, из бетона кл.В25 (С20/25),W4, F100. Вертикальные диафрагмы жесткости - монолитные ж/б, толщиной 300 мм с 1-го по 5-ый этаж включительно, выше толщиной 200 мм, из бетона кл.В25 (С20/25). Стены лифтовой шахты - монолитные ж/б, толщиной 200 мм, из бетона кл.В25 (20/25). Внутренняя лестница - монолитная ж/б, из бетона кл.В25 (С205/25). Колонны сечением 500х500 мм, из бетона кл.В25 (С20/25). Ригели сечением 500х500(н)мм, из бетона кл.В25 (С20/25). Плиты перекрытия и покрытия-монолитные ж/б толщиной 200 мм, из бетона кл.В25 (С20/25)Здание разделено деформационным швом. Высота жилого этажа 2,5м от пола до низа плиты перекрытия. Высота подвала 2,7 м до низа плиты перекрытия. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 944,57. Здание жилого дома решено в монолитном ж/б каркасе с заполнением из газоблока автоклавного изготовления - 400мм. Внутренние перегородки кирпичные - 120мм. Перекрытие монолитное ж/б. Кровля мягкая рулонного типа с организованным внутренним водостоком. Гигиеническая среда в помещениях обеспечена необходимым уровнем инсоляции и освещения. Общее количество квартир - 60 шт. Количество квартир на одну секцию составляет: - однокомнатных - 15шт.; - двухкомнатная -*

30шт.; - ТРЕХКОМНАТНАЯ - 15шт. В СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛОГО ДОМА ВХОДЯТ: - ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: ТАМБУР, ЛЕСТНИЧН-ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, НАСОСНАЯ. - ПОЛЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ. ДЛЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ - ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. В С/У, КЛАДОВОЙ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. В ЖИЛЫХ КОМНАТАХ, КУХНЯХ, КОРИДОРАХ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ВЫПОЛНЕНО ИЗ ЛИНОЛЕУМА. - СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ - ШТУКАТУРКА СЛОЖНЫМ РАСТВОРОМ, АКРИЛОВАЯ КРАСКА, ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. - ПОТОЛКИ - ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ, АКРИЛОВАЯ КРАСКА, ГКЛВ ДЛЯ ОБШИВКИ ВОЗДУХОВОДО И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ. - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ - ДЕРЕВЯННЫЕ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ И СНАБЖЕННЫЕ ЗАМКАМИ, РАСПАШНЫЕ. - ШУМОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДОСТИГАЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ ШУМОИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ. - ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ОКОН С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ СТВОРКАМИ. - ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ НА УЛИЦУ, ТАКЖЕ НА БАЛКОНАХ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ ИЗ КАЖДОЙ КВАРТИРЫ РАСПОЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ 15,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2022 г*** ;
(месяц, год)
окончание работ ***ноябрь 2023 г*** ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *(9)*;
фактически, месяц: ***18*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __% и фактически применено __% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора):

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Кексу жылу-су сервис» – Жунусов К.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

«Коксуский РЭС» АО «ТАТЭК» – Кешуов Т.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

«Коксуский ЛТЦ РДТ «Алматытелеком» – Бесбаев А.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «BSP GROUP LTD» – Давлетов Д.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Шаймекенова Н.Т. / надес не имеется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***"Строительство 60 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области"(ул.Каблиса) (без наружных инженерных сетей)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО*"Строительная Компания"Жаркент Алтыр"* Алтынбеков Ж.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик: ***Директор ТОО «AZIA Qurylys KZ» Алтынбекова Ж.Д.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.