Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства города Астаны**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040800, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон 1, дом № 8, к.2, тел.: 87273122234**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070240017648

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
246	**10.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	117 719 789,00	117 719 789,00	12 612 834,54
				Итого	1	x	117 719 789,00	12 612 834,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2023

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра	889 003 212	105 106 954,46							12 612 834,54	117 719 789

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704 _____ Кулбанбекулы Н.
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор Сауранбаев Е.Б. БИН/ИИН 070240017648 _____ Сауранбаев Е.Б.
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись

Технический надзор: ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Бондаренко Д.И KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.22.2021 г _____ Бондаренко Д.И.
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"
Наименование **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по**

Реестр актов выполненных работ
за октябрь 2023 г.

№ пп	№ акта	Наименование работ	Сумма с НДС
1	17	Архитектурные решения	111 195 360
2	18	Наружные сети теплоснабжения	5 091 444
3	19	Покрытие	1 432 985
		ИТОГО ПО АКТАМ	**117 719 789**

Передал_____ Принял_____

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №17

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
			ГАЗОБЛОК 250 мм /АР-3,8,24/									
1	1	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	60,47	34892,92	2280,54	2109975	137905	973279	962301	3318059
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16517,14	594,37	998791	35942		245782	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
			ГАЗОБЛОК 250 мм /АР-24/									
2	9	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	57,33	41130,71	779,36	2358024	44681	1729710	553935	3144916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10180,24	209,24	583633	11996		232956	
			ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОКОВ /АР-24/									
3	16	214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	1,50497	503786,00	--	758183	--	758183	--	818838
						--	--	--	--		60655	
4	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	127,92245	126,27	3,15	16153	403	6108	6693	24674

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	9642	58		1828	
5	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	127,92245	204,56	4,59	26168	587	14310	7857	36747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	11271	115		2722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				5268503	183576	3481590	1530786	7343234
								1603337	48111	--	543943	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5268503				
		Материалы		тенге				2723406				
		Всего заработная плата		тенге					1651448			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				758183				
			Накладные расходы	тенге				1530786				
			Сметная прибыль	тенге				543943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7343232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856
			Сметная заработная плата	тенге					1651448			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7343232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856
			Сметная заработная плата	тенге					1651448			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ									
			ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /АР-19/									
6	21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	5,176895	49487,62	14769,42	256192	76460	28815	123034	409564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			29152,03	5291,37	150917	27393		30338	
7	22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	4,671	521841,00	--	2437519	--	2437519	--	2632521
						--	--	--	--		195002	
8	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,505895	434300,00	--	219710	--	219710	--	237287
						--	--	--	--		17577	
9	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	122,8473	126,27	3,15	15512	387	5866	6427	23695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	9259	55		1755	
10	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	122,8473	204,56	4,59	25130	564	13742	7545	35289
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	10824	111		2614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2954063	77411	2705652	137006	3338356
								171000	27559	--	247286	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2697871				
		Материалы		тенге				19608				

		Всего заработная плата		тенге					20249			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2657229				
			Накладные расходы	тенге				13972				
			Сметная прибыль	тенге				216948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2928791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					20249			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				256192				
		Материалы		тенге				28815				
		Всего заработная плата		тенге					178310			
			Накладные расходы	тенге				123034				
			Сметная прибыль	тенге				30338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				409564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	тенге					178310			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3338355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	тенге					198559			
			РАЗДЕЛ 3. ФАСАД									
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /АР-3/									
ЦОКОЛЬ и ВХОДНАЯ ГРУППА												
11	26	**1115-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	227,64	70887,50	152,16	16136830	34638	7349140	7017517	25006695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38451,29	82,78	8753052	18844		1852348	
12	27	**1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**/до 30 мм/ Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	227,64	-649,62	-26,09	-147879	-5939	--	-116094	-285091
						-623,53	-13,96	-141940	-3178		-21118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**тенге**				15988951	28699	7349140	6901423	24721604
								8611112	15666	--	1831230	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				15988951				
		Материалы		тенге				7349141				
		Всего заработная плата		тенге					8626778			
			Накладные расходы	тенге				6901423				
			Сметная прибыль	тенге				1831230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24721604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3523
			Сметная заработная плата	тенге					8626778			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				24721604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3523
			Сметная заработная плата	тенге					8626778			
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
			НА ОТМ.-2.300									
ТИП-1												

13	35	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1290,177	473,03	47,99	610292	61916	388562	174238	847298
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			123,87	19,80	159814	25546		62767	
14	36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	103,21416	34460,26	11,19	3556787	1155	2902931	613538	4503951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6323,75	--	652701	--		333626	
15	37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1290,177	1651,55	140,05	2130792	180689	1187841	790350	3154831
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			590,82	60,87	762262	78533		233690	
16	38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1290,177	-310,47	-11,22	-400561	-14476	-342154	-49981	-486590
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-34,05	-7,16	-43931	-9238		-36048	
ТИП-2												
17	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,76	1126,59	38,34	276871	9423	124258	140125	450355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	143190	5879		33359	
18	49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	245,76	2499,39	120,30	614250	29565	304332	268296	953151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1140,76	20,62	280353	5068		70604	
19	50	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	245,76	1534,43	59,71	377102	14674	193271	161725	581933
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			688,30	11,76	169157	2890		43106	
20	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,76	1126,59	38,34	276871	9423	124258	140125	450355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	143190	5879		33359	
ТИП-3												
21	53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	705,41	573,92	49,93	404849	35221	--	364316	830698
						523,99	25,44	369628	17946		61533	
22	54	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	29,062892	34911,00	--	1014615	--	1014615	--	1095784
						--	--	--	--		81169	

23	55	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	705,41	65,90	0,91	46487	641	--	43390	97065
						64,99	0,45	45845	317		7188	
24	56	261-105-0706 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	775,951	305,00	--	236665	--	236665	--	255598
						--	--	--	--		18933	
25	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	705,41	1126,59	38,34	794708	27045	356663	402204	1292664
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	411000	16873		95752	
26	58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	/до 40 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	705,41	559,40	26,12	394606	18426	355871	29578	458121
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,79	15,82	20309	11160		33937	
			НА ОТМ.3.300									
ТИП-2												
27	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,64	1126,59	38,34	68316	2325	30660	34575	111122
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	35331	1451		8231	
28	68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	60,64	2499,39	120,30	151563	7295	75092	66201	235185
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1140,76	20,62	69176	1250		17421	
29	69	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	60,64	1534,43	59,71	93048	3621	47688	39905	143589
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			688,30	11,76	41739	713		10636	
30	70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,64	1126,59	38,34	68316	2325	30660	34575	111122
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	35331	1451		8231	
			НА ОТМ.6.600									
ТИП-2												
31	100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,19	1126,59	38,34	43024	1465	19308	21775	69983
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	22251	914		5184	

32	101	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,19	2499,39	120,30	95452	4594	47292	41692	148116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1140,76	20,62	43566	787		10972	
33	102	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	38,19	1534,43	59,71	58600	2280	30034	25131	90430
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			688,30	11,76	26286	449		6699	
34	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,19	1126,59	38,34	43024	1465	19308	21775	69983
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	22251	914		5184	
			НА ОТМ.9.900									
ТИП-2												
35	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,18	1126,59	38,34	52026	1771	23349	26330	84625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	26906	1105		6268	
36	123	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,18	2499,39	120,30	115422	5555	57187	50415	179104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1140,76	20,62	52680	952		13267	
37	124	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	46,18	1534,43	59,71	70860	2757	36317	30389	109349
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			688,30	11,76	31786	543		8100	
38	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,18	1126,59	38,34	52026	1771	23349	26330	84625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	26906	1105		6268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				11246011	410926	7287357	3496997	15922447
								3547727	172487	--	1179436	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11246011				
		Материалы		тенге				6036079				
		Всего заработная плата		тенге					3720214			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1251280				
			Накладные расходы	тенге				3496997				
			Сметная прибыль	тенге				1179436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15922444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2104
			Сметная заработная плата	тенге					3720214			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				15922444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2104
			Сметная заработная плата	тенге					3720214			

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ И ВИТРАЖИ

ОКНА

ОКНА из ПВХ

39	209	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	552,42	4040,56	275,99	2232086	152463	910758	1125942	3626670
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2115,90	148,77	1168865	82184		268642	
40	210	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,12	3560,03	272,90	53828	4126	24177	24972	85104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1688,13	146,98	25525	2222		6304	
41	211	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	13,14	5596,49	275,27	73538	3617	34522	33574	115680
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2693,98	144,99	35399	1905		8569	
42	212	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,8	5267,35	268,51	9481	483	3854	4864	15493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2857,72	144,99	5144	261		1148	
43	213	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,96	4717,01	276,60	18679	1095	8479	8718	29589
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2299,29	146,98	9105	582		2192	
44	214	223-102-0310 РСНБ РК 2022	/ОК-1,3/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	552,42	35245,60	--	19470374	--	19470374	--	21028005
						--	--	--	--		1557631	
45	215	223-102-0208 РСНБ РК 2022	/ОК-2/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	15,12	40057,68	--	605672	--	605672	--	654126
						--	--	--	--		48454	

46	216	223-102-0105 РСНБ РК 2022	/ОК-4,5,6/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	13,14	40016,00	--	525810	--	525810	--	567875
						--	--	--	--		42065	
47	217	223-102-0101 РСНБ РК 2022	/ОК-7/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,8	21807,00	--	39253	--	39253	--	42393
						--	--	--	--		3140	
48	218	223-102-0204 РСНБ РК 2022	/По-1,2/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3,96	38449,00	--	152258	--	152258	--	164439
						--	--	--	--		12181	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				23180979	161784	21775157	1198070	26329374
								1244038	87154	--	1950326	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				23180979				
			Материалы	тенге				981790				
			Всего заработная плата	тенге					1331192			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				20793367				
			Накладные расходы	тенге				1198070				
			Сметная прибыль	тенге				1950326				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26329375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717
			Сметная заработная плата	тенге					1331192			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				26329375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717
			Сметная заработная плата	тенге					1331192			
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
			СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
ПОКРЫТИЕ /АР-39/												
49	305	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,728	209230,28	1242,30	1826162	10843	1443560	338674	2338023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			42593,78	520,81	371759	4546		173187	
50	306	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	246,4	6769,63	97,17	1668037	23942	1498906	140588	1953316
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			589,24	44,73	145189	11021		144691	
51	307	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	875,28	9712,10	35,01	8500807	30643	6721871	1614585	10924624

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1997,41	7,64	1748293	6687		809231	
52	308	1112-0101-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	71,28	3786,24	8,96	269883	639	191148	71953	369182
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1095,62	1,60	78096	114		27347	
53	309	224-105-0112 РСНБ РК 2022	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	71,28	2014,00	--	143558	--	143558	--	155043
						--	--	--	--		11485	
54	310	1112-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м планки	108	767,77	6,07	82919	656	31492	46868	140170
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			470,10	1,60	50771	173		10383	
55	311	224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108	1177,00	--	127116	--	127116	--	137285
						--	--	--	--		10169	
56	312	1112-0101-2007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м планки	108	745,87	254,59	80554	27496	4652	44693	135267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			448,20	1,60	48406	173		10020	
57	313	224-105-0104 РСНБ РК 2022	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	108	1510,00	--	163080	--	163080	--	176126
						--	--	--	--		13046	
58	314	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Карнизы. Сборка**	м2 развернутой поверхности карниза	94,4	2823,32	61,14	266521	5771	14308	224233	530014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2610,61	28,67	246442	2706		39260	
59	315	215-304-0106 РСНБ РК 2022	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	м2	94,4	2794,00	--	263754	--	263754	--	284854
						--	--	--	--		21100	
60	316	233-102-0201 РСНБ РК 2022	**Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2 мм, класс 32**	м2	94,4	6050,00	--	571120	--	571120	--	616810
						--	--	--	--		45690	
61	317	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	18,424	12077,37	95,99	222513	1768	191581	27003	269477
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1582,96	45,51	29164	838		19961	
62	318	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	104,408	422,06	4,45	44066	464	37343	5831	53889
						59,95	2,11	6259	220		3992	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1 /4 шт., АР-40/												
63	322	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	40018,60	1370,64	160074	5482	106189	45849	222397
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12100,66	635,10	48403	2540		16474	
64	323	261-103-0106 РСНБ РК 2022	**Деревянные прямоклеенные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84**	м3	0,8667472	474026,00	--	410861	--	410861	--	443730
						--	--	--	--		32869	
65	324	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,24	209230,28	1242,30	50215	298	39694	9313	64290
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			42593,78	520,81	10223	125		4762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				14851240	108002	11960233	2569590	18814497
								2783005	29143	--	1393667	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				14851240				
		Материалы		тенге				10280746				
		Всего заработная плата		тенге					2812148			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1679489				
			Накладные расходы	тенге				2569590				
			Сметная прибыль	тенге				1393667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18814497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588
			Сметная заработная плата	тенге					2812148			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				18814497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588
			Сметная заработная плата	тенге					2812148			
РАЗДЕЛ 7. ВХОДНАЯ ГРУППА												
КРЫЛЬЦА Кр-1 -:- Кр-4 /АР-44-:-46/												
66	354	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,74	10305,72	2889,91	38543	10808	21931	9992	52418
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	5804	4941		3883	
67	355	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,87	32257,68	1812,14	60322	3389	52729	4560	70072
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	4204	806		5191	
68	356	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	12,21	42388,56	3371,88	517564	41171	375792	100723	667750
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8239,21	825,85	100601	10084		49463	
69	357	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0266	431408,00		442883	0	--	0	478314

								0	0		35431	
70	358	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1246	434300,00		54114	0	--	0	58443
								0	0		4329	
			ВХОД в ПОДВАЛ /АР-47/									
71	361	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6	10305,72	2889,91	16489	4624	9382	4275	22425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	2483	2114		1661	
72	362	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	32257,68	1812,14	32258	1812	28198	2438	37472
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	2248	431		2776	
73	363	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	7,7	42388,56	3371,88	326392	25963	236987	63519	421104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8239,21	825,85	63442	6359		31193	
74	364	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6148	431408,00	--	265230	--	265230	--	286448
						--	--	--	--		21218	
75	365	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05995	434300,00	--	26036	--	26036	--	28119
						--	--	--	--		2083	
			ПРИЯМКИ /2 шт., АР-50/									
76	392	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7	10305,72	2889,91	7214	2023	4105	1870	9811
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	1086	925		727	
77	393	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	32257,68	1812,14	22580	1269	19737	1707	26230
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	1574	302		1943	
78	394	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9	49586,39	4655,73	143801	13502	86847	44741	203625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14983,42	1970,21	43452	5714		15083	
79	395	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34034	431408,00	--	146825	--	146825	--	158571
						--	--	--	--		11746	
80	396	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088	434300,00	--	3822	--	3822	--	4128
						--	--	--	--		306	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге								2 524 930

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**98 994 442**
Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1484917**					
Итого с временными								**100 479 359**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**1306232**					
Итого с зимними удорожаниями								**101 785 590**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**2035712**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**103 821 302**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**104 506 917**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**99 281 571**	
НДС		**12 %**		**11913789**					
всего								**111 195 360**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Бондаренко Д.И

аттестат

KZ03VJE00070759, KZ20VJE00005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №18

за октябрь 2023 (месяц, год) на 6-2-1 Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	499,3903186	244,59	244,59	122146	122146	--	24041	157882
						--	66,86	--	33389		11696	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	15,4450614	4084,46	--	63085	--	--	45421	117186
						4084,46	--	63085	--		8680	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,786	6558,62	240,41	241265	8843	163922	70845	337079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1862,11	83,22	68500	3061		24969	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	41,02474	1405,52	--	57661	--	--	41516	107111
						1405,52	--	57661	--		7934	

5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	45,127214	4051,00	--	182810	--	182810	--	197435
						--	--	--	--		14625	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				666967	130989	346732	181823	916693
								189246	36450	--	67904	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				666967				
			Материалы	тенге				163922				
			Всего заработная плата	тенге					225696			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				182810				
			Накладные расходы	тенге				181823				
			Сметная прибыль	тенге				67904				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				916694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	тенге					225696			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				916694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	тенге					225696			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
6	63	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,188	1525180,71	475746,46	286734	89440	3554	222886	550390
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1030533,75	167005,92	193740	31397		40770	
7	64	241-402-0209 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	188	15099,00	--	2838612	--	2838612	--	3065701
						--	--	--	--		227089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3125346	89440	2842166	222886	3616091
								193740	31397	--	267859	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3125346				
			Материалы	тенге				3553				
			Всего заработная плата	тенге					225137			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2838612				
			Накладные расходы	тенге				222886				
			Сметная прибыль	тенге				267859				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3616091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	тенге					225137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3616091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	тенге					225137			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4532785
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				382986				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					220429			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					67847			

- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3188897		
- Накладные расходы	тенге							404709	
- Сметная прибыль	тенге							335763	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**67992**				
Итого с временными								**4 600 777**
Зимние удорожания		**1,30%**		**59810**				
Итого с зимними удорожаниями								**4 660 587**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**93212**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 753 799**
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**4 785 192**
Итого со скидкой:		**0,95**						**4 545 932**
НДС		**12 %**		**545512**				
всего								**5 091 444**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

_____ **Курбанбекулы Н.**

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Тасщанов С.О.**

аттестат

KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г.

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

_____ **Карменов А.**

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ № 41-П от 15.11.2022

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №19

за октябрь 2023 (месяц, год) на7-1-4 Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отмостка (тип 5 -184 м2)									
1	29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	18,4	16781,75	2723,84	308784	50119	155661	118232	461177
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5598,07	1237,71	103004	22774		34161	
2	30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	18,4	35046,76	11,19	644860	206	528297	109375	814574
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6323,75	--	116357	--		60339	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1275751**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				219361				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					50325			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					22774			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						683958		
			- Накладные расходы	тенге							227607	
			- Сметная прибыль	тенге							94500	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**19136**				
Итого с временными							**1 294 887**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**16834**				
Итого с зимними удорожаниями							**1 311 721**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**26234**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**1 337 955**	

Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**1 346 791**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**1 279 451**	
НДС		**12 %**		**153534**					
всего								**1 432 985**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Бондаренко Д.И

аттестат

KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В части расценок