Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства города Астаны** ИИН/БИН **200340006704**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040800, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон 1, дом № 8, к.2, тел.: 87273122234** **070240017648**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
240	05.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	59 144 246,00	59 144 246,00	6 336 883,50
				Итого	1	x	59 144 246,00	6 336 883,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра	771 283 423	52 807 362,50							6 336 883,50	59 144 246

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись — **Курбанбекулы Н.**

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор Сауранбаев Е.Б. БИН/ИИН 070240017648
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись — **Сауранбаев Е.Б.**

Технический надзор: ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Бондаренко Д.И KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.22.2021г.
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись — **Бондаренко Д.И.**

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №10

за октябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-2 Вынос наружных сетей электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Вынос КЛ-0,4 кВ									
			Рытье траншеи									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,94825	222,35	222,35	1990	1990	--	392	2572
						--	60,79	--	544		191	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,27675	2959,76	--	819	--	--	590	1521
						2959,76	--	819	--		113	
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,38	64,53	64,53	476	476	--	110	633
						--	20,71	--	153		47	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,845	1543,70	--	2848	--	--	2051	5291
						1543,70	--	2848	--		392	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,38	280,18	129,71	2068	958	--	1131	3455
						150,47	62,42	1110	461		256	
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20,5	373,37	234,53	7654	4808	--	3754	12320
						138,84	115,47	2846	2367		913	

7	7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	61,5	113,49	67,21	6980	4133	–	3515	11334
						46,28	33,09	2846	2035		839	
8	8	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,125	4051,00	–	16710	–	16710	–	18047
						–	–	–	–		1337	
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	267572,80	–	10168	–	296	7503	19084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			259786,24	–	9872	–		1414	
10	10	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38	6506,00	–	247228	–	247228	–	267006
						–	–	–	–		19778	
			Прокладка кабеля									
11	11	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	--	575,22	236,63	–	–	–	–	–
						277,69	93,84	–	–		–	
12	12	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	695,13	290,72	26415	11047	2178	12615	42153
						347,11	113,98	13190	4331		3122	
13	13	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	591,52	239,11	17746	7173	1548	8514	28361
						300,83	93,33	9025	2800		2101	
14	14	243-125-2946 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х70 (мс)-1	км	0,07956	2702981,00	–	215049	–	215049	–	232253
						–	–	–	–		17204	
15	15	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	--	650,53	311,94	–	–	–	–	–
						277,69	128,11	–	–		–	
16	16	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	917,95	420,98	34882	15997	2178	16642	55646
						439,67	168,61	16707	6407		4122	
17	17	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	722,50	300,67	21675	9020	1547	10546	34799
						370,25	117,99	11108	3540		2578	

18	18	243-125-2949 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х150 (мс)-1	км	0,07956	4860594,00	--	386709	--	386709	--	417646
						--	--	--	--		30937	
19	19	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	34889,15	23244,89	34889	23245	74	16872	55902
						11570,35	11863,27	11570	11863		4141	
20	20	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	42892,53	28934,20	42893	28934	75	20629	68604
						13884,42	14766,86	13884	14767		5082	
21	21	243-903-2005 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	2	45697,00	--	91394	--	91394	--	98706
						--	--	--	--		7312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1168593	107781	964986	104864	1375333
								95825	49268	--	101879	
			Стоимость монтажных работ	тенге				193134				
			Материалы	тенге				7596				
			Всего заработная плата	тенге					129286			
			Накладные расходы	тенге				93087				
			Сметная прибыль	тенге				22898				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				309119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	тенге					129286			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				975459				
			Материалы	тенге				296				
			Всего заработная плата	тенге					15807			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				957090				
			Накладные расходы	тенге				11777				
			Сметная прибыль	тенге				78981				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1066217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					15807			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1375336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	тенге					145093			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1375336
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				95825				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					107781			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					49268			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						964982		
			- Накладные расходы	тенге							104864	
			- Сметная прибыль	тенге							101879	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**20630**					
Итого с временными								**1 395 966**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**18148**					
Итого с зимними удорожаниями								**1 414 114**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**28282**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**1 442 396**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**1 451 921**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**1 379 325**	
НДС		**12 %**		**165519**					
всего								**1 544 844**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Тасщанов С.О.

аттестат

KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №11

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-01 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ												
1	14	1105-0101-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й группы	м3 конструктивного объема сваи	17,4135	94055,29	32921,69	1637832	573282	609451	650587	2471493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26134,81	11603,64	455099	202060		183074	
2	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6767154	400129,00	--	270773	--	270773	--	292435
						--	--	--	--		21662	
3	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5923269	434300,00	--	257248	--	257248	--	277828
						--	--	--	--		20580	
ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-6 /10 шт./												
4	94	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,1	10305,72	2889,91	42253	11848	24043	10954	57464
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	6362	5416		4257	
5	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В10, W6, сульфат./ Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,1	32486,16	1812,14	133193	7429	116546	9997	154645
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	9218	1767		11455	

6	96	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В25, W6, сульфат./ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,8	51071,74	3159,94	1011220	62567	698814	241312	1352735
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12618,12	774,70	249839	15339		100203	
7	97	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8144	26907,29	1406,46	21913	1145	313	19042	44231
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25116,83	577,29	20455	470		3276	
8	98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8144	400129,00	--	325865	--	325865	--	351934
						--	--	--	--		26069	
9	99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103	434300,00	--	44733	--	44733	--	48312
						--	--	--	--		3579	
10	100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,2	2358,49	30,28	200943	2580	156082	39698	259892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			496,25	4,76	42281	406		19251	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7 /1 шт./									
11	101	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,79	10305,72	2889,91	8142	2283	4633	2111	11073
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	1226	1044		820	
12	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В10, W6, сульфат./ Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,79	32486,16	1812,14	25664	1432	22456	1926	29797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	1776	341		2207	
13	103	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В25, W6, сульфат./ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,1	46598,27	2623,34	191053	10756	141537	37672	247023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9453,64	643,31	38760	2638		18298	
14	104	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17357	26907,29	1406,46	4670	244	66	4058	9427
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25116,83	577,29	4360	100		698	
15	106	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,17357	400129,00	--	69450	--	69450	--	75006
						--	--	--	--		5556	

16	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02781	434300,00	--	12078	--	12078	--	13044
						--	--	--	--		966	
17		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,42	2358,49	30,28	15142	195	11761	2991	19584
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			496,25	4,76	3186	31		1451	
ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-8 /2 шт./												
18	108	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,7	10305,72	2889,91	17520	4913	9969	4542	23827
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	2638	2246		1765	
19	109	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В10, W6, сульфат./ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	32486,16	1812,14	55226	3081	48323	4145	64121
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	3822	733		4750	
20	110	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В25, W6, сульфат./ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,82	46598,27	2623,34	410997	23138	304478	81040	531400
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9453,64	643,31	83381	5674		39363	
21	111	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37088	26907,29	1406,46	9979	522	142	8672	20143
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			25116,83	577,29	9315	214		1492	
22	112	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,37088	400129,00	--	148400	--	148400	--	160272
						--	--	--	--		11872	
23	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05562	434300,00	--	24156	--	24156	--	26088
						--	--	--	--		1932	
24	114	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,44	2358,49	30,28	31698	407	24621	6262	40997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			496,25	4,76	6670	64		3037	
АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ												
25	115	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,50183	400129,00	--	200797	--	200797	--	216861
						--	--	--	--		16064	

26	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0304	434300,00	--	13203	--	13203	--	14259
						--	--	--	--		1056	
			Км-8 /8 шт./									
27	206	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	1,90536	73248,06	4283,88	139564	8162	6080	115650	275632
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			65773,14	927,33	125322	1767		20417	
28	207	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01984	130910,27	27902,48	2597	554	38	2045	5013
						101054,80	12196,23	2005	242		371	
29	208	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	97,28	3240,71	1474,76	315256	143465	85246	108583	457746
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			889,65	336,93	86545	32777		33907	
30	209	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	97,28	783,37	564,44	76206	54908	--	30958	115738
						218,93	130,78	21298	12722		8573	
31	210	1106-1905-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,76	41058,68	5783,32	400733	56445	302077	50215	487024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4324,88	1328,93	42211	12970		36076	
32	211	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,48952	400129,00	--	596000	--	596000	--	643680
						--	--	--	--		47680	
33	212	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41584	434300,00	--	180599	--	180599	--	195047
						--	--	--	--		14448	
34	213	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01984	490575,00	--	9733	--	9733	--	10512
						--	--	--	--		779	
			Км-9 /8 шт./									
35	214	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	1,93728	73248,06	4283,88	141902	8299	6182	117588	280249
						65773,14	927,33	127421	1796		20759	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	215	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01984	130910,27	27902,48	2597	554	38	2045	5013
						101054,80	12196,23	2005	242		371	
37	216	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	104,96	3240,71	1474,76	340145	154791	91976	117155	493884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			889,65	336,93	93378	35364		36584	
38	217	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	104,96	783,37	564,44	82223	59244	--	33402	124876
						218,93	130,78	22979	13727		9250	
39	218	1106-1905-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10,48	41058,68	5783,32	430295	60609	324361	53919	522951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4324,88	1328,93	45325	13927		38737	
40	219	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,48952	400129,00	--	596000	--	596000	--	643680
						--	--	--	--		47680	
41	220	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44776	434300,00	--	194462	--	194462	--	210019
						--	--	--	--		15557	
42	221	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01984	490575,00	--	9733	--	9733	--	10512
						--	--	--	--		779	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				8702193	1252853	5942463	1756569	11295467
								1506877	364077	--	836701	
Стоимость общестроительных работ				тенге				8702193				
Материалы				тенге				2989239				
Всего заработная плата				тенге					1870954			
Стоимость материалов и конструкций				тенге				2953230				
			Накладные расходы	тенге				1756569				
			Сметная прибыль	тенге				836701				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				11295463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
			Сметная заработная плата	тенге					1870954			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11295463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								892
			Сметная заработная плата	тенге					1870954			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+3.100 /галерея/												
Пм-5												
43	324	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	134,5	4477,57	97,11	602233	13061	244471	316413	992138
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2562,83	22,35	344701	3006		73492	
44	325	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	134,5	1554,30	49,26	209053	6626	--	185606	426231
						1505,04	11,41	202428	1535		31573	
45	326	1106-1906-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	26,9	37130,93	4178,57	998822	112404	834921	70365	1154722
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1914,37	960,14	51497	25828		85535	
46	327	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,0414	46443,90	1855,73	141254	5644	27380	99674	260202
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35585,49	428,00	108230	1302		19274	
47	328	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6285	400129,00	--	1051739	--	1051739	--	1135878
						--	--	--	--		84139	
48	329	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4129	434300,00	--	179322	--	179322	--	193668
						--	--	--	--		14346	
Бм-5 /2 шт./, Бм-6 /2 шт./												
49	330	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2208	45710,24	9248,90	55803	11291	12008	31850	94666
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26625,11	2044,87	32504	2496		7012	
50	331	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,16	7900,09	3433,07	214566	93242	39793	93851	333090
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3001,87	795,36	81531	21602		24674	

51	332	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,16	4139,35	2586,17	112425	70240	--	53197	178872
						1553,18	599,20	42184	16274		13250	
52	333	1106-1907-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,74	36966,96	3641,58	249157	24545	208606	19698	290363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2374,79	836,73	16006	5640		21508	
53	334	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0078	400129,00	--	403250	--	403250	--	435510
						--	--	--	--		32260	
54	335	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,213	434300,00	--	92506	--	92506	--	99906
						--	--	--	--		7400	
ЗД-1 /84 шт./												
55	336	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3864	128892,37	2155,41	49804	833	--	44918	102300
						126736,96	1008,71	48971	390		7578	
56	337	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1092	400129,00	--	43694	--	43694	--	47190
						--	--	--	--		3496	
57	338	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2772	490575,00	--	135987	--	135987	--	146866
						--	--	--	--		10879	
58	339	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,89812	126,27	3,15	1124	28	425	466	1717
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	671	4		127	
59	340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,89812	204,56	4,59	1820	41	995	547	2556
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	784	8		189	
ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+6.500 /галерея/												
Пм-7												
60	358	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	134,5	4477,57	97,11	602233	13061	244471	316413	992138

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2562,83	22,35	344701	3006		73492	
61	359	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	134,5	1554,30	49,26	209053	6626	--	185606	426231
						1505,04	11,41	202428	1535		31573	
62	360	1106-1906-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	26,9	37130,93	4178,57	998822	112404	834921	70365	1154722
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1914,37	960,14	51497	25828		85535	
63	361	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,0414	46443,90	1855,73	141254	5644	27380	99674	260202
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35585,49	428,00	108230	1302		19274	
64	362	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6285	400129,00	--	1051739	--	1051739	--	1135878
						--	--	--	--		84139	
65	363	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4129	434300,00	--	179322	--	179322	--	193668
						--	--	--	--		14346	
Бм-5 /2 шт./, Бм-6 /2 шт./												
66	364	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2208	45710,24	9248,90	55803	11291	12008	31850	94666
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26625,11	2044,87	32504	2496		7012	
67	365	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,16	7900,09	3433,07	214566	93242	39793	93851	333090
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3001,87	795,36	81531	21602		24674	
68	366	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,16	4139,35	2586,17	112425	70240	--	53197	178872
						1553,18	599,20	42184	16274		13250	

69	367	1106-1907-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	6,74	36966,96	3641,58	249157	24545	208606	19698	290363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2374,79	836,73	16006	5640		21508	
70	368	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0078	400129,00	--	403250	--	403250	--	435510
						--	--	--	--		32260	
71	369	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,213	434300,00	--	92506	--	92506	--	99906
						--	--	--	--		7400	
ЗД-1 /84 шт./												
72	370	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3864	128892,37	2155,41	49804	833	--	44918	102300
						126736,96	1008,71	48971	390		7578	
73	371	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1092	400129,00	--	43694	--	43694	--	47190
						--	--	--	--		3496	
74	372	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2772	490575,00	--	135987	--	135987	--	146866
						--	--	--	--		10879	
75	373	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,89812	126,27	3,15	1124	28	425	466	1717
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	671	4		127	
76	374	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,89812	204,56	4,59	1820	41	995	547	2556
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	784	8		189	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				9085118	675910	6550194	1833170	11791750
								1859014	156170	--	873464	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9085118				
			Материалы	тенге				2737204				
			Всего заработная плата	тенге					2015184			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3812996				
			Накладные расходы	тенге				1833170				
			Сметная прибыль	тенге				873464				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11791752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1066
			Сметная заработная плата	тенге					2015184			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11791752				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1066
			Сметная заработная плата	тенге				2015184			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**23087215**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3365891			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				1928763			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				520247			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					12492669		
			- Накладные расходы	тенге						3589739	
			- Сметная прибыль	тенге						1710165	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**346308**				
Итого с временными								**23 433 523**
Зимние удорожания		**1,30%**		**304636**				
Итого с зимними удорожаниями								**23 738 159**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**474763**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**24 212 922**
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**24 372 820**
Итого со скидкой:		**0,95**						**23 154 179**
НДС		**12 %**		**2778501**				
всего								**25 932 680**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Бондаренко Д.И

аттестат

KZ03VJE00070759, KZ20KJE00005047, KZ24VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

В части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №12

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
ГАЗОБЛОК 250 мм /АР-3,8,24/												
1	1	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	32	34892,92	2280,54	1116573	72977	515048	509238	1755876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16517,14	594,37	528548	19020		130065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1116573	72977	515048	509238	1755876
								528548	19020	--	130065	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1116573				
		Материалы		тенге				515048				
		Всего заработная плата		тенге					547568			
			Накладные расходы	тенге				509238				
			Сметная прибыль	тенге				130065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1755876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	тенге					547568			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1755876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	тенге					547568			
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ									
			НА ОТМ.0.000									
ТИП-1												

2	39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	438,64	573,92	49,93	251744	21901	--	226540	516547
						523,99	25,44	229843	11159		38263	
3	40	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	18,071968	34911,00	--	630910	--	630910	--	681383
						--	--	--	--		50473	
4	41	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	438,64	65,90	0,91	28906	399	--	26981	60356
						64,99	0,45	28507	197		4470	
5	42	261-105-0706 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	482,504	305,00	--	147164	--	147164	--	158937
						--	--	--	--		11773	
6	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	438,64	1126,59	38,34	494167	16817	221781	250099	803807
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	255569	10492		59541	
7	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	/до 40 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	438,64	559,40	26,12	245375	11457	221290	18392	284870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,79	15,82	12628	6939		21103	
8	45	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/5Вр1-100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2632832	26759,73	2279,78	33805	2880	53	29320	68175
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24437,95	1066,44	30872	1347		5050	
9	46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2632832	567060,00	--	716357	--	716357	--	773666
						--	--	--	--		57309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге								3347741
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								5103618

Временные здания и сооружения		1,5 %		76554			
Итого с временными							5 180 172
Зимние удорожания		1,30%		67342			
Итого с зимними удорожаниями							5 247 515
Непредвиденные работы и затраты		2 %		104950			

Итого с непредвиденными работами и затратами								**5 352 465**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**5 387 811**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**5 118 421**	
НДС		**12 %**		**614211**					
всего								**5 732 631**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

_____ **Құрбанбекұлы Н.**

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Бондаренко Д.И**

аттестат

KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

_____ **Карменов А.**

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №13

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-04 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1												
1	34	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	31,5	2512,09	33,95	79131	1069	54173	23842	111211
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	23889	439		8238	
2	35	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2887,60	33,95	40426	475	29334	10596	55104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	10617	195		4082	
3	36	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,6	3232,51	33,95	40730	428	30746	9537	54288
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	9556	176		4021	
4	37	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,6	3899,80	33,95	21839	190	17402	4239	28164
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	4247	78		2086	

5	38	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,5	4431,19	59,79	108564	1465	83226	23996	143164
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			974,42	24,98	23873	612		10605	
6	39	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	5960,76	79,94	75106	1007	59378	14833	97134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1168,36	32,92	14721	415		7195	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				365796	4634	274259	87043	489065
								86903	1915	–	36227	
			Стоимость сантехнических работ	тенге				365796				
			Материалы	тенге				274257				
			Всего заработная плата	тенге					88818			
			Накладные расходы	тенге				87043				
			Сметная прибыль	тенге				36227				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				489066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	тенге					88818			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				489066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	тенге					88818			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой для столовой В1.1									
			Узел №1 к теплообменнику									
7	87	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2512,09	33,95	52754	713	36115	15894	74140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	15926	293		5492	
8	88	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	2887,60	33,95	16171	190	11734	4239	22042
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	4247	78		1633	
9	89	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	3232,51	33,95	20365	214	15373	4768	27144
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	4778	88		2011	

10	90	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	4431,19	59,79	62037	837	47558	13712	81809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			974,42	24,98	13642	350		6060	
11	91	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,5	5960,76	79,94	20863	280	16494	4120	26982
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1168,36	32,92	4089	115		1999	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				172190	2234	127274	42733	232117
								42682	924	--	17195	
Стоимость сантехнических работ				тенге				172190				
Материалы				тенге				127274				
Всего заработная плата				тенге					43606			
			Накладные расходы	тенге				42733				
			Сметная прибыль	тенге				17195				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				тенге				232118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					43606			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				232118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					43606			
РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение Т3, Т4												
Узел №3 (к теплообменнику)												
12	132	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	66,5	2512,09	33,95	167054	2258	114364	50333	234778
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	50432	928		17391	
13	133	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	16,1	2887,60	33,95	46490	547	33733	12186	63370
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	12210	225		4694	
14	134	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,6	3232,51	33,95	40730	428	30746	9537	54288
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	9556	176		4021	

15	135	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	3899,80	33,95	21839	190	17402	4239	28164
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	4247	78		2086	
16	136	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,5	4431,19	59,79	108564	1465	83226	23996	143164
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			974,42	24,98	23873	612		10605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				384677	4888	279471	100291	523764
								100318	2019	–	38797	
			Стоимость сантехнических работ	тенге				384677				
			Материалы	тенге				279472				
			Всего заработная плата	тенге					102337			
			Накладные расходы	тенге				100291				
			Сметная прибыль	тенге				38797				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				523765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	тенге					102337			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				523765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	тенге					102337			
			РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение для столовой Т3.1, Т4.1									
			Узел №3.1 (к теплообменнику)									
17	180	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2512,09	33,95	52754	713	36115	15894	74140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	15926	293		5492	
18	181	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	2887,60	33,95	16171	190	11734	4239	22042
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	4247	78		1633	
19	182	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25,2	3232,51	33,95	81459	856	61492	19073	108575
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	19111	352		8043	

20	**183**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,5**	**4431,19**	**59,79**	**77546**	**1046**	**59448**	**17140**	**102261**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**974,42**	**24,98**	**17052**	**437**		**7575**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**227930**	**2805**	**168789**	**56346**	**307018**
								56336	**1160**	**--**	**22743**	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**227930**				
		Материалы		тенге				**168789**				
		Всего заработная плата		тенге					**57496**			
			Накладные расходы	тенге				**56346**				
			Сметная прибыль	тенге				**22743**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**307019**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	тенге					**57496**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**307019**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	тенге					**57496**			
			РАЗДЕЛ 5. Водопровод противопожарный, В2									
21	**207**	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68,6**	**4864,90**	**88,55**	**333732**	**6074**	**224432**	**103089**	**471767**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1504,75**	**28,68**	**103226**	**1967**		**34946**	
22	**208**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18**	**126,27**	**3,15**	**2273**	**57**	**859**	**942**	**3472**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**75,37**	**0,45**	**1357**	**8**		**257**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**336005**	**6131**	**225291**	**104031**	**475239**
								104583	**1975**	**--**	**35203**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2273**				
		Материалы		тенге				**860**				
		Всего заработная плата		тенге					**1365**			
			Накладные расходы	тенге				**942**				
			Сметная прибыль	тенге				**257**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3472**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	тенге					**1365**			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**333732**				
		Материалы		тенге				**224432**				
		Всего заработная плата		тенге					**105193**			
			Накладные расходы	тенге				**103089**				
			Сметная прибыль	тенге				**34946**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**471767**				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
Сметная заработная плата	тенге					105193			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				475239				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
Сметная заработная плата	тенге					106558			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2027207**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				390822				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					20692			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					7993			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1075084		
- Накладные расходы	тенге							390444	
- Сметная прибыль	тенге							150165	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**30408**					
Итого с временными								**2 057 615**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**26749**					
Итого с зимними удорожаниями								**2 084 364**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**41687**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**2 126 051**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**2 140 091**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**2 033 087**	
НДС		**12 %**		**243970**					
всего								**2 277 057**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

ҚАЗАҚСТАН СКО ПЕТРОПАВЛ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №11 г.Астана для актов выполненных работ, с подписем ҚАЗАҚСТАН СКО г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Тасщанов С.О.

аттестат

KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

НАДЗОРА

Приказ № 41-П от 15.11.2022 г

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №14

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-05 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	24	1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	525		1697,43	3,05	891151	1602	8184	863851	1895403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1678,79	0,22	881365	116		140401	
2	25	241-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	м	519,75		349,00	--	181393	--	181393	--	195904
							--	--	--	--		14511	
3	26	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	308		1687,77	2,93	519833	903	3597	505126	1106955
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1673,16	0,33	515333	102		81996	
4	27	241-205-0206 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм**	м	304,92		535,00	--	163132	--	163132	--	176183
							--	--	--	--		13051	
5	28	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	350		1685,69	2,54	589992	889	4127	573444	1256511
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1671,36	0,49	584976	172		93076	
6	29	241-205-0207 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	м	346,5		811,00	--	281012	--	281012	--	303493
							--	--	--	--		22481	

7	33	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2276,85	29,62	191255	2488	132625	56001	267036
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	56142	1002		19780	
8	34	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	178,5	1880,36	29,62	335644	5288	211054	119002	491018
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	119302	2130		36371	
9	35	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2661,26	29,62	159676	1777	117797	40001	215651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	40102	716		15974	
10	36	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	140	2836,56	29,62	397118	4147	299401	93335	529690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	93570	1670		39236	
11	37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	61,25	4067,50	72,74	249134	4455	166984	77614	352887
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1268,49	24,53	77695	1502		26140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3959340	21549	1569306	2328374	6790731
								2368485	7410	--	503017	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				625537				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				625537				
			Сметная прибыль	тенге				50043				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				675580				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				3333803				
			Материалы	тенге				943771				
			Всего заработная плата	тенге					2375895			
			Накладные расходы	тенге				2328374				
			Сметная прибыль	тенге				452974				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				6115151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
			Сметная заработная плата	тенге					2375895			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6790731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
			Сметная заработная плата	тенге					2375895			
			РАЗДЕЛ 2. Отопление лестничных клеток и тех. помещений									
12	68	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	57,5	2113,46	29,62	121524	1703	81390	38334	172647
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	38431	686		12789	

13	69	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	67,5	2276,85	29,62	153687	1999	106574	45001	214583
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	45114	805		15895	
14	70	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1880,36	29,62	14103	222	8868	5000	20631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	5013	89		1528	
15	71	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2661,26	29,62	119757	1333	88348	30001	161738
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			668,36	11,93	30076	537		11981	
16	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,35	126,27	3,15	1938	48	733	803	2960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	1157	7		219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				411009	5305	285913	119139	572559
			Стоимость общестроительных работ	тенге				119791	2124	--	42412	
			Материалы	тенге				1938				
			Всего заработная плата	тенге				733				
			Накладные расходы	тенге					1164			
			Сметная прибыль	тенге				803				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				219				
			Сметная заработная плата	тенге				2960				
			Стоимость сантехнических работ	тенге					1164			
			Материалы	тенге				409071				
			Всего заработная плата	тенге				285180				
			Накладные расходы	тенге					120751			
			Сметная прибыль	тенге				118336				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				42193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				569600				
			Сметная заработная плата	тенге					120751			55
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				572560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	тенге					121915			
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
			Приток									
17	246	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,27	11119,76	49,59	369954	1650	327681	40430	443215
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	40623	632		32831	
18	251	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,7	790,00	--	4503	--	4503	--	4863
						--	--	--	--		360	

Вытяжка												
19	256	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,83	11119,76	49,59	520738	2323	461235	56908	623858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	57180	890		46212	
20	259	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,4	790,00	--	6636	--	6636	--	7167
						--	--	--	--		531	
П2												
21	271	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,9	11119,76	49,59	643834	2871	570267	70361	771330
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	70696	1100		57136	
22	276	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,2	790,00	--	8058	--	8058	--	8703
						--	--	--	--		645	
П3												
23	288	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,745	11119,76	49,59	530913	2368	470248	58020	636048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	58297	907		47115	
24	293	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,1	790,00	--	6399	--	6399	--	6911
						--	--	--	--		512	
П4												
25	307	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,814	11119,76	49,59	498321	2222	441381	54458	597002
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	54718	851		44222	
26	308	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,07711	11910,54	49,32	24740	103	21621	2993	29951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,91	18,23	3016	38		2219	
27	313	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,4	790,00	--	6636	--	6636	--	7167
						--	--	--	--		531	
В5 (сан.узлы)												
28	324	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,57	11119,76	49,59	139775	624	123803	15275	167454
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	15348	239		12404	

29	329	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,25	790,00	--	1778	--	1778	--	1920
						--	--	--	--		142	
В6 (сан.узлы)												
30	342	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,95	11119,76	49,59	88402	394	78301	9661	105908
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	9707	151		7845	
31	347	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,2	790,00	--	948	--	948	--	1024
						--	--	--	--		76	
В7 (цеха, моечные)												
32	358	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,177	11119,76	49,59	202124	901	179029	22089	242150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	22194	345		17937	
33	359	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,467975	11910,54	49,32	124679	516	108964	15082	150941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,91	18,23	15199	191		11181	
34	364	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,1	790,00	--	4029	--	4029	--	4351
						--	--	--	--		322	
В8 (пом. пищевых отходов)												
35	372	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,34	11119,76	49,59	26020	116	23047	2844	31173
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	2857	44		2309	
36	377	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,45	790,00	--	356	--	356	--	384
						--	--	--	--		28	
В8 (Душевая, ПУИ, гардероб)												
37	386	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,66	11119,76	49,59	40698	182	36047	4448	48757
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	4469	70		3612	
38	391	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,6	790,00	--	474	--	474	--	512
						--	--	--	--		38	
В10 (мармиты)												

39	411	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,76	11119,76	49,59	30691	136	27185	3354	36769
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	3370	52		2724	
40	412	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6956	11910,54	49,32	20196	84	17650	2443	24450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,91	18,23	2462	31		1811	
41	417	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,9	790,00	--	711	--	711	--	768
						--	--	--	--		57	
			В12 (Кладовые)									
42	423	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,91	11119,76	49,59	32359	144	28662	3536	38767
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	3553	55		2872	
43	431	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,45	790,00	--	356	--	356	--	384
						--	--	--	--		28	
			В2 (Пекарский шкаф)									
44	435	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,59	11119,76	49,59	84399	376	74756	9223	101112
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	9267	144		7490	
45	436	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,58875	11910,54	49,32	7012	29	6128	848	8489
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,91	18,23	855	11		629	
46	441	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,41	790,00	--	1114	--	1114	--	1203
						--	--	--	--		89	
			В3 (Шкаф хранения реактивов)									
47	447	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	11119,76	49,59	16680	75	14773	1823	19983
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	1832	29		1480	
48	448	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2355	11910,54	49,32	2805	11	2452	339	3396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,91	18,23	342	4		252	

49	453	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,45	790,00	--	356	--	356	--	384
						--	--	--	--		28	
			В4 (Лаборатория химии)									
50	459	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	11119,76	49,59	13344	60	11819	1458	15986
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	1465	23		1184	
51	460	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6956	11910,54	49,32	20196	84	17650	2443	24450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,91	18,23	2462	31		1811	
52	465	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,6	790,00	--	474	--	474	--	512
						--	--	--	--		38	
			Забор воздуха									
53	474	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,85	6449,06	49,59	95769	736	76901	18046	122920
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	18132	282		9105	
54	477	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,7	790,00	--	2133	--	2133	--	2304
						--	--	--	--		171	
			ВЕ1-ВЕ15									
55	484	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132,78	6449,06	49,59	856306	6585	687595	161356	1099074
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1221,01	19,00	162126	2523		81413	
56	487	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22,65	790,00	--	17894	--	17894	--	19325
						--	--	--	--		1431	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				4452810	22590	3870050	557438	5411065
								560170	8643	--	400821	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				62855				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				62855				
			Сметная прибыль	тенге				5027				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				67882				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				4389955				
			Материалы	тенге				3807193				
			Всего заработная плата	тенге					568813			
			Накладные расходы	тенге				557438				
			Сметная прибыль	тенге				395794				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				5343187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	тенге					568813			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5411069				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
Сметная заработная плата	тенге					568813			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								12774360
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				3048446				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					49444			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					18177			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5725269		
- Накладные расходы	тенге							3004951	
- Сметная прибыль	тенге							946250	

Временные здания и сооружения			1,5 %		191615				
Итого с временными								12 965 975	
Зимние удорожания			1,30%		168558				
Итого с зимними удорожаниями								13 134 533	
Непредвиденные работы и затраты			2 %		262691				
Итого с непредвиденными работами и затратами								13 397 224	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								13 485 696	
Итого со скидкой:			0,95					12 811 412	
НДС			12 %		1537369				
всего								14 348 781	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Тасщанов С.О.

аттестат

KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №15

за октябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения												
Трубопроводы												
1	14	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	2275661,77	1680889,50	20481	15128	--	10894	33885
						594772,27	627939,71	5353	5651		2510	
2	15	241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	9,09	13447,00	--	122233	--	122233	--	132012
						--	--	--	--		9779	
3	16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	2223,42	12,59	20011	113	1837	17917	40962
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2006,83	4,04	18061	36		3034	
4	17	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0414	661321,69	289732,53	27379	11995	--	19251	50361
						371589,16	98110,72	15384	4062		3730	
5	18	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	41,814	2542,00	--	106291	--	106291	--	114794
						--	--	--	--		8503	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				296395	27236	230361	48062	372014
								38798	9749	--	27556	
Стоимость общестроительных работ				тенге				296395				
Материалы				тенге				1836				
Всего заработная плата				тенге					48547			
Стоимость материалов и конструкций				тенге				228524				
			Накладные расходы	тенге				48062				

			Сметная прибыль	тенге				27556					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				372013					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	тенге					48547				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				372013					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	тенге					48547				
			РАЗДЕЛ 2.Наружные сети бытовой канализации										
			Земляные работы										
6	51	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	355,5175969	222,35	222,35	79049	79049	--	15561	102179
						--	60,79	--	21612		7569	
7	52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,9953896	3551,71	--	39052	--	--	28118	72543
						3551,71	--	39052	--		5374	
8	53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,225	6558,62	240,41	60503	2218	41107	17766	84531
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1862,11	83,22	17178	768		6262	
9	54	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	30,75	1405,52	--	43220	--	--	31118	80285
						1405,52	--	43220	--		5947	
10	55	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	228,5765905	64,53	64,53	14750	14750	--	3408	19612
						--	20,71	--	4734		1454	
11	56	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	228,5765905	31,10	31,10	7109	7109	--	1643	9452
						--	9,98	--	2281		699	
12	57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	228,5765905	280,18	129,71	64043	29649	--	35036	107006
						150,47	62,42	34394	14268		7927	
13	58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	97,9613959	1543,70	--	151223	--	--	108880	280911
						1543,70	--	151223	--		20808	

14	59	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39,975	276,07	262,47	11036	10492	29	2512	14631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,89	74,37	515	2973		1084	
15	60	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /лишний грунт во временный отвал/	т·км	139,9125	124,00	--	17349	--		--	18737
						--	--	--	--		1388	
			Трубопроводы									
16	61	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	2275661,77	1680889,50	15930	11767	--	8473	26356
						594772,27	627939,71	4163	4396		1952	
17	62	241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	7,07	13447,00	--	95070	--	95070	--	102676
						--	--	--	--		7606	
18	63	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	2223,42	12,59	15564	88	1428	13935	31859
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2006,83	4,04	14048	28		2360	
19	64	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	712158,66	323453,73	4985	2264	--	3426	9084
						388704,93	105711,25	2721	740		673	
20	65	Ведомость п.302	Труба полиэтиленовая двухслойная раструбная гофрированная "Korsis" SN 10 ф125х9, ГОСТ Р 32413-2013	м	7	17915,57	--	125409	--	125409	--	135442
						--	--	--	--		10033	
21	66	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	790921,56	369211,99	71183	33229	--	47798	128499
						421709,57	114743,86	37954	10327		9518	
22	67	Ведомость п.301	Труба полиэтиленовая двухслойная раструбная гофрированная "Korsis" SN 10 ф160х10.5, ГОСТ Р 32413-2013	м	90	20899,07	--	1880916	--	1880916	--	2031390
						--	--	--	--		150474	
23	68	1122-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,007	58383,93	--	409	--	65	341	810
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49158,93	--	344	--		60	
24	69	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,09	62442,93	--	5620	--	1196	4380	10800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			49158,93	--	4424	--		800	

25	70	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	42015,96	--	42016	--	4847	36797	85118
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37168,89	--	37169	--		6305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2744436	190615	2150067	359192	3351921
								386405	62127	--	248293	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2744436				
			Материалы	тенге				48672				
			Всего заработная плата	тенге					448532			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2101395				
			Транспортные расходы	тенге				17349				
			Накладные расходы	тенге				359192				
			Сметная прибыль	тенге				248293				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3351921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	тенге					448532			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3351921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	тенге					448532			
			РАЗДЕЛ 3.Наружные сети ливневой канализации									
			Земляные работы									
26	86	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	313,8068578	222,35	222,35	69775	69775	--	13735	90191
						--	60,79	--	19076		6681	
27	87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,7053667	3551,71	--	34471	--	--	24819	64033
						3551,71	--	34471	--		4743	
28	88	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,81	6558,62	240,41	64340	2358	43715	18893	89892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1862,11	83,22	18267	816		6659	
29	89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,7	1405,52	--	45961	--	--	33091	85377
						1405,52	--	45961	--		6324	
30	90	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	196,7015572	64,53	64,53	12693	12693	--	2933	16877
						--	20,71	--	4074		1251	

31	91	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	196,7015572	31,10	31,10	6117	6117	--	1414	8133
						--	9,98	--	1963		602	
32	92	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	196,7015572	280,18	129,71	55112	25514	--	30150	92084
						150,47	62,42	29598	12278		6822	
33	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,3006674	1543,70	--	130135	--	--	93697	241738
						1543,70	--	130135	--		17906	
34	94	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,51	276,07	262,47	11736	11157	31	2671	15559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,89	74,37	548	3161		1152	
35	95	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /лишний грунт во временный отвал/	т·км	148,785	124,00	--	18449	--		--	19925
						--	--	--	--		1476	
			Трубопроводы									
36	96	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	2275661,77	1680889,50	15930	11767	--	8473	26356
						594772,27	627939,71	4163	4396		1952	
37	97	241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	7,07	13447,00	--	95070	--	95070	--	102676
						--	--	--	--		7606	
38	98	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	2223,42	12,59	15564	88	1428	13935	31859
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2006,83	4,04	14048	28		2360	
39	99	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,047	1874951,22	1329366,90	88123	62480	--	42225	140776
						545584,32	361893,58	25642	17009		10428	
40	100	Ведомость п.300	Труба полиэтиленовая двухслойная раструбная гофрированная "Korsis" SN 10 ф250х17, ГОСТ Р 32413-2013	м	47	39672,54	--	1864609	--	1864609	--	2013778
						--	--	--	--		149169	
41	101	1122-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,047	93808,91	--	4409	--	1715	2667	7642
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			57318,91	--	2694	--		566	

42	102	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0001407	120358,91	21912,93	17	3	5	10	29
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			65080,85	8269,44	9	1		2	
43	103	241-505-0310 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	164802,00	--	164802	--	164802	--	177986
						--	--	--	--		13184	
44	104	241-518-0106 РСНБ РК 2022	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88 DN 200	шт.	1	102002,00	--	102002	--	102002	--	110162
						--	--	--	--		8160	
45	105	241-501-0105 РСНБ РК 2022	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом	м	1	53970,00	--	53970	--	53970	--	58288
						--	--	--	--		4318	
46	106	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	42015,96	--	42016	--	4847	36797	85118
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			37168,89	--	37169	--		6305	
			Колодцы									
47	107	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,64	74901,10	17318,09	197739	45720	60481	111010	333449
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34673,49	7800,57	91538	20594		24700	
48	108	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4	26000,00	--	36400	--	36400	--	39312
						--	--	--	--		2912	
49	109	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	22250,00	--	44500	--	44500	--	48060
						--	--	--	--		3560	
50	110	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19174,00	--	38348	--	38348	--	41416
						--	--	--	--		3068	
51	111	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13587,00	--	27174	--	27174	--	29348
						--	--	--	--		2174	
52	113	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13955,00	--	27910	--	27910	--	30143
						--	--	--	--		2233	
53	114	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,345	56629,50	11916,43	189426	39861	67994	98747	311227
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24385,94	5433,10	81571	18174		23054	
54	115	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,97	26000,00	--	51220	--	51220	--	55318

						--	--	--	--		4098	
55	116	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	41798,00	--	41798	--	41798	--	45142
						--	--	--	--		3344	
56	117	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	26837,00	--	53674	--	53674	--	57968
						--	--	--	--		4294	
57	118	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40276,00	--	40276	--	40276	--	43498
						--	--	--	--		3222	
58	119	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13955,00	--	13955	--	13955	--	15071
						--	--	--	--		1116	
59	121	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13587,00	--	13587	--	13587	--	14674
						--	--	--	--		1087	
60	122	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1	46047,60	3588,08	4605	359	3009	1230	6301
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12366,38	855,99	1237	86		467	
61	124	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	16	785,00	--	12560	--	12560	--	13565
						--	--	--	--		1005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3688473	287892	2865080	536497	4562971
								517051	101656	--	338000	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3688473				
		Материалы		тенге				183223				
		Всего заработная плата		тенге					618707			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2681855				
		Транспортные расходы		тенге				18449				
			Накладные расходы	тенге				536497				
			Сметная прибыль	тенге				338000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4562970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
			Сметная заработная плата	тенге					618707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4562970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
			Сметная заработная плата	тенге					618707			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8286904
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				942254				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					505743			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					173532			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5245505		
			- Перевозка грузов	тенге				35798				
			- Накладные расходы	тенге							943751	
			- Сметная прибыль	тенге							613849	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		124304					

Итого с временными							**8 411 208**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**109346**				
Итого с зимними удорожаниями							**8 520 553**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**170411**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**8 690 964**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**8 748 358**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**8 310 940**	
НДС		**12 %**		**997313**				
всего							**9 308 253**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Тасщанов С.О.

аттестат

KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г.

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Приказ № 41-П от 15.11.2022г

В части расценок