ОБЪЕКТ: "Реконструкция семидесятипятиквартирного жилого дома (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района
г. Державинск, ул. Ленина, 34
БИН 060140008742 ИИК KZ47070103KSN0317000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненных работ по настоящему акту, тенге: 16 725 997,26

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Уральскстройинвест»
Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, Район ТЭЦ 2, 090005
БИН 991040004544 ИИК KZ956010181000053184 БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Акт №3 от 15 октября 2015 года
выполненных работ за октябрь месяц 2015 года
Договор о государственных закупок работ №37 от 19.08.2015 года

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
'Реконструкция семидесятипятиквартирного жилого дома (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области»	Объект	200 790 172,26	0,00	0,00	0,00	184 064 175,00	184 064 175,00	0,00	16 725 997,26	200 790 172,26
Итого		200 790 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184 064 175,00	0,00	16 725 997,26	200 790 172,26

ЗАКАЗЧИК: _____ Жагипарова Д. Ж.
И. о руководителя ГУ "Отдел строительства" Жаркаинского района

ПОДРЯДЧИК: _____ Безьянов А.К.
Директор ТОО "Уральскстройинвест"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жаркаинского района"
(организация, адрес)

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
(организация, адрес)

Стройка: Реконструкция семидесятипятиквартирного жилого дома (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области»

Адрес стройки: Акмолинская область Жаркаинский район г.Державинск

Договор о государственных закупках: №37 от 19.08.2015 года
(номер, дата)

Форма 2в

Акт приемки выполненных работ № 3 от 15. 10.2015г.

за октябрь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ								
		Водоснабжение								
1	Е0116-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6627,01	360,11	6627	360	3062	15,07	15
		1узел		2522,81	135,00	2523	135	115,2	0,66	1
2	С130801-22	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 100 мм, d водомера 50 мм	1	16000,00	–	16000	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
3	Прайс Лист ТехноОпт	Стоимость счетчика водомера крыльчатого ВКСМ-50	1	12421,58	–	12422	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	13400,00	–	40200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	–	2952	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	15	500,00	–	7500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

7	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	229	350,00	–	80150	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	75	5987,64	26,91	449073	2018	35400	2,24	168
		комплект		398,48	11,25	29886	844	115,2	0,05	4
9	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	50	3330,00	–	166500	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
10	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	25	1430,00	–	35750	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	75	9194,48	49,05	689586	3679	40153	2,55	191
		комплект		445,05	19,69	33379	1477	115,2	0,09	7
12	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	75	659,00	–	49425	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка купальных стальных ванн	75	5851,17	117,43	438838	8807	36751	2,24	168
		комплект		380,36	45,00	28527	3375	115,2	0,21	16
14	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	75	1812,61	1,96	135946	147	12519	0,81	60
		шт		144,90	–	10868	–	115,2	–	–
15	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	75	1742,13	121,34	130659	9100	140036	9,05	679
		комплект		1575,79	45,00	118184	3375	115,2	0,23	17
16	Прайс лист ИП Макаренко А.Е.	Стоимость Аристона на 80л	75	7032,10	–	527408	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	75	4022,73	17,38	301704	1303	28207	1,79	135
		комплект		320,85	5,62	24064	422	115,2	0,04	3
18	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	75	1430,00	–	107250	–	–	–	–

		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	3	7782,06	1,96	23346	6	215	0,35	1
		1кран		62,10	--	186	--	115,2	--	--
20	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	30	362,00	--	10860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	75	86,34	1,96	6475	147	6707	0,47	35
		1счетчик		77,63	--	5822	--	115,2	--	--
22	Прайс лист "Триел"	Стоимость счетчика холодной FLODIS-C Ду15мм	75	11689,07	--	876680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды	75	4899,32	63,61	367449	4771	14910	0,86	65
		1фильтр		150,08	22,50	11256	1687	115,2	0,11	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4482800	30339			1518
			Тенге			264693	11315			55
	Стоимость оборудования -		Тенге			527408				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			527408				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3955392				
	Материалы -		Тенге			2254671				
	Всего заработная плата -		Тенге				276008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1405689				
		Накладные расходы -	Тенге			317961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4529755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1732
		заработная плата -	Тенге				323702			
		ИТОГО	Тенге			5057163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1732
		заработная плата -	Тенге				323702			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Ограждение лестничных клеток								
24	Е0107-60-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	23,424	3997,61	8,20	93640	192	3436	0,66	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		113,33	3,10	2655	73	126	0,02	–
25	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	54,255	150,43	0,04	8162	2	6097	0,74	40
		м2		118,89	0,02	6450	1	94,5	–	–
		Внутренняя отделка помещений								
26	Е0115-180-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	194,47246	204,45	2,06	39760	401	5329	0,18	34
		м2		28,21	0,79	5486	153	94,5	–	1
27	Е0115-152-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	1,66927	10,94	0,15	18	–	12	0,05	–
		м2		7,76	0,06	13	–	94,5	–	–
28	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	5,25521	19,52	0,15	103	1	79	0,11	1
		м2		15,79	0,06	83	–	94,5	–	–
29	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	191,67369	139,07	0,61	26655	117	10445	0,35	67
		м2		57,44	0,23	11010	43	94,5	–	–
30	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3,36883	185,31	2,35	624	8	290	0,54	2
		м2		90,05	0,90	303	3	94,5	–	–
31	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	172,06543	316,78	2,63	54507	452	12321	0,45	77
		м2		74,78	0,99	12868	170	94,5	–	1
32	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,46511	1077,29	2,63	31742	77	10691	2,30	68
		м2		382,95	0,99	11284	29	94,5	–	–
		Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0162-26-1	Окраска жидко-керамическим теплоизоляционным покрытием "Изоллат" оштукатуренных стен с лесов и земли	417,5	18,76	4,88	7834	2039	5456	0,07	30
		м2		12,92	0,91	5394	380	94,5	0,01	2
34	Прайс Лист Казстрой Инновация	Стоимость жидко-керамического теплоизоляционного покрытия"Изоллат" - расход 1л/м2	417,5	898,36	--	375066	--	--	--	--
		литр		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0162-21-4	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 35 процентов сземли и лесов	417,5	115,73	0,08	48319	33	28478	0,45	187
		м2		72,16	0,02	30127	8	94,5	--	--
36	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатуркуиз металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	62,3	703,51	0,85	43828	53	6925	0,82	51
		м2		117,50	0,13	7320	8	94,5	--	--
37	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	311,5	259,23	2,45	80749	763	37032	0,70	219
		м2		125,24	0,56	39011	175	94,5	0,03	10
38	Е0108-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Расшивка цоколя под рваный камень	311,5	44,77	--	13946	--	14810	0,25	78
		м2		44,77	--	13946	--	106,2	--	--
		Отмостка								
39	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	142,95	80,70	3,28	11536	468	2108	0,08	11
		м2		12,09	1,24	1728	177	110,7	0,01	1
40	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстиляющих слоев щебеночных	21,4425	2399,15	--	51445	--	14496	3,73	80
		м3		610,65	--	13094	--	110,7	--	--
41	Е0111-19-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	142,95	335,41	31,30	47948	4474	5905	0,16	24
		м2		25,59	11,73	3658	1676	110,7	0,06	8
42	Е0111-19-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять илиисключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	142,95	61,01	3,89	8722	556	772	0,02	3
		м2		3,42	1,46	488	209	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			944603	9637			988
			Тенге			164917	3106			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944602				
	Материалы -		Тенге			257227				
	Всего заработная плата -		Тенге				168023			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			375066				
	Местные материалы -		Тенге			137755				
		Накладные расходы -	Тенге			164682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1175842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		заработная плата -	Тенге				192725			
		ИТОГО	Тенге			1175842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		заработная плата -	Тенге				192725			
		ВСЕГО				6 233 005				
		в т.ч. оборудование				527 408				
		в т.ч. смр				5 705 597				
		Временные здания и сооружения 1,1х0,8=0,88 %				50 209				
		итого смр				5 755 806				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Удорожание работ в зимнее время 1,4х1,05=1,47 %				84 610				
		Доп затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				57 558				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				23 023				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				6 448 405				
		В текущих ценах 2014г к=2,39				15 411 688				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				308 234				
		Итого				15 719 922				
		Вычитается 5% до суммы по договору				785 996				
		Итого				14 933 926				
		НДС 12%				1 792 071,26				
		Всего стоимость:				16 725 997,26				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Сдал

Подрядчик: ТОО "Уральсстройинвест"

Директор Безьянов А.К.

Технический надзор