ОБЪЕКТ: "Реконструкция семидесятипятиквартирного жилого дома (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района
г. Державинск, ул. Ленина, 34
БИН 060140008742 ИИК KZ47070103KSN0317000 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненных работ по настоящему акту, тенге: **18 911 568,00**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Уральскстройинвест»
Адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, Район ТЭЦ 2, 090005
БИН 991040004544 ИИК KZ956010181000053184 БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Акт №2 от 17 сентября 2015 года
выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года
Договор о государственных закупок работ №37 от 19.08.2015 года

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция семидесятипятиквартирного жилого дома (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области"	Объект	200 790 172,26	0,00	0,00	0,00	165 152 607,00	165 152 607,00	0,00	18 911 568,00	184 064 175,00
Итого:		200 790 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	165 152 607,00	0,00	18 911 568,00	184 064 175,00

ЗАКАЗЧИК: _____ Жагипарова Д. Ж.
И. о руководителя "Отдел строительства" Жаркаинского района

ПОДРЯДЧИК: _____ Безьянов А.К.
Директор ТОО "Уральскстройинвест"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Жаркаинского района"
(организация, адрес)

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
(организация, адрес)

Стройка: Реконструкция семидесятипятиквартирного жилого дома (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области»

Адрес стройки: Акмолинская область Жаркаинский район г.Державинск

Договор о государственных закупках: №37 от 19.08.2015 года
(номер, дата)

Форма 2в

Акт приемки выполненных работ № 2 от 17. 09.2015г.

за сентябрь месяц 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Полы								
1	Е0111-27-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм	67,86	1135,97	14,69	77087	997	10891	0,90	61
		м2		139,47	5,51	9465	374	110,7	0,03	2
2	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	108,9153	125,78	0,20	13699	22	2254	0,10	11
		м		18,61	0,09	2027	10	110,7	–	–
3	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	282,475	749,82	6,13	211805	1730	21760	0,44	124
		м2		67,28	2,31	19004	653	110,7	0,01	3
4	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	302,2482	125,78	0,20	38016	60	6255	0,10	31
		м		18,61	0,09	5624	26	110,7	–	–
5	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28,8	953,85	14,65	27471	422	6469	1,22	35
		м2		197,43	5,49	5686	158	110,7	0,03	1
6	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	30,816	125,78	0,20	3876	6	638	0,10	3
		м		18,61	0,09	573	3	110,7	–	–

7	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1029,44	749,82	6,13	771895	6305	79301	0,44	452
		м2		67,28	2,31	69256	2381	110,7	0,01	12
8	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1101,5008	125,78	0,20	138545	220	22795	0,10	114
		м		18,61	0,09	20496	96	110,7	–	–
9	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	76,8	953,85	14,65	73255	1125	17252	1,22	94
		м2		197,43	5,49	15163	421	110,7	0,03	2
10	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	123,264	125,78	0,20	15504	25	2551	0,10	13
		м		18,61	0,09	2294	11	110,7	–	–
11	Е0111-27-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм	126,96	1135,97	14,69	144223	1865	20377	0,90	114
		м2		139,47	5,51	17707	700	110,7	0,03	3
12	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	203,7708	125,78	0,20	25630	41	4217	0,10	21
		м		18,61	0,09	3792	18	110,7	–	–
		Внутренняя отделка помещений								
13	Е0115-180-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1731,30157	204,45	2,06	353968	3571	47441	0,18	307
		м2		28,21	0,79	48839	1363	94,5	–	6
14	Е0115-152-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	14,86073	10,94	0,15	163	2	110	0,05	1
		м2		7,76	0,06	115	1	94,5	–	–
15	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	46,78477	19,52	0,15	913	7	701	0,11	5
		м2		15,79	0,06	739	3	94,5	–	–
16	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	1706,38536	139,07	0,61	237298	1045	92991	0,35	595

			м2		57,44	0,23	98019	384	94,5	–	2
17	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		29,99116	185,31	2,35	5558	70	2578	0,54	16
			м2		90,05	0,90	2701	27	94,5	–	–
18	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		1531,82172	316,78	2,63	485250	4021	109685	0,45	687
			м2		74,78	0,99	114557	1513	94,5	–	7
19	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		262,31474	1077,29	2,63	282588	689	95173	2,30	603
			м2		382,95	0,99	100453	259	94,5	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			2906744	22223			3287
				Тенге			536507	8401			41
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2906744				
	Материалы -			Тенге			2240808				
	Всего заработная плата -			Тенге				544908			
	Местные материалы -			Тенге			107205				
		Накладные расходы -		Тенге			543440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел -ч							272
		заработная плата в Н.Р -		Тенге				81516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			207011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3657194				
		Нормативная трудоемкость -		чел -ч							3600
		заработная плата -		Тенге				626424			
		ИТОГО		Тенге			3657194				
		Нормативная трудоемкость -		чел -ч							3600
		заработная плата -		Тенге				626424			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
11	Е0119-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	75	374,61	68,37	28095	5128	20966	1,32	99
		прибор		217,35	25,31	16301	1898	115,2	0,13	9
12	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	75	22600,00	–	1695000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

13	Е0119-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне	75	751,48	52,96	56361	3972	47084	3,19	239
		установ.		525,26	19,69	39395	1477	115,2	0,10	8
14	С131405-10	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа /16 кгс/см2/ вместимостью 27 л	75	3000,00	–	225000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	75	292,00	–	21900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0119-10-1	Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	11	71,71	17,71	789	195	729	0,25	3
		устройст		45,00	6,75	495	74	128	0,03	–
17	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	11	437,00	–	4807	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С131402-5	Регуляторы давления РДСГ1-1,2	75	281,00	–	21075	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	С131103-13	Гибкий резиновый шланг диам.20мм	75	400,00	–	30000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2083027	9295			341
			Тенге			56191	3449			17
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2083027				
	Материалы -		Тенге			19759				
	Всего заработная плата -		Тенге				59640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1997782				
		Накладные расходы -	Тенге			68778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129108				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2280913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		заработная плата -	Тенге				69957			
		ИТОГО	Тенге			2280913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		заработная плата -	Тенге				69957			
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								

20	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3100	12,96	–	40183	–	45220	0,06	184
		м		12,66	–	39253	–	115,2	–	–
21	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	115	13,10	–	1507	–	1678	0,06	7
		м		12,66	–	1456	–	115,2	–	–
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
22	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводан горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	12,96	–	39	–	44	0,06	–
		м		12,66	–	38	–	115,2	–	–
23	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопроводан горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	13,10	–	52	–	58	0,06	–
		м		12,66	–	51	–	115,2	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
24	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	107	353,08	21,20	37780	2268	27549	1,29	138
		шт		214,63	8,86	22966	948	115,2	0,04	4
25	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	150	388,08	21,20	58212	3180	38620	1,29	194
		шт		214,63	8,86	32195	1329	115,2	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			137773	5448			523
			Тенге			95959	2277			10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137773				
	Материалы -		Тенге			36189				
	Всего заработная плата -		Тенге				98236			
	Местные материалы -		Тенге			178				
	Сдача и испытание -		Тенге			4074				
		Накладные расходы -	Тенге			113167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15056				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		заработная плата -	Тенге				115211			
		ИТОГО	Тенге			265996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		заработная плата -	Тенге				115211			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
26	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	75	29,13	–	2185	–	2187	0,17	13
		шт		27,00	–	2025	–	108	–	–
27	СПр.л.ТОО"ЭлектроКомплект"	Стоимость розетки телевизионной	75	110,57	–	8293	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,075	16300,00	–	1223	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	–
30	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	90	84,60	2,80	7614	252	2787	0,17	15
		м		32,40	0,20	2916	18	95	–	–
31	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	107,30	3,50	2683	88	779	0,18	5
		м		32,40	0,40	810	10	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			23317	436			35
			Тенге			6215	38			–
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23317				
		Материалы -	Тенге			7151				
		Всего заработная плата -	Тенге				6253			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9515				
		Накладные расходы -	Тенге			6204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1771				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			31292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		заработная плата -	Тенге				7184			
		ИТОГО	Тенге			31292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		заработная плата -	Тенге				7184			
N п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	

	норматива		чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
32	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	64	862,00	28,00	55168	1792	20946	2,00	128
		шт		340,00	4,50	21760	288	95	0,03	2
33	СПр.л."220Volt"	Стоимость выключателя автоматического ВА63-1п на ток до 1п 40А	60	246,86	–	14811	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	СПр.л."220Volt"	Стоимость выключателя автоматического 3п. ВА63 на ток до 63А	4	980,47	–	3922	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	60	166,90	5,40	10014	324	9137	1,00	60
		шт		158,00	2,30	9480	138	95	0,01	1
36	С"220Volt"	Счетчик "Меркурий-220"200.02.2т 1ф 5-40А	60	2746,91	–	164815	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	60	598,80	14,80	35928	888	16547	2,00	120
		шт		288,00	2,30	17280	138	95	0,01	1
38	С151801-76 прим	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-60 М1Б 56, 67, силумин , ПВ3-40	60	3280,00	–	196800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0121-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж звонков электрических с кнопкой	60	81,00	–	4860	–	3404	0,33	20
		шт		52,53	–	3152	–	108	–	–
40	С151801-117	Звонок /Турция/	60	362,00	–	21720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	60	52,00	–	3120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
42	Е0167-15-1	Монтаж патрона подвесного	156	51,77	0,02	8076	3	8719	0,33	51
		шт		51,75	–	8073	–	108	–	–

43	СПр.л."ЭлектроЛайн"	Патрон подвесной Е27-Н10	120	31,10	–	3732	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	СПр.л."ЭлектроЛайн"	Патрон подвесной карболитовый Е27Н10-IР	36	38,01	–	1368	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	1186,4	37,55	–	44549	–	48113	0,24	284
		шт		37,55	–	44549	–	108	–	–
46	СПр.л."ЭлектроКомплект"	Стоимость выключателя 1-кл. скрытой установки С16-057	260	60,12	–	15631	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	СПр.л."ЭлектроКомплект"	Стоимость выключателя 2-х кл. скрытой установки С16-043	120	68,07	–	8168	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	СПр.л."ЭлектроКомплект"	Стоимость розетки 1-но местной скрытой установки РС10-184	276	54,94	–	15163	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	СПр.л."ЭлектроКомплект"	Стоимость розетки 2-х местной скрытой установки РС16-007	60	93,98	–	5639	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
50	СПр.л."ЭлектроКомплект"	Стоимость розетки 1-но местной скрытой установки РС16-003	390,4	63,92	–	24955	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	СПр.л."ЭлектроКомплект"	Стоимость розетки 1-но местной скрытой установки с заземляющим контактом РС16-004	60	65,30	–	3918	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	СПр.л."ЭлектроКомплект"	Стоимость розетки 1-но местной открытой установки РС16-003	20	63,92	–	1278	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	32,8	74,51	0,03	2444	1	2638	0,47	15
		шт		74,48	–	2443	–	108	–	–
54	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	32,8	215,00	–	7052	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			653133	3008			678
			Тенге			106737	564			3

		Стоимость оборудования -	Тенге			183548				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			183548				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			469585				
		Материалы -	Тенге			51294				
		Всего заработная плата -	Тенге				107301			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			308545				
		Накладные расходы -	Тенге			109504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34745				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			613834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		заработная плата -	Тенге				123727			
		ИТОГО	Тенге			797054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		заработная плата -	Тенге				123727			
		ВСЕГО				7 032 449				
		в т.ч. оборудование				183 548				
		в т.ч. смр				6 848 901				
		Временные здания и сооружения 1,1х0,8=0,88 %				60 270				
		итого смр				6 909 171				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Удорожание работ в зимнее время 1,4х1,05=1,47 %				101 565				
		Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				69 092				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				27 637				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				7 291 013				
		В текущих ценах 2014г к=2,39				17 425 521				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				348 510				
		Итого				17 774 031				
		Вычитается 5% до суммы по договору				888 702				
		Итого				16 885 329				
		НДС 12%				2 026 239				
		Всего стоимость:				18 911 568				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор Тельянов А.К.

Технический надзор