Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства города Астаны**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **200340006704**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040803, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон Арна, дом № 68, тел.: 87273122234**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070240017648

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
179	**28.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	179 835 704,00	179 835 704,00	19 268 111,14
				Итого	1	x	179 835 704,00	19 268 111,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Наименование объекта: **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**

Реестр актов выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

№ пп	№ акта	Наименование работ	Сумма с НДС
1	4	Вынос сети водоснабжения и канализации	12 565 945
2	5	Конструкции железобетонные	45 666 306
3	6	Архитектурные решения	97 931 052
4	7	Силовое электрооборудование и освещение	12 468 591
5	8	Охранно-пожарная сигнализация	5 392 085
6	9	Сети связи	5 811 725
		ИТОГО ПО АКТАМ	**179 835 704**

Передал_____ Принял_____

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра	712 139 177	160 567 592,86							19 268 111,14	179 835 704

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Карбаевекулы Н.
подпись

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор Сауранбаев Е.Б. БИН/ИИН 070240017648
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Сауранбаев Е.Б.
подпись

Технический надзор: ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Байтасов Н.Е. ИИН 780618300388, аттестат KZ30VSE00066975 от 05.07.2021г.
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Байтасов Н.Е.
подпись

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-08 Сети связи

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование СКС									
			Материалы									
1	75	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4887,5	162,67	2,47	795050	12072	126098	476873	1373681
						134,40	1,12	656880	5474		101758	
2	76	243-304-0134 ССЦ 04.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	км	4,95975	175872,00	--	872281	--	872281	--	942063
						--	--	--	--		69782	
3	77	243-502-0201 ССЦ 04.2022	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-А8-2,5	км	0,0255	446520,00	--	11386	--	11386	--	12297
						--	--	--	--		911	
4	78	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	645	346,72	3,33	223634	2148	3489	157025	411110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			337,98	0,15	217997	97		30450	
5	79	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	651,45	31,00	--	20195	--	20195	--	21811
						--	--	--	--		1616	
6	80	1308-0206-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	126	648,96	134,98	81769	17008	299	51969	144436
						511,60	61,25	64462	7718		10699	

7	81	243-907-6551 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x150-0,8 INOX	м	126	13798,00	--	1738548	--	1738548	--	1877632
						--	--	--	--		139084	
8	82	243-907-5402 РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной	шт.	168	251,00	--	42168	--	42168	--	45541
						--	--	--	--		3373	
9	83	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	42	371,00	--	15582	--	15582	--	16829
						--	--	--	--		1247	
10	84	243-907-4702 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	252	726,00	--	182952	--	182952	--	197588
						--	--	--	--		14636	
11	85	243-907-4601 РСНБ РК 2022	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	126	472,00	--	59472	--	59472	--	64230
						--	--	--	--		4758	
12	86	243-907-5102 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа M8x65	1000 шт.	0,126	55326,00	--	6971	--	6971	--	7529
						--	--	--	--		558	
13	87	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	126	124,00	--	15624	--	15624	--	16874
						--	--	--	--		1250	
14	88	243-907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа M8	1000 шт.	0,504	77917,00	--	39270	--	39270	--	42412
						--	--	--	--		3142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4104902	31228	3134335	685867	5174033
								939339	13289	--	383264	
		Стоимость монтажных работ		тенге				876819				
		Материалы		тенге				126398				
		Всего заработная плата		тенге					734534			
			Накладные расходы	тенге				528842				
			Сметная прибыль	тенге				112457				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1518118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
			Сметная заработная плата	тенге					734534			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3228083				
		Материалы		тенге				3489				
		Всего заработная плата		тенге					218094			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3004449				
			Накладные расходы	тенге				157025				
			Сметная прибыль	тенге				270807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3655915				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						114
			Сметная заработная плата	тенге				218094		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			5174033			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						470
			Сметная заработная плата	тенге				952628		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						**5174033**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							
			- Зарплата рабочих строителей	тенге			939339			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				31228		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				13289		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					3134336	
			- Накладные расходы	тенге						685867
			- Сметная прибыль	тенге						383264

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**77610**				
Итого с временными							**5 251 643**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**68271**				
Итого с зимними удорожаниями							**5 319 915**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**106398**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**5 426 313**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**5 462 147**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**5 189 040**	
НДС		**12 %**		**622685**				
всего							**5 811 725**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сарраноев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй Экспертиза"

Тасшанов С.О.

ИИН: 910117351516

Приказ №329 от 30.09.2022 года KZ68VTE00076670

ЕСИЛЬ-СТРОЙ ЭКСПЕРТИЗА" Казахстан СКО г. Петропавловск № 1 г. Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1-1 Вынос сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	875,8328369	222,35	222,35	194741	194742	--	38335	251723
						--	60,79	--	53242		18646	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,0876135	3551,71	--	96207	--	--	69269	178715
						3551,71	--	96207	--		13238	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	262,4605841	1405,52	--	368894	--	--	265602	685256
						1405,52	--	368894	--		50760	
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	612,4080295	64,53	64,53	39519	39519	--	9131	52545
						--	20,71	--	12683		3895	
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	612,4080295	31,10	31,10	19046	19046	--	4403	25323

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	9,98	--	6112		1874	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	612,4080295	280,18	129,71	171584	79436	--	93870	286692
						150,47	62,42	92149	38227		21238	
7	7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,0518368	276,07	262,47	7744	7363	19	1762	10267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,89	74,37	362	2086		760	
8	8	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /лишний грунт во временный отвал/	т·км	98,1814289	124,00	--	12174	--		--	13148
						--	--	--	--		974	
			Трубопроводы									
9	9	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00	--	1665	--	1665	--	1798
						--	--	--	--		133	
10	10	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4895,00	--	4895	--	4895	--	5287
						--	--	--	--		392	
11	11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2064,05	48,29	2064	49	161	1859	4237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1853,91	23,78	1854	24		314	
12	12	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	107502,00	--	107502	--	107502	--	116102
						--	--	--	--		8600	
13	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3401,45	144,88	6803	290	614	5981	13807
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2949,41	71,33	5899	143		1023	
14	14	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	180272,00	--	360544	--	360544	--	389388

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		28844	
15	15	519-101-0403 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	2	353156,00	--	706312	--		--	706312
						--	--	--	--	706312	--	
16	16	1122-0901-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2	34345,85	15008,22	68692	30017	2641	46775	124705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18016,99	5606,89	36034	11214		9237	
17	17	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1069	1529707,41	643836,30	163526	68826	49836	67579	249593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			419680,69	218876,08	44864	23398		18488	
18	18	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0729	461781,41	5070,91	33664	370	27186	6227	43083
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			83789,10	2496,65	6108	182		3191	
19	19	1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,452	350206,63	19292,29	158293	8720	121506	31046	204486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			62095,49	7284,58	28067	3293		15147	
20	20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1862,78	77,01	7451	308	324	6751	15338
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1704,86	--	6819	--		1136	
21	21	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4	9258,87	544,91	37035	2179	2009	32801	75423
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8211,76	71,33	32847	285		5587	
22	22	241-415-0208 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	4	5925,00	--	23700	--	23700	--	25596
						--	--	--	--		1896	
23	23	241-415-0107 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 400 мм	шт.	4	110020,00	--	440080	--	440080	--	475286
						--	--	--	--		35206	
24	24	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2071,73	262,89	16574	2103	--	14339	33386

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1808,84	1,66	14471	13		2473	
25	25	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1433,00	--	5732	--	5732	--	6191
						--	--	--	--		459	
26	26	241-214-0317 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	4	33312,00	--	133248	--	133248	--	143908
						--	--	--	--		10660	
27	27	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	975,67	38,51	976	39	28	900	2026
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			909,26	--	909	--		150	
28	28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404
						--	--	--	--		178	
29	29	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0034	130824,41	5070,91	445	17	143	290	794
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			83789,10	2496,65	285	8		59	
30	30	241-503-0106 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110x2"	шт.	1	62531,00	--	62531	--	62531	--	67533
						--	--	--	--		5002	
31	31	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2071,73	262,89	4143	525	--	3585	8346
						1808,84	1,66	3618	3		618	
32	32	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	3305,00	--	6610	--	6610	--	7139
						--	--	--	--		529	
33	33	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	13138,32	6617,27	26277	13234	--	18714	48591
						6521,05	2930,59	13042	5861		3599	
34	34	241-208-1517 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм	шт.	1	54140,00	--	54140	--	54140	--	58471
						--	--	--	--		4331	
35	35	241-208-1217 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм	шт.	1	50254,00	--	50254	--	50254	--	54274

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4020	
36	36	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	1	3827,37	96,59	3827	97	190	3552	7969
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3539,89	47,56	3540	48		590	
37	37	242-402-0101 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	1	88900,00	--	88900	--	88900	--	96012
						--	--	--	--		7112	
38	38	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	3012,81	366,19	9038	1099	--	7873	18264
						2646,62	4,28	7940	13		1353	
39	39	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	4757,74	559,69	19031	2239	--	16701	38590
						4198,05	19,26	16792	77		2859	
40	40	241-211-0611 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	3	3853,00	--	11559	--	11559	--	12484
						--	--	--	--		925	
41	41	241-211-0616 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	4	19354,00	--	77416	--	77416	--	83609
						--	--	--	--		6193	
42	42	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	2	9258,87	544,91	18518	1090	1004	16401	37712
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8211,76	71,33	16424	143		2793	
43	43	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1862,78	77,01	3726	154	162	3376	7670
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1704,86	--	3410	--		568	
44	44	241-117-0211 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 400 мм**	шт.	2	56656,00	--	113312	--	113312	--	122377
						--	--	--	--		9065	
45	45	241-117-0104 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	2	2864,00	--	5728	--	5728	--	6186
						--	--	--	--		458	
46	46	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0162	3342042,12	2480778,96	54141	40189	--	27532	88207

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						861263,16	855411,39	13952	13858		6534	
47	47	241-201-0920 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x13,6 мм	м	16,362	16920,00	--	276845	--	276845	--	298993
						--	--	--	--		22148	
48	48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,2	2223,42	12,59	36019	204	3304	32250	73731
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2006,83	4,04	32511	65		5462	
49	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,036	28719,30	1812,14	1034	66	887	88	1212
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	81	16		90	
50	50	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04401	3449946,08	2576501,21	151832	113392	--	76345	246431
						873444,87	878790,06	38440	38676		18254	
51	51	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x23,7 мм	м	44,4501	32615,00	--	1449740	--	1449740	--	1565719
						--	--	--	--		115979	
52	52	1122-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04401	333059,95	--	14658	--	7441	7145	23548
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			163995,78	--	7217	--		1744	
53	53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01944	661321,69	289732,53	12856	5632	--	9040	23647
						371589,16	98110,72	7224	1907		1752	
54	54	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	19,6344	2542,00	--	49911	--	49911	--	53904
						--	--	--	--		3993	
55	55	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01944	113007,96	--	2197	--	204	1973	4503
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			102497,36	--	1993	--		334	
56	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/бетонный упор/Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,655	28719,30	1812,14	76250	4812	65469	6474	89342
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	5969	1145		6618	
57	57	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000837	8332370,45	1187666,73	6974	994	5283	1007	8620

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			832975,36	382456,94	697	320		639	
			Колодцы									
58	58	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,26	71376,49	14822,22	589570	122432	207254	312320	974041
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			31462,93	6730,09	259884	55591		72151	
59	59	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	41798,00	--	41798	--	41798	--	45142
						--	--	--	--		3344	
60	60	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	2	69451,00	--	138902	--	138902	--	150014
						--	--	--	--		11112	
61	61	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	39653,00	--	158612	--	158612	--	171301
						--	--	--	--		12689	
62	62	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	4	48892,00	--	195568	--	195568	--	211213
						--	--	--	--		15645	
63	63	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	32788,00	--	98364	--	98364	--	106233
						--	--	--	--		7869	
64	64	225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	2	57988,00	--	115976	--	115976	--	125254
						--	--	--	--		9278	
65	65	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	1	40276,00	--	40276	--	40276	--	43498
						--	--	--	--		3222	
66	66	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	13955,00	--	41865	--	41865	--	45214
						--	--	--	--		3349	
67	67	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	4	13587,00	--	54348	--	54348	--	58696
						--	--	--	--		4348	
68	68	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	7041,00	--	49287	--	49287	--	53230
						--	--	--	--		3943	
69	69	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
						--	--	--	--		6134	
70	70	261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	35	785,00	--	27475	--	27475	--	29673
						--	--	--	--		2198	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7507521**	**759183**	**4861351**	**1241296**	**9392223**
								1168503	**268633**	**706312**	**643402**	
			Стоимость оборудования	тенге				**706312**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**706312**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**6801209**				
			Материалы	тенге				**495670**				
			Всего заработная плата	тенге					**1437136**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**4365686**				
			Транспортные расходы	тенге				**12174**				
			Накладные расходы	тенге				**1241296**				
			Сметная прибыль	тенге				**643402**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**8685907**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**788**
			Сметная заработная плата	тенге					**1437136**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**9392219**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**788**
			Сметная заработная плата	тенге					**1437136**			
			РАЗДЕЛ 2.Наружные сети бытовой канализации									
			Земляные работы									
71	**71**	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**119,1955679**	**222,35**	**222,35**	**26503**	**26503**	**--**	**5217**	**34258**
						--	**60,79**	**--**	**7246**		**2538**	
72	**72**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,6864608**	**3551,71**	**--**	**13093**	**--**	**--**	**9427**	**24322**
						3551,71	**--**	**13093**	**--**		**1802**	
73	**73**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**34,9659182**	**1405,52**	**--**	**49145**	**--**	**--**	**35384**	**91292**
						1405,52	**--**	**49145**	**--**		**6762**	
74	**74**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**81,5871424**	**64,53**	**64,53**	**5265**	**5265**	**--**	**1216**	**7000**
						--	**20,71**	**--**	**1690**		**519**	
75	**75**	**1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**81,5871424**	**31,10**	**31,10**	**2537**	**2537**	**--**	**587**	**3373**
						--	**9,98**	**--**	**814**		**250**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,5871424	280,18	129,71	22859	10583	--	12506	38194
						150,47	62,42	12276	5093		2829	
77	77	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6,3289683	276,07	262,47	1747	1661	4	398	2316
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,89	74,37	82	471		172	
78	78	412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /лишний грунт во временный отвал/	т·км	22,1513891	124,00	--	2747	--		--	2967
						--	--	--	--		220	
			Трубопроводы									
79	79	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01665	3662216,42	2737280,55	60976	45576	--	30541	98838
						924935,87	927873,73	15400	15449		7321	
80	80	241-201-0922 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х17,2 мм	м	16,8165	27427,00	--	461226	--	461226	--	498124
						--	--	--	--		36898	
81	81	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02133	1649654,19	1177377,00	35187	25113	--	16854	56205
						472277,19	325878,17	10074	6951		4163	
82	82	Ведомость п.55	Гофрированная двухслойная труба "OPTIMA" DN/OD 200/175.OPP-B SN 10 с раструбом, ГОСТ Р 54475-2011	м	21,24468	4171,07	--	88613	--	88613	--	95702
						--	--	--	--		7089	
83	83	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00405	790921,56	369211,99	3203	1496	--	2151	5782
						421709,57	114743,86	1708	465		428	
84	84	Ведомость п.56	Гофрированная двухслойная труба "OPTIMA" DN/OD 160/139.OPP-B SN 10 с раструбом, ГОСТ Р 54475-2011	м	4,0338	3123,75	--	12601	--	12601	--	13609
						--	--	--	--		1008	
			Колодцы									
85	85	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,59	74901,10	17318,09	193994	44853	59337	108908	327134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			34673,49	7800,57	89804	20203		24232	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,72	26000,00	--	18720	--	18720	--	20218
						--	--	--	--		1498	
87	87	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	22250,00	--	44500	--	44500	--	48060
						--	--	--	--		3560	
88	88	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19174,00	--	38348	--	38348	--	41416
						--	--	--	--		3068	
89	89	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13955,00	--	27910	--	27910	--	30143
						--	--	--	--		2233	
90	90	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13587,00	--	27174	--	27174	--	29348
						--	--	--	--		2174	
91	91	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	119009,00	--	238018	--	238018	--	257059
						--	--	--	--		19041	
92	92	244-202-0107 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	43092,00	--	86184	--	86184	--	93079
						--	--	--	--		6895	
93	93	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	11	785,00	--	8635	--	8635	--	9326
						--	--	--	--		691	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1469185**	**163587**	**1111270**	**223189**	**1827765**
								191582	**58382**	--	**135391**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**1469185**				
			Материалы	тенге				**59340**				
			Всего заработная плата	тенге					**249964**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1051929**				
			Транспортные расходы	тенге				**2747**				
			Накладные расходы	тенге				**223189**				
			Сметная прибыль	тенге				**135391**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1827765**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
			Сметная заработная плата	тенге					**249964**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1827765**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
			Сметная заработная плата	тенге					**249964**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11219984**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1360085**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**922770**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**327015**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**5972625**		
			- Перевозка грузов	тенге				**14921**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	тенге						706312		
			- Накладные расходы	тенге							1464485	
			- Сметная прибыль	тенге							778793	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		157705					
			Итого с временными								10 671 377	
			Зимние удорожания		1,30%		138728					
			Итого с зимними удорожаниями								10 810 105	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		216202					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								11 732 619	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								11 810 099	
			Итого со скидкой:		0,95						11 219 594	
			НДС		12 %		1346351					
			всего								12 565 945	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сатыбалдаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Тасщанов С.О.

ИИН: 910117351516

Приказ №329 от 30.09.2022 года KZ68VJE00076670

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЫЗ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" № 1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ № 41-П от 15.11.2022г

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-01 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ												
1	14	1105-0101-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й группы**	**м3 конструктивного объема сваи**	13,1365	94055,29	32921,69	1235557	432476	459761	490794	1864459
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26134,81	11603,64	343320	152431		138108	
2	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,5105046	400129,00	--	204268	--	204268	--	220609
						--	--	--	--		16341	
3	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4468431	434300,00	--	194064	--	194064	--	209589
						--	--	--	--		15525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1633889	432476	858093	490794	2294657
								343320	152431	--	169974	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1633889				
			Материалы	тенге				459762				
			Всего заработная плата	тенге					495751			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				398332				
			Накладные расходы	тенге				490794				
			Сметная прибыль	тенге				169974				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2294657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
			Сметная заработная плата	тенге					495751			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2294657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
			Сметная заработная плата	тенге					495751			
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ									
			Км-5 /4 шт./									

4	184	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	0,83904	73248,06	4283,88	61458	3594	2678	50928	121376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			65773,14	927,33	55186	778		8991	
5	186	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	51,036	3240,71	1474,76	165393	75266	44723	56966	240147
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			889,65	336,93	45404	17196		17789	
6	187	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	51,036	783,37	564,44	39980	28806	--	16242	60719
						218,93	130,78	11173	6674		4498	
7	188	1106-1905-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,54	41058,68	5783,32	186406	26256	140515	23358	226545
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4324,88	1328,93	19635	6033		16781	
8	189	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6092	400129,00	--	243759	--	243759	--	263260
						--	--	--	--		19501	
9	190	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21984	434300,00	--	95477	--	95477	--	103115
						--	--	--	--		7638	
			Км-6 /8 шт./ и Км-6-1 /4 шт./									
10	192	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	4,07392	73248,06	4283,88	298407	17452	13000	247276	589338
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			65773,14	927,33	267955	3778		43655	
11	193	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01776	130910,27	27902,48	2325	496	34	1830	4488
						101054,80	12196,23	1795	217		332	
12	194	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	2248,22	3240,71	1474,76	7285829	3315585	1970115	2509441	10578887
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			889,65	336,93	2000129	757493		783617	
13	195	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	2248,22	783,37	564,44	1761188	1268985	--	715474	2674797
						218,93	130,78	492203	294022		198136	

14	196	1106-1905-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	24,34	41058,68	5783,32	999368	140766	753334	125229	1214564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4324,88	1328,93	105268	32346		89968	
15	197	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,8376	400129,00	--	735277	--	735277	--	794099
						--	--	--	--		58822	
16	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,81632	434300,00	--	354528	--	354528	--	382890
						--	--	--	--		28362	
17	199	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01976	490575,00	--	9694	--	9694	--	10470
						--	--	--	--		776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				12239089	4877206	4363134	3746744	17264695
								2998748	1118537	--	1278866	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				12239089				
			Материалы	тенге				2924400				
			Всего заработная плата	тенге					4117285			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1438735				
			Накладные расходы	тенге				3746744				
			Сметная прибыль	тенге				1278866				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				17264699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
			Сметная заработная плата	тенге					4117285			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17264699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
			Сметная заработная плата	тенге					4117285			

РАЗДЕЛ 3. ЛИФТОВАЯ ШАХТА

Вид А -:- Вид Г /каждый по 1 шт./

18	230	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,6004	68193,65	4260,44	40943	2558	1272	34351	81318
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61814,01	1058,38	37113	635		6024	
19	231	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	27,4	2560,51	510,26	70158	13981	36617	22183	99728
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			713,88	175,79	19560	4817		7387	
20	232	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	27,4	471,91	251,43	12930	6889	--	6950	21470
						220,48	58,26	6041	1596		1590	
21	233	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	5,11	35634,38	2538,59	182092	12972	158142	12713	210389
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2148,43	585,40	10978	2991		15584	

22	234	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,528825	400129,00	--	211598	--	211598	--	228526
						--	--	--	--		16928	
23	235	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081575	434300,00	--	35428	--	35428	--	38262
						--	--	--	--		2834	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				553149	36400	443057	76197	679693
								73692	10039	--	50347	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				553149				
			Материалы	тенге				196030				
			Всего заработная плата	тенге					83731			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				247026				
			Накладные расходы	тенге				76197				
			Сметная прибыль	тенге				50347				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				679693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	тенге					83731			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				679693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	тенге					83731			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ

ЗД-1 /272 шт./

24	387	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,7544736	128892,37	2155,41	97246	1626	--	87706	199749
						126736,96	1008,71	95620	761		14796	
25	388	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2132208	400129,00	--	85316	--	85316	--	92141
						--	--	--	--		6825	
26	389	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,5412528	490575,00	--	265525	--	265525	--	286767
						--	--	--	--		21242	
27	390	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,3742149	126,27	3,15	2194	55	830	909	3351
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	1309	8		248	
28	391	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,3742149	204,56	4,59	3554	80	1943	1067	4991
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	1531	16		370	

БАЛКИ на отм.+5.400 и на отм.+9.800 /ось 12-:-17/

Бм-1 /4 шт./, Бм-2 /4 шт./

29	392	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,226	45710,24	9248,90	330302	66832	71077	188524	560332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26625,11	2044,87	192393	14776		41506	
30	393	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	180	7900,09	3433,07	1422016	617953	263726	621986	2207523
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3001,87	795,36	540337	143165		163521	
31	394	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	180	4139,35	2586,17	745083	465511	--	352561	1185455
						1553,18	599,20	279572	107856		87811	
32	395	1106-1907-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	35,84	36966,96	3641,58	1324896	130514	1109270	104742	1544009
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2374,79	836,73	85112	29988		114371	
33	396	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,8424	400129,00	--	2337714	--	2337714	--	2524731
						--	--	--	--		187017	
34	397	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3836	434300,00	--	600897	--	600897	--	648969
						--	--	--	--		48072	
			ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+13.100 /ось 1-:-11/									
Пм-9												
ЗД-1 /202 шт./												
35	410	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3772552	128892,37	2155,41	48625	814	--	43855	99879
						126736,96	1008,71	47812	381		7398	
36	411	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1066156	400129,00	--	42660	--	42660	--	46073
						--	--	--	--		3413	
37	412	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2706396	490575,00	--	132769	--	132769	--	143391
						--	--	--	--		10622	
38	413	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,6875312	126,27	3,15	1097	27	415	455	1676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	655	4		124	

39	414	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,6875312	204,56	4,59	1777	40	972	534	2495
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	765	8		185	
			БАЛКИ на отм.+12.340 /ось 12-:-17/									
Бм-2 /2 шт./, Бм-4 /2 шт./												
40	415	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,7546	45710,24	9248,90	217334	43975	46767	124046	368690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26625,11	2044,87	126592	9723		27310	
41	416	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	90	7900,09	3433,07	711008	308976	131864	310993	1103762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3001,87	795,36	270168	71582		81761	
42	417	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	90	4139,35	2586,17	372542	232755	--	176280	592728
						1553,18	599,20	139786	53928		43906	
43	418	1106-1907-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	26,88	36966,96	3641,58	993672	97885	831953	78556	1158007
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2374,79	836,73	63834	22491		85778	
44	419	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,71	400129,00	--	1484479	--	1484479	--	1603237
						--	--	--	--		118758	
45	420	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0446	434300,00	--	453670	--	453670	--	489964
						--	--	--	--		36294	
ЗД-1 /11 шт./ для Бм-4 /2 шт./												
46	421	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,45518	128892,37	2155,41	58669	981	--	52914	120510
						126736,96	1008,71	57688	459		8927	
47	422	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,2167	525352,00	--	113844	--	113844	--	122952
						--	--	--	--		9108	
48	423	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,23848	367006,00	--	87524	--	87524	--	94526

						--	--	--	--		7002	
49	424	ТСНРК8.04-08-2021, раздел 2.5, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,2167	7791,00	--	1688	--	1688	--	1823
						--	--	--	--		135	
50	425	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8171	126,27	3,15	356	9	135	147	544
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	212	1		40	
51	426	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8171	204,56	4,59	576	13	315	173	809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	248	3		60	
			ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.+15.400 /лифтовая плита/									
Пм-10												
52	427	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	4477,57	97,11	35821	777	14541	18820	59012
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2562,83	22,35	20503	179		4371	
53	428	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	8	1554,30	49,26	12434	394	--	11040	25352
						1505,04	11,41	12040	91		1878	
54	429	1106-1906-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,6	37130,93	4178,57	59409	6685	49661	4185	68682
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1914,37	960,14	3063	1536		5088	
55	430	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2001	46443,90	1855,73	9293	372	1800	6558	17119
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35585,49	428,00	7121	86		1268	
56	431	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,162	400129,00	--	64821	--	64821	--	70007
						--	--	--	--		5186	
57	432	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0381	434300,00	--	16547	--	16547	--	17871
						--	--	--	--		1324	
			ПАРАПЕТЫ /КЖ-41/									

58	433	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,6715	60913,64	2663,14	162731	7115	5473	138075	324870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			56201,64	594,44	150143	1588		24064	
59	434	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	119,5	6939,95	2899,78	829324	346524	194234	335563	1258078
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2414,78	671,00	288566	80185		93191	
60	435	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	119,5	3913,49	2078,21	467662	248346	--	251938	777168
						1835,28	481,50	219316	57539		57568	
61	436	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	23,9	39741,58	7748,13	949824	185180	669670	125150	1160972
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3973,82	1780,47	94974	42553		85998	
62	437	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,6077	400129,00	--	1043416	--	1043416	--	1126889
						--	--	--	--		83473	
63	438	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0638	434300,00	--	27708	--	27708	--	29925
						--	--	--	--		2217	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**15616023**	**2763439**	**10153224**	**3036777**	**20145029**
								2699360	**638907**	--	**1492226**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**15614335**				
			Материалы	тенге				**3394646**				
			Всего заработная плата	тенге					**3338267**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**6756890**				
			Накладные расходы	тенге				**3036777**				
			Сметная прибыль	тенге				**1492091**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**20143203**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1722**
			Сметная заработная плата	тенге					**3338267**			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1688**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1688**				
			Сметная прибыль	тенге				**135**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**1823**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**20145026**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1722**
			Сметная заработная плата	тенге					**3338267**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**40384075**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**6115120**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**8109521**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1919914**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**15817509**		
			- Накладные расходы	тенге							**7350512**	

- Сметная прибыль	тенге							2991413	
Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**605761**					
Итого с временными								**40 989 836**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**532868**					
Итого с зимними удорожаниями								**41 522 704**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**830454**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**42 353 158**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**42 632 850**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**40 501 207**	
НДС		**12 %**		**4860145**					
Перерасчет за июль 2023 г с коэф-та 1 на к = 1,0066038								**304 954**	
Всего								**45 666 306**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекулы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Байтасов Н.Е.

ИИН: 780618300388

Приказ №295 от 23.12.2022 года, KZ80VJE00066975 от 03.07.2021г. KZ29VJE00057293 от 11.09.2020 г.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1"

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
ГАЗОБЛОК 250 мм /АР-3,8,24/												
1	1	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	200,01	34892,92	2280,54	6978933	456131	3219209	3182899	10974779
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16517,14	594,37	3303593	118880		812947	
ЗАКЛАДНЫЕ для ОБЛИЦОВКИ НАРУЖНЫХ СТЕН /АР-52/												
2	4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	35,939	128892,37	2155,41	4632263	77463	--	4177857	9514929
						126736,96	1008,71	4554800	36252		704809	
3	5	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	35,095	521841,00	--	18314010	--	18314010	--	19779131
						--	--	--	--		1465121	
4	6	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,844	578162,00	--	487969	--	487969	--	527006

						--	--	--	--		39037	
5	7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	959,0373	126,27	3,15	121098	3021	45794	50177	184979
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	72283	432		13705	
6	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	959,0373	204,56	4,59	196181	4402	107278	58904	275493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	84501	863		20408	
			ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧА /АР-23/									
7	11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,865	122608,52	3789,51	228665	7068	--	208313	471936
						118819,01	1283,99	221597	2395		34958	
8	12	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,82128	503786,00	--	413749	--	413749	--	446849
						--	--	--	--		33100	
9	13	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04372	567060,00	--	591852	--	591852	--	639200
						--	--	--	--		47348	
10	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,8088	126,27	3,15	8815	219	3335	3652	13465
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	5261	31		998	
11	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	69,8088	204,56	4,59	14280	321	7808	4288	20053
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	6151	63		1486	
ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОКОВ /АР-24/												
12	16	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	1,50497	503786,00	--	758183	--	758183	--	818838
						--	--	--	--		60655	
13	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	127,92245	126,27	3,15	16153	403	6108	6693	24674
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	9642	58		1828	

14	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	127,92245	204,56	4,59	26168	587	14310	7857	36747
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88,11	0,90	11271	115		2722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				32788319	549615	23969605	7700640	43728079
								8269099	159089	--	3239122	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				32788319				
		Материалы		тенге				3403840				
		Всего заработная плата		тенге					8428188			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				20565763				
			Накладные расходы	тенге				7700640				
			Сметная прибыль	тенге				3239122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				43728081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4323
			Сметная заработная плата	тенге					8428188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				43728081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4323
			Сметная заработная плата	тенге					8428188			

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /АР-3/

ЦОКОЛЬ и ВХОДНАЯ ГРУППА

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

15	29	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	44,425	112463,05	2105,35	4996171	93530	2946241	1514159	7031157
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			44038,27	808,44	1956400	35915		520826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				4996171	93530	2946241	1514159	7031157
								1956400	35915	--	520826	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4996171				
		Материалы		тенге				2946241				
		Всего заработная плата		тенге					1992315			
			Накладные расходы	тенге				1514159				
			Сметная прибыль	тенге				520826				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7031156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
			Сметная заработная плата	тенге					1992315			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7031156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
			Сметная заработная плата	тенге					1992315			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

НА ОТМ.-2.300

СТЕНЫ

16	142	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	883,06	1601,53	91,61	1414247	80897	299702	884535	2482688
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,53	81,56	1033648	72022		183906	
17	143	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	883,06	170,50	1,20	150562	1060	9131	112749	284372
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			158,96	0,64	140371	565		21061	
			НА ОТМ.0.000									
ПОТОЛОК												
18	144	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	825,29	1203,90	6,43	993567	5306	251442	591155	1711503
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			892,80	2,58	736819	2129		126781	
СТЕНЫ												
19	154	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2343,28	1909,85	92,47	4475313	216684	991839	2767390	7822126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,11	82,13	3266790	192454		579423	
20	155	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	454,8	1601,53	91,61	728376	41664	154355	455560	1278652
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,53	81,56	532357	37093		94717	
			НА ОТМ.3.300									
ПОТОЛОК												
21	164	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1036,39	1203,90	6,43	1247710	6664	315757	742366	2149286
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			892,80	2,58	925289	2674		159210	
СТЕНЫ												
22	171	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2251,9	1909,85	92,47	4300791	208234	953161	2659471	7517090
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,11	82,13	3139396	184949		556827	
23	172	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,3	1601,53	91,61	314380	17983	66622	196628	551889
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,53	81,56	229775	16010		40881	

			НА ОТМ.6.600									
ПОТОЛОК												
24	177	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	578,94	1203,90	6,43	696986	3723	176385	414695	1200617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			892,80	2,58	516878	1494		88937	
СТЕНЫ												
25	184	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1304,08	1909,85	92,47	2490597	120588	551978	1540105	4353162
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,11	82,13	1818031	107104		322460	
26	185	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,2	1601,53	91,61	158872	9088	33667	99366	278897
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,53	81,56	116117	8091		20659	
			НА ОТМ.9.900									
ПОТОЛОК												
27	190	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	584,98	1203,90	6,43	704257	3761	178226	419021	1213143
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			892,80	2,58	522270	1509		89865	
СТЕНЫ												
28	34 197	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1236,68	1909,85	92,47	2361873	114356	523449	1460507	4128174
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,11	82,13	1724068	101569		305794	
29	35 198	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,7	1601,53	91,61	207718	11881	44019	129917	364646
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,53	81,56	151818	10578		27011	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				20245249	841889	4549733	12473465	35336245
								14853627	738241	--	2617532	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				20245249				
		Материалы		тенге				4549736				
		Всего заработная плата		тенге					15591868			
			Накладные расходы	тенге				12473465				
			Сметная прибыль	тенге				2617532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35336246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7782
			Сметная заработная плата	тенге					15591868			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				35336246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7782

			Сметная заработная плата	тенге					15591868			
			РАЗДЕЛ 4. ВХОДНАЯ ГРУППА									
			КРЫЛЬЦА Кр-1 -:- Кр-4 /АР-44-:-46/									
30	354	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,06	10305,72	2889,91	31536	8844	17944	8176	42888
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1551,76	1321,08	4748	4043		3177	
31	355	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,53	32257,68	1812,14	49354	2773	43141	3731	57331
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2248,34	431,09	3440	660		4247	
32	356	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	10	42388,56	3371,88	423886	33719	307775	82492	546888
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8239,21	825,85	82392	8259		40510	
33	357	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,84	431408,00	--	362383	--	362383	--	391374
						--	--	--	--		28991	
34	358	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11	434300,00	--	47773	--	47773	--	51595
						--	--	--	--		3822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				914932	45336	779016	94399	1090076
								90580	12962	--	80747	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				914932				
			Материалы	тенге				368861				
			Всего заработная плата	тенге					103542			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				410156				
			Накладные расходы	тенге				94399				
			Сметная прибыль	тенге				80747				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1090078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	тенге					103542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1090078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	тенге					103542			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								87185561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				25169706				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1530370			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					946207			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						32244597		
			- Накладные расходы	тенге							21782663	
			- Сметная прибыль	тенге							6458227	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		1307783					
			Итого с временными								88 493 344	

Зимние удорожания		**1,30%**		**1150413**				
Итого с зимними удорожаниями							**89 643 758**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1792875**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**91 436 633**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**92 040 462**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**87 438 439**	
НДС		**12 %**		**10492613**				
всего							**97 931 052**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340000704

АСТАНА-ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Байтасов Н.Е.

ИИН: 780618300388

Приказ №298 от 23.12.2022 года,KZ30VJE00066975 от 03.07.2021г. KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г.

ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СКО ПЕТРОПАВЛ Қ. №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №7

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-06 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
1	196	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	6027,7	181,57	1,65	1094449	9946	89691	716935	1956290
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			165,04	0,15	994812	904		144906	
2	197	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	4389	221,62	2,43	972690	10665	107838	616611	1716450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			194,62	0,51	854187	2238		127149	
3	198	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	245	364,45	3,03	89290	742	24895	45967	146079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			259,81	0,78	63653	191		10822	

4	199	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	185,5	460,63	3,40	85447	630	25231	43029	138754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			321,22	0,95	59586	176		10279	
5	200	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	24,5	448,10	30,87	10978	756	1441	6570	18952
						358,39	14,05	8781	344		1404	
6	201	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	31,5	950,52	49,39	29941	1556	3690	18290	52090
						783,98	22,48	24695	708		3858	
7	202	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,148254	356760,00	--	2193451	--	2193451	--	2368927
						--	--	--	--		175476	
8	203	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,849888	556800,00	--	2143618	--	2143618	--	2315107
						--	--	--	--		171489	
9	204	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,376992	617027,00	--	232614	--	232614	--	251223
						--	--	--	--		18609	
10	205	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,2499	915274,00	--	228727	--	228727	--	247025
						--	--	--	--		18298	
11	206	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,15708	1415397,00	--	222331	--	222331	--	240117
						--	--	--	--		17786	

12	207	243-108-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,08568	2530946,00	--	216851	--	216851	--	234199
						--	--	--	--		17348	
13	208	243-108-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,16065	4026770,00	--	646901	--	646901	--	698653
						--	--	--	--		51752	
14	209	243-108-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,02499	5890277,00	--	147198	--	147198	--	158974
						--	--	--	--		11776	
15	210	243-107-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66+/ВВГнг(А)-LSTx/	км	0,03213	11882921,00	--	381798	--	381798	--	412342
						--	--	--	--		30544	
16	211	243-142-0116 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,00714	2078709,00	--	14842	--	14842	--	16029
						--	--	--	--		1187	
17	212	243-142-0118 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2	км	0,02856	4190763,00	--	119688	--	119688	--	129263
						--	--	--	--		9575	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11100474
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2005714				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24295			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4561			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6800805		
			- Накладные расходы	тенге							1447402	
			- Сметная прибыль	тенге							822258	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**166507**			
Итого с временными							**11 266 981**
Зимние удорожания		**1,30%**		**146471**			
Итого с зимними удорожаниями							**11 413 452**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**228269**			

Итого с непредвиденными работами и затратами								**11 641 721**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**11 718 600**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**11 132 670**	
НДС		**12 %**		**1335920**					
всего								**12 468 591**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сатыбалдиев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
SHEBERBUILD
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Тасщанов С.О.

ИИН: 910117351316

Приказ №329 от 30.09.2022 года KZ68VJE00076670

СКО ПЕТРОПАВЛ.К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11. 2022

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-07 Охранно-пожарная сигнализация**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
			Материалы									
1	30	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	750	158,82	1,53	119115	1148	10034	77760	212625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			143,91	0,09	107933	68		15750	
2	31	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	740	126,45	0,92	93573	681	7777	61346	167314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			115,02	0,12	85115	89		12395	
3	32	243-305-0301 ССЦ 04.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	км	1,5147	105729,00	--	160148	--	160148	--	172960
						--	--	--	--		12812	
4	33	Перечень п.288	**Кабель симметричный парной скрутки, сеч.1х2х0,5 КПСЭСнг(А)-FRLSLTx**	м	5,1	404,36	--	2062	--	2062	--	2227
						--	--	--	--		165	
5	34	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	750	354,30	13,73	265725	10298	20235	172673	473468
						313,59	6,18	235192	4635		35070	
6	35	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	765	31,00	--	23715	--	23715	--	25612
						--	--	--	--		1897	

7	36	Перечень п.328	Универсальный держатель, ДМОУ-1К-М	шт	2405	136,61	--	328547	--	328547	--	354834
						--	--	--	--		26287	
8	37	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	740	447,22	4,08	330943	3019	8340	230140	605971
						431,87	0,07	319584	52		44888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	38	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	762,2	260,00	--	198172	--	198172	--	214026
						--	--	--	--		15854	
10	39	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	8	149,00	--	1192	--	1192	--	1287
						--	--	--	--		95	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1523192	15146	760222	541919	2230324
								747824	4844	--	165213	
		Стоимость монтажных работ		тенге				596334				
		Материалы		тенге				20235				
		Всего заработная плата		тенге					239827			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				330609				
			Накладные расходы	тенге				172673				
			Сметная прибыль	тенге				61522				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				830529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	тенге					239827			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				926858				
		Материалы		тенге				26152				
		Всего заработная плата		тенге					512841			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				383227				
			Накладные расходы	тенге				369246				
			Сметная прибыль	тенге				103691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1399795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	тенге					512841			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2230324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
			Сметная заработная плата	тенге					752668			
			РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ									
			Материалы									
11	49	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	137,41	1,23	54964	492	9672	32416	94372
						112,00	0,56	44800	224		6992	
12	50	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	375	126,45	0,92	47419	345	3941	31088	84788
						115,02	0,12	43133	45		6281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

13	51	Перечень п.287	Кабель симметричный парной скрутки, сеч.1х2х1.5 КПССнг(А)-FRLSLTх	м	586,5	957,16	--	561374	--	561374	--	606282
						--	--	--	--		44908	
14	52	243-304-0133 ССЦ 04.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,255	202291,00	--	51584	--	51584	--	55711
						--	--	--	--		4127	
15	53	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	400	354,30	13,73	141720	5492	10792	92092	252516
						313,59	6,18	125436	2472		18704	
16	54	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	404	31,00	--	12524	--	12524	--	13526
						--	--	--	--		1002	
17	55	Перечень п.328	Универсальный держатель, ДМОУ-1К-М	шт	1217,5	136,61	--	166323	--	166323	--	179630
						--	--	--	--		13307	
18	56	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	375	447,22	4,08	167708	1530	4227	116625	307081
						431,87	0,07	161951	26		22748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	57	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	386,25	260,00	--	100425	--	100425	--	108459
						--	--	--	--		8034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1304041	7859	920862	272221	1702365
								375320	2767	--	126103	
		Стоимость монтажных работ		тенге				924381				
		Материалы		тенге				20464				
		Всего заработная плата		тенге					172932			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				727697				
			Накладные расходы	тенге				124508				
			Сметная прибыль	тенге				83911				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1132800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					172932			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				379660				
		Материалы		тенге				8167				
		Всего заработная плата		тенге					205155			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				164533				
			Накладные расходы	тенге				147713				
			Сметная прибыль	тенге				42192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				569565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	тенге					205155			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1702365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	тенге					378087			

РАЗДЕЛ 3.ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СКУД

Материалы

20	79	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	225	137,41	1,23	30917	277	5440	18234	53084
						112,00	0,56	25200	126		3933	
21	80	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	250	126,45	0,92	31613	230	2628	20725	56526
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			115,02	0,12	28755	30		4188	
22	81	Перечень п.288	Кабель симметричный парной скрутки, сеч.1х2х0,5 КПСЭ Снг(А)-FRLSLTx	м	484,5	404,36	--	195912	--	195912	--	211586
						--	--	--	--		15674	
23	82	Перечень п.328	Универсальный держатель, ДМОУ-1К-М	шт	812,5	136,61	--	110996	--	110996	--	119877
						--	--	--	--		8881	
24	83	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	225	354,30	13,73	79718	3090	6070	51802	142041
						313,59	6,18	70558	1391		10521	
25	84	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	227,25	31,00	--	7045	--	7045	--	7609
						--	--	--	--		564	
26	85	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	250	447,22	4,08	111805	1021	2816	77750	204720
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			431,87	0,07	107968	18		15165	
27	86	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	257,5	260,00	--	66950	--	66950	--	72306
						--	--	--	--		5356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				634956	4618	397857	168511	867749
								232481	1565	--	64282	
		Стоимость монтажных работ		тенге				417543				
		Материалы		тенге				11512				
		Всего заработная плата		тенге					97275			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				306908				
			Накладные расходы	тенге				70036				
			Сметная прибыль	тенге				39009				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				526588				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					97275			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				217413				
		Материалы		тенге				5446				
		Всего заработная плата		тенге					136771			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				73995				
			Накладные расходы	тенге				98475				
			Сметная прибыль	тенге				25273				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				341161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72

			Сметная заработная плата	тенге					136771			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				867749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	тенге					234046			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4800438**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1355625				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27623			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9176			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2078945		
			- Накладные расходы	тенге							982651	
			- Сметная прибыль	тенге							355598	

Временные здания и сооружения		1,5 %		72007				
Итого с временными							4 872 445	
Зимние удорожания		1,30%		63342				
Итого с зимними удорожаниями							4 935 786	
Непредвиденные работы и затраты		2 %		98716				
Итого с непредвиденными работами и затратами							5 034 502	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							5 067 749	
Итого со скидкой:		0,95					4 814 361	
НДС		12 %		577723				
всего							5 392 085	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Тасщанов С.О.

ИИН: 910117351516

Приказ № 329 от 30.09.2022 года, KZ68VJE00076670

ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" г. Астана КАЗАХСТАН СКО г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

41-П 15.11.2022 г.