Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За июнь месяц 2014 г.

		Код
Заказчик	Государственное коммунальное казенное предприятие "Дошкольная организация №6 "Шолпан" Отдела образования г.Уральска акимата г.Уральска"	
Подрядчик	ТОО "Уральскстройинвест"	
Субподрядчик		
Договор №28 от 03.04.2014г		
Наименование строительства и его адрес	Капитальный ремонт здания ГККП ДО № 6 "Шолпан"	

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершен проектных реш и др мероприят	из гр 2- работы по монтажу оборудования	из гр1-стоим прочих затрат,не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Итого в ценах 2014г	40 683 179				
НДС12 %	4 881 981				
Всего к оплате	45 565 160				
В том числе за июнь 2014г					
Итого в ценах 2014г	21 019 445				
НДС 12 %	2 522 333				
Всего к оплате	23 541 778				

М.П.

Субподрядчик _____
(должность,ф и о ,подпись)

Подрядчик _____
(должность,ф и о ,подпись)

Заказчик _____

М.П. «УРАЛЬСК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Дошкольная организация №6 "Шолпан" Отдела образования г.Уральска акимата г.Уральска"
(организация, адрес)

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
(организация, адрес)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГККП ДО № 6 "Шолпан"

Адрес стройки: ЗКО г.Уральск ул. Н.Савичева 37

Договор о государственных закупках: № 28 от 03 апреля 2014 года
(номер, дата)

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 г

на выполнение "Капитальный ремонт детского сада "Шолпан" по ул.Н. Савичева 37 в г.Уральске ЗКО"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
1	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			31	320,85	30,15	9946	935	9830	1,96	61
		шт		290,70	2,90	9012	90	108	0,19	6
2	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			59,95	59,88	6,55	3590	393	3520	0,36	22
		м2		53,33	1,04	3197	62	108	0,01	1
3	Е0156-13-1	Снятие наличников								
			214,25	6,47	0,30	1386	64	1439	0,04	9
		м		6,17	0,05	1322	11	108	–	–
4	Е0110-23-1 К=1,15 К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			16,07	436,61	117,91	7016	1895	3365	0,90	14
		м2		174,40	41,02	2803	659	97,2	0,16	3
5	Е0110-23-3 К=1,15 К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			48,92	668,39	36,63	32698	1792	11092	1,15	56
		м2		219,42	13,85	10734	677	97,2	0,07	3
6	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			7,56	4010,00	--	30316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
			18,48	4250,00	--	78540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние								
			8,81	5300,00	--	46693	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП								
			2,73	16500,00	–	45045	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
10	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП								
			15,23	12300,00	–	187329	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	С12062-17	Блоки дверные двупольные с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13 внутренние								
			2,73	3450,00	–	9419	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
12	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП								
			9,45	12300,00	–	116235	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			8	1960,00	–	15680	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
14	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			1	2980,00	–	2980	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
15	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			4	1500,00	–	6000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
16	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			20	1380,00	–	27600	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0156-27-1	Установка дверных доводчиков								
			1	77,90	–	78	–	83	0,39	–
		шт		76,46	–	76	–	108	–	–
18	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе								
			1	5500,00	–	5500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0115-176-2 К=1,15 К=1,25	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности								
			1,6	203,60	0,18	326	–	227	0,76	1
		м2		146,20	0,08	234	–	97,2	–	–
20	Е0162-36-11	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц								
			33,6	54,81	–	1842	–	1740	0,38	13
		м2		54,81	–	1842	–	94,5	–	–
21	Е0115-167-4 К=1,15 К=1,25	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных								
			33,6	361,43	0,26	12144	9	9299	1,35	45
		м2		284,63	0,10	9563	3	97,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			640362	5087			222
			Тенге			38783	1503			12

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	640362	
Материалы -	Тенге	25155	
Всего заработная плата -	Тенге		40286
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	571336	
Накладные расходы -	Тенге	40595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н Р. -	Тенге				6089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			721814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				46375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			721814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				46375			
		Отделка помещений								
22	Е0146-24-2 К=1,15 К=1,25	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных потолков	529,7	37,80	--	20023	--	19462	0,23	121
		м2		37,80	--	20023	--	97,2	--	--
23	Е0115-66-1 К=1,15 К=1,25	Устройство наличников тянутых	86,92	2267,01	15,08	197048	1310	123776	6,53	568
		м2		1459,35	5,69	126847	495	97,2	0,03	2
24	Е0115-64-4 К=1,15 К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	529,7	450,10	4,53	238417	2400	61341	0,55	293
		м2		117,43	1,71	62201	908	97,2	0,01	4
25	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=1,15 К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	141,7	713,61	3,29	101118	466	44822	1,63	231
		м2		324,35	1,08	45960	153	97,2	0,01	1
26	С11011-378	Листы гипсокартонные, толщиной 14 мм	148,78	356,00	--	52966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-169-6 К=1,15 К=1,25	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	674,1	51,09	0,06	34440	39	20021	0,15	101
		м2		30,53	0,02	20582	16	97,2	--	--
28	Е0115-180-6 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	356,6	264,04	2,68	94156	956	17750	0,26	93
		м2		50,20	1,01	17900	361	97,2	--	2
29	Е0115-152-1 К=1,15 К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	317,5	19,51	0,14	6193	44	4891	0,09	29
		м2		15,79	0,06	5013	18	97,2	--	--
30	Е0153-2-1	Разборка кладки стен овощного склада	10	4899,14	1880,99	48991	18810	37767	21,24	212
		м3		3018,15	538,09	30182	5381	106,2	2,91	29
31	Е0146-24-2 К=1,15 К=1,25	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	1691,6	37,80	--	63943	--	62153	0,23	386
		м2		37,80	--	63943	--	97,2	--	--
32	Е0115-61-3 К=1,15 К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1503	189,04	4,68	284124	7027	229579	0,74	1112
		м2		156,03	1,12	234516	1677	97,2	0,06	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3								
			28,11	7800,00	--	219258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0115-169-5 К=1,15 К=1,25	Шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
			1890,77	40,74	0,06	77036	109	40558	0,11	206
		м2		22,05	0,02	41683	43	97,2	--	--
35	Е0115-65-2 К=1,15 К=1,25	Штукатурка криволинейных поверхностей оконных откосов по бетону и камню								
			292,28	1167,22	7,28	341156	2128	235277	3,80	1111
		м2		825,41	2,75	241252	803	97,2	0,01	4
36	Е0115-65-2 К=1,15 К=1,25	Штукатурка криволинейных поверхностей дверных откосов по бетону и камню								
			95,49	1167,22	7,28	111458	695	76867	3,80	363
		м2		825,41	2,75	78819	262	97,2	0,01	1
37	Е0115-180-9 К=1,15 К=1,25	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
			1185,5	318,27	2,42	377309	2863	100036	0,42	500
		м2		85,91	0,91	101840	1077	97,2	--	5
38	Е0115-152-1 К=1,15 К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			317,5	19,51	0,14	6193	44	4891	0,09	29
		м2		15,79	0,06	5013	18	97,2	--	--
39	Е0115-17-1 К=1,15 К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			188,6	1923,93	2,42	362853	455	70369	2,00	377
		м2		382,95	0,91	72224	171	97,2	--	1
40	Е0110-10-2 К=1,15 К=1,25	Устройство экранов на батареи								
			50	613,86	43,61	30693	2180	6800	0,70	35
		м2		123,43	16,48	6171	824	97,2	0,08	4
41	С12068-30	Стоимость экранов на батареи								
			50	1250,00	--	62500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-167-1 К=1,15 К=1,25	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным экранов на батареи								
			50	248,91	2,42	12445	121	7765	0,78	39
		м2		158,87	0,91	7944	45	97,2	--	--
43	Е0159-1-1	Разборка деревянных лестниц винтовой								
			2,5	293,96	47,90	735	120	685	1,72	4
		м2		246,06	7,81	615	20	108	0,06	--
44	Е0110-31-1 К=1,15 К=1,25	Устройство лестниц винтовой с подшивкой досками обшивки								
			13	5331,66	67,30	69312	875	12980	4,90	64
		м2		1001,36	25,88	13018	336	97,2	0,13	2
45	Е0110-9-2 К=1,15 К=1,25	Устройство перегородок Р-1, Р2 дощатых однослойных								
			12,7	863,56	16,16	10967	205	2605	1,19	15
		м2		204,93	6,11	2603	78	97,2	0,03	--
46	Е0115-171-2 К=1,15 К=1,25	Покрытие лестницы и перегородок лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза								
			25,7	95,34	--	2450	--	595	0,11	3
		м2		23,81	--	612	--	97,2	--	--
47	Е0110-51-2 К=1,15 К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - лестницы								
			2,57	1910,04	16,30	4909	42	888	1,88	5
		м3		349,31	6,21	898	16	97,2	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2830692	40888			5897
			Тенге			1199858	12702			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2830692				
		Материалы -	Тенге			887911				
		Всего заработная плата -	Тенге				1212560			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115466				
		Местные материалы -	Тенге			586569				
		Накладные расходы -	Тенге			1181878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							591
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4253324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6634
		Сметная заработная плата -	Тенге				1389842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4253324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6634
		Сметная заработная плата -	Тенге				1389842			
		Полы								
48	Е0111-27-2 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	124,2	1987,19	13,48	246809	1674	24444	1,06	132
		м2		197,43	5,05	24521	627	97,2	0,02	3
49	Е0111-39-4 К=1,15 К=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических	149,04	263,11	0,37	39214	55	6954	0,24	35
		м		47,87	0,13	7135	19	97,2	--	--
		1этаж тип деревянные покрытые линолеумом								
50	Е0111-36-1 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	5	934,57	5,64	4673	28	337	0,38	2
		м2		67,28	2,13	336	11	97,2	0,01	--
51	Е0111-40-1 К=1,15 К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6	125,76	0,18	755	1	109	0,09	1
		м		18,61	0,08	112	--	97,2	--	--
		1этаж,тип бетонные								
52	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	90,36	50,17	2,01	4533	182	2569	0,15	14
		1м		25,36	0,32	2292	29	110,7	--	--
		1этаж тип деревянные покрытые линолеумом								
53	Е0111-36-1 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	192,1	934,57	5,64	179531	1082	12959	0,38	73
		м2		67,28	2,13	12924	409	97,2	0,01	2
54	Е0111-40-1 К=1,15 К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	230,52	125,76	0,18	28991	42	4187	0,09	21
		м		18,61	0,08	4289	19	97,2	--	--
		1этаж деревянные								
55	Е0111-40-1 К=1,15 К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	18,6	125,76	0,18	2339	3	338	0,09	2
		м		18,61	0,08	346	1	97,2	--	--
		2этаж,тип керамическая плитка								
56	Е0111-39-4 К=1,15 К=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,2	263,11	0,37	4262	6	756	0,24	4
		м		47,87	0,13	776	2	97,2	--	--
		2этаж, тип деревянные покрытые линолеумом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0111-36-1 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	199,2	934,57	5,64	186166	1122	13438	0,38	76
		м2		67,28	2,13	13401	424	97,2	0,01	2
58	Е0111-40-1 К=1,15 К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	239,04	125,76	0,18	30062	44	4342	0,09	21
		м		18,61	0,08	4448	19	97,2	--	--
		2этаж,тип деревянные								
59	Е0111-40-1 К=1,15 К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	23,76	125,76	0,18	2988	4	432	0,09	2
		м		18,61	0,08	442	2	97,2	--	--
60	Е0110-53-3 К=1,15 К=1,25	Антисептирование водными растворами покрытий	19,8	133,03	0,63	2634	13	148	0,04	1
		м2		7,45	0,23	148	5	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			732958	4257			383
			Тенге			71169	1566			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			732958				
	Материалы -		Тенге			641192				
	Всего заработная плата -		Тенге				72735			
	Местные материалы -		Тенге			16339				
		Накладные расходы -	Тенге			71012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			852208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				83387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			852208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				83387			
		Фасад								
61	Е0108-35-2 К=1,15 К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	475	161,07	0,71	76510	339	36800	0,43	207
		м2		79,44	0,26	37735	126	97,2	--	1
62	Е0161-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	125,76	1076,06	31,40	135325	3949	83216	3,89	489
		м2		695,36	4,86	87448	611	94,5	0,03	3
63	Е0115-55-2 К=1,15 К=1,25	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен	70,5	781,14	3,43	55071	241	41379	2,56	180
		м2		602,89	0,95	42504	67	97,2	0,03	2
64	Е0115-52-1 К=1,15 К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	78,5	414,39	2,52	32530	198	16434	1,01	79
		м2		214,76	0,62	16859	49	97,2	0,03	2
65	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	140,2	73,83	1,65	10351	231	1600	0,06	9
		м2		10,24	0,63	1436	88	105	--	--
66	Е0161-26-2	Очистка стен фасадов от старой краски	475	48,39	0,22	22985	105	20594	0,31	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		45,83	0,05	21769	24	94,5	--	--
67	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
			475	73,83	1,65	35069	784	5421	0,06	29
		м2		10,24	0,63	4864	299	105	--	1
68	Е0115-52-1 К=1,15 К=1,25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких								
			36	414,39	2,52	14918	91	7537	1,01	36
		м2		214,76	0,62	7731	22	97,2	0,03	1
69	Е0115-165-4 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ворот								
			17,75	229,48	0,21	4073	4	2836	0,84	15
		м2		164,31	0,08	2917	1	97,2	--	--
70	Е0110-28-12 К=1,15 К=1,25	Обивка кирпичных стен сталью оцинкованной								
			12,6	917,30	1,56	11558	20	1557	0,73	9
		м2		126,53	0,60	1594	8	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			398390	5960			1200
			Тенге			224857	1296			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398390				
	Материалы -		Тенге			89158				
	Всего заработная плата -		Тенге				226153			
	Местные материалы -		Тенге			78415				
		Накладные расходы -	Тенге			217376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			652712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1321
		Сметная заработная плата -	Тенге				258759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			652712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1321
		Сметная заработная плата -	Тенге				258759			
		Эвакуационная лестница 1-шт								
71	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,508	13711,47	5475,87	6965	2782	2713	28,90	15
		т		5040,00	1552,87	2560	789	81	5,46	3
72	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,508	133700,00	--	67920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0113-44-7 К=1,15 К=1,25	Очистка щетками								
			8	69,86	--	559	--	543	0,34	3
		м2		69,86	--	559	--	97,2	--	--
74	Е0113-44-9 К=1,15 К=1,25	Обеспыливание								
			8	67,85	54,91	543	439	262	0,07	1
		м2		12,94	20,70	104	166	97,2	0,10	1
75	Е0113-16-6 К=1,15 К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			8	22,68	0,06	181	--	52	0,03	--
		м2		6,68	0,02	53	--	97,2	--	--
76	Е0113-26-6 К=1,15 К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			8	20,99	0,02	168	--	37	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,78	–	38	–	97,2	–	–
77	Е0106-1-13 К=1,15 К=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	9750,90	110,37	3413	39	316	4,90	2
		м3		887,51	41,69	311	15	97,2	0,20	–
78	Е0106-11-6 К=1,15 К=1,25	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,002	124439,87	12787,24	249	26	26	42,50	–
		1т		8694,00	4830,87	17	10	97,2	23,60	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			79998	3286			20
			Тенге			3642	979			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5113				
	Материалы -		Тенге			1179				
	Всего заработная плата -		Тенге				1272			
	Местные материалы -		Тенге			2347				
		Накладные расходы -	Тенге			1237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1458			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74885				
	Материалы -		Тенге			1623				
	Всего заработная плата -		Тенге				3349			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67920				
		Накладные расходы -	Тенге			2713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4656				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			88984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5214			
		Отмостка								
79	Е0146-42-1 К=1,15 К=1,25	Разборка покрытий отмостки	104	58,77	–	6112	–	5940	0,30	31
		м2		58,77	–	6112	–	97,2	–	–
80	Е0108-3-1 К=1,15 К=1,25	Устройство песчаного основания под отмостку	10,42	1055,14	111,63	10995	1163	1730	0,78	8
		м3		129,38	41,40	1348	431	97,2	0,21	2
81	Е0127-38-1 К=1,15 К=1,25	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	104,2	1386,59	16,24	144483	1693	5365	0,27	28
		м2		49,43	3,54	5150	369	97,2	0,01	1
82	Е0127-38-2 К=6 К=1,15 К=1,25	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	104,2	-492,24	–	-51292	–	-629	-0,03	-3
		м2		-6,21	–	-647	–	97,2	–	–
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,67	127,00	–	2117	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			16,67	420,00	--	7001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			16,67	361,00	--	6018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			125434	2856			64
			Тенге			11963	800			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125434				
	Материалы -		Тенге			1762				
	Всего заработная плата -		Тенге				12763			
	Местные материалы -		Тенге			108853				
		Накладные расходы -	Тенге			12406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			146110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14624			
		Мероприятия по пожарной безопасности								
86	СПРАЙС	Щит пожарный								
			1	7949,11	--	7949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙС	Огнетушитель порошковый ОП-2-01								
			10	924,32	--	9243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			17192	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			17192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1032				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			18224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			18224				
		Отопление								
		Монтажные работы								
88	Е0116-29-1 К=1,15 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			131	12,59	--	1650	--	1565	0,05	7
		м		12,29	--	1610	--	97,2	--	--
89	Е0116-29-2 К=1,15 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			15	12,73	--	191	--	179	0,05	1
		м		12,29	--	184	--	97,2	--	--
90	Е0118-22-5 К=1,15 К=1,25	Установка кранов воздушных								
			44	65,51	--	2882	--	1107	0,12	5
		комплект		25,88	--	1139	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Ц0111-350-1 К=1,15 К=1,25	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры пямого действия наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
			44	218,42	--	9610	--	8078	1,00	44
		шт		188,89	--	8311	--	97,2	--	--
92	СПРАЙС	Кран автоматической регулировки ф 20 мм								
			44	548,66	--	24141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С131204-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм								
			46,05	3490,00	--	160715	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0116-15-1 К=1,15 К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	517,49	45,13	1035	90	604	1,47	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	97,2	0,08	--
95	Е0116-15-2 К=1,15 К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			4	517,49	45,13	2070	181	1207	1,47	6
		1шт		292,39	18,11	1170	72	97,2	0,08	--
96	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			2	898,00	--	1796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130901-96	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			2	2710,00	--	5420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130901-98	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			2	2790,00	--	5580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0113-44-7 К=1,15 К=1,25	Очистка щетками								
			75,5	69,86	--	5275	--	5127	0,34	26
		м2		69,86	--	5275	--	97,2	--	--
100	Е0113-44-9 К=1,15 К=1,25	Обеспыливание								
			75,5	67,85	54,91	5123	4146	2469	0,07	5
		м2		12,94	20,70	977	1563	97,2	0,10	8
101	Е0113-16-6 К=1,15 К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			75,5	22,68	0,06	1712	4	492	0,03	2
		м2		6,68	0,02	504	2	97,2	--	--
102	Е0113-26-6 К=1,15 К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			75,5	20,99	0,02	1584	2	351	0,02	2
		м2		4,78	--	361	--	97,2	--	--
103	Е0169-7-3 К=1,15 К=1,25	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных								
			20	335,59	4,37	6712	87	4727	1,32	26
		отверст		242,48	0,70	4850	14	97,2	0,01	--
104	Ц0108-402-2 К=1,15 К=1,25	Кабели по установленным конструкциям(устройство теплого пола)								
			208	53,83	24,15	11197	5023	6092	0,12	25
		м		24,38	5,75	5071	1196	97,2	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	СПРАЙС	Комплект нагревательный НК-1300(8,7-11,8 м2)1,3 Квт(теплый пол)	2	12736,78	–	25474	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
106	Ц0111-350-3 К=1,15 К=1,25	Установка электронного терморегулятора	2	602,35	1,82	1205	4	1066	3,00	6
		шт		548,55	–	1097	–	97,2	–	–
107	СПРАЙС	Терморегулятор для теплого пола IWARM730	2	6474,21	–	12948	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Монтаж индивидуального теплового пункта								
108	Е0116-15-2 К=1,15 К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	1035	90	604	1,47	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	97,2	0,08	–
109	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	–	13760	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
110	Е0118-22-2 К=1,15 К=1,25	Установка манометров	1	865,01	1,81	865	2	45	0,22	–
		комплект		46,58	–	47	–	97,2	–	–
111	С131205-3	Манометры МПз-У	1	811,00	–	811	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
112	Е0118-22-4 К=1,15 К=1,25	Установка термометров в оправе	2	71,10	–	142	–	121	0,31	1
		комплект		62,10	–	124	–	97,2	–	–
113	С131205-5	Термометры в оправе	2	541,00	–	1082	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
114	Е0118-22-1 К=1,15 К=1,25	Установка трехходовых кранов	4	180,57	1,81	722	7	634	0,78	3
		комплект		163,01	–	652	–	97,2	–	–
115	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	–	1312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
116	Е0118-21-4 К=1,15 К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6939,02	81,48	13878	163	407	0,91	2
		1фильтр		178,54	31,05	357	62	97,2	0,15	–
117	Е0118-18-1 К=1,15 К=1,25	Установка системы учета количества тепловой энергии	1	4697,86	292,36	4698	292	2241	9,50	10
		1узел		1966,50	108,68	1967	109	108	0,53	1
118	СПРАЙС	Прибор учета тепла СТУ-А	1	101894,27	–	101894	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
119	Е0116-15-3 К=1,15 К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	972,61	103,65	1945	207	1076	2,60	5
		1шт		514,91	38,81	1030	78	97,2	0,18	–
120	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	–	20800	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0111-350-3 К=1,15 К=1,25	Монтаж регулятора расхода давления	1	602,35	1,82	602	2	533	3,00	3
		шт		548,55	--	549	--	97,2	--	--
122	С130905-3	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-80	2	24900,00	--	49800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0116-15-1 К=1,15 К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	45,13	1035	90	604	1,47	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	97,2	0,08	--
124	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395,00	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0116-10-4 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	10	958,45	23,92	9584	239	1546	0,73	7
		м		150,08	8,96	1501	90	97,2	0,04	--
126	Ц0108-481-4	Присоединение к сети	1	1751,10	311,00	1751	311	1373	8,00	8
		шт		1355,00	90,00	1355	90	95	0,52	1
127	Е01031-А26-1 К=1,15 К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,36	31,17	31,17	74	74	56	--	--
		т		--	21,82	--	51	108	0,46	1
128	Е010333-А25-1 К=1,15 К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза I	2,36	197,11	197,11	465	465	100	--	--
		т		--	39,42	--	93	108	0,83	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			513365	11480			202
			Тенге			39884	3528			21
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24365				
		Материалы -	Тенге			2643				
		Всего заработная плата -	Тенге				17669			
		Накладные расходы -	Тенге			17142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2490				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			43998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				20240			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20944				
		Материалы -	Тенге			3521				
		Всего заработная плата -	Тенге				13690			
		Местные материалы -	Тенге			678				
		Накладные расходы -	Тенге			13322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				15688			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			303598				
		Материалы -	Тенге			28827				
		Всего заработная плата -	Тенге				12053			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261866				
		Местные материалы -	Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			11940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18932				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			334471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				13844			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			164457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9867				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			174325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			589116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				49772			
		Вентиляция и кондиционирование								
129	E0120-42-1 К=1,15 К=1,25	Установка приточной установки "Компакт 2117М"	1	10122,66	1158,66	10123	1159	7968	40,10	40
			шт	7762,50	434,70	7763	435	97,2	2,12	2
130	СПРАЙС	Приточная установка "Компакт 2117М"	1	46955,23	--	46955	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
131	E0120-12-10 К=1,15 К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р125	1	340,24	18,57	340	19	206	1,07	1
			шт	204,41	7,76	204	8	97,2	0,03	--
132	E0120-12-11 К=1,15 К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	375,24	18,57	375	19	206	1,07	1
			шт	204,41	7,76	204	8	97,2	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**57793**	**1196**			**42**
			Тенге			**8171**	**450**			**2**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10838				
		Материалы -	Тенге			1471				
		Всего заработная плата -	Тенге				8622			
		Накладные расходы -	Тенге			8380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1153				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9879			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			46955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2817				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			49773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			70144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9879			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод								
133	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	5210,00	–	15630	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
134	Е0116-26-1 К=1,15 К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,18	1,81	86	2	75	0,41	–
		1счетчик		77,63	–	78	–	97,2	–	–
135	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 25	1	14400,00	–	14400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0118-13-1 К=1,15 К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3574,47	138,20	7149	276	5060	13,00	26
		1насос		2551,28	51,75	5103	104	97,2	0,25	1
137	С131003-1	Насос циркуляционный "Wilo" Q 4 м3/час	2	19100,00	–	38200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
138	Ц0108-481-4 К=1,15 К=1,25	Присоединение насоса к сети	2	2001,00	357,65	4002	715	3230	8,00	16
		шт		1558,25	103,50	3117	207	97,2	0,60	1
139	Е0118-22-2 К=1,15 К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном	1	865,01	1,81	865	2	45	0,22	–
		комплект		46,58	–	47	–	97,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			80332	995			43
			Тенге			8343	311			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4002				
		Материалы -	Тенге			170				
		Всего заработная плата -	Тенге				3324			
		Накладные расходы -	Тенге			3230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3808			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76330				
		Материалы -	Тенге			2593				
		Всего заработная плата -	Тенге				5330			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68230				
		Накладные расходы -	Тенге			5181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4891				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				6107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			94068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9915			

Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж								
140	Е0117-1-6 К=1,15 К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			10	5985,48	24,76	59855	248	3974	1,95	20
		комплект		398,48	10,35	3985	103	97,2	0,05	–
141	Е0117-2-3 К=1,15 К=1,25	Установка смесителей								
			10	1812,46	1,81	18125	18	1408	0,70	7
		шт		144,90	–	1449	–	97,2	–	–
142	Е0117-3-1 К=1,15 К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			11	9190,56	45,13	101096	496	4952	2,22	24
		комплект		445,05	18,11	4896	199	97,2	0,08	1
143	Е0117-5-1 К=1,15 К=1,25	Установка моек на одно отделение								
			5	431,34	15,99	2157	80	1584	1,56	8
		комплект		320,85	5,17	1604	26	97,2	0,03	–
144	С131101-29	Мойки чугунные эмалированные с двумя чашами МЧ2ЦК со смесителем См-М-ЦА и бутылочным пластмассовым сифоном								
			5	11100,00	–	55500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
145	Е0117-1-11 К=1,15 К=1,25	Установка трапов диам. 50 мм								
			1	1425,89	7,99	1426	8	93	0,46	–
		комплект		93,15	2,59	93	3	97,2	0,01	–
146	Е0117-1-2 К=1,15 К=1,25	Установка купальных стальных ванн								
			1	9822,55	108,03	9823	108	410	1,95	2
		комплект		380,36	41,40	380	41	97,2	0,20	–
147	Е0117-1-3 К=1,15 К=1,25	Установка ванн								
			1	678,16	34,55	678	35	558	2,78	3
		комплект		561,49	12,94	561	13	97,2	0,07	–
148	СПРАЙС	Ванна моечная ВМ-1-04/0,63/0,21								
			1	20408,89	–	20409	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
149	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			9,22	200,00	–	1844	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
150	Ц0136-2-4 К=1,15 К=1,25	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т								
			2	4334,26	444,90	8669	890	7309	20,00	40
		шт		3648,38	111,26	7297	223	97,2	0,65	1
151	Ц0108-602-2 К=1,15 К=1,25	Электроподогреватели								
			4	858,11	6,21	3432	25	2809	2,00	8
		шт		719,90	2,65	2880	11	97,2	0,02	–
152	СПРАЙС	Машина стиральная автоматизированая								
			2	30490,58	–	60981	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
153	СПРАЙС	Электроподогреватель Ariston PLT ECO 100V								
			4	16378,87	–	65515	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			409509	1907			112
			Тенге			23145	619			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12101				
	Материалы -		Тенге			1010				
	Всего заработная плата -		Тенге				10409			
		Накладные расходы -	Тенге			10118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			23552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				11927			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			250503				
		Материалы -	Тенге			179198				
		Всего заработная плата -	Тенге				13354			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57344				
		Накладные расходы -	Тенге			12980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15809				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			279292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				15301			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			146906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8814				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			155720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			458564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				27228			
		Электроосвещение								
		Монтаж								
154	Е0121-18-1 К=1,15 К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
			51	276,92	75,16	14123	3833	10609	0,95	48
		шт		174,40	39,62	8894	2021	97,2	0,18	9
155	Ц0108-593-6 К=1,15 К=1,25	Светильник потолочный или настенный однолампновый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
			36	350,50	150,65	12618	5423	6274	0,75	27
		шт		136,85	42,44	4927	1528	97,2	0,25	9
156	Ц0108-593-1 К=1,15 К=1,25	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
			12	244,05	138,00	2929	1656	1333	0,41	5
		шт		74,75	39,56	897	475	97,2	0,23	3
157	Ц0108-593-7 К=1,15 К=1,25	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
			1	401,75	188,60	402	189	199	0,82	1
		шт		150,65	53,59	151	54	97,2	0,31	–
158	Е0121-22-2 К=1,15 К=1,25	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			32	39,82	–	1274	–	1054	0,19	6
		шт		33,90	–	1085	–	97,2	–	–
159	Е0121-22-3 К=1,15 К=1,25	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			9	50,40	–	454	–	312	0,20	2
		шт		35,71	–	321	–	97,2	–	–
160	Е0121-22-4 К=1,15 К=1,25	Установка выключателей герметических и полугерметических								
			16	90,20	–	1443	–	958	0,34	5
		шт		61,58	–	985	–	97,2	–	–
161	Е0121-22-9 К=1,15 К=1,25	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических								
			39	82,57	–	3220	–	2334	0,34	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		61,58	–	2402	–	97,2	–	–
		Материалы								
162	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	44	2480,00	–	109120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
163	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	2	4590,00	–	9180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
164	С151702-56	Светильники тип ЛСП16-2Х40-001-У35-УХЛ4	7	3220,00	–	22540	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
165	С151701-17	Светильник настенный Рондо-100	30	757,00	–	22710	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
166	С151701-8	Светильники настенный с лампой накаливания НБУ12-75-8014-1х75	6	613,00	–	3678	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
167	С151701-13	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	12	886,00	–	10632	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
168	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	26	99,00	–	2574	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	110	17,00	–	1870	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
170	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-150	12	29,63	–	356	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-75	6	29,63	–	178	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
172	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-60	4	24,70	–	99	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
173	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип ЛОН-40	110	24,70	–	2717	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
174	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	–	561	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
175	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	–	16	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
176	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	1	505,00	–	505	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
203	Ц0110-683-13 К=0,3	Демонтаж сигнализации дистанционной	м		4,16	–	1582	–	97,2	–	–
				4	966,00	–	3864	–	2138	7,50	30
			шт		594,00	–	2376	–	90	–	–
					Монтажные работы						
204	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей									
				1	4487,60	1,60	4488	2	3463	23,00	23
			шт		4275,00	–	4275	–	81	–	–
205	Ц0108-121-6	Аккумулятор									
				2	938,00	–	1876	–	1351	5,00	10
			шт		790,00	–	1580	–	85,5	–	–
206	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении									
				34	153,50	–	5219	–	3966	1,00	34
			шт		144,00	–	4896	–	81	–	–
207	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении									
				34	369,90	1,60	12577	54	9556	2,00	68
			шт		347,00	–	11798	–	81	–	–
208	Ц0110-668-1	Извещатели ПС ручной: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении									
				5	153,50	–	768	–	583	1,00	5
			шт		144,00	–	720	–	81	–	–
209	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: микровыключатель									
				8	2062,70	1,60	16502	13	12843	11,00	88
			шт		1982,00	–	15856	–	81	–	–
210	Ц0110-668-2	Свето-звуковой оповещатель									
				1	369,90	1,60	370	2	281	2,00	2
			шт		347,00	–	347	–	81	–	–
211	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене									
				16	92,40	–	1478	–	1166	0,50	8
			шт		90,00	–	1440	–	81	–	–
212	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке									
				1	55,00	0,90	55	1	43	0,33	–
			шт		49,70	0,20	50	–	85,5	–	–
213	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: бокс для однополюсного выключателя									
				1	2062,70	1,60	2063	2	1605	11,00	11
			шт		1982,00	–	1982	–	81	–	–
214	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям									
				540	61,10	0,80	32994	432	21389	0,28	151
			м		48,80	0,10	26352	54	81	–	–
215	Ц0108-409-2	Лоток пластиковый с крышкой 10х22, 40х25мм									
				320	147,30	73,00	47136	23360	18550	0,29	93
			м		49,50	18,30	15840	5856	85,5	0,11	34
216	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм									
				5	34,20	1,20	171	6	100	0,14	1
			м		23,20	0,20	116	1	85,5	–	–
217	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 11,6 мм									
				40	114,40	7,80	4576	312	1686	0,29	12
			м		48,80	0,50	1952	20	85,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1824316	43254			324
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			582974				
		Материалы -	Тенге			60130				
		Всего заработная плата -	Тенге				245403			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223510				
		Накладные расходы -	Тенге			221922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48294				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			853190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1568
		Сметная заработная плата -	Тенге				278691			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4753892				
		Материалы -	Тенге			1649879				
		Всего заработная плата -	Тенге				1579459			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			686802				
		Местные материалы -	Тенге			793203				
		Накладные расходы -	Тенге			1537825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							769
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230674			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6669221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8795
		Сметная заработная плата -	Тенге				1810133			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74885				
		Материалы -	Тенге			1623				
		Всего заработная плата -	Тенге				3349			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67920				
		Накладные расходы -	Тенге			2713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4656				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3756			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			642335				
		Материалы -	Тенге			212089				
		Всего заработная плата -	Тенге				39359			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			388505				
		Местные материалы -	Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			38481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40849				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			721665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				45131			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			442895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26574				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			469469				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8795798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10596
		Сметная заработная плата -	Тенге				2137711			
		ИТОГО				8797925				
		Временные здания и сооружения 1,44%				126691				
		итого				8924616				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Удорожание работ в зимнее время в зимнее время 1,98%				176710				
		Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				89250				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				35694				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				9226271				
		В текущих ценах 2013г к=2,23355				20607299				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				412146				
		Итого				21019445				
		НДС 12%				2522333				
		Всего стоимость				23541778				

Принял
Заказчик ГККП ДО № 6 "Шолпан"
Директор Дасаева Г.М.

Сдал
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор Белянко А.К.

Технический надзор