Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За апрель месяц 2014 г.

		Код
Заказчик	ГККП ДО № 6 "Шолпан"	
Подрядчик	ТОО "Уральскстройинвест"	
Субподрядчик		
Договор №28 от 03.04.2014г		
Наименование строительства и его адрес	Капитальный ремонт здания ГККП ДО № 6 "Шолпан"	

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершен проектных реш и др мероприят	из гр 2- работы по монтажу оборудования	из гр1-стоим прочих затрат,не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Итого в ценах 2014г	19 663 734				
НДС12 %	2 359 648				
Всего к оплате	22 023 382				
В том числе за апрель 2014г					
Итого в ценах 2014г	19 663 734				
НДС 12 %	2 359 648				
Всего к оплате	22 023 382				

М.П

Субподрядчик_____
(должность ф.и.о. подпись)

М.П.

Подрядчик_____
(должность ф.и.о. подпись)

М.П.

Заказчик_____
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: ГККП ДО № 6 "Шолпан"
(организация, адрес)

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
(организация, адрес)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГККП ДО № 6 "Шолпан"

Адрес стройки: ЗКО г.Уральск ул. Н.Савичева 37

Договор о государственных закупках: № 28 от 03 апреля 2014 года
(номер, дата)

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2014 г

на выполнение "Капитальный ремонт детского сада "Шолпан" по ул.Н. Савичева 37 в г.Уральске ЗКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля основного здания								
1	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	475	17,19	2,02	8165	960	7799	0,10	50
		м2		15,17	0,16	7206	76	107,1	–	1
2	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	142,5	29,02	2,02	4135	288	4170	0,17	25
		м2		27,00	0,32	3848	46	107,1	–	–
3	Е0153-2-1	Разборка кирпичных столбиков	0,5	4899,14	1880,99	2450	940	1888	21,24	11
		м3		3018,15	538,09	1509	269	106,2	2,91	1
4	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	142,5	36,77	1,67	5240	238	5401	0,23	32
		м2		35,10	0,29	5002	41	107,1	–	–
5	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	116	47,32	0,51	5489	59	4324	0,21	24
		м		32,27	0,09	3743	10	115,2	–	–
6	Е0169-18-1	Очистка кровли от мусора	475	6,08	–	2888	–	2599	0,05	22
		м2		6,08	–	2888	–	90	–	–
7	Е0110-15-1 К=1,15 К=1,25	Устройство слуховых окон	1	3237,88	93,85	3238	94	1112	6,08	6
		шт		1107,45	36,22	1107	36	97,2	0,17	–
8	Е0110-14-1 К=1,15 К=1,25	Установка стропил+ усиление стропильных ног из брусьев	3	21864,59	384,42	65594	1153	11816	22,10	66
		м3		3907,13	144,90	11721	435	97,2	0,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0112-7-5 К=1,15 К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профилированного листа								
			475	527,12	9,43	250382	4479	146560	1,71	812
		м2		313,89	3,54	149099	1682	97,2	0,02	8
10	С11011-426	Профлист НС-44 с антикоррозионным эмалевым покрытием								
			525,35	490,00	–	257422	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0112-15-1 К=1,15 К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			475	32,42	1,37	15399	650	14575	0,16	74
		м2		31,05	0,52	14749	246	97,2	–	1
12	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм								
			0,5225	30400,00	–	15884	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0112-7-6 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытия слуховых окон профлистом								
			5	1171,57	9,43	5858	47	1338	1,48	7
		м2		271,69	3,54	1358	18	97,2	0,02	–
14	Е0158-27-5	Установка воронок и отливов водосточных труб								
			4	512,97	0,31	2052	1	310	0,45	2
		1шт		72,45	–	290	–	107,1	–	–
15	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей								
			36	393,86	0,16	14179	6	2396	0,35	13
		м		62,12	0,02	2236	1	107,1	–	–
16	Е0112-12-1 К=1,15 К=1,25	Ограждение кровель перилами								
			63	547,45	2,86	34489	180	746	0,06	4
		м		11,13	1,06	701	67	97,2	0,01	–
17	Е0115-172-4 К=1,15 К=1,25	Масляная окраска ограждения кровель								
			32,85	164,61	0,08	5407	3	3966	0,65	21
		м2		124,20	0,02	4080	1	97,2	–	–
18	Е0112-8-2 К=1,15 К=1,25	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ без водосточных труб								
			475	32,20	0,06	15294	27	4099	0,05	23
		м2		8,86	0,02	4206	11	97,2	–	–
19	Е0158-18-9	Устройство конька из листовой стали								
			51,2	600,78	1,14	30760	58	3403	0,40	20
		м		61,88	0,18	3168	9	107,1	–	–
20	Е0110-3-4 К=1,15 К=1,25	Обшивка свеса досками								
			73,5	820,18	9,97	60283	733	8864	0,68	50
		м2		120,32	3,75	8844	276	97,2	0,02	1
21	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали								
			1	4581,79	1,01	4582	1	53	0,32	–
		шт		49,28	0,23	49	–	107,1	–	–
22	Е0110-51-1 К=1,15 К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			20,05	596,52	32,33	11960	648	3011	0,78	16
		м3		142,31	12,17	2853	244	97,2	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0110-52-1 К=1,15 К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			475	21,32	1,05	10127	497	2665	0,03	14
		м2		5,38	0,39	2556	186	97,2	--	1
24	Е0158-18-6 К=1,15 К=1,25	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали								
			66,14	307,33	0,97	20327	64	1662	0,14	10
		м		25,69	0,16	1699	11	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			851603	11127			1301
			Тенге			232914	3664			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			846114				
	Материалы -		Тенге			332569				
	Всего заработная плата -		Тенге				232824			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273305				
		Накладные расходы -	Тенге			228432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1139019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1411
		Сметная заработная плата -	Тенге				267089			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5489				
	Материалы -		Тенге			1420				
	Всего заработная плата -		Тенге				3754			
	Местные материалы -		Тенге			266				
		Накладные расходы -	Тенге			4324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				649			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1149421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1437
		Сметная заработная плата -	Тенге				271491			
		Кровля пристроя								
25	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали								
			240	17,19	2,02	4126	485	3940	0,10	25
		м2		15,17	0,16	3641	38	107,1	--	1
26	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами								
			240	24,15	2,64	5796	634	5645	0,15	36
		м2		21,51	0,45	5162	108	107,1	--	1
27	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок								
			240	36,77	1,67	8825	401	9097	0,23	54
		м2		35,10	0,29	8424	70	107,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича и кирпичных столбиков								
			12,2	4899,14	1880,99	59770	22948	46076	21,24	259
		м3		3018,15	538,09	36821	6565	106,2	2,91	36
29	Е0154-1-1	Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях кирпичных								
			220	332,55	54,11	73161	11904	68317	1,94	426
		м2		278,44	9,09	61257	2000	108	0,06	14
30	Е0169-18-1	Очистка кровли от мусора								
			220	6,08	–	1338	–	1204	0,05	10
		м2		6,08	–	1338	–	90	–	–
31	Е0154-9-1	Устройство перекрытий по деревянным балкам с накатом из пластин в кирпичных зданиях								
			220	5379,82	14,15	1183560	3113	66756	1,89	417
		м2		278,71	2,25	61316	495	108	0,03	6
32	Е0112-13-3 К=1,15 К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
			220	200,79	5,43	44173	1194	17868	0,40	89
		м2		81,51	2,05	17933	450	97,2	0,01	2
33	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11								
			33,99	2890,00	–	98231	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0110-14-1 К=1,15 К=1,25	Установка стропил								
			9,3	21864,59	384,42	203341	3575	36629	22,10	206
		м3		3907,13	144,90	36336	1348	97,2	0,71	7
35	Е0108-6-1 К=1,15 К=1,25	Кладка кирпичных столбиков								
			0,2	2789,18	386,22	558	77	185	4,54	1
		м3		804,71	144,90	161	29	97,2	0,70	–
36	Е0112-15-1 К=1,15 К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			220	32,42	1,37	7132	301	6750	0,16	34
		м2		31,05	0,52	6831	114	97,2	–	1
37	Е0112-15-2 К=1,15 К=1,25	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции								
			220	183,94	1,32	40466	291	4505	0,10	22
		м2		20,57	0,49	4526	109	97,2	–	1
38	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм								
			0,484	30400,00	–	14714	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0108-6-4 К=1,15 К=1,25	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м								
			25,6	2882,59	325,12	73794	8323	24531	4,64	119
		м3		864,23	121,61	22124	3113	97,2	0,60	15
40	С143006-9 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-150								
			9,831	19500,00	–	191705	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0112-7-5 К=1,15 К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профлиста								
			240	527,12	9,43	126509	2263	74051	1,71	410
		м2		313,89	3,54	75334	850	97,2	0,02	4
42	С11011-426	Профлист НС-44 с антикоррозионным эмалевым покрытием								
			265,44	490,00	–	130066	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0158-18-9	Устройство конька из листовой стали								
			46,5	600,78	1,14	27936	53	3091	0,40	18
		м		61,88	0,18	2877	8	107,1	–	–
44	Е0158-17-1	Устройство фартуков из листовой стали								
			40	583,67	0,93	23347	37	3395	0,50	20
		м2		79,11	0,14	3164	6	107,1	–	–
45	Е0158-18-6	Устройство примыкания к слуховым окнам из листовой стали								
			3	303,85	0,84	912	3	72	0,14	–
		м		22,34	0,14	67	–	107,1	–	–
46	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей								
			12,8	393,86	0,16	5041	2	852	0,35	4
		м		62,12	0,02	795	–	107,1	–	–
47	Е0158-27-5	Установка воронок и отливов водосточных труб								
			4	512,97	0,31	2052	1	310	0,45	2
		1шт		72,45	–	290	–	107,1	–	–
48	Е0112-8-2 К=1,15 К=1,25	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб								
			220	32,20	0,06	7084	13	1898	0,05	11
		м2		8,86	0,02	1948	5	97,2	–	–
49	Е0110-3-4 К=1,15 К=1,25	Обшивка свеса досками								
			73,5	820,18	9,97	60283	733	8864	0,68	50
		м2		120,32	3,75	8844	276	97,2	0,02	1
50	Е0110-51-1 К=1,15 К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			9,5	596,52	32,33	5667	307	1426	0,78	7
		м3		142,31	12,17	1352	116	97,2	0,06	1
51	Е0110-52-1 К=1,15 К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			220	21,32	1,05	4691	230	1234	0,03	6
		м2		5,38	0,39	1184	86	97,2	–	–
52	Е0110-31-2 К=1,15 К=1,25	Устройство лестниц								
			3,84	4493,27	59,31	17254	228	3187	4,08	16
		м2		830,59	23,29	3189	89	97,2	0,12	–
53	Е0110-52-1 К=1,15 К=1,25	Огнезащита лестниц								
			3,84	21,32	1,05	82	4	22	0,03	–
		м2		5,38	0,39	21	2	97,2	–	–
54	Е0109-62-5 К=1,15 К=1,25	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах								
			0,1391	32767,61	6446,08	4558	897	3519	120,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		24840,00	1184,26	3455	165	97,2	5,08	1
55	Е0115-177-1 К=1,15 К=1,25	Покрытие лестниц масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза								
			3,84	124,06	--	476	--	47	0,06	--
		м2		12,48	--	48	--	97,2	--	--
56	Е0112-10-1 К=1,15 К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			22	739,04	1,43	16259	31	3780	0,97	21
		м2		176,21	0,54	3877	12	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2442903	58048			2283
			Тенге			372316	16053			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2438345				
	Материалы -		Тенге			1534938				
	Всего заработная плата -		Тенге				384749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243010				
	Местные материалы -		Тенге			234385				
		Накладные расходы -	Тенге			393732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3002002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2553
		Сметная заработная плата -	Тенге				443809			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4558				
	Материалы -		Тенге			206				
	Всего заработная плата -		Тенге				3620			
		Накладные расходы -	Тенге			3519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3010563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2573
		Сметная заработная плата -	Тенге				447957			
		Окна								
57	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			43	215,57	21,24	9270	913	9178	1,29	55
		шт		194,33	3,31	8356	142	108	0,03	1
58	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных								
			93,5	74,90	6,81	7003	637	6985	0,46	43
		м2		68,09	1,08	6366	101	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных								
			30,96	146,99	6,63	4551	205	4728	0,95	29
		м2		140,36	1,04	4346	32	108	0,01	–
60	E0110-91-5 К=1,15 К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			41,64	458,28	22,22	19083	925	8947	1,11	46
		м2		213,70	7,35	8899	306	97,2	0,04	1
61	E0110-91-6 К=1,15 К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			51,86	369,34	21,70	19154	1125	8280	0,82	42
		м2		156,91	7,35	8137	381	97,2	0,04	2
62	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками								
			93,5	8680,00	–	811580	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
63	С11011-936 К=0,5	Поправка на 3-е стекло								
			93,5	1400,00	–	130900	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
64	E0110-22-2 К=1,15 К=1,25	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			12,96	251,27	6,42	3256	83	1393	0,59	8
		м2		108,16	2,44	1402	32	97,2	0,01	–
65	E0110-22-3 К=1,15 К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м								
			15,82	170,79	4,42	2702	70	1167	0,40	6
		м2		74,27	1,66	1175	26	97,2	0,01	–
66	E0110-22-1 К=1,15 К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м								
			2,18	457,81	11,97	998	26	442	1,11	2
		м2		203,89	4,53	444	10	97,2	0,02	–
67	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм								
			48,78	3680,00	–	179510	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1188007	3985			233
			Тенге			39125	1030			6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1188007
Материалы -	Тенге	22190
Всего заработная плата -	Тенге	40155
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1121990
Местные материалы -	Тенге	716
Накладные расходы -	Тенге	41120
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1302874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				46323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1302874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				46323			
		Полы								
		Демонтаж								
68	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
			431,3	51,33	4,89	22139	2109	22569	0,34	145
		1м2		46,44	0,83	20030	358	110,7	0,01	4
69	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков								
			431,3	11,07	0,04	4774	17	5276	0,08	33
		1м2		11,03	0,02	4757	9	110,7	–	–
70	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии								
	К=1,15 К=1,25		25,29	2758,90	1273,67	69772	32211	48340	7,70	195
		м3		1485,23	481,27	37561	12171	97,2	2,35	59
71	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			325,9	17,38	0,93	5664	303	5985	0,11	37
		1м2		16,45	0,14	5361	46	110,7	–	–
72	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			908,4	5,64	0,19	5123	173	5501	0,04	34
		1м		5,45	0,02	4951	18	110,7	–	–
73	Е0157-23-2	Разборка плинтусов цементных								
			101,16	50,17	2,01	5075	203	2876	0,15	15
		1м		25,36	0,32	2565	32	110,7	–	–
74	Е0157-22-1	Разборка бетонных покрытий площадью до 20 м2								
			84,3	324,92	35,06	27390	2956	9308	0,67	56
		1м2		94,23	5,51	7944	464	110,7	0,03	3
		1 этаж,тип керамическая плитка								
75	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы								
	К=1,15 К=1,25		124,2	4,96	4,96	616	616	253	–	–
		м2		–	2,09	–	260	97,2	0,01	1
76	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	К=1,15 К=1,25		124,2	114,10	3,01	14171	374	1597	0,07	8
		м2		12,09	1,14	1501	141	97,2	0,01	1
77	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
	К=1,15 К=1,25									
			9,69	4769,56	301,14	46217	2918	6483	3,44	33
		м3		574,43	113,85	5566	1103	97,2	0,55	5
78	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
	К=1,15 К=1,25		124,2	262,61	15,44	32617	1918	8009	0,37	45
		м2		60,55	5,80	7520	720	97,2	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0111-11-4 К=1,15 К=1,25 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			124,2	84,59	1,54	10506	191	244	0,01	1
		м2		1,45	0,57	180	71	97,2	–	–
		1этаж,тип бетонные								
80	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы								
			75,3	4,96	4,96	374	374	153	–	–
		м2		–	2,09	–	158	97,2	0,01	1
81	Е0111-1-2 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта щебнем								
			75,3	114,10	3,01	8592	227	968	0,07	5
		м2		12,09	1,14	910	86	97,2	0,01	–
82	Е0111-11-3 К=1,15 К=1,25	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			75,3	262,61	15,44	19775	1163	4856	0,37	28
		м2		60,55	5,80	4559	436	97,2	0,03	2
83	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2								
			75,3	324,92	35,06	24466	2640	8314	0,67	50
		1м2		94,23	5,51	7096	415	110,7	0,03	2
		1этаж тип деревянные покрытые линолеумом								
84	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы								
			5	4,96	4,96	25	25	10	–	–
		м2		–	2,09	–	10	97,2	0,01	–
85	Е0111-4-1 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			5	339,30	21,18	1697	106	519	0,42	2
		м2		98,84	7,95	494	40	97,2	0,04	–
86	Е0111-4-2 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			5	224,37	10,41	1122	52	303	0,25	1
		м2		58,48	3,91	292	20	97,2	0,02	–
87	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2								
			5	594,79	8,95	2974	45	643	0,76	4
		1м2		114,73	1,42	574	7	110,7	0,02	–
88	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2								
			5	1920,69	5,23	9603	26	669	0,75	4
		1м2		120,11	0,83	601	4	110,7	0,01	–
		1этаж,покрытые линолеумом								
89	Е0101-136-1 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта оснований под полы								
			192,1	4,96	4,96	953	953	391	–	–
		м2		–	2,09	–	402	97,2	0,01	2
90	Е0111-1-2 К=1,15 К=1,25	Уплотнение грунта щебнем								
			192,1	114,10	3,01	21919	579	2469	0,07	13
		м2		12,09	1,14	2322	219	97,2	0,01	1
91	Е0111-8-3 К=1,15 К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
			28,82	4769,56	301,14	137459	8679	19281	3,44	99
		м3		574,43	113,85	16555	3281	97,2	0,55	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0111-4-1 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			199,2	339,30	21,18	67589	4220	20677	0,42	83
		м2		98,84	7,95	19689	1583	97,2	0,04	8
105	Е0111-4-2 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			199,2	224,37	10,41	44695	2073	12080	0,25	50
		м2		58,48	3,91	11649	779	97,2	0,02	4
106	Е0111-12-3 К=1,15 К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий	199,2	274,21	2,97	54622	591	11690	0,32	64
		м2		59,26	1,12	11804	222	97,2	0,01	1
107	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2								
			199,2	1920,69	5,23	382601	1042	26669	0,75	150
		1м2		120,11	0,83	23926	165	110,7	0,01	2
				2этаж,тип деревянные						
108	Е0111-4-1 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			19,8	339,30	21,18	6718	419	2055	0,42	8
		м2		98,84	7,95	1957	157	97,2	0,04	1
109	Е0111-4-2 К=1,15 К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			19,8	224,37	10,41	4443	206	1201	0,25	5
		м2		58,48	3,91	1158	77	97,2	0,02	--
110	Е0111-12-3 К=1,15 К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий	19,8	274,21	2,97	5429	59	1162	0,32	6
		м2		59,26	1,12	1173	22	97,2	0,01	--
111	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2								
			19,8	1920,69	5,23	38030	104	2651	0,75	15
		1м2		120,11	0,83	2378	16	110,7	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1378236	80960			1462
			Тенге			247675	27002			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1378236				
	Материалы -		Тенге			598520				
	Всего заработная плата -		Тенге				274677			
	Местные материалы -		Тенге			451080				
		Накладные расходы -	Тенге			280848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1758628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1738
		Сметная заработная плата -	Тенге				316805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1758628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				316805			
		Фасад								
112	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из кирпича								
			4	4899,14	1880,99	19597	7524	15107	21,24	85
		м3		3018,15	538,09	12073	2152	106,2	2,91	12
113	Е0108-6-1 К=1,15 К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м овощного склада								
			15	2789,18	386,22	41838	5793	13845	4,54	68
		м3		804,71	144,90	12071	2174	97,2	0,70	11
114	С143006-9 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-150								
			5,76	19500,00	–	112320	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			173754	13317			153
			Тенге			24143	4326			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173754				
	Материалы -		Тенге			574				
	Всего заработная плата -		Тенге				28469			
	Местные материалы -		Тенге			135720				
		Накладные расходы -	Тенге			28952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				32812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			214869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				32812			
		Прочие работы								
115	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
			990	6,08	–	6019	–	5417	0,05	46
		м2		6,08	–	6019	–	90	–	–
116	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			22,27	27,10	27,10	604	604	422	–	–
		т		–	18,97	–	422	100	0,40	9
117	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1								
			22,27	171,40	171,40	3817	3817	763	–	–
		т		–	34,28	–	763	100	0,72	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10440	4421			46
			Тенге			6019	1186			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10440				
	Всего заработная плата -		Тенге				7205			
		Накладные расходы -	Тенге			6603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				8196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				8196			
		Отопление								
		Демонтажные работы								
118	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм								
			116	67,96	0,50	7883	58	9027	0,44	51
		м		67,46	0,09	7825	10	115,2	–	–
119	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм								
			15	100,07	1,00	1501	15	1715	0,64	10
		м		99,07	0,16	1486	2	115,2	–	–
120	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 80 мм								
			15	128,99	1,50	1935	22	2207	0,82	12
		м		127,49	0,25	1912	4	115,2	–	–
121	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
			44	197,20	15,96	8677	702	9314	1,21	53
		шт		181,24	2,52	7975	111	115,2	0,02	1
		Монтажные работы								
122	Е0116-6-1 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			2	274,90	4,55	550	9	120	0,30	1
		м		60,03	1,71	120	3	97,2	0,01	–
123	Е0116-6-2 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			25	272,90	4,55	6823	114	1500	0,30	7
		м		60,03	1,71	1501	43	97,2	0,01	–
124	Е0116-6-3 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			29	351,90	4,55	10205	132	1740	0,30	9
		м		60,03	1,71	1741	50	97,2	0,01	–
125	Е0116-6-4 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			60	430,90	4,55	25854	273	3601	0,30	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		60,03	1,71	3602	103	97,2	0,01	1
126	Е0116-10-2 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			15	640,87	16,24	9613	244	1771	0,55	8
		м		115,40	6,08	1731	91	97,2	0,03	–
127	Е0116-9-3 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм								
			15	1002,45	23,92	15037	359	2319	0,73	11
		м		150,08	8,96	2251	134	97,2	0,04	1
128	Е0118-6-1 К=1,15 К=1,25	Установка чугунных радиаторов	46,05	198,62	39,94	9147	1839	6252	0,68	31
		1кВт		124,72	14,96	5743	689	97,2	0,07	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			97224	3768			211
			Тенге			35887	1241			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97224				
	Материалы -		Тенге			57569				
	Всего заработная плата -		Тенге				37128			
		Накладные расходы -	Тенге			39567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5935			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			144999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				43063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			144999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				43063			
		Вентиляция и кондиционирование								
129	Е0120-4-9 К=1,15 К=1,25	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			18,6	1367,29	12,17	25432	226	4807	1,41	26
		м2		261,34	4,55	4861	85	97,2	0,02	–
130	Е0120-4-10 К=1,15 К=1,25	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			8,25	1328,33	10,52	10959	87	1847	1,22	10
		м2		226,41	3,93	1868	32	97,2	0,02	–
131	Е0120-4-11 К=1,15 К=1,25	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			10,8	1264,54	9,66	13657	104	1823	0,92	10
		м2		170,00	3,62	1836	39	97,2	0,02	–
132	Е0120-19-4 К=1,15 К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм								
			1	1927,69	18,57	1928	19	176	0,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		173,36	7,76	173	8	97,2	0,03	–
133	Е0120-12-10 К=1,15 К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
			16	340,24	18,57	5444	297	3300	1,07	17
		шт		204,41	7,76	3271	124	97,2	0,03	1
134	Е0120-12-11 К=1,15 К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
			16	375,24	18,57	6004	297	3300	1,07	17
		шт		204,41	7,76	3271	124	97,2	0,03	1
135	Е0120-32-4 К=1,15 К=1,25	Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т								
			7	3749,25	235,65	26245	1650	18098	13,20	92
		шт		2571,98	87,98	18004	616	97,2	0,44	3
136	СПРАЙС	Вентилятор осевой KV100X(DVC100)								
			7	4732,50	–	33127	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
137	Е0120-3-7 К=1,15 К=1,25	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			1,06	1243,33	10,52	1318	11	237	1,22	1
		м2		226,41	3,93	240	4	97,2	0,02	–
138	Е0126-12-2 К=1,15 К=1,25	Изоляция плоских поверхностей плитами из стеклянного штапельного волокна								
			22,5	186,05	57,67	4186	1298	2784	0,53	12
		м2		105,83	21,48	2381	483	97,2	0,11	2
139	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/								
			0,9	1940,00	–	1746	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
140	Е0126-22-1 К=1,15 К=1,25	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
			3,8	218,47	30,12	830	114	686	0,91	3
		м2		174,40	11,39	663	43	97,2	0,06	–
141	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм								
			0,0266	97200,00	–	2586	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			133461	4103			191
			Тенге			36567	1559			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9348				
	Материалы -		Тенге			560				
	Всего заработная плата -		Тенге				3571			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4332				
		Накладные расходы -	Тенге			3471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				521			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4091			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90985				
	Материалы -		Тенге			54771				
	Всего заработная плата -		Тенге				34556			
		Накладные расходы -	Тенге			33588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7474				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			132048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				39594			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			33127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1988				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			35115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			180751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				43685			
		Сантехнические работы (Водопровод, канализация)								
		Водопровод								
142	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм								
			76	51,07	0,69	3881	52	4421	0,33	25
		м		50,38	0,11	3829	8	115,2	–	–
143	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм								
			23	88,41	1,24	2033	29	2315	0,57	13
		м		87,17	0,20	2005	5	115,2	–	–
144	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм								
			1	116,90	1,81	117	2	133	0,75	1
		м		115,09	0,29	115	–	115,2	–	–
145	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля								
			49	81,18	0,18	3978	9	4573	0,46	22
		шт		81,00	0,02	3969	1	115,2	–	–
146	Е0116-14-1 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			62	545,18	14,02	33801	869	20588	1,64	102
		м		336,38	5,26	20855	326	97,2	0,03	2
147	Е0116-14-2 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			14	445,08	9,09	6231	127	3673	1,29	18
		м		266,51	3,39	3731	47	97,2	0,02	–
148	Е0116-14-3 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
			23	433,10	6,07	9961	140	4898	1,05	24
		м		216,83	2,28	4987	52	97,2	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0116-14-5 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
			1	637,33	11,07	637	11	245	1,22	1
		м		248,15	4,14	248	4	97,2	0,02	–
150	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			25	1250,00	–	31250	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
151	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			21	1390,00	–	29190	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
152	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			2	1390,00	–	2780	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
153	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			1	5670,00	–	5670	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	Е0116-7-9 К=1,15 К=1,25	Прокладка футляра из стальных труб диам. 100 мм								
			1,2	1318,47	21,88	1582	26	167	0,69	1
		м		134,55	8,20	161	10	97,2	0,04	–
155	Е0126-9-4 К=1,15 К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
			1,2	118,37	11,96	142	14	85	0,35	–
		м		68,57	4,40	82	5	97,2	0,02	–
156	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм								
			0,013	5520,00	–	72	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
157	Е0146-30-4 К=1,15 К=1,25	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2								
			6	67,98	32,45	408	195	279	0,18	1
		отверст.		35,52	12,27	213	74	97,2	0,06	–
158	Е0146-33-1 К=1,15 К=1,25	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях								
			0,3	23198,51	240,04	6960	72	2786	55,16	17
		м3		9465,08	90,56	2840	27	97,2	0,45	–
159	Е0146-33-2 К=1,15 К=1,25	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях								
			0,3	20343,20	233,85	6103	70	2250	44,66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7627,95	87,98	2288	26	97,2	0,44	–
		Водомерный узел								
160	Е0116-15-2 К=1,15 К=1,25	Установка задвижек, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			3	517,49	45,13	1552	135	905	1,47	4
		1шт		292,39	18,11	877	54	97,2	0,08	–
161	Е0116-15-2 К=1,15 К=1,25	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			2	517,49	45,13	1035	90	604	1,47	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	97,2	0,08	–
162	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			2	225,00	–	450	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			147834	1842			246
			Тенге			46786	677			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13684				
	Материалы -		Тенге			893				
	Всего заработная плата -		Тенге				5556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72				
	Местные материалы -		Тенге			6945				
		Накладные расходы -	Тенге			5400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6366			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134150				
	Материалы -		Тенге			21956				
	Всего заработная плата -		Тенге				41907			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69340				
		Накладные расходы -	Тенге			42522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				48286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			207501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				54652			
		Горячее водоснабжение								
163	Е0116-7-1 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			33	339,28	4,82	11196	159	2266	0,34	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		68,83	1,82	2271	60	97,2	0,01	–
164	Е0116-7-2 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			2	374,28	4,82	749	10	137	0,34	1
		м		68,83	1,82	138	4	97,2	0,01	–
165	Е0116-29-1 К=1,15 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			35	12,59	–	441	–	418	0,05	2
		м		12,29	–	430	–	97,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			12385	169			14
			Тенге			2839	64			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12385				
	Материалы -		Тенге			9376				
	Всего заработная плата -		Тенге				2903			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			2822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			16119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				3326			
		Канализация								
		Демонтаж								
166	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм								
			17	118,01	1,59	2006	27	2285	0,69	12
		м		116,42	0,25	1979	4	115,2	–	–
167	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм								
			75	145,63	3,27	10922	245	12345	0,85	64
		м		142,36	0,52	10677	39	115,2	–	–
		Монтаж								
168	Е0116-13-2 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			75	764,45	1,64	57334	123	8628	0,56	42
		м		117,74	0,62	8830	47	97,2	–	–
169	Е0116-13-1 К=1,15 К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			17	636,57	0,74	10822	13	2023	0,58	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		122,13	0,29	2076	5	97,2	–	–
170	С130810-183	Прочистки, диаметр 100 мм								
			12	523,00	–	6276	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	С130810-182	Прочистки, d 50 мм								
			4	227,00	–	908	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
172	Е0116-7-12 К=1,15 К=1,25	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм								
			1,2	2325,40	31,50	2790	38	247	1,03	1
		м		200,27	11,80	240	14	97,2	0,06	–
173	Е0126-21-13 К=1,15 К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			1,2	336,75	33,32	404	40	189	0,74	1
		м		149,56	12,42	179	15	97,2	0,06	–
174	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм								
			0,5991	5520,00	–	3307	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
				Демонтаж сантехнического оборудования						
175	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/								
			10	101,59	3,33	1016	33	1138	0,61	6
		компл		98,26	0,54	983	5	115,2	–	–
176	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной								
			5	161,43	4,65	807	23	907	0,99	5
		компл		156,78	0,72	784	4	115,2	0,01	–
177	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком								
			11	244,84	6,45	2693	71	3034	1,43	16
		компл		238,39	1,04	2622	11	115,2	0,01	–
178	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных								
			3	477,11	22,41	1431	67	1584	2,61	8
		компл		454,70	3,56	1364	11	115,2	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			100717	681			164
			Тенге			29735	155			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3711				
	Материалы -		Тенге			185				
	Всего заработная плата -		Тенге				194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3307				
		Накладные расходы -	Тенге			189				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				223			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97006				
	Материалы -		Тенге			59626				
	Всего заработная плата -		Тенге				29696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7184				
		Накладные расходы -	Тенге			32191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7752				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			136949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				34525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			141083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34747			
		Электроосвещение								
		Демонтажные работы								
179	Е0167-7-6	Демонтаж автоматического выключателя с боксом								
			3	40,78	0,50	122	2	118	0,26	1
		шт		40,28	0,09	121	–	97,2	–	–
180	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп								
			41	29,35	2,80	1203	115	1076	0,18	7
		шт		26,55	0,45	1089	18	97,2	–	–
181	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания								
			34	9,32	0,23	317	8	302	0,06	2
		шт		9,09	0,05	309	2	97,2	–	–
182	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток								
			57	8,42	–	480	–	467	0,06	3
		шт		8,42	–	480	–	97,2	–	–
183	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки								
			1100	3,69	–	4059	–	3945	0,03	28
		м		3,69	–	4059	–	97,2	–	–
184	Е0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2								
			75	3,40	–	255	–	248	0,02	2
		м		3,40	–	255	–	97,2	–	–
		Монтаж								
185	Е0121-18-2 К=1,15 К=1,25	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
			2	429,31	102,33	859	205	691	1,61	3
		шт		297,56	57,69	595	115	97,2	0,26	1
186	Ц0108-402-2 К=1,15 К=1,25	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2								
			105	53,83	24,15	5652	2536	3075	0,12	13
		м		24,38	5,75	2560	604	97,2	0,03	4
187	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВВ1 сечение 3х6 мм2								
			0,035	29000,00	–	1015	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ППВ1 сечение 3х2,5 мм2								
			1,28	13300,00	–	17024	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
189	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ППВ1 сечение 4х2,5 мм2								
			0,029	19900,00	–	577	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
190	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,105	60500,00	–	6353	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
191	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2								
			0,115	29000,00	–	3335	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
192	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2								
			0,165	13300,00	–	2195	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
193	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			65	34,20	1,20	2223	78	1300	0,14	9
		м		23,20	0,20	1508	13	85,5	–	–
194	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм								
			7	39,00	1,50	273	11	156	0,16	1
		м		25,90	0,20	181	1	85,5	–	–
195	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм								
			0,7	999,00	–	699	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
196	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20-25 мм								
			6,5	777,00	–	5051	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
197	Ц0108-412-1 К=1,15 К=1,25	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			65	9,61	0,12	625	7	530	0,05	3
		м		8,40	–	546	–	97,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Ц0108-412-2 К=1,15 К=1,25	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			7	11,94	0,12	84	1	70	0,06	–
		м		10,12	0,12	71	1	97,2	–	–
199	Е0121-2-3 К=1,15 К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами								
			49,2	89,60	9,74	4409	479	3118	0,32	16
		м		59,51	5,68	2928	280	97,2	0,03	1
200	СПРАЙС	Микроканал 38х25х2900мм								
			49,2	33,28	–	1637	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
201	Е0101-164-2 К=1,15 К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			9	251,77	–	2266	–	2202	1,54	14
		м3		251,77	–	2266	–	97,2	–	–
202	Е0101-166-2 К=1,15 К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			9	154,22	–	1388	–	1349	0,97	9
		м3		154,22	–	1388	–	97,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			62099	3441			111
			Тенге			18355	1034			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51058				
	Материалы -		Тенге			2418				
	Всего заработная плата -		Тенге				15736			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30498				
		Накладные расходы -	Тенге			15096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			70123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18000			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3654				
	Всего заработная плата -		Тенге				3654			
		Накладные расходы -	Тенге			3552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4187			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6095				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1637				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			85591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				22187			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6598662**	**185861**			**6414**
			Тенге			**1092364**	**57991**			**325**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51058				
	Материалы -		Тенге			2418				
	Всего заработная плата -		Тенге				15736			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30498				
		Накладные расходы -	Тенге			15096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			70123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18000			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6065292				
	Материалы -		Тенге			2490429				
	Всего заработная плата -		Тенге				981055			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1646017				
	Местные материалы -		Тенге			828845				
		Накладные расходы -	Тенге			992300				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7481047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6306
		Сметная заработная плата -	Тенге				1129900			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4558				
	Материалы -		Тенге			206				
	Всего заработная плата -		Тенге				3620			
		Накладные расходы -	Тенге			3519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4148			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			442989				
	Материалы -		Тенге			204718				
	Всего заработная плата -		Тенге				149944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82274				
	Местные материалы -		Тенге			268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			155014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23252			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			633884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				173196			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			34765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2086				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			36850				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8230465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7321
		Сметная заработная плата -	Тенге				1325243			
		ИТОГО				8230465				
		Временные здания и сооружения1,44%				118519				
		итого				8348984				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Удорожание работ в зимнее время в зимнее время 1,98%				165310				
		Доп затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				83490				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				33396				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				8631179				
		В текущих ценах 2013г к=2,23355				19278171				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				385563				
		Итого				19663734				
		НДС 12%				2359648				
		Всего стоимость				22023382				

Принял
Заказчик ГККП ДО № 5 "Болпан"
Директор _____ Дасаева Г.М.

Сдал
Подрядчик: ТОО "УралСтройИнвест"
Директор _____ Безьянов Д.К.

Технический надзор _____