Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За апрель месяц 2014 г.

		Код
Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог г.Уральска»	
Подрядчик	ТОО "Уральскстройинвест"	
Субподрядчик		
Договор №35/д-ои от 21.10.2013г		
Наименование строительства и его адрес	Реконструкция здания по адресу пр.Достык 161 в г.Уральске под административный корпус (2-этап).	

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	с начала года по отчетный месяц включи- тельно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершен проектных реш и др мероприят	из гр 2- работы по монтажу оборудования	из гр1-стоим прочих затрат,не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Итого в ценах 2014г	96 675 056				
НДС12 %	11 601 006				
Всего к оплате	108 276 062				
В том числе за апрель 2014 г					
Итого в ценах 2014г	7 158 129				
НДС 12 %	858 975				
Всего к оплате	8 017 104				

М.П Субподрядчик _____
(должность,ф.и.о. ,подпись)

М.П. Подрядчик _____
(должность,ф.и.о. ,подпись)

М.П. Заказчик _____
(должность,ф.и.о. ,подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог г.Уральска»
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"

Форма 2 в

Акт приемки выполненных работ№5
за апрель 2014г.

по Реконструкции здания по адресу пр.Достык 161 в г.Уральск под административный корпус (2 этап)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.ПОКРЫТИЕ								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-878								
1	11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки с заполнением швов цементно-песчаным составом	878	363,41	29,99	319075	26331	217943	1,18	1036
		м2		190,58	11,23	167329	9860	123	0,05	48
2	30-3-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450 5,5 См	878	1280,00	–	1123840	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1442915	26331			1119
			Тенге			167329	9860			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1442915				
		Накладные расходы -	Тенге			217943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1760509				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,37	218,93	–	1395		1576	1,54	10
		м3		218,93	–	1395		113		
2	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,96	1023,70	97,07	2006	190	343	0,78	2
		м3		112,50	36,00	221	71	118	0,18	–
3	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,5	9620,75	95,97	24052	240	2121	4,90	12
		м3		771,75	36,25	1929	91	105	0,18	0
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,5	420,00		1050	0			0
		м3				0	0			0
5	9-34-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,872	17355,77	2191,29	15134	1911	9933	73,60	64
		т		12555,00	101,25	10948	88	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,872	172800,00	–	150682				
		т		–	–					
7	9-53-2	МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАДЫ,ПОЛОТНА ВОРОТ И КАЛИТОК	3,997	9850,48	1162,95	39372	4648	26856	46,60	186
		т		7357,50	108,00	29408	432	90	0,53	2
8	2-1-237	СТОИМОСТЬ М.КОНСТРУКЦИЙ ИНД.ИЗГ.	3,997	154400,00	--	617137				
		Т		–	–					
9	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	115,63	32,52	0,05	3760	6	607	0,03	3
		м2		5,81	0,02	672	2	90	--	--
10	13-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	115,63	49,19	0,04	5688	5	866	0,04	5
		м2		8,32	–	962		90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			860276	7000	42302		282
			Тенге			45535	684			
		Накладные расходы -	Тенге			42302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			956732				

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3165,5	1,41	1,41	4466	4466	922	–	–
		м2		--	0,30	--	951	97	–	3
2	1-24-2	ВЫЕМКА ГРУНТА НА УЧАСТКЕ	2104,39	9,24	9,24	19455	19455	6127	–	–
		м3		--	3,00	–	6316	97	0,01	24
3	1-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2104,39	39,55	39,55	83233	83233	26212	–	–
		м3		--	12,84	–	27023	97	0,05	104
4	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	2104,39	39,76	37,82	83679	79580	26267	0,01	27
		м3		1,87	11,00	3935	23144	97	0,04	79
5	010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3682,6825	45,00	--	165721	–	33144	0,19	696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	1010	2357	97	–	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			364553	193560			730
			Тенге			38089	59791			218
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			364553				
		Накладные расходы -	Тенге			95938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата -	Тенге				112271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			488121				

		Всего по расчетам				3 205 363				
		оборудование в том числе				0				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	0,0144			46 157				
		Итого				3 251 520				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	0,0198			64 380				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	0,01			32 515				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	0,004			13 006				
		Итого по расчету в базовых ценах				3 361 421				
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,08774	Итого в текущих ценах	2,08774			7 017 774				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги сбыры обязательные платежи 2%	0,02			140 355				
		Итого				7 158 129				
		НДС 12%	0,12			858 975				
		Всего по расчету				8 017 104				

Принял:
Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"
Руководитель _____ Назарбек Р.С.

Сдал
Подрядчик ТОО "Уралсжотрансинвест"
Директор _____ Бельянов А.С.

Технический надзор _____ ТОЛЕБОЯРОВ В.Б