Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За июнь месяц 2014 г.

		Код
Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог г.Уральска»	
Подрядчик	ТОО "Уральскстройинвест"	
Субподрядчик		
Договор №35/д-ои от 21.10.2013г		
Наименование строительства и его адрес	Реконструкция здания по адресу пр.Достык 161 в г.Уральске под административный корпус (2-этап).	

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершен проектных реш и др мероприят	из гр 2- работы по монтажу оборудования	из гр1-стоим прочих затрат,не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Итого в ценах 2014г	112 877 426				
НДС12 %	13 545 290				
Всего к оплате	126 422 716				
В том числе за июнь 2014 г					
Итого в ценах 2014г	16 202 370				
НДС 12 %	1 944 284				
Всего к оплате	18 146 654				

М.П

Субподрядчик _____ (должность,ф.и.о. ,подпись)

М.П.

Подрядчик _____ (должность,ф.и.о. ,подпись)

М.П.

Заказчик _____

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"

Форма 2 в

Акт приемки выполненных работ № 6
за июнь 2014г.

по Реконструкции здания по адресу пр.Достык 161 в г.Уральск под административный корпус (2 этап)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2										
1	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	224	--	448	--	315	1,18	2		
		шт		195	--	389	--	81	--	--		
2	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Регулятор перепада давления AVP Ду20, Kvs 12.5м3/ч Тмакс	1	182 963	--	182963	--	--	--	--		
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--		
3	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Регулятор перепада давления AVPQ-4 Ду15 Kvs 16.5м3/ч Тмакс	1	150 130	--	150130	--	--	--	--		
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--		
4	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Импульсная трубка AV R 1/8 15000:1,12:1,02:2,08774:1,06	1	5 933	--	5933	--	--	--	--		
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--		
5	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	УСТАНОВКА СИСТЕМЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КОМПЛЕКТЕ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ РАСХОДОМЕРАМИ, ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ, ТЕРМОВЫЧИСЛИТЕЛЕМ И КОМПЛЕКТОМ ПРОВОДОВ	1	40	--	40	--	46	508,10	508		
		К-Т		40	--	40	--	115,2	--	--		
6	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Тепловой счетчик Kamstrup ДУ20- Тепловычислитель Multicallor 601-1шт, Ультрозвуковой расходомер Ultraflow-2шт, Термопреобразователь Pt 500 с гильзами-2шт 174000:1,12:1,02:2,08774:1,06	1	68 825	--	68825	--	--	--	--		
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--		
7	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	532	50,52	3190	303	2222	1,74	10		
		1шт		301	20,28	1807	122	115,2	0,09	1		
8	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	745	--	1490	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
9	9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	982	--	3928	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм								
			2	6 144	91,22	12288	182	504	1,08	2
		1фильтр		184	34,76	368	70	115,2	0,17	–
11	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			4	285	–	1140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			5	56	2,02	278	10	276	0,26	1
		комплект		48	–	240	–	115,2	–	–
13	ПРАЙС ГАЗОВИК	МАНОМЕТР МП3-У 2150:1,12:1,02:1,951:1,06								
			5	910	–	4550	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
14	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			3	73	–	219	–	221	0,37	1
		комплект		64	–	192	–	115,2	–	–
15	ПРАЙС	ТЕРМОМЕТР ТТЖ-А 1150:1,12:1,02:1,951:1,06								
			3	487	–	1460	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
16	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б86к для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			6	328	–	1968	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			4	560	–	2240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	12-792-1 к=1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм.эл.привод								
			1	886	49,73	886	50	683	3,55	4
		шт		829	14,48	829	14	81	0,08	–
19	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Клапан регул-ий VB 2 фланцевый Ду32мм Kvs 20м3/ч Тмакс	1	45 488	–	45488	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Электропривод AMV 20 для клапанов VB 2 230В Danfoss 165000:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			1	65 265	–	65265	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, регуляторы и датчики								
			4	224	–	896	–	630	1,18	5
		шт		195	–	778	–	81	–	–
22	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Погодный регулятор одноканальный ECL Comfort 130600:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			1	51 659	–	51659	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Датчик поверхностный для монтажа на трубе ESM-11 Danfoss 18000:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			2	7 120	–	14240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Датчик температуры наружнего воздуха ESMT 18000:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			1	7 120	–	7120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	16-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм								
			1	944	38,68	944	39	453	2,20	2
		1шт		378	14,48	378	14	115,2	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			1	2 300	--	2300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			2	249	--	498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т								
			1	6 879	499,55	6879	500	4413	31,98	32
		шт		5 411	37,73	5411	38	81	0,22	--
29	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Циркуляционный насос К 60/6 Т 104200:1,12:1,02:2,08774:1,06	1	41 216	--	41216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			2	448	18,18	897	36	290	0,66	1
		м		119	6,81	238	14	115,2	0,03	--
31	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			2	13	--	26	--	29	0,06	--
		м		13	--	25	--	115,2	--	--
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №3								
32	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
			2	224	--	448	--	315	1,18	2
		шт		195	--	389	--	81	--	--
33	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Регулятор перепада давления AVP Ду20, Kvs 12.5м3/ч Тмакс	1	182 963	--	182963	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Регулятор перепада давления AVPQ-4 Ду20 Kvs 6.3м3/ч 407840:1,12:1,02:2,08774:1,06	1	161 320	--	161320	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Импульсная трубка AV R 1/8 15000:1,12:1,02:2,08774:1,06	1	5 933	--	5933	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
36	ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	УСТАНОВКА СИСТЕМЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КОМПЛЕКТЕ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ РАСХОДОМЕРАМИ, ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ, ТЕРМОВЫЧИСЛИТЕЛЕМ И КОМПЛЕКТОМ ПРОВОДОВ								
			1	40	--	40	--	46	508,10	508
		К-Т		40	--	40	--	115,2	--	--
37	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Тепловой счетчик Kamstrup ДУ25 Тепловычислитель Multicallor 601-1шт, Ультрозвуковой расходомер Ultraflow-2шт, Термопреобразователь Pt 500 с гильзами-2шт 289000:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			1	114 313	--	114313	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			6	532	50,52	3190	303	2222	1,74	10
		1шт		301	20,28	1807	122	115,2	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			2	745	–	1490	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			4	982	–	3928	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм								
			2	6 144	91,22	12288	182	504	1,08	2
		1фильтр		184	34,76	368	70	115,2	0,17	–
42	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			4	285	–	1140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			5	56	2,02	278	10	276	0,26	1
		комплект		48	–	240	–	115,2	–	–
44	ПРАЙС ГАЗОВИК	МАНОМЕТР МПЗ-У 2150:1,12:1,02:1,951:1,06								
			5	910	–	4550	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
45	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			3	73	–	219	–	221	0,37	1
		комплект		64	–	192	–	115,2	–	–
46	ПРАЙС	ТЕРМОМЕТР ТТЖ-А 1150:1,12:1,02:1,951:1,06								
			3	487	–	1460	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
47	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б8бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			6	328	–	1968	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			4	560	–	2240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	12-792-1 к=1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм:эл.привод								
			1	886	49,73	886	50	683	3,55	4
		шт		829	14,48	829	14	81	0,08	–
50	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Клапан регул-ий VB 2 фланцевый Ду32мм Kvs 16м3/ч Тмакс								
			1	45 488	–	45488	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Электропривод AMV 20 для клапанов VB 2 230В Danfoss 165000:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			1	65 265	–	65265	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, регуляторы и датчики								
			4	224	–	896	–	630	1,18	5
		шт		195	–	778	–	81	–	–
53	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Погодный регулятор одноканальный ECL Comfort 130600:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			1	51 659	–	51659	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Датчик поверхностный для монтажа на трубе ESM-11 Danfoss 18000:1,12:1,02:2,08774:1,06								
			2	7 120	–	14240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Датчик температуры наружного воздуха ESMT 18000:1,12:1,02:2,08774:1,06								
		шт	1	7 120	--	7120	--	--	--	--
56	16-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм								
		1шт	1	944	38,68	944	39	453	2,20	2
57	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	1	2 300	--	2300	--	--	--	--
58	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт	2	249	--	498	--	--	--	--
59	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т								
		шт	1	6 879	499,55	6879	500	4413	31,98	32
60	ПРАЙС"ТОО Виаст"	Циркуляционный насос К36/100Т 118300:1.12:1.02:2.08774:1.06								
		шт	1	46 793	--	46793	--	--	--	--
61	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
		м	2	646	18,18	1293	36	290	0,66	1
62	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	2	13	--	26	--	29	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1421459		20164		
		Накладные расходы -	Тенге			20164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86497				
		ИТОГО	Тенге			1528120				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА								
63	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3								
		м3	56,11	27,84	26,18	1562	1469	482	0,01	1
64	1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1.2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом		1,66	7,20	93	404	97	0,03	1
		м3	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
65	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		262,72	--	263	--	113	--	--
		м3	23,38	134,10	--	3135	--	3543	0,97	23
66	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		134,10	--	3135	--	113	--	--
			33,73	39,76	37,82	1341	1276	421	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,87	11,00	63	371	97	0,04	1
67	010333-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	59,0275	146,10	–	8624	–	1725	0,61	36
		т		29,22	–	1725	–	100	–	–
68	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	33,73	3,80	3,24	128	109	52	–	–
		м3		0,48	1,12	16	38	97	–	–
		ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ-33,73м3								
69	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	2,884	2013,62	–	5807	–	3735	6,80	20
		м3		1053,00	–	3037	–	123	–	–
70	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,42	705,02	24,55	10166	354	870	0,26	4
		м2		39,83	9,20	574	133	123	0,04	1
71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,442	9012,23	–	12996	–	1006	3,66	5
		м3		567,00	–	818	–	123	–	–
72	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	14,42	222,82	9,95	3213	143	769	0,27	4
		м2		39,60	3,74	571	54	123	0,02	–
73	6-1-20	Фундамент под перегородки	0,73	9488,65	311,32	6927	227	428	2,82	2
		м3		441,00	117,61	322	86	105	0,57	–
74	6-13-1	Устройство бетонных стен выгреба	16,1	9672,67	86,60	155730	1394	8845	3,06	49
		м3		490,50	32,72	7897	527	105	0,16	3
75	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,63	127,00	–	2366	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	8-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	35,22	1755,02	274,19	61812	9657	45632	6,93	244
		м3		994,50	103,50	35026	3645	118	0,50	18
77	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,54	231,50	4,19	1051	19	319	0,38	2
		м2		58,05	1,58	264	7	118	0,01	–
78	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9,61	8295,84	335,84	79723	3227	9364	4,54	44
		м3		699,75	126,00	6725	1211	118	0,61	6
79	8-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,48	1139,40	34,37	25614	773	5355	1,21	27
		м2		189,00	12,87	4249	289	118	0,06	1
80	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	105,66	66,43	1162	731	735	0,15	2
		шт		23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
81	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,309	25800,00	–	7972	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
82	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,36	398,48	102,53	1339	345	755	0,90	3
		м2		151,65	35,67	510	120	120	0,14	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП								
			3,36	12300,00	–	41328	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
84	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	–	3920	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
85	10-16-3	УСТАНОВКА ФРАМУГ	0,92	1186,12	80,10	1091	74	456	2,35	2
		м2		384,75	28,24	354	26	120	0,11	–
86	6-1-23	СТОИМОСТЬ ФРАМУГ	0,92	7860,00	–	7231	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
87	15-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,92	718,72	2,93	661	3	62	0,41	–
		м2		63,00	1,10	58	1	105	0,01	–
88	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	–
89	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	–	12300	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
90	1-1-790	ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
91	10-14-1	Установка стропил	0,13	21304,82	334,28	2770	43	550	22,10	3
		м3		3397,50	126,00	442	16	120	0,62	–
92	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,13	573,75	28,11	75	4	21	0,78	–
		м3		123,75	10,58	16	1	120	0,05	–
93	12-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	17,73	567,59	8,20	10063	145	1494	0,42	8
		м2		67,73	3,08	1201	55	119	0,02	–
94	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	17,73	20,48	0,91	363	16	107	0,03	1
		м2		4,68	0,34	83	6	120	–	–
95	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	8	266,09	2,58	2129	21	517	0,32	3
		м2		51,53	0,97	412	8	123	–	–
96	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	8	1886,72	11,03	15094	88	977	0,60	5
		м2		95,18	4,14	761	33	123	0,02	–
97	10-5-1	Устройство вытяжной трубы	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	314	11	120	0,58	–
98	10-51-1	Огнезащита вытяжной трубы	0,09	573,75	28,11	52	3	15	0,78	–
		м3		123,75	10,58	11	1	120	0,05	–
99	11-2-7	УСТРОЙСТВО ГЛИНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ОТМОСТКИ	10,55	2691,19	–	28392	–	15241	7,65	81
		м3		1174,50	–	12391	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			520764	20180			572
			Тенге			81784	7316			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			104406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37510				
		ИТОГО	Тенге			662680				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		II1								
100	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,95	1169,91	13,82	16320	193	4733	1,62	23
		м2		259,88	5,18	3625	72	128	0,03	–
101	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,85	1144,51	11,11	6695	65	1818	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1396	24	128	0,02	–
102	20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,5	1210,51	11,11	1816	17	466	1,48	2
		м2		238,61	4,16	358	6	128	0,02	–
103	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,35	1174,73	9,61	8634	71	1979	1,28	9
		м2		206,72	3,59	1519	26	128	0,02	–
104	8-10-45	Крепления воздуховодов	9,6	200,00	–	1920	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
105	20-3-2	Отводы периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,348	1169,91	13,82	407	5	118	1,62	1
		м2		259,88	5,18	90	2	128	0,03	–
106	20-3-3	Отводы периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,264	1144,51	11,11	302	3	82	1,48	–
		м2		238,61	4,16	63	1	128	0,02	–
107	20-3-9	Отводы периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,108	1210,51	11,11	131	1	34	1,48	–
		м2		238,61	4,16	26	–	128	0,02	–
108	20-3-10	Отводы периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,348	1174,73	9,61	409	3	94	1,28	–
		м2		206,72	3,59	72	1	128	0,02	–
109	20-4-3	Прокладка воздуховодов класса Н /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,1845	1224,51	11,11	226	2	57	1,48	–
		м2		238,61	4,16	44	1	128	0,02	–
110	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,306	1169,91	13,82	358	4	104	1,62	–
		м2		259,88	5,18	80	2	128	0,03	–
		II2								
111	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,85	1174,73	9,61	10396	85	2382	1,28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	206,72	3,59	1830	32	128	0,02	–
			3	1210,51	11,11	3632	33	932	1,48	4
				238,61	4,16	716	12	128	0,02	–
113	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			1,95	1144,51	11,11	2232	22	606	1,48	3
				238,61	4,16	465	8	128	0,02	–
114	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			6,75	1169,91	13,82	7897	93	2290	1,62	11
				259,88	5,18	1754	35	128	0,03	–
115	8-10-45	Крепления воздуховодов	кг							
			5,6	200,00	–	1120	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
116	20-3-2	Отводы периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			0,24	1169,91	13,82	281	3	81	1,62	–
				259,88	5,18	62	1	128	0,03	–
117	20-3-3	Отводы периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			0,192	1144,51	11,11	220	2	60	1,48	–
				238,61	4,16	46	1	128	0,02	–
118	20-3-9	Отводы периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2							
			0,108	1210,51	11,11	131	1	34	1,48	–
				238,61	4,16	26	–	128	0,02	–
119	20-3-10	Отводы периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2							
			0,396	1174,73	9,61	465	4	107	1,28	1
				206,72	3,59	82	1	128	0,02	–
120	20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2							
			0,0765	1210,51	11,11	93	1	24	1,48	–
				238,61	4,16	18	–	128	0,02	–
121	20-4-3	Прокладка воздуховодов класса Н /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			0,126	1224,51	11,11	154	1	39	1,48	–
				238,61	4,16	30	1	128	0,02	–
122	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			0,09	1169,91	13,82	105	1	31	1,62	–
				259,88	5,18	23	–	128	0,03	–
		В-1								
123	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2							
			3,15	1174,73	9,61	3700	30	848	1,28	4
				206,72	3,59	651	11	128	0,02	–
124	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			3,45	1144,51	11,11	3949	38	1072	1,48	5
				238,61	4,16	823	14	128	0,02	–
125	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2							
			2,85	1169,91	13,82	3334	39	967	1,62	5
				259,88	5,18	741	15	128	0,03	–
126	8-10-45	Крепления воздуховодов	кг							
			3,2	200,00	–	640	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
127	20-3-3	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200x200x300мм	м2	0,096	1144,51 238,61	11,11 4,16	110 23	1 --	30 128	1,48 0,02	– –
		В-2									
128	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	м2	1,5	1174,73 206,72	9,61 3,59	1762 310	14 5	404 128	1,28 0,02	2 –
129	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,2	1144,51 238,61	11,11 4,16	1373 286	13 5	373 128	1,48 0,02	2 –
130	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,95	1169,91 259,88	13,82 5,18	2281 507	27 10	662 128	1,62 0,03	3 –
131	8-10-45	Крепления воздуховодов	кг	1,6	200,00 –	– –	320 –	– –	– –	– –	– –
		В-4									
132	20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,65	1210,51 238,61	11,11 4,16	1997 394	18 7	513 128	1,48 0,02	2 –
133	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	1169,91 259,88	13,82 5,18	3510 780	41 16	1018 128	1,62 0,03	5 –
134	8-10-45	Крепления воздуховодов	кг	1,6	200,00 –	– –	320 --	– –	– --	– –	– –
135	20-3-2	Отводы периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 100x200	м2	0,288	1169,91 259,88	13,82 5,18	337 75	4 1	98 128	1,62 0,03	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87578	838			105
			Тенге				16915	314			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				87578				
		Сдача и испытание -	Тенге				845				
		Накладные расходы -	Тенге				22053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6578				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				116208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата -	Тенге					20536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата -	Тенге					20536			
		РАЗДЕЛ 2.Внутреннее электроснабжение									
136	8-58-1 прим	Установка однофазных тиристорных регуляторов В1,2,3,4 для регулирования скорости вентиляторов и расхода воздуха вручную	шт	4	283,80 –	48,80 11,30	1135 –	195 45	43 95	6,00 0,07	24 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
137	С151801-82	Тиристорный регулятор REE-1									
			шт	4	4505,92	--	18024	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
138	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг									
			м	70	73,10	20,80	5117	1456	1849	0,14	10
					23,40	4,40	1638	308	95	0,03	2
139	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2									
			1000м	0,07	60500,00	--	4235	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			28511	1651			34
				Тенге			1638	353			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			10487				
		Накладные расходы -		Тенге			1892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			743				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13122				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -		Тенге				2275			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			18024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1081				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			19105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			32227				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -		Тенге				2275			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ ЛК-1									
140	57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 3 м2									
			1м2	11,6	268,78	14,01	3118	163	1310	0,67	8
					99,79	2,21	1158	26	110,7	0,01	--
141	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									
			т	0,003	6512,00	--	20	--	6	21,62	--
					1953,60	--	6	--	105	--	--
142	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня									
			м	10	3798,62	5,89	37986	59	1036	0,42	4
					71,78	2,23	718	22	140	0,01	--
143	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов									
			м2	11,6	1959,68	11,72	22732	136	2512	1,06	12
					171,68	4,39	1991	51	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			63856	357			24
				Тенге			3873	99			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63856				
		Накладные расходы -		Тенге			4864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72843				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -		Тенге				4701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			72843				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4701			
		РАЗДЕЛ 4.Ремонтные работы								
144	62-36-10	Очистка вручную сложных фасадов от перхлорвиниловой окраски с земли и лесов								
			504	43,85	--	22100	--	20885	0,31	154
		м2		43,85	--	22100	--	94,5	--	--
145	53-17-1	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2								
			37,7	2027,48	137,49	76436	5183	39655	6,15	232
		м2		967,28	23,18	36466	874	106,2	0,14	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			98537	5183			386
			Тенге			58567	874			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98537				
		Накладные расходы -	Тенге			60540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				68522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			168621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				68522			
		РАЗДЕЛ 5.Крыша								
146	10-14-1	Установка стропил								
			6	21304,82	334,28	127829	2006	25369	22,10	133
		м3		3397,50	126,00	20385	756	120	0,62	4
147	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			6	573,75	28,11	3442	169	967	0,78	5
		м3		123,75	10,58	743	63	120	0,05	--
148	58-2-5	Разборка настила из досок								
			198	25,76	3,30	5100	653	4882	0,16	32
		м2		22,46	0,56	4447	111	107,1	0,01	1
149	10-50-3	Устройство настила из досок толщ 25 мм								
			198	340,17	8,39	67354	1661	11179	0,27	53
		м2		43,88	3,17	8688	628	120	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			203726	4489			222
			Тенге			34263	1558			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203726				
		Накладные расходы -	Тенге			42397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				42180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			260890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				42180			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15-52-1	Простая штукатурка цементно-известковым ретвором по камню стен (1 этап)								
			257,7	386,05	2,19	99486	564	50678	1,01	260
		м2		186,75	0,54	48125	139	105	0,03	7
151	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			804,88	306,50	2,10	246696	1690	55626	0,39	314
		м2		65,03	0,79	52341	636	105	--	3
		Гараж								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			346182	2254			574
			Тенге			100467	775			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346182				
		Накладные расходы -	Тенге			106304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							53
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27149	15946			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			479635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			479635	117187			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							637
							117187			
		РАЗДЕЛ 7.Смотровая яма 1200х3750 Н=1500								
152	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			5,53	705,02	24,55	3899	136	333	0,26	1
		м2		39,83	9,20	220	51	123	0,04	--
153	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
			2,3	12512,03	1327,03	28778	3052	6264	12,49	29
		м3		2137,50	456,24	4916	1049	105	1,72	4
154	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,3	127,00	--	292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Металлическая сетка из арматуры АIIдиам 8 мм с яч 200х200 мм								
			0,45	68200,00	--	30690	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
156	6-11-9	Обрамление смотровых ям уголком 50х5 мм								
			0,08344	3792,87	304,24	316	25	302	20,00	2
		т		3330,00	114,75	278	10	105	0,56	--
157	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
			0,07	47200,00	--	3304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,01344	65000,00	--	874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	13-24-1	Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей стен смотровой ямы								
			34,66	102,33	0,12	3547	4	254	0,04	1
		м2		8,08	0,05	280	2	90	--	--
160	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			3,105	252,70	13,43	785	42	220	0,37	1
		м2		52,65	5,04	163	16	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	11-11-4 г=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
		м2	18,63	42,10	0,67	784	12	20	–	–
				0,63	0,25	12	5	123	–	–
162	9-24-1 прим	Монтаж лестниц шириной 500 мм								
		т	0,01824	13864,97	4022,39	253	73	167	56,50	1
				9090,00	1071,86	166	20	90	3,81	–
163	9-62-5	Изготовление лестниц в построечных условиях								
		т	0,01824	28686,82	5605,29	523	102	371	120,00	2
				21600,00	1029,79	394	19	90	4,42	–
164	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
		т	0,01508	47200,00	–	712	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
165	4-1-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04Г-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
		т	0,00316	44300,00	–	140	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
166	15-179-6	Окраска лестниц смотровой ямы								
		м2	1,05	89,06	–	94	–	91	0,52	1
				82,80	–	87	–	105	–	–
167	15-179-6	То же, обрамление смотровой ямы из уголка 50х5 мм								
		м2	1,86	89,06	–	166	–	162	0,52	1
				82,80	–	154	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			75155	3447			39
			Тенге			6670	1170			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4257				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70363				
		Накладные расходы -	Тенге			7646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				8389			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			776				
		Накладные расходы -	Тенге			538				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			88340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9068			
		РАЗДЕЛ 8.Гараж								
		Стены,перегодки								
168	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкойгипсокартонными листами в один слой с изоляцией								
		м2	76,35	1938,94	13,90	148038	1061	29959	1,92	147
				321,75	5,24	24566	400	120	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			148038	1061			147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			24566	400			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148038				
		Накладные расходы -	Тенге			29959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				29460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			188677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				29460			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
169	15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	130,7	1038,66	2,10	135753	274	45808	2,00	261
		м2		333,00	0,79	43523	103	105	–	1
170	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	276,31	256,96	1,96	70999	541	31725	0,61	169
		м2		108,90	0,45	30090	124	105	0,03	7
171	15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен и откосов из сухих растворных смесей	299,64	358,58	3,43	107445	1028	23609	0,46	136
		м2		73,73	1,31	22092	393	105	0,01	2
172	15-64-4	То же, потолков из сухих растворных смесей	109,08	434,19	3,94	47361	430	11866	0,55	60
		м2		102,11	1,49	11138	163	105	0,01	1
173	15-176-8	Покрытие стен, откосов масленими и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	299,64	218,71	–	65534	–	8495	0,15	44
		м2		27,00	–	8090	–	105	–	–
174	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	109,08	325,41	2,33	35496	254	9404	0,49	53
		м2		81,23	0,88	8861	96	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			462589	2527			724
			Тенге			123795	879			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462589				
		Накладные расходы -	Тенге			130907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			629105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				144309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			629105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				144309			
		РАЗДЕЛ 10.Система ВЕ 4								
175	20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1210,51	11,11	17431	160	4475	1,48	21
		м2		238,61	4,16	3436	60	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200,00	–	1000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
177	20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	8	693,85	16,96	5551	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			23982	296			30
			Тенге			4929	117			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23982				
	Сдача и испытание -		Тенге			249				
		Накладные расходы -	Тенге			6458				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			32267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6014			

РАЗДЕЛ 11.Наружнее Электроснабжение

178	16-1-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,102	360600,00	–	36781	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
179	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	2	584,00	–	1168	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
180	8-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	30	155,28	49,77	4658	1493	1601	0,25	8
		м		42,11	14,07	1263	422	95	0,08	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			42607	1493			8
			Тенге			1263	422			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42607				
	Сдача и испытание -		Тенге			131				
		Накладные расходы -	Тенге			1601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2653				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			46861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1925			

РАЗДЕЛ 12.Газоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
			0,047	121367,16	49858,78	5704	2343	4904	336,00	16
		км		61425,00	18834,75	2887	885	130	91,99	4
182	8-6-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			26	279,00	--	7254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1.5 Dv 50 на Pv 10 МПа из стали марки 20. 57х3 мм								
			1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,04	114900,00	--	4596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			1,5	402,75	--	604	--	683	2,80	4
		м3		402,75	--	604	--	113	--	--
186	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			1,5	8524,25	95,97	12786	144	1273	4,90	7
		м3		771,75	36,25	1158	54	105	0,18	--
187	9-34-1	Установка опор из труб								
			0,032	17355,77	2191,29	555	70	365	73,60	2
		т		12555,00	101,25	402	3	90	0,49	--
188	2-1-262	Опоры скользящие								
			0,03426	107900,00	--	3697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз								
			11,3	32,52	0,05	367	1	59	0,03	--
		м2		5,81	0,02	66	--	90	--	--
190	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115								
			11,3	20,36	0,02	230	--	42	0,02	--
		м2		4,16	--	47	--	90	--	--
191	24-103-1 к=0,4	Деонтаж сущ врезки штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 57 мм								
			1	1785,15	1133,10	1785	1133	1259	5,26	5
		врезка		540,00	428,40	540	428	130	5,23	5
192	24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 57 мм								
			1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			43469	6524			41
			Тенге			7053	2442			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27140				
		Накладные расходы -	Тенге			11367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10796			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8848				
		Накладные расходы -	Тенге			365				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				460			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			58513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11255			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1624230	30122			2334
			Тенге			383998	9403			63
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			57110				
		Сдача и испытание -	Тенге			131				
		Накладные расходы -	Тенге			3493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3636				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			64239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				4200			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1420430				
		Накладные расходы -	Тенге			393985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1923280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2405
		Сметная заработная плата -	Тенге				425545			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9624				
		Накладные расходы -	Тенге			903				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1139			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119041				
		Сдача и испытание -	Тенге			1094				
		Накладные расходы -	Тенге			28511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8853				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				26551			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1081				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			19105				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2174188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				457435			

N п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения		чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					Телефонизация						
					Земляные работы						
193	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	м3	3	33,67 1,57	32,10 12,33	101 5	96 37	40 97	0,01 0,05	– –
194	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,3	262,72 262,72	– –	79 79	– –	89 113	1,85 –	1 –
195	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	м3	0,12	1114,70 153,68	152,52 57,15	134 18	18 7	33 130	1,02 0,28	– –
196	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,15	134,10 134,10	– –	422 422	– –	477 113	0,97 –	3 –
197	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,15	21,55 17,03	4,52 –	68 54	14 –	52 97	0,11 –	– –
198	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1,5	1,41 –	1,41 0,30	2 –	2 –	– –	– –	– –
					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
199	Е0134-103-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110	кан.-км	0,003	621603,38 20790,00	– –	1865 62	– –	69 110	133,00 –	– –
200	Ц0110-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	430	59,83 29,97	28,70 7,30	25727 12887	12341 3139	17629 110	0,14 0,04	60 18
201	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	430	8,50 7,30	0,10 –	3655 3139	43 –	2982 95	0,05 –	22 –
202	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	170	27,70 19,70	2,10 0,50	4709 3349	357 85	3262 95	0,10 –	17 –
203	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые , диаметр до 50 мм	м	75	147,30 49,50	73,00 18,30	11048 3713	5475 1372	4831 95	0,29 0,11	22 8
204	С Прайс	Кабель ОКЛ (8 волокон)	м	600	211,23 –	– –	126737 –	– –	– –	– –	– –
					ИЗМЕРЕНИЕ						
205	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17.2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	кабель	1	7195,04 943,54	6251,50 507,13	7195 944	6252 507	1596 110	3,90 2,94	4 3
					МОНТАЖ						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
206	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж сплитера оптического1х8									
			шт	8	7107,82 2226,31	4851,38 1234,04	56863 17810	38811 9872	30451 110	9,90 7,16	79 57
207	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж сплитера оптического1х4									
			шт	2	4684,25 1416,74	3251,77 827,15	9368 2833	6504 1654	4937 110	6,30 4,80	13 10
208	Ц0110-901-8	Ящик протяженный или коробка, размером 200х200									
			шт	54	254,80 234,00	12,50 –	13759 12636	675 –	13900 110	1,00 –	54 –
209	Ц0110-901-10	Ящик протяжной, размером до 1000х800 мм									
			шт	2	381,90 306,00	42,80 6,80	764 612	86 14	688 110	2,00 0,04	4 –
210	Ц0108-591-8	Розетки абонентские									
			шт	122	64,00 58,50	1,00 0,20	7808 7137	122 24	6803 95	0,36 –	44 –
211	Ц0110-111-1	Телефонный аппарат									
			шт	40	978,90 947,00	– –	39156 37880	– –	34092 90	7,00 –	280 –
212	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Оптический настенный крос на 64 порта									
			шт	1	30401,83 9377,50	20850,42 5303,68	30402 9378	20850 5304	16149 110	41,70 30,76	42 31
213	Ц0110-898-12	Волокно -оптическое сетевое окончание ONT									
			коробка	10	742,00 398,00	305,00 72,00	7420 3980	3050 720	5170 110	2,00 0,42	20 4
214	Ц0110-898-14	Кабель-канал									
			м	1800	129,00 33,80	52,70 13,50	232200 60840	94860 24300	93654 110	0,21 0,08	378 141
215	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм									
			м	20	114,40 48,80	7,80 0,50	2288 976	156 10	937 95	0,29 –	6 –
216	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм									
			м	130	147,30 49,50	73,00 18,30	19149 6435	9490 2379	8373 95	0,29 0,11	38 14
217	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
			м	150	10,60 8,80	0,10 0,10	1590 1320	15 15	1268 95	0,06 –	9 –
218	Ц0108-148-1	Прокладка ОК по кабель-каналу									
			м	1800	27,70 19,70	2,10 0,50	49860 35460	3780 900	34542 95	0,10 –	180 5
219	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм									
			шт	4	431,60 149,00	21,60 2,90	1726 596	86 12	577 95	0,90 0,02	4 –
220	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
			м	20	61,90 23,00	3,30 0,40	1238 460	66 8	445 95	0,14 –	3 –

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
221	Стоимость	СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1x8									
				8	10460,25	–	83682	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
222	Стоимость	СПЛИТЕР ОПТИЧЕСКИЙ 1x4									
				2	7098,03	–	14196	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
223	Стоимость	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ЭТАЖНАЯ КПЭ-01									
				54	13448,64	–	726227	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
224	Стоимость	ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК К-654									
				2	2650,17	–	5300	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
225	Стоимость	Розетка абонентская									
				122	668,48	–	81555	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
226	Стоимость	Телефонный аппарат									
				40	1863,86	–	74554	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
227	Стоимость	ОПТИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ КРОС НА 64 ПОРТА									
				1	21821,93	–	21822	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
228	Стоимость	Волокно -оптическое сетевое окончание ONT									
				10	6910,48	–	69105	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
229	Стоимость	Кабель-канал 60x100									
				1600	232,86	–	372576	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
230	Стоимость	Кабель-канал 100x100									
				200	473,83	–	94766	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
231	Стоимость	Металлорукав диам.32									
				20	106,30	–	2126	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
232	Стоимость	Трубы ПВХ диам.32									
				130	42,12	–	5476	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
233	Стоимость	ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КС-FTTH-II-SM 1									
				150	79,01	–	11852	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
234	Стоимость	ВОЛОКНО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КС-FTTH-II-SM 2									
				1800	127,00	–	228600	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2447169	203149			1281
				Тенге			223025	50360			292
Стоимость монтажных работ -				Тенге			525925				
		Накладные расходы -		Тенге			282286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				42343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48493				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			856703				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1710
		Сметная заработная плата -		Тенге				315043			
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1921244				
		Накладные расходы -		Тенге			761				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			115320				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			2037325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2894028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1715
		Сметная заработная плата -	Тенге				315842			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
235	47-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1243	12,15	–	15102	–	19482	0,07	92
		м2		12,15	–	15102	–	129	–	–
236	47-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	1243	5,63	–	6998	–	9028	0,04	49
		м2		5,63	–	6998	–	129	–	–
		ДЕРЕВЬЯ								
237	47-6-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	4	421,49	–	1686	–	1145	1,54	6
		яма		221,85	–	887	–	129	–	–
238	47-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	4	500,13	177,05	2001	708	1885	1,85	7
		шт		321,98	43,43	1288	174	129	0,18	1
239	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха,липа,каштан), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	4	2030,00	–	8120	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
240	47-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	4	204,83	37,37	819	149	888	1,04	4
		шт		163,58	8,55	654	34	129	0,04	–
		КУСТАРНИКИ								
241	47-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	12	86,42	12,39	1037	149	1219	0,52	6
		яма		74,03	4,70	888	56	129	0,02	–
242	47-19-13	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	355,5	265,93	–	94538	–	50872	0,77	274
		м		110,93	–	39436	–	129	–	–
243	47-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	12	27,63	–	332	–	425	0,17	2
		шт		27,45	–	329	–	129	–	–
244	47-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	355,5	66,92	–	23788	–	30542	0,40	144
		м		66,60	–	23676	–	129	–	–

Озеленение не подтверждаю. Переделать полностью в благоприятный период

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	47-37-2	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой								
			12	63,58	9,83	763	118	864	0,35	4
		шт		53,55	2,25	643	27	129	0,01	–
246	47-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями								
			355,5	79,72	19,67	28340	6992	29410	0,40	143
		м		59,63	4,50	21198	1600	129	0,02	7
247	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник,калина), без кома								
			12	203,00	–	2436	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
248	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди без кома								
			711	81,00	–	57591	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ								
249	47-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см МЕХАНИЗИРОВ. СПОСОБОМ								
			585	225,58	0,34	131967	201	29711	0,27	157
		м2		39,24	0,13	22955	76	129	–	–
250	47-25-5 К=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать								
			585	209,91	–	122797	–	18044	0,16	96
		м2		23,91	–	13987	–	129	–	–
251	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
			585	14,87	–	8700	–	6196	0,05	31
		м2		8,21	–	4803	–	129	–	–
252	47-39-3	Уход за газонами обыкновенными								
			585	73,60	23,60	43057	13807	41430	0,34	198
		м2		49,50	5,40	28958	3159	129	0,02	14
		ПОСАДКА ЦВЕТНИКОВ								
253	47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см								
			30	316,04	–	9481	–	2633	0,47	14
		м2		68,04	–	2041	–	129	–	–
254	47-28-2 К=2	Подготовка почвы под цветники, добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя								
			30	77,80	–	2334	–	611	0,11	3
		м2		15,80	–	474	–	129	–	–
255	47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2								
			30	212,95	–	6389	–	8113	1,35	41
		м2		209,63	–	6289	–	129	–	–
256	47-29-2 К=3,2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов								
			15	33,75	–	506	–	581	0,22	3
		м2		30,02	–	450	–	129	–	–
257	47-39-1	Уход за цветниками из многолетников								
			30	170,44	53,10	5113	1593	4968	0,80	24
		м2		116,21	12,15	3486	365	129	0,05	2
258	ССЦМ	**СТОИМОСТЬ РАССАДЫ ОДНОЛЕТНИКОВ**								
			720	12,00	–	8640	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
259	30-12-77	Пионы								
			15	81,00	–	1215	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			583751	23718			1298
			Тенге			194545	5491			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			583751				
		Накладные расходы -	Тенге			258046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			892304				

РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ

260	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,87	9620,75	95,97	37232	371	3283	4,90	19
		м3		771,75	36,25	2987	140	105	0,18	1
261	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,87	420,00	–	1625	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38858	7371			301
			Тенге			2987	824			4
		Накладные расходы -	Тенге			3283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2528				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44669				

РАЗДЕЛ 4.МАФ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП I ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА ТЕРРИТОРИИ СОБЕСА								
262	Т1-9-6	Игровой гимнастический комплекс,тип I, строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	–
263	Т1-9-7	Игровой гимнастический комплекс,тип I, монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	–
264	Т1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	1	12389,94	303,60	12390	304	2064	11,00	11
		скамья		1881,00	84,60	1881	85	105	0,41	–
265	Т1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6,00	6
		урна		990,00	22,56	990	23	105	0,11	–
		ТИП II ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО								
266	Т1-8-5	Горка-скат тип IIIА, строительные работы	1	12976,85	1004,36	12977	1004	1401	4,10	4
		горка		668,25	332,76	668	333	140	1,60	2
267	Т1-8-6	Горка-скат тип IIIА, монтаж металлоконструкций	1	15594,06	24,98	15594	25	2311	15,00	15
		горка		2559,88	7,48	2560	7	90	0,03	–
268	Т1-38-6	Песочница типа 2, строительные работы	1	60829,01	1102,25	60829	1102	16945	84,00	84
		песочн.		13810,50	310,20	13811	310	120	1,50	2
269	Т1-7-1	Качалка балансир тип 1, строительные работы	1	32989,16	551,12	32989	551	2188	12,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			баланс:р	1897,50	186,12	1898	186	105	0,91	1
270	Т1-43-21	Скамья типа II, строительные работы								
			1	12389,94	303,60	12390	304	2064	11,00	11
			скамья	1881,00	84,60	1881	85	105	0,41	–
271	Т1-49-1	Урна типа 1, строительные работы								
			1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6,00	6
			урна	990,00	22,56	990	23	105	0,11	–
		ТИП III ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ								
272	Т1-43-21	Скамья типа II, строительные работы								
			2	12389,94	303,60	24780	607	4128	11,00	22
			скамья	1881,00	84,60	3762	169	105	0,41	1
273	Т1-49-1	Урна типа 1, строительные работы								
			1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6,00	6
			урна	990,00	22,56	990	23	105	0,11	--
		ТИП IV ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ								
274	Т1-40-3	Установка для сушки белья типа 1, строительные работы								
			4	2891,08	81,79	11564	327	2446	3,40	14
			установ.	562,65	19,74	2251	79	105	0,10	--
275	Т1-40-4	Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций								
			4	6291,73	8,74	25167	35	2253	3,60	14
			установ.	621,99	3,74	2488	15	90	0,01	–
		ТИП V ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ВЕЩЕЙ								
276	Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды типа 1, строительные работы								
			2	13559,79	303,27	27120	607	6356	18,00	36
			установ.	2953,50	73,32	5907	147	105	0,36	1
277	Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды типа I, монтаж металлоконструкций								
			2	12048,08	18,11	24096	36	2150	6,90	14
			установ.	1188,97	5,61	2378	11	90	0,02	--
		УРНЫ И СКАМЬИ ПО ТЕРРИТОРИИ СОБЕСА								
278	Т1-43-21	Скамья типа II, строительные работы								
			2	12389,94	303,60	24780	607	4128	11,00	22
			скамья	1881,00	84,60	3762	169	105	0,41	1
279	Т1-49-1	Урна типа 1, строительные работы								
			4	2720,42	80,96	10882	324	4253	6,00	24
			урна	990,00	22,56	3960	90	105	0,11	--
		ТИП VII ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРНЫХ								
280	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			0,6	218,93	–	131	–	148	1,54	1
			м3	218,93	--	131	–	113	–	--
281	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,66	10191,95	95,97	6727	63	560	4,90	3
			м3	771,75	36,25	509	24	105	0,18	–
282	6-11-7	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОНТЕЙНЕРА								
			0,263	93997,62	304,24	24721	80	9165	198,00	52
			1т	33075,00	114,75	8699	30	105	0,56	--
283	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
			0,263	6512,00	–	1713	–	539	21,62	6
			т	1953,60	–	514	–	105	–	--
284	9-47-1 и доп.вып.12	ОБШИВКА КАРКАСА ПРОФЛИСТОМ								
			19,08	55,95	2,99	1067	57	855	0,30	6
			м2	48,83	0,97	932	19	90	–	--
285	1-1-437	Настил профилированный окрашенный С21-1000-0,6								
			21,10248	587,00	--	12387	–	–	–	--
			м2	--	–	–	--	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			405082	6441	73887		410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			68037	1871			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289825				
		Накладные расходы -	Тенге			61920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			372850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				65899			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			115255				
		Накладные расходы -	Тенге			11971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7633				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			134861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15093			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			507711				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
286	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм								
		м	-148	393,82	91,40	-58285	13528	-33696	1,21	178
				218,71	34,26	-32370	5070	90	0,17	25
287	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75								
		м3	-5	5089,00	--	-25445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
288	26-23-6	Вычитается позиция: Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	-148	162,45	11,83	-24042	1750	-7467	0,33	48
				51,62	4,44	-7640	657	90	0,02	3
289	1-1-939	Вычитается позиция: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	-0,142	185900,00	--	-26398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
290	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм								
		м	-93	393,82	91,40	-36625	8500	-21174	1,21	112
				218,71	34,26	-20340	3186	90	0,17	16
291	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75								
		м3	-3,5	5089,00	--	-17812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
292	26-23-6	Вычитается позиция:Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м	-93	162,45	11,83	-15108	1100	-4692	0,33	30
				51,62	4,44	-4801	413	90	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	1-1-939	Вычитается позиция: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	-0,096	185900,00	–	-17846	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
294	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм	-2,5	393,82	91,40	-985	229	-569	1,21	3
		м		218,71	34,26	-547	86	90	0,17	–
295	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	-0,2	5089,00	–	-1018	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
296	26-23-6	Вычитается позиция: Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	-2,5	162,45	11,83	-406	30	-126	0,33	1
		м		51,62	4,44	-129	11	90	0,02	–
297	1-1-939	Вычитается позиция: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	-0,004	185900,00	–	-744	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
298	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм	-2,5	393,82	91,40	-985	229	-569	1,21	3
		м		218,71	34,26	-547	86	90	0,17	–
299	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	-0,2	5089,00	–	-1018	–	–	–	–
		м3		–	–	-	–	–	–	–
300	26-23-6	Вычитается позиция: Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	-2,5	162,45	11,83	-406	30	-126	0,33	1
		м		51,62	4,44	-129	11	90	0,02	–
301	1-1-939		-0,004	185900,00	–	-744	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
302	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм	-2	393,82	91,40	-788	183	-455	1,21	2
		м		218,71	34,26	-437	69	90	0,17	–
303	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	-0,1	5089,00	–	-509	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
304	26-23-6	Вычитается позиция: Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	-2	162,45	11,83	-325	24	-101	0,33	1
		м		51,62	4,44	-103	9	90	0,02	–
305	1-1-939	Вычитается позиция: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	-0,002	185900,00	–	-372	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
306	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм	-4,5	393,82	91,40	-1772	411	-1025	1,21	5
		м		218,71	34,26	-984	154	90	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	-0,2	5089,00	–	-1018	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
308	26-23-6	Вычитается позиция:Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	-4,5	162,45	11,83	-731	53	-227	0,33	1
		м		51,62	4,44	-232	20	90	0,02	–
309	1-1-939	Вычитается позиция: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	-0,006	185900,00	–	-1115	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
310	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм	-2	393,82	91,40	-788	183	-455	1,21	2
		м		218,71	34,26	-437	69	90	0,17	–
311	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	-0,1	5089,00	–	-509	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
312	26-23-6	Вычитается позиция: Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	-2	162,45	11,83	-325	24	-101	0,33	1
		м		51,62	4,44	-103	9	90	0,02	–
313	1-1-939	Вычитается позиция: Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	-0,002	185900,00	–	-372	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
314	26-10-7	Вычитается позиция: Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем,толщиной 40 мм	-2,5	393,82	91,40	-985	229	-569	1,21	3
		м		218,71	34,26	-547	86	90	0,17	–
315	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Вычитается позиция: Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	-0,1	5089,00	–	-509	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
316	26-23-6	Вычитается позиция: Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	-2,5	162,45	11,83	-406	30	-126	0,33	1
		м		51,62	4,44	-129	11	90	0,02	–
317	1-1-939	Вычитается позиция:Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	-0,0025	185900,00	–	-465	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-238484		-71478		
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			-71478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-18598				
		итого	Тенге			-328560				
		КРЫША								
318	1-4-83	Вычитается позиция: Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	-1,5	46400,00	–	-87696	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-87696				
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,08774	Итого в текущих ценах	2,08774			17 919 285				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги сбыры обязательные платежи 2%	0,02			358 386				
		Итого				18 277 670				
		Вычитается до суммы по договору				2 075 300				
		Итого				16 202 370				
		НДС 12%	0,12			1 944 284				
		Всего по расчету				18 146 654				

Принял:

--

Руководитель _____ Закарин Р.С.

Сдал

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"

Директор _____ Технический надзор _____

С учётом замечания по озеленению