Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"
Субподрячик: ТОО "СКЭР"

Форма 2

АКТ №3

выполненных работ от 24 июля 2020 года

Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	645	262,36	1,59	169 220	1 028	–	121 098	313 544
					260,76	0	168 192	0	–	23 226	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	645	161,93	19,13	104 447	12 337	–	69 086	187 416
					142,81	5,96	92 111	3 842	–	13 883	
8	1203-0101-0201	Стены вентшахт. Разборка кладки НР = 72 %	м3 кладки	8,2	23451,95	4759,88	192 306	39 031	–	122 618	340 118
					18692,07	2076,59	153 275	17 028	–	25 194	
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	264	575		151 800		–	0	163 944
					0		0		–	12 144	
10	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	264	394		104 016		–	0	112 337

					0		0		–	8 321	
11	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	264	208		54 912		–	0	59 305
					0		0		–	4 393	
		Итого по разделу 1					**1 176 664**				1 176 664
15	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	115,6	1242,02	30,04	143 578	3 473	48 636	75 580	236 690
					791,25	26,01	91 469	3 007	–	17 533	
16	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза НР = 80 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	115,6	1280,35	8,94	148 009	1 033	41 570	84 724	251 352
					911,82	4,32	105 406	499	–	18 619	
		Итого по разделу 2					**488 041**				488 041
		Раздел 3 Стропильная кровля									
19	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (прогон, лежень, мауэрлат) НР = 90 %	м3	6	20531,36	1307,83	123 188	7 847	8 115	99 471	240 471
					17870,99	549,48	107 226	3 297	–	17 813	
20	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6	56076		336 456		336 456	0	363 373
					0		0		–	26 916	

21 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, связи, накладки, затяжки) НР = 90 %	м3	8,64	32470,57	1026,32	280 546	8 867	68 142	186 808	504 742
				23557,49	466,19	203 537	4 028	–	37 388	
24 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,64	55207		476 988		476 988	0	515 147
				0		0		–	38 159	
25 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	26,84	8818,97	57,02	236 701	1 530	212 038	21 419	278 769
				861,89	24,79	23 133	665	–	20 650	
27 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2	229,7	1586,26	24,4	364 364	5 605	2 696	322 866	742 208
				1550,12	11,66	356 063	2 678	–	54 978	
28 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,58	51717		236 864		236 864	0	255 813
				0		0		–	18 949	
29 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	229,7	65,25	2,07	14 988	475	4 090	9 564	26 517
				45,38	0,89	10 424	204	–	1 964	
30 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	229,7	306,81	2,64	70 474	606	62 368	6 988	83 660
				32,65	1,15	7 500	264	–	6 197	
39 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	706,711755	627,53	11,97	443 485	8 461	304 608	96 916	583 632

				184,54	5,93	130 415	4 190	–	43 232	
40	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	706,711755	3859,18	21,15	2 727 326	14 944	2 244 535	435 434	3 415 781
					662	7,71	467 847	5 452	–	253 021	
41	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР = 92 %	м планки	339	924,5	11,52	313 405	3 906	200 578	101 102	447 668
					321,3	2,87	108 921	973	–	33 161	
42	2110-0102-0212	Планка конька	м	193	681		131 433		131 433	0	141 948
					0		0		–	10 515	
43	2110-0102-0109	Планка примыкания	м	73	1543		112 639		112 639	0	121 650
					0		0		–	9 011	
44	2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя	м	73	1544		112 712		112 712	0	121 729
					0		0		–	9 017	
46	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0038705	235269		911		911	0	984
					0		0		–	73	
		Итого по разделу 3					**7 844 096**				7 844 096
		Раздел 4 Водосточная система									
50	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	50	1512		75 600		75 600	0	81 648
					0		0		–	6 048	

52	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	330	758		250 140		250 140	0	270 151
					0		0		–	20 011	
		Итого по разделу 4					**351 800**				351 800
		Раздел 5 Слуховые окна (6 шт)									
57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	7888,5	841,5	47 331	5 049	2 738	37 458	91 572
					6590,67	346	39 544	2 076	–	6 783	
58	2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (спец АС29 п1)	м3	0,264	43088		11 375		11 375	0	12 285
					0		0		–	910	
59	2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 - (АС12 спец.п 3,4)	м3	0,216	53008		11 450		11 450	0	12 366
					0		0		–	916	
60	2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п 5,6,10)	м3	0,342	53008		18 129		18 129	0	19 579
					0		0		–	1 450	

61	2107-0204-0209	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п7)	м3	0,0582	31399		1 827		1 827	0	1 973
					0		0		–	146	
62	2107-0204-0206	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец.п 8)	м3	0,444	31399		13 941		13 941	0	15 056
					0		0		–	1 115	
63	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п11)	м3	1,344	49021		65 884		65 884	0	71 155
					0		0		–	5 271	
64	2107-0203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (АС12 спец. п 9)	м3	0,0006	54158		32		32	0	35
					0		0		–	3	
65	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3	2,6688	8136,62	41,22	21 715	110	15 955	5 128	28 990
					2117,06	17,99	5 650	48	–	2 147	
66	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	14,4	627,57	12,01	9 037	173	6 207	1 974	11 892
					184,51	5,9	2 657	85	–	881	
67	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профильного листа НР = 92 %	м2 кровли	14,4	4996,32	98,61	71 947	1 420	46 977	22 022	101 487

				1635,42	26,88	23 550	387	–	7 518	
70 1110-0404-0101	Стены. Обшивка профильным листом НР = 90 %	м2	7,8	981,03	14,23	7 652	111	213	6 633	15 428
				939,49	5,38	7 328	42	–	1 143	
71 2110-0104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,8	2685		20 943		20 943	0	22 618
				0		0		–	1 675	
	Итого по разделу 5					**404 436**				404 436
Раздел 6 Вентиляционные шахты (12 шт)										
73 1108-0201-0109	Стены вентшахт из кирпича. Кладка из керамического кирпича и закладка окон	м3 кладки	9,6	32304,58	2149,58	310 124	20 636	230 712	58 824	398 464
				6122,5	466,25	58 776	4 476	–	29 516	
	Итого по разделу 6					**398 464**				398 464
Добавить в смету										
1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	252,95	1781,73	165,87	450 689	41 957	–	361162,01	876 799
				1615,86	83,9	408 732	21 223	–	64 948	
2 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка НР = 90 %	м2 проемов	252,95	2479,4	170,46	627 164	43 118	29255,9441	280784,618	980 585
				1152,35	81,03	291 487	20 497	–	72 636	
3 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	165,2	22136		3 656 867	0	3 656 867	0	3 949 417

					0		0	0	–	292 549	
3	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	43,38	24589		1 066 671	0	1 066 671	0	1 152 004
					0		0	0	–	85 334	
4	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным, глухие	м2	44,37	17031		755 665	0	755 665	0	816 119
					0		0	0	–	60 453	
4	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	146,4	1758,84	9,58	257 494	1 403	222162	31148,064	311 734
					231,76	4,64	33 930	679	–	23 091	
5	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	146,4	2958		433 051	0	147900	0	467 695
					0		0	0	–	34 644	
6	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2	186,5	3838,23	8,92	715 830	1 664	543080,54	130428	913 959
					917,35	2,85	171 086	532	–	67 701	
7	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные . Устройство НР = 80 %	м	122	1457,02	5,46	177 756	666	123171,2	43244,12	238 681
					441,96	1,12	53 919	137	–	17 680	

8 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные . Устройство НР = 80 %	м	373,6	2058,65	5,45	769 118	2 036	601964	132425	973 666
				441,95	1,11	165 114	415	–	72 123	
	Итого по Разделу									10 680 658

Итого	**21 344 159**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8, тенге	256 130
Итого по главам 1-8	21 600 289
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,42%)	522 727
Итого с учетом НДС 12%	22 123 016

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)