Подрядчик: ТОО "НВС- Строитель"

Субподрядчик: ТОО "СКЭР"

Форма 2

АКТ №2

выполненных работ от 24 июль 2020 года

Капитальный ремонт плоской кровли здания школыпо адресу: Павлодарская область, станция Спутник Достыкского сельского округа города Аксу

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
	1.1 Основной кровельный ковер							
8	**11-120101-0208**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли		**875,5**	**193,85**	169 718	**56,4** / 85114
9	**21-100403-0804**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**	м2		**1006,825**	**610,63**	614 798	–
10	**21-100403-1303**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2		**1006,825**	**541,22**	544 914	–

11	21-100403-1503	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**1006,825**	**527,54**	531 140	–
12	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка антисептированных брусков**	м3 древесины в конструкции	**0,12**	**65833,33**	7 900	**59,8**
							1361
13	11-100115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3	**0,12**	**6750**	810	**59,8**
							118
14	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Л-1**	т конструкций	**0,28286**	**54889,34**	15 526	**60,9**
							5691
15	21-060208-0501	**Лестница Л-1**	т	**0,28286**	**299943,06**	84 842	–
16	29-000000-0000(пл)	**Надбавка за сталь С245**	т	**0,08255**	**4756**	393	–
17	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**15,6**	**60,26**	940	**54,2**
							163
	1.2 Примыкания, парапет						
18	11-120101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	**58,5**	**1312,5**	76 781	**56,4**
							12845

19	**21-100403-0804**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**49,725**	**610,63**	30 364	–
20	**21-100403-0305**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**38,025**	**279,1**	10 613	–
21	**11-120101-0404**	**Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков (свес)**	м примыканий	**154,6**	**421,78**	65 207	**56,4**
							25787
22	**21-100403-0305**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2	**389,592**	**279,1**	108 735	–

Итого по смете на подряд, тенге	**7 773 753**
Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	**180 351**
Итого с учетом временных зданий и сооружений	**7 954 104**
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 2,42%	**192 489**
Итого по сметному расчету в ценах с 1.04.2017года	**8 146 593**
Понижающий коэффициент	0,900000085
Итого с учетом понижающего коэффициента	7 331 934,58
НДС 12%	879 832,15
Итого с учетом НДС 12%	8 211 766,73

Принял

ТОО "НВС-Строитель", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал:

ТОО "СКЭР"

БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Харин В.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)