Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№33	Дата 21.04.2017 года	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и заьрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базисном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО	67 254 566,40	50 461 249,00	20 384 007	20 105 445	0	278 562			6 055 349,88	56 516 598,88

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".
Руководитель Джумабеков А.А._____2017 год

М.П.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
Директор Безьянов А.К._____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Ф 2 в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация)

Наименование объекта - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160

Договор о государственных закупках работ №33 от 21.04.2017г. Доп. соглашение №1 от 22 мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 5 июня 2017 г

за июнь месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 . Фундаменты								
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И БАЛКИ								
165	Е0106-1-13	Устройство футляра из бетона В 7,5	0,15	9645,06	95,97	1447	14	127	4,90	1
		м3		771,75	36,25	116	5	105	0,18	
166	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	14	1297,10	328,93	18159	4605	15000	3,75	53
		шт		650,25	115,04	9104	1611	140	0,46	6
167	С143015-65	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	7,31	36600,00		267546				
		м3								
168	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	122,78455	127,00		15594				
		м3								
169	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	122,78455	520,00		63848				
		м3								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
170	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	61,53	220,12	7,14	13544	439	1799	0,14	9
		м2		22,10	2,68	1360	165	118	0,01	1
171	С11011-1199 Изм. И доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции/ТУ5510 РК15821945 ТОО-001-2005/, стеклохолст, пленка с двух сторон,	67,683	256,00		17327				
		м2								
172	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,	768,7632	245,44	3,82	188685	2937	35188	0,21	163
		м2		37,35	1,44	28713	1107	118	0,01	5
173	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	768,8032	13,91	0,07	10693	54	5591	0,04	32
		м2		8,06	0,02	6197	15	90		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге			596843				
		Накладные расходы -	Тенге			57705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39273				
		ИТОГО	Тенге			693821				
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								

191	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	23,979 т	143700,00		3445782
194	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	1,3524 т	122800,00		166075
197	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	15,6357 т	143700,00		2246850
200	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	18,58 т	123200,00		2289056
203	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	1,7269 т	146000,00		252127
206	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	4,983 т	146000,00		727518
209	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	13,7184 т	101700,00		1395161
211	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	7,90628 т	123200,00		974054
213	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,31625 т	162200,00		51296
215	С12021-117	Стойки фахверка	3,381 т	113100,00		382391
216	С12021-118	Ригели фахверка	18,9959 т	110400,00		2097147
217	СТехн.часть СН-РК 8.02-2002часть2	Доплата за изменение марки стали на С245	79,697383 т	1860,00		148237
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге			14175694
		Накладные расходы -	Тенге			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			850542
		ИТОГО	Тенге			15026236

ЛС 6-1
НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабо-	в т.ч. ЗП: рабочих-	в т.ч. ЗП:		Тенге	

				чих строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	261,32	27,84	26,18	7274	6840	2246	0,01	3
				1,66	7,2	434	1882	97	0,03	7
			м3							
2	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20	262,72	-	5254	-	5937	1,85	37
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	5254	-	113	-	-
			м3							
3	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70	134,1	-	9387	-	10607	0,97	68
				134,1	-	9387	-	113	-	-
			м3							
4	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	211,32	6,48	6,48	1369	1369	431	-	-
				-	2,1	-	445	97	0,01	2
			м3							
5	E0166-1-3	-Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм	52	207,97	0,2	10814	10	12646	1,25	65
				207,77	0,09	10804	5	117	-	-
			м							

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
6	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	764,69	27,84	26,18	21285	20016	6572	0,01	9
				1,66	7,2	1269	5506	97	0,03	19

	0,5 м3								
		м3							
7	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	57,6	262,72	-	15132	-	17100	1,85	106
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		262,72	-	15132	-	113	-	-
		м3							
8	Е0101-12-14-Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом	72,88	27,84	26,18	2029	1908	626	0,01	1
			1,66	7,2	121	525	97	0,03	2
		м3							
9	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	205,6	134,1	-	27571	-	31155	0,97	200
			134,1	-	27571	-	113	-	-
		м3							
10	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	616,69	6,48	6,48	3996	3996	1258	-	-
			-	2,1	-	1297	97	0,01	5
		м3							
11	Е0101-166-2-Засыпка вручную колодцев в грунтах 2 группы	72,88	134,1	-	9773	-	11044	0,97	71
			134,1	-	9773	-	113	-	-
		м3							
12	Е0108-3-3 -Устройство гравийного основания толщиной 100мм	1,57	2576,27	100,89	4045	158	300	0,85	1
			123,75	38,25	194	60	118	0,18	-
		м3							
13	Е0101-166-2-Обсыпка оголовков колодцев	3,2	134,1	-	429	-	485	0,97	3
		м3	134,1	-	429	-	113	-	-
14	Е0101-30-1 -Планировка обсыпки оголовков колодцев	11	0,28	0,28	3	3	1	-	-
			-	0,09	-	1	97	-	-
		м2							
			ВОДОПРОВОД						
15	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,153	58881,69	25695,31	9009	3931	7934	194	30
			33075	6813,45	5060	1042	130	26,38	4

		км							
16	Е0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,001	51202,26	20326,01	51	20	47	179	-
			30825	5353,43	31	5	130	20,64	-
		км							
17	С130804-946-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2012	154,53	468	-	72320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
18	С130804-942-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2012	1,01	105	-	106	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
19	С130804-340-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Изм. и доп.вып.18	3	613	-	1839	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
20	С130804-186-Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2012	9	2553	-	22977	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
21	Е0122-31-2 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,001	8170,63	-	8	-	10	51,5	-
			8032,5	-	8	-	130	-	-
		км							
22	Е0122-31-3 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,153	8287,75	-	1268	-	1598	51,5	8
			8032,5	-	1229	-	130	-	-
		км							
23	Е0122-35-3 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
			231,75	6,75	695	20	130	0,03	-

		шт							
24	С130902-742-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	16229	-	48687	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
25	Е0106-1-13 -Упоры из бетона В7,5	1,2	9645,06	95,97	11574	115	1018	4,9	6
		м3	771,75	36,25	926	43	105	0,18	-
26	Е0122-8-3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,001	70153,47	10674,97	70	11	69	270	-
			48825	4032	49	4	130	19,69	-
		км							
27	С130806-78 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,004	474	-	476	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		-	-	-	-	-	-	-
		м							
28	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 мм	0,0055	121294,13	49389,75	667	272	582	312,7	2
			62775	18657	345	103	130	91,12	1
		т							
29	С130810-150-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 100х100х100 мм	1	796	-	796	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
30	С130810-113-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338	-	338	-	-	-	-
	4		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
31	С130810-196-Патрубок фланец-раструб , Dy 350 мм (прим)	1	2400	-	2400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
32	С130810-79 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали	1	401	-	401	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	марки 20, 108х4 мм												
	шт												
33	С130804-276-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,6 DN 75(прим)			3	600	-	1800	-	-	-	-		
	0 Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-		
		шт.											
34	Ц0108-141-1-Укладка проволоки			154	26,4	3,1	4066	477	362	0,11	17		
м		19,1	0,5	2941	77	12	-	-					
35	С11011-669 -Проволока из 4			8,6548	39	-	338	-	-	-	-		
	оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм				-	-	-	-	-	-	-		
		кг											
36	Е0122-8-6 -Футляр из стальных водопроводных труб диам. 200 мм			0,0016	154891,68	66009,8	248	106	198	376	1		
					70200	24936,75	112	40	130	121,79	-		
		км											
37	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм			1,6064	1623	-	2607	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
		м											
38	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм			1,6	244,98	0,28	392	-	306	0,84	1		
					146,93	0,11	235	-	130	-	-		
		м											
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ - 2 шт								
39	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах			4,1	7958,66	1879,87	32631	7707	10521	8,86	36		
					1435,5	538,43	5886	2208	130	2,06	8		
		м3											

2										
40	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,1615	127	-	529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,32	28900	-	67048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4										
42	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3	10000	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-9	2	3940	-	7880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4										
44	С12021-267	-Стремянки	0,02768	133700	-	3701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	1,1	9032,78	-	9936	-	767	3,66	4
				567	-	624	-	123	-	-
		м3								
46	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
4										
47	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и	0,2	28443,32	355,81	5689	71	2287	75,58	15

	борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах		11301,75	135	2260	27	100	0,66	-
		м3							
48	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	27,632	245,44	3,82	6782	106	1265	0,21	6
			37,35	1,44	1032	40	118	0,01	-
		м2							
49	Е0122-38-3 -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
			396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		454047	39131			523

			Тенге		76321	11066			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		274599	-	-		-
	Материалы -		Тенге		26085	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	87387	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		338	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		132724	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		97038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		49
	заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14556	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22298	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		393935	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		613
	заработная плата -		Тенге		-	101942	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3701	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3701	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		222	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3923	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		175747	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		175747	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10545	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		186292	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		584150	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

50	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	398,2	27,84	26,18	11084	10423	3422	0,01	5

		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	661	2867	97	0,03	10
51	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,72	-	7881	-	8906	1,85	55
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	7881	-	113	-	-
52	E0101-12-14	Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом	м3	252,78	27,84	26,18	7036	6617	2172	0,01	3
				1,66	7,2	420	1820	97	0,03	6
53	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	107,1	134,1	-	14362	-	16229	0,97	104
				134,1	-	14362	-	113	-	-
54	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	321,1	6,48	6,48	2081	2081	655	-	-
				-	2,1	-	675	97	0,01	3
55	E0101-166-2	Засыпка вручную колодцев в грунтах 2 группы	м3	252,78	134,1	-	33898	-	38305	0,97	246
				134,1	-	33898	-	113	-	-
56	E0108-3-3	Устройство гравийного основания толщиной 100мм	м3	2,76	2576,27	100,89	7111	278	528	0,85	2
				123,75	38,25	342	106	118	0,18	-
57	E0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	м3	9,6	134,1	-	1287	-	1455	0,97	9
				134,1	-	1287	-	113	-	-
58	E0101-30-1	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	33	0,28	0,28	9	9	3	-	-
				-	0,09	-	3	97	-	-
				ТРУБОПРОВОДЫ						
59	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из		0,0585	78245	36133,62	4577	2114	3914	247	14

	полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850	9612,9	2448	562	130	37,3	2
60	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км 0,009	58881,69 33075	25695,31 6813,45	530 298	231 61	467 130	194 26,38	2 -
61	С130804-890-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км 59,085	801 -	- -	47327 -	- -	- -	- -	- -
62	С130804-887-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м 9,09	382 -	- -	3472 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0122-8-8 -Футляр из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,002	204666,79 95850	85907,16 32451,75	409 192	172 65	334 130	504 158,5	1 -
64	С130806-112-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км 2,008	3560 -	- -	7148 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0122-47-2 -Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	м 2	282,86 156,38	0,37 0,14	566 313	1 -	407 130	0,9 -	2 -
66	Ц0108-141-1-Укладка проволоки	м 67,5	26,4 19,1	3,1 0,5	1782 1289	209 34	159 12	0,11 -	7 -
67	С11011-669 -Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной,	м 3,7935	39 -	- -	148 -	- -	- -	- -	- -

	общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм									
	кг									
				КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм - 2 шт						
68	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,38	9525,08	2308,84	13145	3186	5652	13,87	19
				2286	864,68	3155	1193	130	4,22	6
		м3								
69	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4007	127	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,6	28900	-	17340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	C143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-9	2	3940	-	7880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	C143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,8	4860	-	8748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

73 С12021-267	-Стремянки С1-02	0,0258	133700	-	3449	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
74 Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	1,1	9032,78	-	9936	-	767	3,66	4
			567	-	624	-	123	-	-
	м3								
75 С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/	2	8060	-	16120	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
76 Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и бороздей площадью до 0,1 м2 в железобетонных	0,25	28443,32	355,81	7111	89	2859	75,58	19
			11301,75	135	2825	34	100	0,66	-
	м3								
	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм - 3шт								
77 Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,25	8736,45	1538,85	45866	8079	14962	9,66	51
			1615,95	576,23	8484	3025	130	2,81	15
	м3								
78 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,32875	127	-	677	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
79 С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,01	28900	-	58089	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
80 С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	3,9	7810	-	30459	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 20	водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90			-	-	-	-	-	-	-
			м								
81	С143018-42	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-9		3	3940	-	11820	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4				-	-	-	-	-	-	-
			шт								
82	С12021-267	-Стремянки		0,0387	133700	-	5174	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки		1,65	9032,78	-	14904	-	1151	3,66	6
			м3		567	-	936	-	123	-	-
84	С131104-14	-Люк чугунный тип С /В125/,		3	10500	-	31500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	ГОСТ 3634-99			-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
85	Е0108-6-9	-Кладка горловин		0,5	10186,85	296,6	5093	148	605	5,95	3
			м3		915,75	110,25	458	55	118	0,54	-
86	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных		0,25	28443,32	355,81	7111	89	2859	75,58	19
					11301,75	135	2825	34	100	0,66	-
			м3								
87	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		22,6	245,44	3,82	5547	86	1034	0,21	5
					37,35	1,44	844	33	118	0,01	-
			м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	Тенге			450857	33812			576

				Тенге			83541	10567			44
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			336665	-	-		-

Материалы -	Тенге	18734	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	94108	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	148	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	200430	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	106845	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16027	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26611	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	470120	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	673
заработная плата -	Тенге	-	110135	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8624	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8624	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	517	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9141	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	105568	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	105568	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6334	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	111902	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	591163	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	673
Сметная заработная плата -	Тенге	-	110135	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	939002	81163		1273
	----	---------	---------		---------
	Тенге	185741	23964		93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	634548	-	-	-
Материалы -	Тенге	44819	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	198896	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	485	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	333154	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	223105	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	112
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33466	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51459	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	909112	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1412
заработная плата -	Тенге	-	232362	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12324	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12324	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	739	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13064	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	292130	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	10809	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	281315	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	12646	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1897	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18287	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	323062	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
заработная плата -	Тенге	-	12706	-	-	
ИТОГО	Тенге	1245238	-	-	-	

ЛС 6-4

НА СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 6 М3 В СУТКИ

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				экспл. машин		экспл. машин		%		
				ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7	7,91	7,91	55	55	17	-	-
				-	2,57	-	18	97	0,01	-
		м3								
2	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7	7,32	7,32	51	51	16	-	-
				-	2,38	-	17	97	0,01	-
		м3								

3	Е0101-12-32-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	173	40,42	39,11	6992	6766	1032	0,01	1
			1,31	4,84	227	838	97	0,02	3
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3							
4	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	-	788	-	891	1,85	6
			262,72	-	788	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3							
5	Е0101-27-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до	149,5	5,55	5,55	830	830	262	-	-
			-	1,8	-	270	97	0,01	1
		м3							
6	Е0101-27-7 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	149,5	3,11	3,11	465	465	146	-	-
			-	1,01	-	151	97	-	1
		м3							
7	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5	122,18	-	611	-	690	0,89	4
			122,18	-	611	-	113	-	-
		м3							
			УСТАНОВКА ЖБИ						
8	Е0123-13-6 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	8,7	12664,54	1686,97	110181	14677	28262	11,16	97
			1867,05	631,8	16243	5497	130	3,09	27
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2006	м3							

	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2									
9	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах м3	0,42	32399,71 4382,55	5028,34 1883,03	13608 1841	2112 791	3421 130	27,1 9,2	11 4
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	3,9	28900 -	- -	112710 -	- -	- -	- -	- -
11	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	10,68	7810 -	- -	83411 -	- -	- -	- -	- -
12	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 м	5,34	3610 -	- -	19277 -	- -	- -	- -	- -
13	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,42	3240 -	- -	1361 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2 004		м							
14	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ, ГОСТ 3634-79	6	8060	-	48360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
15	С12064-6	-Крышка деревянная	1,8	12300	-	22140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
16	С11011-774	-Скобы ходовые	50,4	129	-	6502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
17	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0504	18000	-	907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
18	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	18,84	231,5	4,19	4361	79	1326	0,38	7
				58,05	1,58	1094	30	118	0,01	-
			м2							
19	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	133,8	381,95	3,78	51105	506	23777	0,89	119
				149,18	1,42	19960	190	118	0,01	1
			м2							
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
				37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
			м2							
21	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3	231,5	4,19	695	13	211	0,38	1
				58,05	1,58	174	5	118	0,01	-
			м2							
22	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,024	444788,62	1733,92	10675	42	1922	361	9
				60966	650,25	1463	16	130	3,17	-
			км							

23	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0009	78245 41850	36133,62 9612,9	70 38	33 9	60 130	247 37,3	- -
		км								
24	C130804-232 4 Изм. и доп.вып.19	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	9,09	456 -	-	4145 -	-	-	-	-
		м								
25	E0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21 102,38	332,43 86,87	1321 307	997 261	738 130	0,61 0,33	2 1
		шт								
26	C130804-281 4 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2430 -	-	7290 -	-	-	-	-
		шт.								
27	E0127-38-1	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА	24,2	1427,05 42,98	14,12 3,08	34535 1040	342 75	1482 133	0,27 0,01	6 -
		м2								
28	E0127-38-2 К=6	-Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	24,2	-492,05 -5,4	- -	-11907 -131	- -	-174 133	-0,03 -	-1 -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			561465	27448			290

			Тенге			48361	8346			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			550030	-	-		-
	Материалы -		Тенге			72523	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56707	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29549	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			323789	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10477	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37193	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			657071	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		364

заработная плата -	Тенге	-	67184	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11435	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11435	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	686	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12121	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	669192	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		364
заработная плата -	Тенге	-	67184	-		-

ЛС 7-2
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ										
20	E0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	156 яма	162,72	143,86	25384	22442	8404	0,13	20		
				18,86	36,68	2942	5722	97	0,14	22		
21	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона В15	14,76 м3	10130,45	98,32	149525	1451	11351	4,41	65		
				695,25	37,15	10262	548	105	0,18	3		
22	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона з а сульфатостойкий цемент	15,0552	127	-	1912	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
23	E0109-17-1	-Монтаж стоек из труб(156 шт.)	1,34132 м3	4379,61	2018,33	5874	2707	2565	9,35	13		

		т		1579,5	544,95	2119	731	90	2,34	3
24	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	308	250	-	77000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	474	-	1896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00024	50642	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2-4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,078	52223	-	4073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток	2,784104	9850,48	1162,95	27425	3238	18706	46,6	130
				7357,5	108	20484	301	90	0,53	1
		т								
29	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	2,7841	134000	-	373069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е12021	-Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью по огрунтовке	4,12542	6512	-	26865	-	967	21,62	89
				1953,6	-	8059	-	12	-	-
		Т								
31	С11011-798	-Навесы (прим)	4	720	-	2880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			695916	29838			317

			Тенге			43866	7302			30

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	210652	-	-	-
Материалы -	Тенге	32864	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27534	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6966	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	125666	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20722	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3108	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13882	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245256	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	210
заработная плата -	Тенге	-	30642	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	406369	-	-	-
Материалы -	Тенге	4752	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23634	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	373069	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21271	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3191	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25658	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	453298	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	158
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26825	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	78896	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	78896	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4734	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	83630	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	782184	-	-	-

ЛС 1-2

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Е0101-24-2 -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	577,8	9,24	9,24	5342	5342	1682	-	-
	м3	-	3	-	1734	97	0,01	7
2 Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м К=6	577,8	47,46	47,46	27424	27424	8636	-	-
		-	15,41	-	8904	97	0,06	34
3 Е0101-24-2 -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	м3 44,6	9,24	9,24	412	412	130	-	-
		-	3	-	134	97	0,01	1
4 Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м К=5	м3 44,6	39,55	39,55	1764	1764	556	-	-
		-	12,84	-	573	97	0,05	2
5 Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3 533,2	3,87	3,24	2066	1730	828	-	2
	м3	0,48	1,12	256	597	97	-	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			37008	36671			2
	Тенге			256	11942			45
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37008	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	12198	-		-
Местные материалы -	Тенге			80	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			11832	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1775	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2930	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51770	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
заработная плата -	Тенге			-	13972	-		-
ИТОГО	Тенге			51770	-	-		-

С №1-1

Разбивка основных осей трассы и перенос их в натуру.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ частей, глав, таблиц, § и пункт, указ. к разделу или гл. прей цел. на произв. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоимости 3+ах или (объем стр.монт. работ) х или количество Х цена	Стоимость (тнг.)
	Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК 8.02.03-2002			
	Повышающий коэффициент к итогу сметной стоимости (Общая часть, Таблица 3, §3) К=1,32			
	Коэффициент перехода с базовых цен на текущие (Общие положения, стр.6,п.2.2) Кп=1,672			
2	Разбивка основных осей с проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине разбивочных сорон до 20 метров. Коэф.-1,4 Прим.4	Таблица 10, §10 Стр.353 прим.4 К-1,4	12453x0,0264x1,4	460,26
	Итого		9943x0,126x1,4	1753,95
	Повышающий коэф. к итогу сметной стоимости		2214,21x1,32	2214,21 2767

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЛС 3-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				Зп рабочих строителей	машинистов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	133,1	27,84	26,18	3705	3484	1144	0,01	2		
				1,66	7,2	221	958	97	0,03	3		
2	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной		2,37	262,72	-	623	-	704	1,85	4		

	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	623	-	113	-	-
			м3							
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	135,47	9,24	9,24	1252	1252	394	-	-
				-	3	-	407	97	0,01	2
			м3							
4	Е0101-24-10 К=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	135,47	47,46	47,46	6430	6430	2025	-	-
				-	15,41	-	2088	97	0,06	8
			м3							
5	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из отвала	94,63	9,24	9,24	875	875	276	-	-
				-	3	-	284	97	0,01	1
			м3							
6	Е0101-24-10 К=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	94,63	47,46	47,46	4491	4491	1414	-	-
				-	15,41	-	1458	97	0,06	6
			м3							
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	75,7	6,48	6,48	490	490	154	-	-
				-	2,1	-	159	97	0,01	1
			м3							
8	Е0101-27-8 К=6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	75,7	19,2	19,2	1453	1453	458	-	-
				-	6,23	-	472	97	0,02	2

	перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3							
9	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75,7	21,55	4,52	1631	342	1250	0,11	8
			17,03	-	1289	-	97	-	-
		м3							
10	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,93	134,1	-	2539	-	2869	0,97	18
			134,1	-	2539	-	113	-	-
		м3							
	ОБЪЕМ ЛИШНЕГО ГРУНТА 38,47 м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		23489	18818			32

			Тенге		4671	5826			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		23489	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	10497	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		10688	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1603	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2051	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		36228	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		60
	заработная плата -		Тенге		-	12100	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		36228	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНЫ								
11	Е0127-50-1 -Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	17,64	242,28	32,27	4274	569	244	0,03	1
			4,61	5,79	81	102	133	0,02	-
		м2							
12	Е0127-51-1 -добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1 К=2	17,64	54,17	3,58	956	63	16	-	-
			-	0,68	12	12	133	-	-

		м2							
13	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		18	508,77	243,37	9158	4381	4837	0,67	12
					106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
		шт		24	1107,68	598,4	26584	14362	13766	1,18	28
					195,53	214,16	4693	5140	140	0,91	22
14	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		3,172	13100	-	41553	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		шт									
15	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,655	12700	-	21019	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м3									
16	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		16,3	12300	-	200490	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		м3									
17	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,12	9147,99	311,32	1098	37	70	2,82	-
					441	117,61	53	14	105	0,57	-
		м3		0,0533	72779,65	422,15	3879	23	529	56,4	3
18	Е0106-1-20	-Монолитные заделки из бетона кл.В7,5			8257,5	157,5	440	8	118	0,77	-
				1,9	11493,85	316,01	21838	600	2967	8,25	16
		м3			1368	119,39	2599	227	105	0,58	1
19	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций		0,0179	65900	-	1180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		т									
20	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке									
		м3									
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
		т									
22	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские:		0,038	62000	-	2356	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т											
			-	-	-	-	-	-	-				
23 Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	12,6	719,91	11,21	9071	141	531	0,2	3			
				31,5	4,21	397	53	118	0,02	-			
24 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	94,38	245,44	3,82	23165	361	4320	0,21	20			
				37,35	1,44	3525	136	110	0,01	1			
25 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,181	127	-	2944	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
26 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	23,181	361	-	8368	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
27 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	23,181	840	-	19472	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
28 Е0127-50-1	-Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	м2	3,96	242,28	ФО1-2 ШТ 32,27	959	128	55	0,03	-			
				4,61	5,79	18	23	133	0,02	-			

29	Е0127-51-1 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1		3,96	54,17	3,58	215	14	4	-	-
				-		0,68	-	3	133	-	-
30	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м2	3,6	10109,51	260,48	36394	938	2660	3,94	14
					614,25	89,46	2211	322	105	0,35	1
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,672	127	-	466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,672	361	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	3,672	840	-	3084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	10,78	245,44	3,82	2646	41	493	0,21	2
					37,35	1,44	403	16	118	0,01	-
35	Е0127-50-1	-Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	м2	0,92	242,28	ФО2-1 ШТ 32,27	223	30	13	0,03	-
					4,61	5,79	4	5	133	0,02	-
36	Е0127-51-1 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к	м2	0,92	54,17	3,58	50	3	1	-	-

табл. 50-1

			-	0,68	-	1	133	-	-
37	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м2	0,9	10109,51	260,48	9099	234	665	3,94	4
					614,25	89,46	553	81	105	0,35	-
38	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,918	127	-	117	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,918	361	-	331	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,918	840	-	771	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	3,18	245,44	3,82	780	12	146	0,21	1
					37,35	1,44	119	5	118	0,01	-
42	E0127-50-1	-Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	м2	1,14	242,28	ФО3-1 шт 32,27	276	37	16	0,03	-
					4,61	5,79	5	7	133	0,02	-
43	E0127-51-1 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	м2	1,14	54,17	3,58	62	4	1	-	-
					-	0,68	-	1	133	-	-

44	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м2	1,2	10109,51 614,25	260,48 89,46	12131 737	313 107	887 105	3,94 0,35	5 -
45	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,224	127 -	- -	155 -	-	-	-	-
46	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,224	361 -	- -	442 -	-	-	-	-
47	C143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,224	840 -	- -	1028 -	-	-	-	-
48	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	4,43	245,44 37,35	3,82 1,44	1087 165	17 6	203 118	0,21 0,01	1 -
49	E0127-50-1	-Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	м2	0,96	242,28 4,61	ФО4-1 ШТ 32,27 5,79	233 4	31 6	13 133	0,03 0,02	- -
50	E0127-51-1 K=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	м2	0,96	54,17 -	3,58 0,68	52 -	3 1	1 133	- -	- -
51	E0106-3-1	-Устройство бетонных	м2	0,84	10109,51	260,48	8492	219	621	3,94	3

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	547199	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	165	
заработная плата -	Тенге	-	31785	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	547199	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге				19 054 635				
в тч смр	Тенге				19 051 868				
в тч прочие	Тенге				2 767				
ИТОГО	Тенге				38 109 270				

Временные здания и сооружения 3,4%	647 764
итого	19 699 632
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	390 053
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов	15 760
Затраты на выслугу лет 1%	196 996
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	78 799
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	20 384 007
В текущих ценах 2015г Имрп=2,55742	52 130 467
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	1 042 609
Итого	53 173 076
Снижение до суммы по договору 5,1 %	2 711 827
Итого	50 461 249,00
НДС 12%	6 055 349,88
Всего стоимость:	56 516 598,88

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Зеленовский районный отдел
Руководитель _____ Ахмеров А.К.

Сдал
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Безьянов А.К.

Технический надзор
ТОО "Батталов С.Т."