Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№33	Дата 21.04.2017 года	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и заьрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базисном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО	92 998 570,56	8 947 122,00	3 377 370	3 331 668		45 702			1 073 654,64	10 020 776,64

М.П. Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".
Руководитель Джумабеков А.А._____2017 год

М.П. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
Директор Безьянов А.К._____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
(организация)

Наименование объекта - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160

Договор о государственных закупках работ №33 от 21.04.2017г. Доп. соглашение №2 от 27 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 28 июня 2017 г

за июнь месяц 2017 г

Л. С . 2-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч на единицу: рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч на единицу: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч всего: рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч всего: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ												
195	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	15,6357	5030,5	2020,02	78655	31584	39049	14,1	220				
				2272,5	502,43	35532	7856	90	1,79	28				
		т												
196	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	15,6357	2452,13	545,76	38341	8533	17319	5,25	82				
				1230,75	-	19244	-	90	-	-				
		т												

198	E0109-22-4	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	18,58	8684,45	4474,57	161357	83138	67434	17,8	331
				2902,5	1130,14	53928	20998	90	4,08	76
			т							
199	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	18,58	2452,13	545,76	45561	10140	20581	5,25	98
				1230,75	-	22867	-	90	-	-
			т							
201	E0109-23-3	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	1,7269	11862,4	3091,92	20485	5339	13650	50,1	87
				8032,5	749,97	13871	1295	90	2,58	4
			т							
202	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,7269	2452,13	545,76	4235	942	1913	5,25	9
				1230,75	-	2125	-	90	-	-
			т							
204	E0109-24-3	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	4,983	14593,64	4751,06	72720	23675	45832	56,5	282
				9090	1129,64	45295	5629	90	3,81	19
			т							
205	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1	2452,13	545,76	2452	546	1108	5,25	5
				1230,75	-	1231	-	90	-	-

			т							
218	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	742,5	2234,73	99,18	1659265	73641	102710	0,59	438
				116,55	37,15	86538	27584	90	0,18	44
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П				Тенге	2083071			
		Накладные расходы -				Тенге	309596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	143560			
		Итого				Тенге	2536227			

Л . С. 7-1

НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1154,56	9,24	9,24	10668	10668	3360	-	-		
				-	3	-	3464	97	0,01	12		
			м3									

6	E010333-A5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	10011,7675	45 - -	45 9 -	450530 - -	450530 90106 90106	90106 - 100	- - 0,19	- - 1892
		т							
7	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5721,03	3,87 0,48	3,24 1,12	22166 2746	18559 6408	8879 97	- -	19 21
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П			Тенге	483364				
	Накладные расходы -			Тенге	102345				
	Непормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	35143				
	Итого			Тенге	620852				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П			Тенге				3 157 079	
	в тч смр			Тенге				3 157 079	
	в тч оборудование			Тенге				0	
	ИТОГО			Тенге				3 157 079	
	Временные здания и сооружения 3,4%							107 341	
	итого							3 264 420	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%							64 636	
	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов							2 612	
	Затраты на выслугу лет 1%							32 644	
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%							13 058	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г							3 377 370	
	В текущих ценах 2016г Имри=2,73677							9 243 085	
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %							184 862	

Итого	9 427 947
Снижение до суммы по договору 5,1 %	480 825
Итого	8 947 122,00
НДС 12%	1 073 654,64
Всего стоимость:	10 020 776,64

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Зеленовский районный отдел
Руководитель _____ Джумабеков А.А.

Сдал
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Безьянов А.В.

Технический надзор
ТОО "Батталов С.Т."
_____