Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№33	Дата 21.04.2017 года	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и заьрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базисном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО	166 997 981,92	66 070 903,00	24 940 523	24 603 033		337 490			7 928 508,36	73 999 411,36

М.П.

Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".
Руководитель Джумабеков А.А._____2017 год

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
Директор Безьянов А.К._____2017 год

Ф2в

Заказчик: Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
(организация)

Наименование об Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160

Договор о государственных закупках работ №33 от 21.04.2017г. Доп. соглашение №2 от 27 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ № 5 от 28 июля 2017 г

за июль месяц 2017 г

Л С 2-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ								
174	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	139,67	10299,04	335,84	1438467	46907	136092	4,54	634
				699,75	126	97734	17598	118	0,61	85
		м3								
175	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	139,202	8891,46	337,41	1237709	46968	130832	4,38	610
				670,5	126	93335	17539	118	0,62	86
		м3								
176	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,8664	11028,52	365,89	9555	317	1320	6,66	6
				1154,25	137,25	1000	119	118	0,67	1

			м3							
177	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,9988	8679,65	422,15	8669	422	9918	56,4	56
				8257,5	157,5	8248	157	118	0,77	1
			т							
178	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0768	65000	-	4992	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
			т							
179	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:	0,04272	50800	-	2170	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
			т							
180	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,76218	41200	-	31402	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 4	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,1089	64100	-	6980	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 4	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20								
	02, СН РК	т							
	8.02-04С-2								
4									
182	Е0107-11-1 -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	394,11	250,96	3941	2510	3065	0,81	8
			130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
		шт							
183	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	70	105,68	66,43	7398	4650	4675	0,15	10
			23,85	23,85	1670	1669	140	0,11	7
		шт							
184	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,146	27900	-	115673	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
185	Е0107-44-5 -Укладка ригелей, масса до 1 т	3	635,46	292,42	1906	877	1683	1,62	5
			297	103,75	891	311	140	0,45	1
		шт							
186	С143015-32 -Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,3	21400	-	6420	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
187	Е0107-53-11-Установка опорных подушек ОП4.4-А-III	2	399,33	24,15	799	48	506	1,03	2
			171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
		шт							
188	С143014-3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	0,04	21400	-	856	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20		-	-	-	-	-	-	-

02, СН РК класса В15 /ГОСТ 240022-80,
8.02-04С-2 СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/

4

м3

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2876938	102699				1331
		----		---	---				---
		Тенге		204528	38295				185
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2876938	-	-			-
	Материалы -	Тенге		8890	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	242823	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		45544	-	-			-
	Местные материалы -	Тенге		2515276	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге		288091	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			144
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	43214	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		189902	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3354931	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1661
	заработная плата -	Тенге		-	286037	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3354931	-	-			-
	РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
192	E0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,3524	13864,97	4022,39	18751	5440	12369	56,5	76
			---	---	---	---	---	---	---
			9090	1071,86	12293	1450	90	3,81	5
	т								
193	E0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,3524	2452,13	545,76	3316	738	1498	5,25	7
			---	---	---	---	---	---	---
			1230,75	-	1664	-	90	-	-
	т								
205	E0109-48-4 -Электродуговая сварка	3,983	2452,13	545,76	9767	2174	4412	5,25	21

	покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		1230,75	-	4902	-	90	-	-
		т							
207	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	13,7184	5030,5	2020,02	69010	27711	34261	14,1	193
			2272,5	502,43	31175	6893	90	1,79	25
		т							
208	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	13,7184	2452,13	545,76	33639	7487	15196	5,25	72
			1230,75	-	16884	-	90	-	-
		т							
210	Е0109-43-1 -Монтаж фахверка /конструкции для витражей/	7,90628	11487,34	4590,56	90822	36294	39599	25,3	200
			4725	840,11	37357	6642	90	3,01	24
		т							
212	Е0109-34-5 -Монтаж опорных конструкций /рама для стаканов/	0,31625	9751,19	2162,21	3084	684	976	17,3	5
			3015	415,31	953	131	90	1,56	-
		т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка	22,3769	11487,34	4590,56	257051	102722	112077	25,3	566
				4725	840,11	105731	18799	90	3,01	67
		т								
218	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	477,147720	2234,73	99,18	1066296	47324	66004	0,59	282
				116,55	37,15	55612	17726	90	0,18	86
		м2								
219	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1049	40,72	0,04	42747	42	7855	0,04	42
				8,32	-	8728	-	90	-	-
		м2								
220	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих	855,89	5275,16	350,51	4514959	300001	260531	1,52	1301

	конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2		249,75	88,47	213759	75721	90	0,31	266
221	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм /нащельники/	кг	2402,1	72	-	172951	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					Тенге	6282393			
	Накладные расходы -					Тенге	554778			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге	410230			
	Итого					Тенге	7247401			
	РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ									
380	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-206	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	349,67075	1256,4	34,73	439326	12144	98206	1,43	500
					225	13,01	78676	4549	118	0,06	22
381	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	мм т	0,7141651	65000	-	46421	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

4										
382	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0788155	50800 -	- -	4004 -	- -	- -	- -	- -
4										
383	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	271,641	1412,59 285,75	11,2 4,23	383717 77621	3042 1149	94525 120	1,71 0,02	465 6
384	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под перегородки м3	6,7018	8062,57 195,75	66,01 24,93	54034 1312	442 167	1553 105	1,35 0,12	9 1
385	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,3370048	5239,08 1890	327,33 123,75	1766 637	110 42	713 105	11,6 0,6	4 -
386	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3370048	65000 -	- -	21905 -	- -	- -	- -	- -
4										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге ----			951172	15739			977

	Тенге		158246	5907		29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		951172	-	-	-
Материалы -	Тенге		309424	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	164153	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		72330	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		395433	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		194996	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	97
заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	29249	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		68770	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1214938	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1104
Сметная заработная плата -	Тенге		-	193403	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1214938	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

КРОВЛЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ

335	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1872	112,45 51,08	34,24 8,45	210514 95622	64105 15818	100296 90	0,32 0,03	593 57
			м2							
336	C11011-3785 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	2070,432	532 -	- -	1101470 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
337	C11011-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	0,5	40600 -	- -	20300 -	- -	- -	- -	- -
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

338	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	312	134,76	5,38	42045	1679	16427	0,34	106
				56,25	2,25	17550	702	90	0,01	3
		м								
339	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	916,4	12,58	0,99	11528	907	13053	0,07	64
				11,59	0,38	10621	348	119	-	2
		м2								
340	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 2	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1008,04	38,09	-	38396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
341	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	976,5	189,45	4,72	184993	4609	84433	0,4	394
				70,88	1,78	69214	1738	119	0,01	8
		м2								
342	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	193,61734	11040	-	2137535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
343	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	2,2608	5891	-	13318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
344	Е0109-61-5	-Монтаж зонтиков из листовой стали	0,5	17089,64	5708,96	8545	2854	4513	49,9	25

				9180	848,93	4590	424	90	4,06	2
345	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	162700	-	81350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
346	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дефлекторам из листовой стали	т	256,66	0,62	1934	5	163	0,15	1
				20,05	0,09	151	1	107,1	-	-
347	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	м	545,62	2,49	41140	188	951	0,06	4
				9,68	0,92	730	69	119	-	-
348	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м	13711,47	5475,87	21716	8673	9398	28,9	46
				5040	1552,87	7982	2459	90	5,46	9
349	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	133700	-	211754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
350	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	40,72	0,04	2211	2	407	0,04	2
				8,32	-	452	-	90	-	-
351	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	м2	481,76	1,22	33338	84	3669	0,28	19
				44,1	0,45	3052	31	119	-	-
352	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	м	49326,74	16388,64	13220	4392	7829	161	43
				28980	3478,9	7767	932	90	13,02	3

		т							
353	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная	0,285	72495	-	20661	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т							
354	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб	78	146,98	0,16	11464	12	5191	0,35	27
		м		62,12	0,02	4845	2	107,1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге	4207432				
		Накладные расходы -			Тенге	246330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	267226				
		Итого			Тенге	4720988				
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
		НА ОТМ. 0.00								
		ТИП 1								
423	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	121,8	204,95	2,62	24963	319	1723	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1280	121	123	-	1
424	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	12,18	9603,98	-	116976	-	8494	3,66	45
		трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15		567	-	6906	-	123	-	-
		м3								
425	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	121,8	258,1	9,95	31437	1212	8381	0,36	43
				52,2	3,74	6358	456	123	0,02	2
		м2								
426	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	121,8	70,74	1,34	8616	163	264	0,01	1
				1,26	0,5	153	61	123	-	-
		м2								
		ТИП 2								
429	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	51,4	204,95	2,62	10534	135	727	0,07	4
		м2		10,51	0,99	540	51	123	-	-
430	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	4,112	9603,98	-	39492	-	2868	3,66	15

		трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15		567	-	2332	-	123	-	-
431	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3 51,4	258,1	9,95	13267	511	3537	0,36	18
				52,2	3,74	2683	192	123	0,02	1
432	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 51,4	70,74	1,34	3636	69	111	0,01	-
				1,26	0,5	65	26	123	-	-
433	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2 51,4	323,65	18,42	16636	947	5871	0,42	21
				85,95	6,91	4418	355	123	0,03	2
434	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2 51,4	215,39	9,05	11071	465	3430	0,25	13
				50,85	3,4	2614	175	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой(см.прим.п4)	м2 16,4994	323,65	18,42	5340	304	1885	0,42	7
				85,95	6,91	1418	114	123	0,03	1
436	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2 16,4994	215,39	9,05	3554	149	1101	0,25	4
				50,85	3,4	839	56	123	0,02	-
437	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	м2 51,4	258,1	9,95	13267	511	3537	0,36	18

	толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	2683	192	123	0,02	1
		м2								
438	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	51,4	-35,37	-0,67	-1818	-34	-56	-	-
				-0,63	-0,25	-32	-13	123	-	-
		м2								
		ТИП 3								
441	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	52,9	204,95	2,62	10842	139	748	0,07	4
		м2		10,51	0,99	556	52	123	-	-
442	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15	5,29	9603,98	-	50805	-	3689	3,66	19
				567	-	2999	-	123	-	-
		м3								
443	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,9	258,1	9,95	13654	526	3640	0,36	19
				52,2	3,74	2761	198	123	0,02	1
		м2								
444	Е0111-11-2 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	52,9	247,58	4,69	13097	248	401	0,03	2
				4,41	1,75	233	93	123	0,01	-
		м2								
		ТИП 4								
447	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	540,3	204,95	2,62	110734	1416	7643	0,07	37
		м2		10,51	0,99	5679	535	123	-	3
448	Е0111-19-3	-Устройство гидроизоляции из асфальтобетона толщиной 25 мм	540,3	470,57	25,04	254247	13529	21020	0,14	77
				22,25	9,38	12022	5068	123	0,05	25
		м2								
		ТИП 5								
453	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	87,9	204,95	2,62	18015	230	1243	0,07	6
		м2		10,51	0,99	924	87	123	-	-
454	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15	8,79	9603,98	-	84419	-	6130	3,66	32
				567	-	4984	-	123	-	-

			м3						
455	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,79	258,1	9,95	2269	87	605	0,36	3
				52,2	3,74	459	33	123	0,02	-
			м2							
456	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,79	70,74	1,34	622	12	19	0,01	-
				1,26	0,5	11	4	123	-	-
			м2							
		ТИП 6								
459	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36,7	204,95	2,62	7522	96	519	0,07	2
			м2	10,51	0,99	386	36	123	-	-
460	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15	1,468	9603,98	-	14099	-	1024	3,66	5
				567	-	832	-	123	-	-
			м3							
461	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36,7	378,51	14,76	13891	542	2617	0,36	13
				52,43	5,54	1924	203	123	0,03	1
			м2							
462	Е0111-15-2 К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	36,7	1062,77	16,08	39004	590	2102	0,25	9
				40,56	6	1489	220	123	0,03	1
			м2							
463	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,065326	5239,08	327,33	342	21	138	11,6	1
				1890	123,75	123	8	105	0,6	-
			1т							
464	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,065326	73000	-	4769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
4										
465	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,7	258,1	9,95	9472	365	2525	0,36	13

				52,2	3,74	1916	137	123	0,02	1
			м2							
466	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,7	70,74	1,34	2596	49	79	0,01	-
				1,26	0,5	46	18	123	-	-
			м2							
467	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В25	36,7	403,61	14,76	14812	542	2617	0,36	13
				52,43	5,54	1924	203	123	0,03	1
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 962182

Накладные расходы - Тенге 98654
Непормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 63650
Итого Тенге 1124486

РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА №1/ЛИСТ 16/

557	Е0109-29-1	-Монтаж косоуров лестниц	0,26588	13711,47	5475,87	3646	1456	1578	28,9	8
				5040	1552,87	1340	413	90	5,46	1
			т							
558	С12021-146	-Косоуры	0,26588	108500	-	28848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
562	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг/М4, м2/	0,03936	93997,62	304,24	3700	12	1372	198	8
				33075	114,75	1302	5	105	0,56	-
			1т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
566	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов,	0,0831	177400	-	14742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
		т							
				ПЛОЩАДКА ПЛ1					
570	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1511	5030,5	2020,02	760	305	377	14,1	2
			2272,5	502,43	343	76	90	1,79	-
		т							
571	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1511	2452,13	545,76	371	82	167	5,25	1
			1230,75	-	186	-	90	-	-
		т							
572	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1511	154400	-	23330	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
				ПЛОЩАДКА ПЛ2					
579	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,14627	5030,5	2020,02	736	295	365	14,1	2
			2272,5	502,43	332	73	90	1,79	-
		т							
580	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14627	2452,13	545,76	359	80	162	5,25	1
			1230,75	-	180	-	90	-	-
		т							
581	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,14627	154400	-	22584	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							

588	E0109-29-1	-Монтаж косоуров лестниц	0,27606	13711,47	5475,87	3785	1512	1638	28,9	8
				5040	1552,87	1391	429	90	5,46	2
		т								
589	C12021-146	-Косоуры	0,27606	108500	-	29953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
590	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1639	5030,5	2020,02	824	331	409	14,1	2
				2272,5	502,43	372	82	90	1,79	-
		т								
591	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1639	2452,13	545,76	402	89	182	5,25	1
				1230,75	-	202	-	90	-	-
		т								
592	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1639	154400	-	25306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 159346

Накладные расходы - Тенге 6250
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 9936
Итого Тенге 175532

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,100

231	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	50,61	13464,7	241,1	681449	12202	72993	8,06	408
				1282,5	91,08	64907	4610	105	0,44	23
		м3								
232	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,0641	52102	-	107544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			т							
233	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,0173	52400	-	210507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
234	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02358	93997,62	304,24	2216	7	822	198	5
				33075	114,75	780	3	105	0,56	-
			1т							
235	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,45657	70437,87	304,24	32160	139	4693	58	26
				9675	114,75	4417	52	105	0,56	-
			1т							
236	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,4045	21,8	0,05	314	1	76	0,03	-
				5,81	0,02	84	-	90	-	-
			м2							
237	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,4045	40,72	0,04	587	1	108	0,04	1
				8,32	-	120	-	90	-	-
			м2							
				ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +6,300						
238	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1468,6	373,54	17623	4482	10094	2,66	32
				465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
			шт							
239	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	904,83	200,77	3619	803	2074	1,74	7
				299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
			шт							
240	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	105,45	3020	-	318459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	м2								
4										
241	С143017-8-А-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов		151,8	45	-	6831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С143017-709--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	31,2	306	-	9547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	С143017-719--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	90,72	349	-	31661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0106-22-3 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м2	4,98	11576,4	210,67	57650	1049	5181	5,75	29
				911,25	79,58	4538	396	105	0,39	2
245	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	м3	0,0583	53600	-	3125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4		т							
246	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0263	58600 -	- -	1541 -	- -	- -	- -	- -
			т							
247	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0157	70437,87 9675	304,24 114,75	1106 152	5 2	161 105	58 0,56	1 -
			1т							
248	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00216	89308,57 31950	2434,57 920,25	193 69	5 2	99 140	170 4,49	- -
			т							
249	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00938	175710,1 8100	1826,1 690,75	1648 76	17 6	115 140	42,7 3,37	- -
			т							
250	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8172	21,8 5,81	0,05 0,02	18 5	- -	4 90	0,03 -	- -
			м2							
251	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8172	40,72 8,32	0,04 -	33 7	- -	6 90	0,04 -	- -
			м2							
				МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1						
252	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3167	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1593 720	640 159	791 90	14,1 1,79	4 1
			т							

253	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при	0,3167	2452,13	545,76	777	173	351	5,25	2
				1230,75	-	390	-	90	-	-
			т							
254	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3167	154400	-	48898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
255	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,501	40,72	0,04	387	-	71	0,04	-
				8,32	-	79	-	90	-	-
			м2							
256	Е0106-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,44	14243,28	383,89	6267	169	1127	14,2	6
				2295	145,01	1010	64	105	0,71	-
			м3							
257	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0127	55620	-	706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
258	С12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0298	53000	-	1579	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-	
					МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2						
259	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,22968	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1155 522	464 115	574 90	14,1 1,79	3 -	
260	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,22968	2452,13 1230,75	545,76 -	563 283	125 -	254 90	5,25 -	1 -	
261	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,	0,22968	154400 -	- -	35463 -	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса до 0,1 т т								
262	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,8904	40,72 8,32	0,04 -	281 57	- -	52 90	0,04 -	- -
263	Е0106-22-10	-Устройство перекрытии по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м2	0,42	13423,34 1642,5	273,87 103,46	5638 690	115 43	770 105	10,4 0,51	4 -
264	С12041-4 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса м3	0,0123	55620	-	684	-	-	-	-

	доп.вып.19	А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
			т							
265	С12041-5	-Сталь арматурная	0,0014	52102	-	73	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19	А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
			т							
266	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,0276	53000	-	1463	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	класса А-III, d 10 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК		т							
	8.02-04С-2									
4										
					МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМЗ					
267	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	360	14,1	2
		высотой до 25 м и шаге ферм		---	---	---	---	---	---	---
		до 12 м		2272,5	502,43	327	72	90	1,79	-
			т							
268	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка	0,1441	2452,13	545,76	353	79	160	5,25	1
		покрытий /ферм,балок/ при		---	---	---	---	---	---	---
		монтаже одноэтажных		1230,75	-	177	-	90	-	-
		производственных зданий								
			т							
269	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,1441	154400	-	22249	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей,								
		масса до 0,1 т								
			т							
270	Е0113-26-6	-Окраска металлических	4,323	40,72	0,04	176	-	32	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---

	эмалью ПФ-115			8,32	-	36	-	90	-	-
271	Е0106-22-10	-Устройство перекрытии по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м2	0,22	13423,34	273,87	2953	60	403	10,4	2
					1642,5	103,46	361	23	105	0,51	-
272	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	м3	0,0048	55620	-	267	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
273	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,018	53000	-	954	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
					ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +6,300						
274	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		8	1335,68	244,31	10685	1954	4938	2,1	17
					353,25	87,6	2826	701	140	0,39	3
275	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	шт	34,65	3020	-	104643	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
276	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,		54,45	45	-	2450	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		вырезов								
			м2							
277	С143017-61-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	34,65	20	-	693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00608	175710,1	1826,1	1068	11	75	42,7	-
				8100	690,75	49	4	140	3,37	-
			т							
279	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1824	21,8	0,05	4	-	1	0,03	-
				5,81	0,02	1	-	90	-	-
			м2							
280	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1824	40,72	0,04	7	-	1	0,04	-
				8,32	-	2	-	90	-	-
			м2							
281	Е0106-22-3	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,31	11576,4	210,67	15165	276	1363	5,75	8
				911,25	79,58	1194	104	105	0,39	1
			м3							
282	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1076	65900	-	7091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

4										
283	E0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	2,31	8,4	0,23	19	1	19	0,06	-
				7,88	0,09	18	-	105	-	-
		м2								
284	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,1155	7634	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
285	E0110-7-5	-Обшивка стен пергамином	4,62	81,96	0,22	379	1	74	0,08	-
		м2		13,32	0,09	62	-	120	-	-
					ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. +2,500					
286	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	16	1468,6	373,54	23498	5977	13458	2,66	43
				465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
		шт								
287	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	48,6	3020	-	146772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2									
4										
288	C143017-8-A	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	75,6	45	-	3402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
289	C143017-80-9	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,	48,6	820	-	39852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 8,86-9,15 м							
			м2						
290	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00135	89308,57 31950	2434,57 920,25	121 43	3 1	62 140	170 4,49	- -
			т							
291	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00384	175710,1 8100	1826,1 690,75	675 31	7 3	47 140	42,7 3,37	- -
			т							
292	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1557	21,8 5,81	0,05 0,02	3 1	- -	1 90	0,03 -	- -
			м2							
293	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1557	40,72 8,32	0,04 -	6 1	- -	1 90	0,04 -	- -
			м2							
				ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ						
294	Е0106-19-1	-Устройство опорных подушек	1,5	11493,85 1368	316,01 119,39	17241 2052	474 179	2343 105	8,25 0,58	12 1
			м3							
295	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,163	67700 -	- -	11035 -	- -	- -	- -	- -
			т							
296	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0726	172357,31 47475	536,06 202,5	12513 3447	39 15	3634 105	289 0,99	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
		КОЗЫРЕК ВХОДА №1								
297	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,71414	5030,5	2020,02	3592	1443	1784	14,1	10
				2272,5	502,43	1623	359	90	1,79	1
		т								
298	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,71414	2452,13	545,76	1751	390	791	5,25	4
				1230,75	-	879	-	90	-	-
		т								
299	C12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,71414	101700	-	72628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
300	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,4242	21,8	0,05	467	1	112	0,03	1
				5,81	0,02	124	-	90	-	-
		м2								
301	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,4242	40,72	0,04	872	1	160	0,04	1
				8,32	-	178	-	90	-	-
		м2								
302	E0134-60-2	-Облицовка каркаса парапета металлосайдингом	29,93	373,62	1,79	11182	54	4837	0,92	28
				146,25	0,68	4377	20	110	-	-
		м2								
303	C11011-3886	-Металлосайдинг(прим)	33,10258	673	-	22278	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	м2		-	-	-	-	-	-	-
304	E0106-19-1	-Устройство опорных подушек	0,12	11493,85	316,01	1379	38	187	8,25	1
				1368	119,39	164	14	105	0,58	-
		м3								
305	E0106-22-1	-Устройство безбалочных	2,66	13464,7	241,1	35816	641	3836	8,06	21

		перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		1282,5	91,08	3411	242	105	0,44	1
			м3							
306	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0089	55620 -	- -	495 -	- -	- -	- -	- -
			т							
307	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,39234	52400 -	- -	20559 -	- -	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	класса А-III, d 12 мм	т							
4										
308	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01703	93997,62 33075	304,24 114,75	1601 563	5 2	593 105	198 0,56	3 -
			1т							
309	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5109	21,8 5,81	0,05 0,02	11 3	- -	3 90	0,03 -	- -
			м2							
310	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5109	40,72 8,32	0,04 -	21 4	- -	4 90	0,04 -	- -
			м2							
				ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА ВХОДА №1						
311	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка	1,47593	11487,34 4725	4590,56 840,11	16955 6974	6775 1240	7392 90	25,3 3,01	37 4
			т							
312	С12021-237	-Отдельные конструктивные	1,47593	154400	-	227884	-	-	-	-

	элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т							
313	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,2779	21,8	0,05	965	2	232	0,03	1
			5,81	0,02	257	1	90	-	-
		м2							
314	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2	44,2779	40,72	0,04	1803	2	332	0,04	2
			8,32	-	368	-	90	-	-
		м2							
315	Е0134-60-2 -Облицовка каркаса парапета металлосайдингом	36,7	373,62	1,79	13712	66	5932	0,92	34
			146,25	0,68	5367	25	110	-	-
		м2							
316	С11011-3886-Металлосайдинг(прим) Изм. и доп. вып.17	40,5902	673	-	27317	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
			МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ НАД ВХОДАМИ						
317	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,10215	5030,5	2020,02	514	206	255	14,1	1
			2272,5	502,43	232	51	90	1,79	-
		т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	13,95	474	-	6612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02		м							
319	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,443525	21,8	0,05	97	-	23	0,03	-
				5,81	0,02	26	-	90	-	-
320	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 4,443525	40,72	0,04	181	-	33	0,04	-
				8,32	-	37	-	90	-	-
321	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2 8,19	112,45	34,24	921	280	439	0,32	3
				51,08	8,45	418	69	90	0,03	-
322	С11011-3785 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2 9,05814	532	-	4819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
323	Е0112-9-2	-Устройство коньков из листовой стали	м2 3,9	481,76	1,22	1879	5	207	0,28	1
				44,1	0,45	172	2	119	-	-
324	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м 6,9	235,42	0,84	1624	6	166	0,14	1
				22,34	0,14	154	1	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2497176	39486		787
	----		---	---		---
	Тенге		129105	12650		57
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2054543	-	-	-
Материалы -	Тенге		286570	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	127144	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		422918	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1199873	-	-	-

Накладные расходы -		Тенге			141559	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		71
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21234	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			131766	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2327868	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		839
Сметная заработная плата -		Тенге			-	148378	-		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			436021	-	-		-
Материалы -		Тенге			5489	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	14611	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			407122	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			13150	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1973	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26950	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			476122	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		83
Сметная заработная плата -		Тенге			-	16584	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6612	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6612	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			397	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7009	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2810999	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		922
Сметная заработная плата -		Тенге			-	164962	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

ОКНА И ВИТРАЖИ

387	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	161,334	348,93	18,88	56295	3045	34380	1,02	165
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20			171,01	6,57	27590	1061	120	0,03	5

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2		м2										
389	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		58,434	5206	-	304207	-	-	-	-	-	-
390	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	102,9	5369	-	552470	-	-	-	-	-	-
391	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,46	4472	-	6530	-	-	-	-	-	-
393	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м2 м	37,3	2860	-	106678	-	-	-	-	-	-

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	96 426
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	24 940 523
В текущих ценах 2016г Имрп=2,73677	68 256 475
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	1 365 130
Итого	69 621 605
Снижение до суммы по договору 5,1 %	3 550 702
Итого	66 070 903,00
НДС 12%	7 928 508,36
Всего стоимость:	73 999 411,36

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Зеленовский районный отдел
Руководитель _____ Жаумабекова Л.А.

Сдал
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Безьянов А.К.

Технический надзор
ТОО "Батталов С.Т."

«УРАЛЬСК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

«Батталов С. Т.»
БСН 160440033262 БИН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН.
ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Гл. специалист отдела
Курпякин А.В.