Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		№33	Дата 21.04.2017 года	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и заьрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базисном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО	10 737 967,52	9 587 471,00	3 872 894	3 820 487	0	52 407			1 150 496,52	10 737 967,52

М.П. Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства".

Руководитель Джумабеков А.А._____2017 год

М.П. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К._____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Ф 2 в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
(организация)

Наименование объекта - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО

Договор о государственных закупках работ №33 от 21.04.2017г. Доп. соглашение №1 от 22 мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 23 мая 2017 г

за май месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 1-2								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	122,574		7,91	970	970	305		
		м3		7,91	2,57		315	97	0,01	1
2	E0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	122,574	29,29	29,29	3591	3591	1131		
		м3			9,51		1166	97	0,04	4
3	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	526,98	28,03	26,50	14772	13962	4195	0,01	6
	т.ч. П-3,37, К=1,2	м3		1,54	6,67	809	3515	97	0,02	12
4	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	169,79	23,36	22,08	3966	3749	1126	0,01	2
		м3		1,28	5,56	217	944	97	0,02	3
5	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их доп. изм. механизированным способом/	44,92	262,72		11801		13335	1,85	83
	т.ч. П-1.55, П-3.180, № 1 к=1,2	м3		262,72		11801		113		
6	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в резерв/	741,69	7,91	7,91	5867	5867	1848		
		м3			2,57		1905	97	0,01	7
7	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в резерв для засыпки вручную/	104,56	7,91	7,91	827	827	260		
		м3			2,57		269	97	0,01	1
8	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	418,245	5,55	5,55	2323	2323	732		
		м3			1,80		754	97	0,01	3
9	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	418,245	3,11	3,11	1301	1301	410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			1,01		422	97		2
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	418,245	21,55	4,52	9012	1889	6909		
		м3		17,03		7123		97	0,11	45
11	Е0101-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	218,89	3,13	2,66	684	582	280		1
		м3		0,39	0,93	85	204	97		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ II	Тенге			55114				
		Накладные расходы -	Тенге			30531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5139				
		ИТОГО	Тенге			90784				
		Раздел 2 . Фундаменты								
12	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	7,27	736,14	17,70	5352	129	123	0,05	
		м2		7,88	4,86	57	35	133	0,02	
13	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	7,27	79,12	0,39	575	3	2		
		м2		0,05	0,16		1	133		
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 - 3 ШТ								
14	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	3,87	736,14	17,70	2849	69	66	0,05	
		м2		7,88	4,86	30	19	133	0,02	
15	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	7,27	158,23	0,77	612	3	2		
		м2		0,10	0,32		1	133		
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	15,75	10757,82	112,36	169436	1770	17595	6,34	100
		м3		1021,50	42,44	16089	668	105	0,21	3
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,98625	127,00		2030				
		м3								
18	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	15,98625	520,00		8313				
		м3								
19	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03762	55620,00		2092				
		т								
20	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2157	53000,00		11432				
		т								
21	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07872	52400,00		4125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,04104	172357,31	536,06	7074	22	2055	289,00	12
		1 т		47475,00	202,50	1948	8	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 - 2 ШТ								
23	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,16	736,14	17,70	854	21	20	0,05	
		м2		7,88	4,86	9	6	133	0,02	
24	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,16	158,23	0,77	184	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
25	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны бетон В20	6,48	10706,01	489,23	69375	3170	6355	4,75	31
		м3		749,25	184,82	4855	1198	105	0,90	6
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,7502	127,00		603				
		м3								
27	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,7502	520,00		2470				
		м3								
28	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02508	55620,00		1395				
		т								
29	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05976	53000,00		3167				
		т								
30	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05248	52400,00		2750				
31	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,10832	172357,31	536,06	18670	58	5423	289,00	31
		1 т		47475,00	202,50	5142	22	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3 - 2 ШТ								
32	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,52	736,14	17,70	1119	27	26	0,05	
		м2		7,88	4,86	12	7	133	0,02	
33	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,52	158,23	0,77	241	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
34	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны бетон В20	11,02	10077,62	358,13	111055	3947	7632	3,35	37
		м3		524,25	135,29	5777	1491	105	0,66	7
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,1853	127,00		1421				
		м3								
36	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	11,1853	520,00		5816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
37	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04616	55620,00		2567				
		т								
38	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13482	52400,00		7065				
		т								
39	С12041-25 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,11648	51000,00		5940				
40	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,16248	172357,31	536,06	28005	87	8134	289,00	47
		1 т		47475,00	202,50	7714	33	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4 - 2 ШТ								
41	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,98	736,14	17,70	1458	35	34	0,05	
		м2		7,88	4,86	16	10	133	0,02	
42	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,98	158,23	0,77	313	2	1		
		м2		0,10	0,32			133		
43	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	10,12	10757,82	112,36	108869	1137	11305	6,34	64
		м3		1021,50	42,44	10338	429	105	0,21	2
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,2718	127,00		1305				
		м3								
45	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	10,2718	520,00		5341				
		м3								
46	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02916	55620,00		1622				
		т								
47	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11204	53000,00		5938				
		т								
48	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05904	52400,00		3094				
		т								
49	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00452	172357,31	536,06	779	2	226	289,00	1
		1 т		47475,00	202,50	215	1	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4а - 2 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,34	736,14	17,70	986	24	23	0,05	
		м2		7,88	4,86	11	7	133	0,02	
51	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,34	158,23	0,77	212	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
52	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	7,44	10757,82	112,36	80038	836	8311	6,34	47
		м3		1021,50	42,44	7600	316	105	0,21	2
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,5516	127,00		959				
		м3								
54	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,5516	520,00		3927				
		м3								
55	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02916	55620,00		1622				
		т								
56	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07136	53000,00		3782				
		т								
57	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05904	52400,00		3094				
		т								
58	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00452	172357,31	536,06	779	5	226	289,00	1
		1 т		47475,00	202,50	215	1	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-5 - 4 ШТ								
59	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,36	736,14	17,70	1001	24	23	0,05	
		м2		7,88	4,86	11	7	133	0,02	
60	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,36	158,23	0,77	215	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
61	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	6,34	10493,92	112,36	66531	712	7083	6,34	40
		м3		1021,50	42,44	6476	269	105	0,21	1
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,4351	127,00		817				
		м3								
63	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,4351	520,00		3346				
		м3								
64	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03116	55620,00		1733				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0696	53000,00		3689				
		т								
66	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05904	52400,00		3094				
		т								
67	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,05416	172357,31	536,06	9335	29	2711	289,00	16
		1 т		47475,00	202,50	2571	11	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-6 - 2 ШТ								
68	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,36	736,14	17,70	1001	24	23	0,05	
		м2		7,88	4,86	11	7	133	0,02	
69	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,36	158,23	0,77	215	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
70	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны бетон В20	9,04	10442,11	489,23	94397	4423	8866	4,75	43
		м3		749,25	184,82	6773	1671	105	0,90	8
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,1756	127,00		1165				
		м3								
72	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	9,1756	520,00		4771				
		м3								
73	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04032	55620,00		2243				
		т								
74	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0696	53000,00		3689				
		т								
75	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07872	52400,00		4125				
76	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06784	172357,31	536,06	11693	36	3396	289,00	20
		1 т		47475,00	202,50	3221	14	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7 - 2 ШТ								
77	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,36	736,14	17,70	1001	24	23	0,05	
		м2		7,88	4,86	11	7	133	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,36	158,23	0,77	215	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
79	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны бетон В20	7,06	10442,11	489,23	73721	3454	6924	4,75	34
		м3		749,25	184,82	5290	1305	105	0,90	6
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,1659	127,00		910				
		м3								
81	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,1659	520,00		3726				
		м3								
82	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04035	55620,00		2243				
		т								
83	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0696	53000,00		3689				
		т								
84	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07872	52400,00		4125				
85	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06784	172357,31	536,06	11693	36	3396	289,00	20
		1 т		47475,00	202,50	3221	14	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-8 - 1 ШТ								
86	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,67	736,14	17,70	493	12	11	0,05	
		м2		7,88	4,86	5	3	133	0,02	
87	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	0,67	158,23	0,77	106	1			
		м2		0,10	0,32			133		
88	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	3,98	10493,92	112,36	41766	447	4446	6,34	25
		м3		1021,50	42,44	4086	169	105	0,21	1
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,0397	127,00		513				
		м3								
90	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,0397	520,00		2101				
		м3								
91	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01596	55620,00		888				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03568	53000,00		1891				
		т								
93	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0328	52400,00		1719				
		т								
94	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00684	172357,31	536,06	1179	4	342	289,00	2
		1 т		47475,00	202,50	325	1	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-9 - 2 ШТ								
95	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,86	736,14	17,70	1369	33	32	0,05	
		м2		7,88	4,86	15	9	133	0,02	
96	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,86	158,23	0,77	294	1	1		
		м2		0,10	0,32		1	133		
97	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны бетон В20	10,8	10442,11	489,23	112775	5284	10592	4,75	51
		м3		749,25	184,82	8092	199	105	0,90	10
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,962	127,00		1392				
		м3								
99	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	10,962	520,00		5700				
		м3								
100	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04206	55620,00		2339				
		т								
101	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10344	53000,00		5482				
		т								
102	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07872	52400,00		4125				
		т								
103	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,05416	172357,31	536,06	9335	29	2711	289,00	16
		1 т		47475,00	202,50	2571	11	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-10 - 1 ШТ								
104	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,93	736,14	17,70	685	16	16	0,05	
		м2		7,88	4,86	7	5	133	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	0,93	158,23	0,77	147	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
106	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	6,18	10493,92	112,36	64852	694	6904	6,34	39
		м3		1021,50	42,44	6313	262	105	0,21	1
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,2727	127,00		797				
		м3								
108	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,2727	520,00		3262				
		м3								
109	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02267	55620,00		1261				
		т								
110	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05172	53000,00		2741				
		т								
111	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04264	52400,00		2234				
		т								
112	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	172357,31	536,06	4667	15	1356	289,00	8
		1 т		47475,00	202,50	1286	5	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-11 - 1 ШТ								
113	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,74	736,14	17,70	545	13	13	0,05	
		м2		7,88	4,86	6	4	133	0,02	
114	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	0,74	158,23	0,77	117	1			
		м2		0,10	0,32			133		
115	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны бетон В20	5,67	10442,11	489,23	59207	2774	5561	4,75	27
		м3		749,25	184,82	4248	1048	105	0,90	5
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,75505	127,00		731				
		м3								
117	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,75505	520,00		2993				
		м3								
118	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01648	55620,00		917				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05172	53000,00		2741				
		т								
120	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0328	52400,00		1719				
		т								
121	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	172357,31	536,06	4667	15	1356	289,00	8
		1 т		47475,00	202,50	1286	5	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-12 - 1 ШТ								
122	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,93	736,14	17,70	685	16	16	0,05	
		м2		7,88	4,86	7	5	133	0,02	
123	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	0,93	158,23	0,77	147	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
124	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны бетон В20	5,79	10442,11	489,23	60460	2833	5679	4,75	28
		м3		749,25	184,82	4338	1070	105	0,90	5
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,87685	127,00		746				
		м3								
126	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,87685	520,00		3056				
		м3								
127	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02103	55620,00		1170				
		т								
128	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05172	53000,00		2741				
		т								
129	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03936	52400,00		2062				
		т								
130	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02708	172357,31	536,06	4667	15	1356	289,00	8
		1 т		47475,00	202,50	1256	5	105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-13 - 1 ШТ								
131	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,67	736,14	17,70	493	12	11	0,05	
		м2		7,88	4,86	5	3	133	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	0,67	158,23	0,77	106	1			
		м2		0,10	0,32					
133	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	3,72	10493,92	112,36	39037	418	4156	6,34	24
		м3		1021,50	42,44	3800	158	105	0,21	1
134	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7758	127,00		480				
		м3								
135	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,7758	520,00		1963				
		м3								
136	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01458	55620,00		811				
		т								
137	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03568	53000,00		1891				
		т								
138	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02952	52400,00		1547				
		т								
139	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00226	172357,31	536,06	390	1	113	289,00	1
		1 т		47475,00	202,50	107		105	0,99	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-14 - 1 ШТ								
140	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,93	736,14	17,70	685	16	16	0,05	
		м2		7,88	4,86	7	5	133	0,02	
141	Е0127-49-7 к= 2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума , на каждый 1 см толщины слоя добавлять	0,93	158,23	0,77	147	1	1		
		м2		0,10	0,32			133		
142	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В20	4,54	10493,92	112,36	47642	510	5072	6,34	29
		м3		1021,50	42,44	4638	193	105	0,21	1
143	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,6081	127,00		585				
		м3								
144	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,6081	520,00		2396				
		м3								
145	19 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса доп.вып.19 А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01558	55620,00		867				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С12041-23 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05172	53000,00		2741				
147	С12041-24 Изм. II доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02952	52400,00		1547				
148	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1 т	0,02708	172357,31 47475,00	536,06 202,50	4667 1286	15 5	1356 105	289,00 0,99	8
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-15 - 4 ШТ								
149	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15 м3	0,36	10216,26 771,75	95,97 36,25	3678 278	35 13	305 105	4,90 0,18	2
150	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,3654	127,00		46				
151	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,3654	520,00		190				
152	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1 т	0,0296	172357,31 47475,00	536,06 202,50	5102 1405	16 6	1482 105	289,00 0,99	9
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-16 - 1 ШТ								
153	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15 м3	0,3	10216,26 771,75	95,97 36,25	3065 232	29 11	255 105	4,90 0,18	1
154	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,3045	127,00		39				
155	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,3045	520,00		158				
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ И БАЛКИ								
156	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т шт	17	302,09 104,85	197,24 67,51	5136 1782	3353 1148	4102 140	0,65 0,25	12 4
157	С143014-3 Изм и доп вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80/ м3	3,26	21400,00		69764				
158	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	111	355,73 76,28	172,69 60,21	39486 8467	19168 6683	21211 140	0,48 0,24	53 26
159	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	54	508,77 106,88	243,37 85,08	27473 5772	13142 4594	14512 140	0,67 0,34	36 18
160	Е0107-42-23	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	87	762,35	389,08	66324	33850	35422	0,94	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		153,90	136,92	13389	11912	140	0,55	48
161	С143003-13 Изм и доп вып 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	29,59	13100,00		387629				
162	С143003-17 Изм и доп вып 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	6	12700,00		76200				
163	С143003-121 Изм и доп вып 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	50,62	12300,00		622626				
164	Е0106-1-20	Монолитные заделки бетоном кл В 15 м3	24,04	9716,39	311,32	233582	7484	14100	2,82	68
				441,00	117,61	10602	2827	105	0,57	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ II	Тенге			3087065				
		Накладные расходы -	Тенге			242651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199783				
		ИТОГО	Тенге			3529499				

ИТОГО	3 620 283
Временные здания и сооружения 3,4%	123 090
итого	3 743 373
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	74 119
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,08%	2 995
Затраты на выслугу лет 1%	37 434
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	14 973
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	3 872 894
В текущих ценах 2015г Имрг=2,55742	9 904 617
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	198 092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				10 102 709				
		Снижение до суммы по договору 5,1 %				515 238				
		Итого				9 587 471,00				
		НДС 12%				1 150 496,52				
		Всего стоимость:				10 737 967,52				

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Джумабеков А.А.

Сдал
Подрядчик: ТОО "Уралэлектройнвест"
Директор _____ Бельянов А.К.

Технический надзор
ТОО "Батталов С.Т."