| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскстройинвест» Юридический, почтовый адрес: Республика Казахстан, ЗКО, г.. Уральск, Район ТЭЦ 2, 090005 адрес электронной почты Email: usi_comp@mail.ru,Тел.: 8(7112) 23 93 69 | 991040004544 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/16/0738 «2» июня 2016 г.

Дополнение №_нет_____ «___»_____20__г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 07.12.2016 |

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу, *тенге* | стоимость, тенге | Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО | | | | | | |
| 9 | Устройство подъездных дорог, пешеходных дорожек и игровой зоны | с 1.11.16г по 07.12.16г | услуга | 1 | 26 659 294,44 | 26 659 294,44 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Итого без НДС: | | | 26 659 294,44 | |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 3 199 115,33 | |
| | | | Всего с НДС | | | 29 858 409,77 | |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Уральскстройинвест" _____ Ильянов А.К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Dinar Khamiyev
Relocation Project
Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2016г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случаях, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

**ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ**
**CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT**
**ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ**
**KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT**
**СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ**
**SOCIAL PROJECTS**
**КПО б.в.- УРАЛЬСК**
**KPO b.v. - URALSK**
**Проект: Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО**
**Project: Construction of a kindergarten for 320 places in Aksai, Burlin district, West Kazakhstan**

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/16/0738
Contract No.: AP/Y/16/0738

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"/CONTRACTOR "Uralskstroyinvest" LLP

Предмет:/Subject:

Заявка №: 7 / Application No.7

месяц декабрь /month december

дата:/date ДД.ММ.ГГГГ 07.12.2016

| | | Стоимость | % выполнения | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Описание видов работ / Description | вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | за отчет. период / For this period |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мобилизация подрядчика и подготовительные работы, | 17 041 292,33 | 100,00% | 17 041 292,33 | 17 041 292,33 | 0,00 |
| 2 | Рытье котлована и устройство фундаментов | 32 210 624,51 | 100,00% | 32 210 624,51 | 32 210 624,51 | 0,00 |
| 3 | Монтаж железобетонных конструкций каркаса здания | 85 787 414,78 | 100,00% | 85 787 414,78 | 85 787 414,78 | 0,00 |
| 4 | Кирпичная кладка стен и заполнение проемов | 53 060 387,47 | 100,00% | 53 060 387,47 | 53 060 387,47 | 0,00 |
| 5 | Устройство кровли | 45 120 694,46 | 100,00% | 45 120 694,46 | 45 120 694,46 | 0,00 |
| 6 | Прокладка наружных инженерных коммуникаций, с подключением к городским сетям | 34 405 336,40 | 100,00% | 34 405 336,40 | 34 405 336,40 | 0,00 |
| 7 | Монтаж и подключение внутренних инженерных коммуникаций | 91 726 046,96 | 100,00% | 91 726 046,96 | 91 726 046,96 | 0,00 |
| 8 | Внутренняя чистовая отделка помещений (покраска стен, потолка, облицовка стен керамической плиткой, устройство полов) и наружная отделка помещений, установка дверей | 131 747 263,79 | 100,00% | 131 747 263,79 | 0,00 | 131 747 263,79 |
| 9 | Устройство подъездных дорог, пешеходных дорожек и игровой зоны | 26 659 294,44 | 100,00% | 26 659 294,44 | 0,00 | 26 659 294,44 |
| 10 | Монтаж сантехнического и кухонного оборудования | 91 790 597,30 | 100,00% | 91 790 597,30 | 0,00 | 91 790 597,30 |
| 11 | Устройство ограждения, благоустройство и озеленение территории | 35 954 544,80 | 100,00% | 35 954 544,80 | 35 954 544,80 | 0,00 |
| A | **Общая сумма в тенге / Total KZT** | **645 503 497,24** | | **645 503 497,24** | **395 306 341,71** | **250 197 155,53** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total | 77 460 419,67 | | 77 460 419,67 | 47 436 761,01 | 30 023 658,66 |
| C | Удержание @ 10% от общей суммы / Retention @ 10% of total | 64 550 349,72 | | 64 550 349,72 | 39 530 634,17 | 25 019 715,55 |
| D | Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C) | 580 953 147,52 | | 580 953 147,52 | 355 775 707,54 | 225 177 439,98 |
| E | Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D) | 658 413 567,19 | | 658 413 567,19 | 403 212 468,55 | 255 201 098,64 |

**УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:**

**Представитель подрядчика:**
**Contractor representative:**

**ТОО "Уральскстройинвест"/ "Uralskstroyinvest" LLP**
**Директор Безьянов А.К./Director Bezyanov AK**

**Представитель Технадзора:**
**Representative of Supervision:**

Director Bezyanov AK

**Менеджер по социальным проектам КПО б.в.**
**Social Project Manager KPO b.v.:**