Заказчик: ТОО "АБК-Технологическая оснастка"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Объект: "Многоквартирный жилой комплекс Park Avenue очередь 3-4", расположенный по адресу: г.Астана, пересечение пр.Мәңгілік ел и №25
Договор подряда: №АБТО/Под/РА/3-4/3609 от 1 февраля 2018 года

Форма В2

Акт выполненных работ

Раздел 1.Цокольный этаж

Подраздел 1.1.Отделка технических и служебных помещений

1	BI-12-01-03-01	Гипсовая штукатурка поверхностей стен толщиной до 15 мм машинного нанесения	м2	1038,01	948	984031,58
7	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	381,45	545	207890,25

Подраздел 1.2.Отделка лифтового холла

13	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	11,44	1321	15112,24

Раздел 2.Первый этаж

Подраздел 2.1.Отделка лифтового холла

20	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	26,75	1321	35336,75
21	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	19,38	1321	25600,98

Подраздел 2.2.Отделка офисных помещений

25	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	8,00	1321	10568
26	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,05	1321	11955,05

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 3.2.Отделка лифтового холла

37	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	8,55	1321	11294,55

Подраздел 3.3.Отделка санузлов

39		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	128,55	689	88570,95
40	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	20,87	545	11374,15

Подраздел 3.4.Отделка балконов

48	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	2,59	1321	3421,39
	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	481	1245,79

Раздел 4.Третий этаж

60	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	8,55	1321	11294,55

Подраздел 4.3.Отделка санузлов

62		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
63	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6

Подраздел 4.4.Отделка балконов

71	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	2,59	1321	3421,39
	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	481	1245,79

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 5.2.Отделка лифтового холла

81	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	9,45	1321	12483,45

Подраздел 5.3.Отделка санузлов

83		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03

84	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6
		Подраздел 5.4.Отделка балконов				
92	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	2,59	1321	3421,39
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	481	1245,79
		Раздел 6.Пятый этаж				
		Подраздел 6.2.Отделка лифтового холла				
104	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	8,55	1321	11294,55
		Подраздел 6.3.Отделка санузлов				
106		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
107	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6
		Подраздел 6.4.Отделка балконов				
115	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	2,59	1321	3421,39
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	481	1245,79
		Раздел 7.Шестой этаж				
		Подраздел 7.2.Отделка лифтового холла				
127	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	8,55	1321	11294,55
		Подраздел 7.3.Отделка санузлов				
129		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
130	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6
		Подраздел 7.4.Отделка балконов				

138	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	2,59	1321	3421,39
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	481	1245,79

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 8.2.Отделка лифтового холла

151	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления [для коробов]	м2	8,55	1321	11294,55

Подраздел 8.3.Отделка санузлов

152		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
153	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 9.2.Отделка лифтового холла

172	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления [для коробов]	м2	8,55	1321	11294,55

Подраздел 9.3.Отделка санузлов

173		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
174	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 9.2.Отделка лифтового холла

172	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на	м2	1,51	1321	1994,71

Подраздел 10.3.Отделка санузлов

194		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
195	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 11.2.Отделка лифтового холла

212	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	8,55	1321	11294,55

Подраздел 11.3.Отделка санузлов

215		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
216	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 12.2.Отделка лифтового холла

233	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	8,55	1321	11294,55

Подраздел 12.3.Отделка санузлов

236		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	131,27	689	90445,03
237	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	545	12578,6

Раздел 13.Двенадцатый этаж

Подраздел 13.2.Отделка лифтового холла

256	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления [для коробов]	м2	9,45	1321	12483,45
257	BI-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	32,82	1321	43355,22

Подраздел 13.3.Отделка санузлов

259		Оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором	м2	99,50	689	68555,5
260	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	18,21	545	9924,45

Раздел 14.Технический этаж

Подраздел 14.1.Отделка технических и служебных помещений

268	BI-12-01-03-01	Гипсовая штукатурка поверхностей стен толщиной до 15 мм машинного нанесения	м2	57,04	948	54073,92

2 634 215,62

Принял
ТОО "АБК-Технологическая оснастка"

ТОО
АБК Технологическая
оснастка»
ПТО

Сдал
ТОО "Stroy opt"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК - Технологическая оснастка»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек «Многоквартирный жилой комплекс Park Avenue, 3-4 очередь», расположенный по адресу: г. Астана, пересечение пр.
Договор подряда№ АБТО/Под/РА/3-4/3609 от «01» февраля 2018 года

Справка
об объемах выполненных работ
за Октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Раздел 1.Цокольный этаж			
		Подраздел 1.1.Отделка технических и служебных помещений			
1	BI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до ~~5мм ручного~~ нанесения без маяков 15мм	м2	1.038,01	
7	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	381,45	
		Подраздел 1.2.Отделка лифтового холла			
13	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	11,44	
		Раздел 2.Первый этаж			
		Подраздел 2.1.Отделка лифтового холла			
20	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	26,75	
21	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	19,38	
		Подраздел 2.2.Отделка офисных помещений			
25	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,00	
26	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	9,05	
		Раздел 3.Второй этаж			
		Подраздел 3.2.Отделка лифтового холла			
37	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,55	
		Подраздел 3.3.Отделка санузлов			
39	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного~~ нанесения без маяков 10мм.	м2	128,55	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
40	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	20,87	
		Подраздел 3.4.Отделка балконов			
48	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	2,59	
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	
		Раздел 4.Третий этаж			
60	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,55	
		Подраздел 4.3.Отделка санузлов			
62	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ Юнг.	м2	131,27	
63	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Подраздел 4.4.Отделка балконов			
71	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	2,59	
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	
		Раздел 5.Четвертый этаж			
		Подраздел 5.2.Отделка лифтового холла			
81	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	9,45	
		Подраздел 5.3.Отделка санузлов			
83	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ Юнг.	м2	131,27	
84	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Подраздел 5.4.Отделка балконов			
92	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	2,59	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	
		Раздел 6.Пятый этаж			
		Подраздел 6.2.Отделка лифтового холла			
104	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,55	
		Подраздел 6.3.Отделка санузлов			
106	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10 мм.	м2	131,27	
107	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Подраздел 6.4.Отделка балконов			
115	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	2,59	
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	
		Раздел 7.Шестой этаж			
		Подраздел 7.2.Отделка лифтового холла			
127	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,55	
		Подраздел 7.3.Отделка санузлов			
129	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10 мм.	м2	131,27	
130	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Подраздел 7.4.Отделка балконов			
138	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	2,59	
	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4 мм	м2	2,59	
		Раздел 8.Седьмой этаж			
		Подраздел 8.2.Отделка лифтового холла			
151	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий [для коробов]	м2	8,55	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Подраздел 8.3.Отделка санузлов			
152	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10мм.	м2	131,27	
153	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Раздел 9.Восьмой этаж			
		Подраздел 9.2.Отделка лифтового холла			
172	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий [для коробов]	м2	8,55	
		Подраздел 9.3.Отделка санузлов			
173	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10мм.	м2	131,27	
174	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Раздел 10.Девятый этаж			
		Подраздел 9.2.Отделка лифтового холла			
172	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий [для коробов]	м2	1,51	
		Подраздел 10.3.Отделка санузлов			
194	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10мм.	м2	131,27	
195	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Раздел 11.Десятый этаж			
		Подраздел 11.2.Отделка лифтового холла			
212	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,55	
		Подраздел 11.3.Отделка санузлов			
215	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10мм.	м2	131,27	
216	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Раздел 12.Одиннадцатый этаж			
		Подраздел 12.2.Отделка лифтового холла			
233	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,55	
		Подраздел 12.3.Отделка санузлов			
236	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10мм.	м2	131,27	
237	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,08	
		Раздел 13.Двенадцатый этаж			
		Подраздел 13.2.Отделка лифтового холла			
256	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий [для коробов]	м2	9,45	
257	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	32,82	
		Подраздел 13.3.Отделка санузлов			
259	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 10мм.	м2	99,50	
260	BI-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	18,21	
		Раздел 14.Технический этаж			
		Подраздел 14.1.Отделка технических и служебных помещений			
268	BI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до ~~5мм ручного нанесения без маяков~~ 15мм.	м2	57,04	

Представитель подрядной организации

Прораб/мастер участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

Экономист

ТОО «АБК-Технологическая оснастка» Начальник участка Рамазанов К. З.

ТОО «АБК Технологическая оснастка» ПТО

ТОО «АБК-Технологическая оснастка» Экономист

«____» _____ 20___ г.

Инвестор:
Заказчик: ТОО "АБК-Технологическая оснастка"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Park Avenue. 3-4
Объект:

Номер документа	Дата составления
8	23.10.2018

Отчетный период	
с	по
01.10.2018	31.10.2018

Акт № 8 приемки выполненных работ

по смете 2-6-1-9 Внутренняя отделка. Подъезд 9 за 01.06.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Цокольный этаж									
		Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений									
2	BI-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	880,241		801,78	705 759,63	705 759,63			
		Затраты труда									
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	чел.час	880,241	1	801,78		705 759,63			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF	кг	237,66507	0,27						
		Материалы									
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	880,241	1						
		Материалы									
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	13 203,615	15						
		Подраздел 2.Отделка лифтового холла									
13	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	11,44		1 767,86	20 224,32	20 224,32			
		Затраты труда									
	BI-205	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утеплен	чел.час	11,44	1	1 767,86		20 224,32			
		Материалы									
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	12,012	1,05						
		Материалы									
	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм	шт	16,016	1,4						
		Материалы									
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	33,176	2,9						
		Материалы									
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	17,16	1,5						
		Материалы									
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27	шт	2,288	0,2						
		Материалы									
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	19,448	1,7						

		Материалы						
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27	шт	8,008	0,7			
		Материалы						
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм	шт	8,008	0,7			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	18,304	1,6			
		Материалы						
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	263,12	23			

Раздел 2.Первый этаж

Подраздел 1.Отделка лифтового холла

18	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	10,15		1 198,21	12 161,83	12 161,83
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	10,15	1	1 198,21		12 161,83
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	10,6575	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	290,29	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	522,0145	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	26,0855	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	29,029	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	43,5435	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	115,913	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	14,5145	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	3,045	0,3			
21	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	31,12		1 198,21	37 288,3	37 288,3
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	31,12	1	1 198,21		37 288,3
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	32,676	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	890,032	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	1 600,5016	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	79,9784	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	89,0032	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	133,5048	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	355,3904	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	44,5016	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	9,336	0,3			
22	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	19,38		1 767,86	34 261,13	34 261,13
		Затраты труда						
	ВІ-205	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утеплен	чел.час	19,38	1	1 767,86		34 261,13
		Материалы						
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	20,349	1,05			
		Материалы						
	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм	шт	27,132	1,4			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	56,202	2,9			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	29,07	1,5			
		Материалы						
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27	шт	3,876	0,2			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	32,946	1,7			
		Материалы						

	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27	шт	13,566	0,7			
		Материалы						
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм	шт	13,566	0,7			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	31,008	1,6			
		Материалы						
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	445,74	23			
		Подраздел 2.Отделка офисных помещений						
26	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8		1 198,21	9 585,68	9 585,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	8	1	1 198,21		9 585,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	8,4	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	228,8	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	411,44	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	20,56	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	22,88	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	34,32	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	91,36	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	11,44	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,4	0,3			
27	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	9,05		1 198,21	10 843,8	10 843,8
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	9,05	1	1 198,21		10 843,8
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	9,5025	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	258,83	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	465,4415	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	23,2585	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	25,883	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	38,8245	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	103,351	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	12,9415	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,715	0,3			
		Раздел 3.Второй этаж						
		Подраздел 1.Отделка жилых комнат						
32	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	15,6		1 198,21	18 692,08	18 692,08
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	15,6	1	1 198,21		18 692,08
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	16,38	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	446,16	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	802,308	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	40,092	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	44,616	2,86			
		Материалы						

	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	66,924	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	178,152	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	22,308	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	4,68	0,3			
		Подраздел 2.Отделка лифтового холла						
39	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,2		1 198,21	8 627,11	8 627,11
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	7,2	1	1 198,21		8 627,11
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	205,92	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	370,296	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	18,504	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	20,592	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	30,888	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	82,224	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	10,296	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,16	0,3			
40	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
41	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85

		толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов						
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			
		Подраздел 3.Отделка санузлов						
43	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	128,55		801,78	103 068,82	103 068,82
		Затраты труда						
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	чел.час	128,55	1	801,78		103 068,82
		Материалы						
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	12,855	0,1			
		Материалы						
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	128,55	1			
		Материалы						
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 285,5	10			
		Раздел 4.Третий этаж						
		Подраздел 1.Отделка жилых комнат						
55	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3		1 198,21	6 350,51	6 350,51
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	5,3	1	1 198,21		6 350,51
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	5,565	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	151,58	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	272,579	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	13,621	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	15,158	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	22,737	4,29			
		Материалы						

	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	60,526	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	7,579	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	1,59	0,3			
		Подраздел 2.Отделка лифтового холла						
62	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,2		1 198,21	8 627,11	8 627,11
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	7,2	1	1 198,21		8 627,11
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	205,92	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	370,296	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	18,504	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	20,592	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	30,888	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	82,224	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	10,296	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,16	0,3			
63	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
64	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						

	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BiG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			

Подраздел 3.Отделка санузлов

66	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	148,44		801,78	119 016,22	119 016,22
		Затраты труда						
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	чел.час	148,44	1	801,78		119 016,22
		Материалы						
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	14,844	0,1			
		Материалы						
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	148,44	1			
		Материалы						
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 484,4	10			

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

78	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3		1 198,21	6 350,51	6 350,51
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	5,3	1	1 198,21		6 350,51
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	5,565	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	151,58	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	272,579	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	13,621	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	15,158	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	22,737	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	60,526	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	7,579	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	1,59	0,3			

Подраздел 2.Отделка лифтового холла

85	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с	м2	7,2		1 198,21	8 627,11	8 627,11

		устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий						
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	7,2	1	1 198,21		8 627,11
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	205,92	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	370,296	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	18,504	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	20,592	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	30,888	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	82,224	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	10,296	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,16	0,3			
86	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
87	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

101	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3		1 198,21	6 350,51	6 350,51
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	5,3	1	1 198,21		6 350,51
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	5,565	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	151,58	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	272,579	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	13,621	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	15,158	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	22,737	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	60,526	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	7,579	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	1,59	0,3			
		Подраздел 2.Отделка лифтового холла						
108	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,2		1 198,21	8 627,11	8 627,11
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	7,2	1	1 198,21		8 627,11
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	205,92	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	370,296	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	18,504	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	20,592	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	30,888	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	82,224	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	10,296	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,16	0,3			
109	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
110	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85

		толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов						
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

124	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3		1 198,21	6 350,51	6 350,51
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	5,3	1	1 198,21		6 350,51
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	5,565	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	151,58	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	272,579	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	13,621	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	15,158	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	22,737	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	60,526	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	7,579	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	1,59	0,3			

Подраздел 2.Отделка лифтового холла

131	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,2		1 198,21	8 627,11	8 627,11
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	7,2	1	1 198,21		8 627,11
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	205,92	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	370,296	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	18,504	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	20,592	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	30,888	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	82,224	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	10,296	1,43			
		Материалы						

	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,16	0,3			
132	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (зато	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
133	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час		1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			

Подраздел 3.Отделка санузлов

136	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	148,44		801,78	119 016,22	119 016,22
		Затраты труда						
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой	чел.час	148,44	1	801,78		119 016,22

		основе ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов						
		Материалы						
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	14,844	0,1			
		Материалы						
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	148,44	1			
		Материалы						
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 484,4	10			

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

148	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8		1 198,21	2 156,78	2 156,78
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	1,8	1	1 198,21		2 156,78
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,89	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	51,48	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	92,574	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	4,626	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	5,148	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	7,722	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	20,556	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	2,574	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,54	0,3			

Подраздел 2.Отделка лифтового холла

156	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,2		1 198,21	8 627,11	8 627,11
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	7,2	1	1 198,21		8 627,11
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	205,92	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	370,296	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	18,504	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	20,592	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	30,888	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	82,224	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	10,296	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,16	0,3			
157	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68

		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
158	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг		0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8		1 198,21	2 156,78	2 156,78
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	1,8	1	1 198,21		2 156,78
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,89	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	51,48	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	92,574	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	4,626	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	5,148	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	7,722	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	20,556	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	2,574	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,54	0,3			

Подраздел 3.Отделка лифтового холла

182	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,2		1 198,21	8 627,11	8 627,11
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	7,2	1	1 198,21		8 627,11
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	7,56	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	205,92	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	370,296	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	18,504	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	20,592	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	30,888	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	82,224	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	10,296	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,16	0,3			
183	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
184	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

195	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8		1 198,21	2 156,78	2 156,78
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	1,8	1	1 198,21		2 156,78
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,89	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	51,48	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	92,574	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	4,626	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	5,148	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	7,722	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	20,556	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	2,574	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,54	0,3			

Подраздел 2.Отделка лифтового холла

203	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
204	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			

Подраздел 3.Отделка санузлов

206	ВІ-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	148,44		801,78	119 016,22	119 016,22
		Затраты труда						
	ВІ-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	чел.час	148,44	1	801,78		119 016,22
		Материалы						
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	14,844	0,1			
		Материалы						
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	148,44	1			
		Материалы						
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 484,4	10			

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

218	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8		1 198,21	2 156,78	2 156,78
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	1,8	1	1 198,21		2 156,78
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,89	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	51,48	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	92,574	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	4,626	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	5,148	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	7,722	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	20,556	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	2,574	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,54	0,3			

Подраздел 2.Отделка лифтового холла

226	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			

		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9x25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
227	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			
		Подраздел 3.Отделка санузлов						
229	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	148,44		801,78	119 016,22	119 016,22
		Затраты труда						
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой	чел.час	148,44	1	801,78		119 016,22

		основе ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов						
		Материалы						
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	14,844	0,1			
		Материалы						
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	148,44	1			
		Материалы						
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 484,4	10			

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 1.Отделка жилых комнат

242	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8		1 198,21	2 156,78	2 156,78
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	1,8	1	1 198,21		2 156,78
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	1,89	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	51,48	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	92,574	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	4,626	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	5,148	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	7,722	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	20,556	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	2,574	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,54	0,3			

Подраздел 2.Отделка лифтового холла

50	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	21,164	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
251	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85

		толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов						
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			
		Подраздел 3.Отделка санузлов						
255	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	148,44		801,78	119 016,22	119 016,22
		Затраты труда						
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр	чел.час	148,44	1	801,78		119 016,22
		Материалы						
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	14,844	0,1			
		Материалы						
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	148,44	1			
		Материалы						
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	1 484,4	10			
		Раздел 13.Двенадцатый этаж						
		Подраздел 2.Отделка лифтового холла						
273	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	11,44		1 767,86	20 224,32	20 224,32
		Затраты труда						
	BI-205	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утеплен	чел.час	11,44	1	1 767,86		20 224,32
		Материалы						
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	12,012	1,05			
		Материалы						
	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х9мм	шт	16,016	1,4			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	33,176	2,9			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	17,16	1,5			
		Материалы						
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27	шт	2,288	0,2			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	19,448	1,7			
		Материалы						
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27	шт	8,008	0,7			
		Материалы						
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм	шт	8,008	0,7			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	18,304	1,6			
		Материалы						
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм	шт	263,12	23			
274	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74		1 198,22	886,68	886,68
		Затраты труда						
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	0,74	1	1 198,21		886,68
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	0,777	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий	шт	21,164	28,6			

		MN 3,9x25мм						
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x11мм	шт	38,0582	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	1,9018	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	2,1164	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	3,1746	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	8,4508	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	1,0582	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	0,222	0,3			
275	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	м2	7,94		428,57	3 402,85	3 402,85
		Затраты труда						
	BI-372	Работы по нанесению дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования по Состав работ: 1. Приготовление штукатурной гипсовой смеси 2. Огрунтовка поверхности 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой покровного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок,наличников и плинтусов	чел.час	7,94	1	428,57		3 402,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,794	0,1			
		Материалы						
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	31,76	4			
276	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	14,2		1 767,86	25 103,61	25 103,61
		Затраты труда						
	BI-205	Работы по обшивке потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утеплен	чел.час	14,2	1	1 767,86		25 103,61
		Материалы						
	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	14,91	1,05			
		Материалы						
	1-1-8887	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5x9мм	шт	19,88	1,4			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	41,18	2,9			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27x3м, толщиной 0,6мм	мп	21,3	1,5			
		Материалы						
	1-1-8890	Удлинитель профиля ПП 60/27	шт	2,84	0,2			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	24,14	1,7			
		Материалы						
	1-1-8892	Подвес анкерный с зажимом для крепления профиля ПП 60/27	шт	9,94	0,7			
		Материалы						
	1-1-8893	Тяга подвеса 500мм	шт	9,94	0,7			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	22,72	1,6			
		Материалы						
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм	шт	326,6	23			
		Подраздел 3.Отделка санузлов						
280	BI-12-01-03-08	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой	м2	99,5		801,78	79 777,11	79 777,11

		смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов						
		Затраты труда						
	ВІ-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	чел.час	99,5	1	801,78	79 777,11	
		Материалы						
	1-1-3176	Гидрофобизатор Гидротекс-Ф	л	9,95	0,1			
		Материалы						
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	99,5	1			
		Материалы						
	30-2-9907	Штукатурка "BIG Elite Грэй" выравнивающая цементная (серая)	кг	995	10			

Раздел 14.Технический этаж

Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений

288	ВІ-12-01-03-09	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	м2	51,4		801,78	41 211,49	41 211,49
		Затраты труда						
	ВІ-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Огрунтовка поверхностей 3. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 4. Установка маяков 5. Армирование сеткой в м2 80,44 860,71 69 235,51 69 235,51 местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов (при необходимости) 6. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 7. Оштукатуривание откосов ниш отопления 8. Обмазка раствором коробок наличников, плинтусов	чел.час		1	801,78	41 211,49	
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь	кг	13,878	0,27			

		"Грундирмиттель", KNAUF					
		Материалы					
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	51,4	1		
		Материалы					
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	771	15		
	Итого					1 857 043,68	1 857 043,68
	Всего					1 857 043,68	1 857 043,68
	Сметная зарплата					1 857 043,68	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					1 857 043,68	1 857 043,68
	Всего по смете					1 857 043,68	1 857 043,68
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %					222 845,24	
	Всего с НДС					2 079 888,92	

ТОО "Stroy OPt"

ТОО «АБК Технологическая оснастка» ПТО

ТОО «АБК Технологическая оснастка» инженер - сметчик

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК - Технологическая оснастка»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Объек «Многоквартирный жилой комплекс Park Avenue, 3-4 очередь», расположенный по адресу: г. Астана, пересечение пр. Мәңгілік ел и №25

Договор подряда № АБТО/Пос/РА/3-4/2514 от «01» сентября 2018 года

Справка
об объемах выполненных работ
за Октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
1	BI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	880,241	
2	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	11,44	
3	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	10,15	
4	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	31,12	
5	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	19,38	
6	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8	
7	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	9,05	
8	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	15,6	
9	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,94	
10	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности		7,94	
11	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	128,55	
12	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3	
13	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,94	
14	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности		7,94	
15	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	148,44	
16	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
17	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,94	
18	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности		7,94	
19	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3	
20	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,94	
21	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
22	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5,3	
23	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,94	
24	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
25	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	148,44	
26	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8	
27	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,94	
28	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
29	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8	
30	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	7,94	
31	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
32	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8	
33	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74	
34	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
35	ВІ-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	148,44	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
36	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8	
37	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74	
38	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
39	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	148,44	
40	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,8	
41	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74	
42	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
43	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	148,44	
44	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	11,44	
45	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	0,74	
46	BI-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	14,2	
47	BI-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4 мм в местах общего пользования поверхности	м2	7,94	
48	BI-12-01-05-07	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	99,5	
49	BI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	51,4	

Представитель подрядной организации

Прораб/мастер участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

Экономист

ТОО «АБК-Технологическая оснастка»
Экономист
«_____» _____ 20___ г.

Инвестор:
Заказчик: ТОО "АБК-Технологическая оснастка"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Park Avenue. 3-4
Объект:

Номер документа	Дата составления
3	01.10.2018

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	30.09.2018

Акт № 3 приемки выполненных работ

по смете 2-9-1-10 Чистовая отделка холлов. Подъезд 10 (общестроительные работы) за 11.05.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Цокольный этаж									
		Подраздел 1.Отделка стен									
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	73,14		424,11	31.019,41	31.019,41			
		Затраты труда									
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	73,14	1	424,11		31.019,41			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	7,314	0,1						
		Материалы									
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	175,536	2,4						
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	73,14		357,14	26.121,22	26.121,22			
		Затраты труда									
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	73,14	1	357,14		26.121,22			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	24,8676	0,34						
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	7,314	0,1						
		Подраздел 3.Отделка потолков									
9	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм [Для ГКЛ]	м2	11,44		502,68	5.750,66	5.750,66			
		Затраты труда									
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	11,44	1	502,68		5.750,66			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	1,144	0,1						
		Материалы									
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	27,456	2,4						
10	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	11,44		364,29	4.167,48	4.167,48			
		Затраты труда									
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	11,44	1	364,29		4.167,48			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	3,8896	0,34						
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	1,144	0,1						
		Раздел 2.Первый этаж									
		Подраздел 1.Отделка стен									
15	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	36,75		424,11	15.586,04	15.586,04			
		Затраты труда									
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	36,75	1	424,11		15.586,04			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	3,675	0,1						
		Материалы									
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	88,2	2,4						
18	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	36,75		357,14	13.124,9	13.124,9			
		Затраты труда									
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	36,75	1	357,14		13.124,9			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	12,495	0,34						

		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	3,675	0,1			

Подраздел 2.Отделка потолков

26	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	31,66		502,68	15.914,85	15.914,85
		Затраты труда						
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	31,66	1	502,68		15.914,85
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	3,166	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	75,984	2,4			
27	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	31,66		364,29	11.533,42	11.533,42
		Затраты труда						
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	31,66	1	364,29		11.533,42
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	10,7644	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	3,166	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	17,413	0,55			

Раздел 3.Второй этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

43	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,85		502,68	16.513,04	16.513,04
		Затраты труда						
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,85	1	502,68		16.513,04
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	3,285	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	78,84	2,4			
44	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,85		364,29	11.966,93	11.966,93
		Затраты труда						
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	32,85	1	364,29		11.966,93
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	11,169	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	3,285	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	18,0675	0,55			

Раздел 4.Третий этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

55	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
56	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

67	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
68	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

79	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
80	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

91	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
92	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

103	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						

	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
104	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

115	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
116	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

127	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
128	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

139	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
140	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза						
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

151	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
152	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 13.Двенадцатый этаж

Подраздел 2.Отделка потолков

163	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	61,152	2,4			
164	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	8,6632	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	2,548	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	14,014	0,55			

Раздел 14.Технический этаж

Подраздел 1.Отделка стен

169	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза/маш.отделение, венткамера тамбур	м2	40,4		271,43	10.965,77	10.965,77
		Затраты труда						
	BI-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	40,4	1	271,43		10.965,77
		Материалы						
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	7,3932	0,183			
		Материалы						
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	4,5652	0,113			

Подраздел 2.Отделка потолков

170	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	19,13		364,29	6.968,87	6.968,87
		Затраты труда						
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков	чел.час	19,13	1	364,29		6.968,87

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч						
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	6,5042	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	1,913	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	10,5215	0,55			

Раздел 16.Лестничная клетка

Подраздел 2.Отделка стен

176	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	802,65		357,14	286.658,42	286.658,42
		Затраты труда						
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	802,65	1	357,14		286.658,42
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	272,901	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	80,265	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	409,3515	0,51			
177	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [Это 1,5м в подвале и на тех.этаже так же 0,3 м на лестнице и торцы	м2	140,97		271,43	38.263,49	38.263,49
		Затраты труда						
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,97	1	271,43		38.263,49
		Материалы						
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	25,79751	0,183			
		Материалы						
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	15,92961	0,113			
178	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	8,19		1.198,21	9.813,34	9.813,34
		Затраты труда						
	ВІ-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (зато	чел.час	8,19	1	1.198,21		9.813,34
		Материалы						
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	8,5995	1,05			
		Материалы						
	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	234,234	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	421,2117	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	21,0483	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	23,4234	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	35,1351	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	93,5298	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	11,7117	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	2,457	0,3			
179	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	8,19		424,11	3.473,46	3.473,46
		Затраты труда						
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	8,19	1	424,11		3.473,46
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	0,819	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	19,656	2,4			
180	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	802,65		424,11	340.411,89	340.411,89
		Затраты труда						
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	802,65	1	424,11		340.411,89
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	80,265	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	1.926,36	2,4			

Подраздел 3.Отделка потолков

181	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков	м2	248,23		364,29	90.427,71	90.427,71

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза						
		Затраты труда						
	BI-165	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабоч	чел.час	248,23	1	364,29	90.427,71	
		Материалы						
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	84,3982	0,34			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	24,823	0,1			
		Материалы						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	136,5265	0,55			
182	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	248,23		502,68	124.780,26	124.780,26
		Затраты труда						
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	248,23	1	502,68		124.780,26
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	24,823	0,1			
		Материалы						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit"	кг	595,752	2,4			
	Итого						1.284.365,09	1.284.365,09
	Всего						1.284.365,09	1.284.365,09
	Сметная зарплата						1.284.365,09	
	Всего по смете						1.284.365,09	1.284.365,09
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						154.123,81	
	Всего с НДС						1.438.488,9	

Принял:
Заказчик: ТОО «АБК - Технологическая оснастка»

ТОО «АБК-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА»

ТОО
«АБК Технологическая оснастка»
ПТО

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ТОО
«АБК Технологическая оснастка»
инженер - сметчик

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК - Технологическая оснастка»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный ЖК «Park Avenue», 3-4 очередь, расположенный по адресу: г. Астана, пересечение пр. Мәңгілік ел и ул. №25.
Договор подряда №АБТО/Под/РА/3-4/4961 от «01» июля 2018 года

Справка
об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Раздел 1.Цокольный этаж			
		Подраздел 1.Отделка стен			
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	73,14	
2	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	73,14	
		Подраздел 3.Отделка потолков			
9	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм [Для ГКЛ]	м2	11,44	
10	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	11,44	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
11	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	71,41	—
12	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	62,28	—
		Раздел 2.Первый этаж			
		Подраздел 1.Отделка стен			
15	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой	м2	36,75	
18	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	36,75	
		Подраздел 2.Отделка потолков			
26	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипс	м2	31,66	
27	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	31,66	
		Раздел 3.Второй этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
43	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипс	м2	32,85	
44	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,85	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
46	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	44,05	—
47	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,50	—
		Раздел 4.Третий этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
55	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
56	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водо	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
58	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,82	—
59	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	—
		Раздел 5.Четвертый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
67	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
68	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
70	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,82	
71	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 6.Пятый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
79	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
80	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
82	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,82	
83	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 7.Шестой этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
91	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
92	BI-12-02-04-04	ых потолков поливинилацетатными водоэмульсионны	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
94	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18	
95	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 8.Седьмой этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
103	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипс	м2	25,48	
104	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
106	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18	
107	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 9.Восьмой этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
115	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
116	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
118	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18	
119	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 10.Девятый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
127	BI-12-01-02-05	ание бетонных поверхностей потолков гипсовой смес	м2	25,48	
128	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водо	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
130	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18	
131	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 11.Десятый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
139	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
140	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
142	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18	
143	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 12.Одиннадцатый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
151	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
152	BI-12-02-04-04	ых потолков поливинилацетатными водоэмульсионны	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
154	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18	
155	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,10	
		Раздел 13.Двенадцатый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
163	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипс	м2	25,48	
164	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
167	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,81	
168	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,85	
		Раздел 14.Технический этаж			
		Подраздел 1.Отделка стен			
169	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза/маш.отделение, венткамера,тамбур	м2	40,40	
		Подраздел 2.Отделка потолков			
170	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	19,13	
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола			
171	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	30,67	
172	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,86	
		Раздел 15.Лестничная клетка			
		Подраздел 1.Устройство покрытия пола			
173	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	118,23	
174	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитам	м2	169,32	
175	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	293,14	
		Подраздел 2.Отделка стен			
176	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	802,65	
177	BI-12-02-03-01	/катурке за 2 раза [Это 1,5м в подвале и на тех.этаже,т	м2	140,97	
178	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокарт	м2	8,19	
179	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	8,19	
180	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	802,65	
		Подраздел 3.Отделка потолков			
181	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	248,23	
182	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	248,23	

Представитель подрядной организации

Прораб/мастер участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

Экономист

ТОО «АБК Технологическая оснастка» ПТО

ТОО «АБК-Технологическая оснастка» Экономист

«____» _____ 20__

Инвестор:

Заказчик: ТОО "АБК-Технологическая оснастка"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Стройка: Park Avenue. 3-4

Объект:

Договор: БТО/Под/РАЗ-4/ от 01.07.2018

Номер документа	Дата составления
3	

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	30.09.2018

Акт № 3 приемки выполненных работ

по смете 2-9-1-9 Чистовая отделка холлов. Подъезд 9 (общестроительные работы) за 04.05.2018.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Цокольный этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	73,14		424,11	31.019,41	31.019,41			
		Затраты труда									
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	73,14	1	424,11		31.019,41			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	7,314	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	175,536	2,4						
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (Тех помещение, КСК, Венткамера	м2	175,95		424,11	74.622,15	74.622,15			
		Затраты труда									
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	175,95	1	424,11		74.622,15			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	17,595	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2)	кг	351,9	2						
3	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (Тех помещение, КСК	м2	175,95		357,14	62.838,78	62.838,78			
		Затраты труда									
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	175,95	1	357,14		62.838,78			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	59,823	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	17,595	0,1						
4	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	73,14		357,14	26.121,22	26.121,22			
		Затраты труда									
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	73,14	1	357,14		26.121,22			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	24,8676	0,34						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,51)	кг	37,3014	0,51						
		Подраздел Отделка потолков									
7	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,44		502,68	5.750,66	5.750,66			
		Затраты труда									
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	11,44	1	502,68		5.750,66			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	1,144	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	27,456	2,4						
8	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	11,44		364,29	4.167,48	4.167,48			
		Затраты труда									
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	11,44	1	364,29		4.167,48			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	3,8896	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	1,144	0,1						
		Раздел 2. Первый этаж									

Подраздел Отделка потолков

11	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,98		364,29	9.828,54	9.828,54			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	26,98	1	364,29		9.828,54			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	9,1732	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	2,698	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	14,839	0,55						
12	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,98		502,68	13.562,31	13.562,31			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	26,98	1	502,68		13.562,31			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	2,698	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	64,752	2,4						

Подраздел Отделка стен

15	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	36,75		424,11	15.586,04	15.586,04			
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,75	1	424,11		15.586,04			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,675	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	88,2	2,4						
17	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	36,75		357,14	13.124,90	13.124,90			
		Затраты труда									
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	36,75	1	357,14		13.124,9			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	12,495	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,675	0,1						
18	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	16,65		424,11	7.061,43	7.061,43			
		Затраты труда									
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	16,65	1	424,11		7.061,43			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	1,665	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2)	кг	33,3	2						

Раздел 3. Второй этаж

Подраздел Отделка потолков

41	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,85		502,68	16.513,04	16.513,04			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,85	1	502,68		16.513,04			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,285	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	78,84	2,4						
42	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,85		364,29	11.966,93	11.966,93			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,85	1	364,29		11.966,93			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	11,169	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,285	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	18,0675	0,55						

Раздел 4. Третий этаж

Подраздел Отделка потолков

53	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92			

		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4						
54	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55						
		Раздел 5. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка потолков									
65	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55						
66	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4						
	Раздел 6. Пятый этаж										
	Подраздел Отделка потолков										
77	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4						
78	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55						
	Раздел 7. Шестой этаж										
	Подраздел Отделка потолков										
91	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирминтель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4						
92	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная	кг	10,9004	0,34						

		поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)										
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55							
		Раздел 8. Седьмой этаж										
		Подраздел Отделка потолков										
101	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92				
		Затраты труда										
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92				
		Материалы										
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1							
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4							
102	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14				
		Затраты труда										
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14				
		Материалы										
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55							
		Раздел 9. Восьмой этаж										
		Подраздел Отделка потолков										
113	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92				
		Затраты труда										
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92				
		Материалы										
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1							
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4							
114	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14				
		Затраты труда										
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14				
		Материалы										
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55							
		Раздел 10. Девятый этаж										
		Подраздел Отделка потолков										
125	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92				
		Затраты труда										
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92				
		Материалы										
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1							
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4							
126	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14				
		Затраты труда										
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14				
		Материалы										
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55							
		Раздел 11. Десятый этаж										
		Подраздел Отделка потолков										
137	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92				

		поверхности потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм									
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4						
138	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55						

Раздел 12. Одиннадцатый этаж

Подраздел Отделка потолков

149	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06		502,68	16.115,92	16.115,92			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	502,68		16.115,92			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	76,944	2,4						
150	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06		364,29	11.679,14	11.679,14			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	32,06	1	364,29		11.679,14			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	10,9004	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	3,206	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	17,633	0,55						

Раздел 13. Двенадцатый этаж

Подраздел Отделка потолков

161	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48		502,68	12.808,29	12.808,29			
		Затраты труда									
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	502,68		12.808,29			
		Материалы									
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	2,548	0,1						
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	61,152	2,4						
162	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48		364,29	9.282,11	9.282,11			
		Затраты труда									
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	25,48	1	364,29		9.282,11			
		Материалы									
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	8,6632	0,34						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	2,548	0,1						
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	14,014	0,55						

Раздел 14. Технический этаж

Подраздел Отделка стен

167	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза/маш.отделение, венткамеов,тамбур	м2	40,4		271,43	10.965,77	10.965,77			
		Затраты труда									
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	40,4	1	271,43		10.965,77			
		Материалы									
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 (расх. на ед.=0,183)	кг	7,3932	0,183						
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль" (расх. на ед.=0,113)	кг	4,5652	0,113						

Подраздел Отделка потолков

168	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	19,13		364,29	6.968,87	6.968,87				
		Затраты труда										
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	19,13	1	364,29		6.968,87				
		Материалы										
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	6,5042	0,34							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	1,913	0,1							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	10,5215	0,55							
		Раздел 15. Лестничная клетка										
		Подраздел Отделка стен										
174	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	802,65		357,14	286.658,42	286.658,42				
		Затраты труда										
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	802,65	1	357,14		286.658,42				
		Материалы										
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	272,901	0,34							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	80,265	0,1							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,51)	кг	409,3515	0,51							
175	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	140,97		271,43	38.263,49	38.263,49				
		Затраты труда										
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	140,97	1	271,43		38.263,49				
		Материалы										
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 (расх. на ед.=0,183)	кг	25,79751	0,183							
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль" (расх. на ед.=0,113)	кг	15,92961	0,113							
178	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	802,65		424,11	340.411,89	340.411,89				
		Затраты труда										
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	802,65	1	424,11		340.411,89				
		Материалы										
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	80,265	0,1							
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	1.926,36	2,4							
		Подраздел Отделка потолков										
179	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	248,23		364,29	90.427,71	90.427,71				
		Затраты труда										
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	248,23	1	364,29		90.427,71				
		Материалы										
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх. на ед.=0,34)	кг	84,3982	0,34							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	24,823	0,1							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (расх. на ед.=0,55)	кг	136,5265	0,55							
180	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	248,23		502,68	124.780,26	124.780,26				
		Затраты труда										
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	248,23	1	502,68		124.780,26				
		Материалы										
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF (расх. на ед.=0,1)	кг	24,823	0,1							
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2,4)	кг	595,752	2,4							
	Итого											
	Всего						1 462 885,21	1 462 885,21				
	Сметная зарплата						1 462 885,21	1 462 885,21				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						1 462 885,21	1 462 885,21				
	Всего по смете						1 462 885,21	1 462 885,21				
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							175 546,22				
	Всего с НДС							1 638 431,43				

Принял:

Заказчик: ТОО «АБК - Технологическая оснастка»

ТОО «АБК Технологическая оснастка»

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ТОО «АБК Технологическая оснастка» инженер - сметчик

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК - Технологическая оснастка»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный ЖК «Park Avenue», 3-4 очередь, расположенный по адресу: г. Астана, пересечение пр. Мәңгілік ел и ул. №25.

Договор подряда №АБТО/Под/РА/3-4/5262 «12» сентября 2018 года

214 - 9бл

Справка
об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Раздел 1.Цокольный этаж			
		Подраздел 1.Отделка технических и служебных помещений			
3	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	214,90	✓
5	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	214,90	✓
6	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	50,00	✓
		Подраздел 1.Отделка стен			
1	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	73,14	✓
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм [Тех.помещение, КСК, Венткамера, Электрощитовая	м2	175,95	✓
3	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза [Тех.помещение, КСК, Венткамера, Электрощитовая	м2	175,95	✓
4	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	73,14	✓
		Подраздел 3.Отделка потолков			
7	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	11,44	✓
8	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	11,44	✓
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
9	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее [КСК, Электрощитовая, Венткамера, Паркинг	м2	41,34	✓
10	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита [КСК, Электрощитовая, Венткамера, Паркинг]	м	44,37	✓
		Раздел 2.Первый этаж			
		Подраздел 1.Отделка потолков			
11	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	26,98	✓
12	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	26,98	✓
		Подраздел 2.Отделка стен			
15	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	36,75	✓
17	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	36,75	✓
18	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	16,65	✓
		Раздел 3.Второй этаж			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Подраздел 2.Отделка потолков			
41	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,85	
42	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,85	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
44	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	44,05	
45	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,50	
		Раздел 4.Третий этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
53	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
54	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
56	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,26	
57	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 5.Четвертый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
65	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
66	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
68	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,26	
69	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 6.Пятый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
77	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
78	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола			
79	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,26	
80	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 7.Шестой этаж			
		Подраздел 2.Устройство покрытия пола			
89	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,26	
90	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Подраздел 3.Отделка потолков			
91	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
92	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Раздел 8.Седьмой этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
101	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
102	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
104	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,62	
105	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 9.Восьмой этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
113	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
114	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола			
115	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,62	
116	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 10.Девятый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
125	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
126	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола			
127	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,62	
128	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 11.Десятый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
137	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
138	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
140	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,62	
141	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 12.Одиннадцатый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
149	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,06	
150	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	32,06	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
152	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,62	
153	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	31,20	
		Раздел 13.Двенадцатый этаж			
		Подраздел 2.Отделка потолков			
161	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	25,48	
162	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	25,48	
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола			
165	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,81	
166	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,85	
		Раздел 14.Технический этаж			
		Подраздел 1.Отделка стен			
167	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза/маш.отделение, венткамера,тамбур	м2	40,40	
		Подраздел 2.Отделка потолков			
168	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	19,13	
		Подраздел 3.Устройство покрытия пола			
169	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	30,69	
170	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,86	
		Раздел 15.Лестничная клетка			
		Подраздел 1.Устройство покрытия пола			
171	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	118,23	
172	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	169,32	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
173	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	293,14	
		Подраздел 2.Отделка стен			
174	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	802,65	
175	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	140,97	
178	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	802,65	
		Подраздел 3.Отделка потолков			
179	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	248,23	
180	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	248,23	

Представитель подрядной организации

Прораб/мастер участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

Экономист

ТОО «АБК-Технологическая оснастка»
Экономист
«____» _____ 20__ г.

Инвестор:
Заказчик: ТОО "АБК-Технологическая оснастка"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Park Avenue. 3-4
Объект:

Номер документа	Дата составления
30	08.10.2018

ки выполненных работ

кинг. Общестроительные работы за 11.05.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 6.Внутренняя отделка и полы							
		Подраздел 1.Отделка стен							
226	BI-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	1.246,25		860,71	1.072.659,84	1.072.659,84	
		Затраты труда							
	BI-367	Работы по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения (затр	чел.час	1.246,25	1	860,71		1.072.659,84	
		Материалы							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	124,625	0,1				
		Материалы							
	1-1-8916	Маяк штукатурный оцинкованный 22х6мм, длиной 3м	мп	1.620,125	1,3				
		Материалы							
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	18.693,75	15				
227	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	1.246,25		424,11	528.547,09	528.547,09	
		Затраты труда							
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	1.246,25	1	424,11		528.547,09	
		Материалы							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	124,625	0,1				
		Материалы							
	30-2-9909	Штукатурка "BIG Elite Гипс" гипсовая белая ручного и машинного нанесения	кг	2.991	2,4				
228	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	1.246,25		357,14	445.085,73	445.085,73	
		Затраты труда							
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	1.246,25	1	357,14		445.085,73	
		Материалы							
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	423,725	0,34				
		Материалы							
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	124,625	0,1				
		Материалы							
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	635,5875	0,51				
229	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	147,45		271,43	40.022,35	40.022,35	
		Затраты труда							
	BI-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	147,45	1	271,43		40.022,35	
		Материалы							
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	26,98335	0,183				
230	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	90		1.198,21	107.838,9	107.838,9	
		Затраты труда							
	BI-210	Работы по устройству коробов для сантехнических труб из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса (затр	чел.час	90	1	1.198,21		107.838,9	
		Материалы							
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	94,5	1,05				
		Материалы							

	1-1-8882	Шуруп самонарезающий прокалывающий MN 3,9х25мм	шт	2.574	28,6			
		Материалы						
	1-1-8883	Шуруп самонарезающий прокалывающий LN 3,5х11мм	шт	4.628,7	51,43			
		Материалы						
	1-1-8888	Профиль потолочный ПП 60/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	231,3	2,57			
		Материалы						
	1-1-8889	Профиль направляющий ПН 28/27х3м, толщиной 0,6мм	мп	257,4	2,86			
		Материалы						
	1-1-8891	Соединитель одноуровневый профилей ПП 60/27 (краб)	шт	386,1	4,29			
		Материалы						
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf K 6/35	шт	1.027,8	11,42			
		Материалы						
	1-1-9045	Лента армирующая для гипсокартона	мп	128,7	1,43			
		Материалы						
	30-2-9820	Шпаклевка гипсовая для швов Knauf Fugenfuller	кг	27	0,3			
231	BI-17-02-01-01	Нанесение вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге	м2	134,68		669,64	90.187,12	90.187,12
		Материалы						
	1-1-8218	Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая	кг	20,202	0,15			
		Материалы						
	1-1-8086	Грунтовочная полимерная смесь "Грундирмиттель", KNAUF	кг	26,936	0,2			
		Материалы						
	1-1-8212	Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная	т	0,040404	0,0003			
		Затраты труда						
	BI-364	Работы по нанесению вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	134,68	1	669,64		90.187,12
		Материалы						
	1-1-9049	Лента полиэтиленовая с липким слоем, 50мм	м	2.022,8936	15,02			
	Итого по подразделу						2.284.341,02	2.284.341,02
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по подразделу						2.284.341,02	2.284.341,02
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата						2.284.341,02	
	Итого по разделу						2.284.341,02	2.284.341,02
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу						2.284.341,02	2.284.341,02
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата						2.284.341,02	
	Итого						2.284.341,02	2.284.341,02
	Всего						2.284.341,02	2.284.341,02
	Сметная зарплата						2.284.341,02	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						2.284.341,02	2.284.341,02
	Всего по смете						2.284.341,02	2.284.341,02
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						274.120,92	
	Всего с НДС						2.558.461,94	

Принял:
Заказчик: ТОО «АБК - Технологическая оснастка»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

ТОО «АБК Технологическая оснастка» ПТО

ТОО «АБК Технологическая оснастка» инженер - сметчик

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК - Технологическая оснастка»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Объек «Многоквартирный жилой комплекс Park Avenue, 3-4 очередь», расположенный по адресу: г. Астана, пересечение пр. Мәңгілік ел и №25

Договор подряда№ № АБТО/Под/РА/3-4/5045 от «01» июля 2018 года

Справка
об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Раздел 6.Внутренняя отделка и полы. Паркинг			
		Подраздел Отделка стен			
1	BI-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	1.246,25	✓
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	1.246,25	✓
3	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	1.246,25	✓
4	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	147,45	✓
5	BI-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	90,00	✓
6	BI-17-02-01-01	Нанесение вертикальной дорожной разметки на колонны в паркинге	м2	134,68	✓

Представитель подрядной организации

Прораб/мастер участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

Экономист

ТОО «АБК-Технологическая оснастка» Начальник участка

ТОО «АБК-Технологическая оснастка» ПТО

ТОО «АБК-Технологическая оснастка» Экономист

«____» _____ 20___ г.

ТОО "Stroy Opt"

ТОО "Engineering Services" №

Инвестор:
Заказчик: ТОО "АБК-Технологическая оснастка"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Park Avenue. 3-4
Объект:

Номер документа	Дата составления
2	27.09.2018

Акт № 2 приемки выполненных работ

Подъезд 10 (общестроительные работы) за 11.05.2017.

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1.Цокольный этаж							
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола							
11	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	71,41		2 410,71	172 148,8	172 148,8	
		Затраты труда							
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	71,41	1	2 410,71		172 148,8	
		Материалы							
	1-1-2442	Керамогранит глазурованный напольный размер 300 мм 300 мм 8 мм СТ РК 1954 2010	м2	72,8382	1,02				
		Материалы							
	30-2-9900	Клей "BIG Elite Стандарт"	кг	606,985	8,5				
		Материалы							
	30-2-9878	Затирка водостойкая эластичная для швов MasterTile FLX 555, Basf	кг	21,423	0,3				
12	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	62,28		267,86	16 682,32	16 682,32	
		Затраты труда							
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	62,28	1	267,86		16 682,32	
		Материалы							
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	62,9028	1,01				
		Материалы							
	30-2-9900	Клей "BIG Elite Стандарт"	кг	39,8592	0,64				
		Материалы							
	30-2-9878	Затирка водостойкая эластичная для швов MasterTile FLX 555, Basf	кг	3,7368	0,06				
		Раздел 3.Второй этаж							
		Подраздел 4.Устройство покрытия пола							
46	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	44,05		2 410,71	106 191,78	106 191,78	
		Затраты труда							
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	44,05	1	2 410,71		106 191,78	
		Материалы							
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	44,931	1,02				
		Материалы							
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	374,425	8,5				
		Материалы							
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	13,215	0,3				
47	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,5		267,86	8 705,45	8 705,45	
		Затраты труда							
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,5	1	267,86		8 705,45	
		Материалы							
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,825	1,01				
		Материалы							
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	20,8	0,64				
		Материалы							
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,95	0,06				
		Раздел 4.Третий этаж							

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

58	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,82		2 410,71	88 762,34	88 762,34
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	36,82	1	2 410,71		88 762,34
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,5564	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	312,97	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,046	0,3			
59	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6 723,29	6 723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6 723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 5.Четвертый этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

70	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,82		2 410,71	88 762,34	88 762,34
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	36,82	1	2 410,71		88 762,34
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,5564	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	312,97	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,046	0,3			
71	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6 723,29	6 723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6 723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 6.Пятый этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

82	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,82		2 410,71	88 762,34	88 762,34
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	36,82	1	2 410,71		88 762,34
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,5564	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	312,97	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,046	0,3			
83	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6 723,29	6 723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6 723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			

		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 7.Шестой этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

94	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18		2.410,71	89.630,2	89.630,2
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,18	1	2.410,71		89.630,2
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,9236	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	316,03	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,154	0,3			
95	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6.723,29	6.723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6.723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 8.Седьмой этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

106	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18		2.410,71	89.630,2	89.630,2
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,18	1	2.410,71		89.630,2
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,9236	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	316,03	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,154	0,3			
107	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6.723,29	6.723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6.723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			
	Сметная зарплата						96.353,48	

Раздел 9.Восьмой этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

118	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18		2.410,71	89.630,2	89.630,2
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,18	1	2.410,71		89.630,2
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,9236	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	316,03	8,5			
		Материалы						

	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,154	0,3			
119	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6.723,29	6.723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6.723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 10.Девятый этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

130	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18		2.410,71	89.630,2	89.630,2
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,18	1	2.410,71		89.630,2
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,9236	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	316,03	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,154	0,3			
131	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6.723,29	6.723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6.723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 11.Десятый этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

142	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18		2.410,71	89.630,2	89.630,2
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,18	1	2.410,71		89.630,2
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,9236	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	316,03	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,154	0,3			
143	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6.723,29	6.723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6.723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 12.Одиннадцатый этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

154	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,18		2.410,71	89.630,2	89.630,2
		Затраты труда						

	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,18	1	2.410,71		89.630,2
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,9236	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	316,03	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,154	0,3			
155	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,1		267,86	6.723,29	6.723,29
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,1	1	267,86		6.723,29
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,351	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,064	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,506	0,06			

Раздел 13.Двенадцатый этаж

Подраздел 4.Устройство покрытия пола

167	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	36,81		2.410,71	88.738,24	88.738,24
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	36,81	1	2.410,71		88.738,24
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	37,5462	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	312,885	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,043	0,3			
168	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,85		267,86	6.924,18	6.924,18
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,85	1	267,86		6.924,18
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	26,1085	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	16,544	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,551	0,06			

Раздел 14.Технический этаж

Подраздел 3.Устройство покрытия пола

171	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	30,69		2.410,71	73.984,69	73.984,69
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	30,69	1	2.410,71		73.984,69
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2					
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	260,865	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	9,207	0,3			
		Материалы						
	1-1-2442	Керамогранит глазурованный напольный размер 300 мм 300 мм 8 мм СТ РК 1954 2010	м2	31,3038	1,02			
172	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	24,86		267,86	6.659	6.659
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	24,86	1	267,86		6.659
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,1086	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	15,9104	0,64			

		72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м					
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	15,9104	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,4916	0,06			

Раздел 15.Лестничная клетка

Подраздел 1.Устройство покрытия пола

173	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	118,231		2.410,71	285.020,65	285.020,65
		Затраты труда						
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	118,231	1	2.410,71		285.020,65
		Материалы						
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	120,59562	1,02			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1.004,9635	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	35,4693	0,3			
174	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	169,327		3.125,00	529.146,88	529.146,88
		Затраты труда						
	BI-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	169,327	1	3.125,00		529.146,88
		Материалы						
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	33,8654	0,2			
		Материалы						
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	137,15487	0,81			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1.439,2795	8,5			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	50,7981	0,3			
175	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	293,14		267,86	78.520,48	78.520,48
		Затраты труда						
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	293,14	1	267,86		78.520,48
		Материалы						
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	296,0714	1,01			
		Материалы						
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	187,6096	0,64			
		Материалы						
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,5884	0,06			
	Итого по подразделу						892.688,01	892.688,01
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по подразделу						892.688,01	892.688,01
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата						892.688,01	
	Итого по разделу						892.688,01	892.688,01
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу						892.688,01	892.688,01
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата						892.688,01	
	Итого						2.237.300,25	2.237.300,25
	Всего						2.237.300,25	2.237.300,25
	Сметная зарплата						2.237.300,25	
	Всего по смете						2.237.300,25	2.237.300,25
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						268.476,03	
	Всего с НДС						2.505.776,28	

ТОО «АБК Технологическая оснастка» инженер - сметчик

ТОО «АБК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ОСНАСТКА» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТОО «АБК Технологическая оснастка» ПТО

Принял:
Заказчик: ТОО «АБК - Технологическая оснастка»

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК - Технологическая оснастка»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"
Объек Многоквартирный ЖК «Park Avenue», 3-4 очередь, расположенный по адресу: г. Астана, пересечение пр. Мәңгілік ел и ул. №25.
Договор подряда №АБТО/Под/РА/3-4/4961 от «01» июля 2018 года

Справка
об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
		Раздел 1.Цокольный этаж. Колидор			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	40,66	
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	29,86	
		Раздел 1.Цокольный этаж. Насосная			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	16,24	
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	15,64	
		Раздел 1.Цокольный этаж. Электрощитовая			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	14,51	
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	16,78	
		Раздел 1.Цокольный этаж. Лифтовый холл			
		Подраздел Отделка стен			
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74,00	—
4	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	74,00	—
		Подраздел Отделка потолков			
5	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	11,44	—
6	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	11,44	—
		Блок 10 Раздел 2.Первый этаж			
		Подраздел Отделка стен			
2	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	36,75	—
3	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	36,75	—
		Подраздел Отделка потолков			
1	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite) по ГКЛ	м2	19,38	—
2	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	19,38	—
3	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite) Тамбур	м2	31,66	—
4	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	31,66	—
		Подраздел Отделка стен- откосы			
8	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	3,33	—

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
9	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	3,33	—
		МОП			
		Подраздел Отделка потолков			
1	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite) 2 этажа	м2	32,85	—
2	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза 2 этажа	м2	32,85	—
3	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite) с 3 по 12 этажа	м2	256,20	—
4	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза с 3 по 12 этажа	м2	256,20	—
5	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	13,20	—
6	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	13,20	—
		Блок 10.Раздел 3.Второй этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	32,85	✓
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	32,50	✓
3	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,20	✓
		Блок 10. Раздел 4.Третий этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,20	✓
		Блок 10. Раздел 5.Четвертый этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,20	✓
		Блок 10. Раздел 6.Пятый этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,20	✓
		Блок 10.Раздел 7.Шестой этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,56	✓
		Блок 10. Раздел 8.Седьмой этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,56	✓
		Блок 10. Раздел 9.Восьмой этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
2	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,56	✓
		Блок 10. Раздел 10.Девятый этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,56	✓
		Блок 10. Раздел 11.Десятый этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,56	✓
		Блок 10. Раздел 12.Одиннадцатый этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,62	✓
2	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,10	✓
3	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,56	✓
		Блок 10. Раздел 13.Двенадцатый этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,25	✓
2	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	25,85	✓
3	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	11,56	✓
		Блок 10. Лестничный клетка			
		Подраздел Отделка стен			
2	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	802,65	—
3	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	802,65	—
4	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	140,97	—
5	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	20,79	—
6	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	20,79	—
8	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	8,19	—
9	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм (Big Elite)	м2	8,19	—
		Подраздел Отделка потолков			
2	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	248,23	—
3	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	248,23	—
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее лест. марш	м2	169,32	✓

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. Изм	Кол-во	Примечание
2	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее площадка	м2	~~138,12~~	118,231
3	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	~~320,64~~	293,14
		Блок 10. Технический этаж			
		Подраздел Устройство покрытия пола			
1	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее холодный балкон	м2	30,67	✓ —
2	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м.п.	24,86	✓ —
		Подраздел Отделка стен			
2	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	40,40	—
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	40,40	—
5	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	0,90	—
6	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	0,90	—
		Подраздел Отделка потолков			
1	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (Big Elite)	м2	19,13	—
2	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	19,13	—

Представитель подрядной организации

Прораб/мастер участка

Начальник участка

Инженер технического надора

Инженер ПТО

Экономист

ТОО "АБК-Технологическая оснастка" Начальник участка Рамазанов К. З.

ТЕХНАДЗОР ТОО "Engineering services" ТОО № 77

«АБК Технологическая оснастка» ПТО

ТОО «АБК-Технологическая оснастка» Экономист

« » 20 г.

Stroy Opt