Счет-фактура № 345 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040004544, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005894, от 01.11.2012

ИИК поставщика: KZ956010181000053184, в банке Ф-л АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках № 2014-131 от 09.07.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 991040004544, Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000140001467, Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140001467, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87

ИИК получателя: KZ26070102KSN0301000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы на объекте "Строительство больницы на 70 мест, совмещенной с поликлиникой, в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области"				41 018 942	12%	4 922 273	45 941 215		
Всего по счету:					**41 018 942**		**4 922 273**	**45 941 215**		

Руководитель: Безьянов А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Безьянова В. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик :ТОО "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименован	Код	Наименование	Код
		2014-131	09.07.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметном, базисном уровне цен 2001 года)	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет-ение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала строительства		41 018 942		41 018 942					4 922 273	45 941 215
	165 336 214	41 018 942							4 922 273	45 941 215

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____

Подрядчик

Директор ТОО "Уральскстройинвест" _____ А.К. Безьянов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
(организация, адрес)

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
(организация, адрес)

Стройка: «Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области»

Адрес стройки: Акмолинская область Жаркаинский район г.Державинск

Договор о государственных закупках: № 2014-131 от 09 июля 2014 года
(номер, дата)

Акт приемки выполненных работ № 4 от 25.11.2014г.

за ноябрь месяц 2014 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 2								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	95	343,69	172,69	32650	16405	18153	0,48	45
		шт		76,28	60,21	7247	5720	140	0,24	23
2	С143003-13 Изм и доп вып 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	34,01	9610,00	--	326836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,01	133,00	--	4523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,01	379,00	--	12890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е106-1-20	Устройство монолитных заделок в фундаменте из бетона В15, F50 /п.3 КЖ3/	3,75	8595,45	311,32	32233	1167	2200	2,82	11
		м3		441,00	117,61	1654	441	105	0,57	2
6	Е108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /п.1 КЖ5,п.1,2 КЖ6/	0,09825	8679,65	422,15	853	41	976	56,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	811	15	118	0,77	--
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /п.1 КЖ5, п.1 КЖ6/								
			0,05775	53000,00	--	3061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм /п.2 КЖ6/								
			0,0405	73000,00	--	2957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОПм-1,2 из бетона В20								
			28,9	10703,08	316,01	309319	9133	45135	8,25	238
		м3		1368,00	119,39	39535	3450	105	0,58	17
10	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,6578	47400,00	--	31180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			2,9012	50900,00	--	147671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов МПш общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В25,W6,F75								
			3,6	10093,21	257,71	36336	928	2745	4,05	15
		м3		634,50	91,69	2284	330	105	0,40	1
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0123	47400,00	--	583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,1818	45300,00	--	8236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН118-6 и МН 106-6/								
			0,0423	93997,62	304,24	3976	13	1474	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1399	5	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2355	70437,87	304,24	16588	72	2421	58,00	14
		1т		9675,00	114,75	2278	27	105	0,56	--
17	Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,42181	21,80	0,05	53	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	14	--	90	--	--
18	Е113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,42181	40,72	0,04	99	--	18	0,04	--
		м2		8,32	--	20	--	90	--	--
19	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108,5532	245,44	3,82	26643	415	4969	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4054	156	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			996685	28174			360
			Тенге			59297	10145			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996685				
	Материалы -		Тенге			86319				
	Всего заработная плата -		Тенге				69442			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193687				
	Местные материалы -		Тенге			629208				
		Накладные расходы -	Тенге			78103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1139275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				81158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1139275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				81158			
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
20	Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	115	1496,68	373,54	172118	42957	96732	2,66	306
		шт		465,75	135,07	53561	15533	140	0,61	70
21	Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	17	923,24	200,77	15695	3413	8816	1,74	30
		шт		299,25	71,15	5087	1210	140	0,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			1024,62	2770,00	--	2838197	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			1688,88551	45,00	--	76000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м								
			434,7	349,00	--	151710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
			502,2	306,00	--	153673	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3407393	46370			335
			Тенге			58649	16743			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407393				
	Материалы -		Тенге			28512				
	Всего заработная плата -		Тенге				75391			
	Местные материалы -		Тенге			3273863				
		Накладные расходы -	Тенге			105548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3723717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				91223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3723717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				91223			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

БЛОК 3

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			2	1426,80	373,54	2854	747	1682	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
2	Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			5	877,44	200,77	4387	1004	2593	1,74	9
		шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			39,6	2770,00	--	109692	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			72,7121615	45,00	--	3272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			120205	1751			14
			Тенге			2428	626			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120205				
	Материалы -		Тенге			1160				
	Всего заработная плата -		Тенге				3054			
	Местные материалы -		Тенге			114866				
		Накладные расходы -	Тенге			4275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			131949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3695			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ.ФУНДАМЕНТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	113,406375	39,74	37,82	4506	4289	1416	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,87	11,00	212	1247	97	0,04	4
2	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
			220,008368	32,30	32,30	7106	7106	1421	--	--
		т		--	6,46	--	1421	100	0,14	30
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			113,406375	3,78	3,24	428	368	176	--	--
		м3		0,48	1,12	54	127	97	--	--
4	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			9,07029	35,29	33,19	320	301	99	0,01	--
		м3		2,10	9,13	19	83	97	0,03	--
5	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/								
			0,68271	535,68	--	366	--	413	3,24	2
		м3		535,68	--	366	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/80%/								
			7,8024	6,48	6,48	51	51	16	--	--
		м3		--	2,10	--	16	97	0,01	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/20%/								
			1,9506	134,10	--	262	--	296	0,97	2
		м3		134,10	--	262	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			7,8024	21,55	4,52	168	35	129	0,11	1
		м3		17,03	--	133	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13207	12150			7
			Тенге			1046	2895			35
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13207				
Всего заработная плата -			Тенге				3940			
Местные материалы -			Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			3965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1030				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				4535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				4535			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,75775	7161,91	66,01	55560	512	1798	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1519	193	105	0,12	1
10	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,7125	78,47	2,62	4058	135	731	0,07	4
		м2		10,51	0,99	543	51	123	--	--
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,17125	7477,09	66,01	38666	341	1198	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1012	129	105	0,12	1
12	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51,7125	365,09	18,42	18880	953	5906	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4445	357	123	0,03	2
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,7125	206,71	9,95	10689	515	3558	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2699	193	123	0,02	1
14	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	51,7125	190,79	4,02	9866	208	336	0,03	1
		м2		3,78	1,50	195	78	123	0,01	--
15	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	21	9685,85	210,97	203403	4430	12049	3,06	64
		м3		470,25	76,19	9875	1600	105	0,34	7
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1542	52400,00	--	8080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1728	50900,00	--	8796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	343,69	172,69	5499	2763	3057	0,48	8
		шт		76,28	60,21	1220	963	140	0,24	4
19	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	490,65	243,37	981	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	32	738,47	389,08	23631	12451	13029	0,94	30
		шт		153,90	136,92	4925	4381	140	0,55	18
21	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,65	9610,00	--	35077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	17,376	8870,00	--	154125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	21,24	213,83	4,19	4542	89	1495	0,38	8
		м2		58,05	1,58	1233	34	118	0,01	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	120,6	245,44	3,82	29600	461	5520	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4504	174	118	0,01	1
25	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,088128	496254,55	2029,45	43734	179	6223	314,00	28
		км		53550,00	767,25	4719	68	130	3,75	--
26	С130802-2	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 146 мм	86,4	431,00	--	37238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			692425	23523			227
			Тенге			37105	8392			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655186				
	Материалы -		Тенге			92852				
	Всего заработная плата -		Тенге				45496			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16876				
	Местные материалы -		Тенге			484830				
		Накладные расходы -	Тенге			55438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			753262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				53812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37238				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2234				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			792734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				53812			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1.								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		/На отм.-1,050/								
1	Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 /П7/	5	815,85	200,77	4079	1004	2593	1,74	9
		шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
2	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	19,2	2770,00	--	53184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	19,2	45,00	--	864	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	19,2	20,00	--	384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		/На отм.-0,300/								
5	Е107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 /П7/	1	728,04	198,43	728	198	546	1,89	2
		шт		319,50	70,25	320	70	140	0,30	--
6	Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 /П7/	1	923,24	200,77	923	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 /П1-П6, П8/								
			57	1496,68	373,54	85311	21292	47945	2,66	152
		шт		465,75	135,07	26548	7699	140	0,61	34
8	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			498,2584	2770,00	--	1380176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			726,8584	45,00	--	32709	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м								
			7,68	20,00	--	154	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м								
			228,0084	306,00	--	69771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м								
			262,57	349,00	--	91637	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1719919	22695			164
			Тенге			28663	8196			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1719919				
	Материалы -		Тенге			13325				
	Всего заработная плата -		Тенге				36859			
	Местные материалы -		Тенге			1655236				
		Накладные расходы -	Тенге			51602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1877812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				44599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1877812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				44599			
				Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда,	чел.-ч,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	расходы тенге %	рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
1	Ком. предл. КЗ ЭЛТО Караганда 14	Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании из "Сэндвич" панелей, мод. 2БКТП-1000-10/0,4-У1 с 2 трансформаторами ТМГ 1000кВА, напряжение на высокой стороне 10кВ /согласно опросных листов/	1	8716134,17	--	8716134	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8716134	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			8716134				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8716134				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8716134				
		ВСЕГО				16 399 823				
		в т.ч. оборудование				8 716 134				
		в т.ч. смр				7 683 689				
		Временные здания и сооружения1,8%				138 306				
		итого смр				7 821 995				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Удорожание работ в зимнее время 2,2.1,05%				180 688				
		Доп затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				78 220				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				31 288				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				16 828 325				
		В текущих ценах 2014г к=2,3897				40 214 649				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				804 293				
		Итого				41 018 942				
		НДС 12%				4 922 273				
		Всего стоимость:				45 941 215				

Принял:
Заказчик ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Сдал
Подрядчик: ТОО "Уральсестройинвест"
Директор Безьянов А.К.

Технический надзор Ишанов Б.М.

акт. вн. №1. от 25.ноб1.14.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик :ТОО "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименован	Код	Наименование	Код
		2014-131	09.07.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметном, базисном уровне цен 2001 года)	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала строительства		41 018 942		41 018 942					4 922 273	45 941 215
	165 336 214	41 018 942							4 922 273	45 941 215

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"_____

Подрядчик
Директор ТОО "Уральскстройинвест" _____ А.К. Безьянов