Счет-фактура № 376 от 23 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040004544, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005894, от 01.11.2012
ИИК поставщика: KZ956010181000053184, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках № 2014-131 от 09.07.2014 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жаркаинский р-н, г. Державинск
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная: Акт № 11
Грузоотправитель: БИН: 991040004544, Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 000140001467, Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140001467, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87
ИИК получателя: KZ26070102KSN0301000, в банке ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство больницы на 70 мест, совмещенной с поликлиникой, в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области.				272 340 422,00	12%	32 680 851,00	305 021 273,00		
Всего по счету:					**272 340 422,00**		**32 680 851,00**	**305 021 273,00**		

Руководитель: Безьянов А. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Войтко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 376 от 23 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040004544, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005894, от 01.11.2012

ИИК поставщика: KZ956010181000053184, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках № 2014-131 от 09.07.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жаркаинский р-н, г. Державинск

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт № 11

Грузоотправитель: БИН: 991040004544, Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000140001467, Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140001467, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87

ИИК получателя: KZ26070102KSN0301000, в банке ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство больницы на 70 мест, совмещенной с поликлиникой, в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области.				272 340 422,00	12%	32 680 851,00	305 021 273,00		
Всего по счету:					**272 340 422,00**		**32 680 851,00**	**305 021 273,00**		

Руководитель: Безьянов А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Войтко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 376 от 23 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 991040004544, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0005894, от 01.11.2012
ИИК поставщика: KZ956010181000053184, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках № 2014-131 от 09.07.2014 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жаркаинский р-н, г. Державинск
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная: Акт № 11
Грузоотправитель: БИН: 991040004544, Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 000140001467, Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000140001467, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87
ИИК получателя: KZ26070102KSN0301000, в банке ГУ Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство больницы на 70 мест, совмещенной с поликлиникой, в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области.				272 340 422,00	12%	32 680 851,00	305 021 273,00		
Всего по счету:					**272 340 422,00**		**32 680 851,00**	**305 021 273,00**		

Руководитель: Безьянов А. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Войтко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик :ТОО "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2015 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		2014-131	09.07.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметном, базисном уровне цен 2001 года)	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала строительства		272 340 422		66 851 247	205 489 175				32 680 851	305 021 273
	1 715 965 597	272 340 422							32 680 851	305 021 273

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик
Директор ТОО "Уральскстройинвест" _____ А.К. Безьянов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области",Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, дом № 87, тел.: (7162) 92-60-18, 92-60-25, 92-60-24** — **000140001467**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом № 2, тел.: +7 (7112) 237605 239369** — **991040004544**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 2014-131 от 09.07.2014 г.

Номер документа	Дата составления
11	23.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство больницы на 70 мест, совмещенной с поликлиникой, в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области.						305 021 273,00
				Итого		x	305 021 273,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Безьенов В.К. / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Жерсіп Ж.Х. / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2015

М.П.

0 Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
(организация, адрес)

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
(организация, адрес)

Стройка: «Строительство больницы на 70 мест совмещенной с поликлиникой в городе Державинске Жаркаинского района Акмолинской области»

Адрес стройки: Акмолинская область Жаркаинский район г.Державинск

Договор о государственных закупках: № 2014-131 от 09 июля 2014 года
(номер, дата)

Акт приемки выполненных работ № _11_ от 23.10.2015г.

за октябрь месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 1 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2-1-12И1								
		1-120 КАБИНЕТ ФЛЮОРОГРАФИИ								
41	**ПР.ТОО ФАРМСТАНДАРТ ПЛЮС КОСТАНАЙ14**	**Установка малодозовая рентгенографическая-флюорограф, мод. "МЦРУ Сибирь-Н" /замена на мод. "NIKATA" Франция; с оцифровщиком рентг. снимков/**	**1**	**36305453,52**	--	**36305454**	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		1-126 ПОМЕЩЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ								
79	**1835-3 прим.**	**Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/**	**1**	**165550,00**	--	**165550**	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**36471004**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**36471004**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**36471004**				
		ИТОГО	Тенге			**36471004**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 2 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2-2-12И1								

		2.131 РЕНТГЕНКАБИНЕТ									
125	ПР.ТОО ФАРМСТАНДАРТ ПЛЮС КОСТАНАЙ14	Комплекс рентгеновский универсальный диагностический, мод. Nicata Classic Франция; /с набором рентгенозащ./ к-т	1	21036255,62 --	-- --	21036256 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.138 КОМНАТА ПРИЕМА АНАЛИЗОВ									
169	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	1	165550,00 --	-- --	165550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.212 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАЗБОРКИ И МЫТЬЯ ИНВЕНТАРЯ									
266	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	1	165550,00 --	-- --	165550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.215;2.219 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ									
279	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	2	165550,00 --	-- --	331100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.270;2.273 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМНАТА ДЛЯ									
422	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	2	165550,00 --	-- --	331100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.271;2.275 ТУАЛЕТ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО									
430	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	2	165550,00 --	-- --	331100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.272;2.274 РОДИЛЬНАЯ ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ									
448	ПР.ТОО ФАРМСТАНДАРТ ПЛЮС КОСТАНАЙ14	Аппарат ИВЛ, мод. MV 2000 Корея шт	2	3842444,89 --	-- --	7684890 --	-- --	-- --	-- --	-- --

III-Й ЭТАЖ

2.301 Кладовая наркозно- дыхательной аппаратуры

463	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	1	165550,00 --	-- --	165550 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2.309 Помещение разборки и временного хранения грязного

465	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	1	165550,00 --	-- --	165550 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2.310 МОЕЧНАЯ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

469	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	1	165550,00 --	-- --	165550 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2.311 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАЗБОРКИ И МЫТЬЯ ИНСТРУМЕНТОВ

472	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	1	165550,00 --	-- --	165550 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2-329 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МЫТЬЯ И СУШКИ

562	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	1	165550,00 --	-- --	165550 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2.330 ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМА НЕСТЕРИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

571	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	2	165550,00 --	-- --	331100 --	-- --	-- --	-- --	-- --

2.332 ПОМЕЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ, КОМПЛЕКТАЦИИ И УПАКОВКИ

573	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/ шт	2	165550,00 --	-- --	331100 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		2.333 СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ /НЕСТЕРИЛЬНАЯ ЗОНА/								
579	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	2	165550,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.334 СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ /СТЕРИЛЬНАЯ ЗОНА/								
582	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	2	165550,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
585	1905-18	Стерилизатор паровой горизонтальный прямоугольный электрический двусторонний ГПД-400	1	1715000,00	--	1715000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		2.337 КЛАДОВАЯ СТЕРИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
590	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.375 ОПЕРАЦИОННАЯ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ								
689	ПР.ТОО ФАРМСТАНДАРТ ПЛЮС КОСТАНАЙ14	Стойка видеоэндоскопическая	1	2295578,29	--	2295578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		2.378 ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ								
707	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	4	165550,00	--	662200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			37036024	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			37036024				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			37036024				
	ИТОГО		Тенге			37036024				
N п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			

N п/п	норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 3 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2-3-12И								
		3.103 ПРОЦЕДУРНАЯ								
2	1835-3 прим.	**Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/**	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.104 КОМНАТА СБОРА МОКРОТЫ								
17	1835-3 прим.	**Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/**	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.129 МОЕЧНАЯ								
183	1835-3 прим.	**Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/**	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	5101-106	**Шкаф для хранения посуды /шкаф для лабораторной посуды/**	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.130 МОЕЧНАЯ								
188	1835-3 прим.	**Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/**	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.132 ОБЩЕКЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ								
205	5101-110	**Шкаф для хранения реактивов /шкаф лаборат. для химреактивов/**	1	21285,00	--	21285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.134 БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ								
247	5101-110	**Шкаф для хранения реактивов /шкаф лаборат. для химреактивов/**	1	21285,00	--	21285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		II-Й ЭТАЖ								
		3.202 Кабинет для люменесцентной диагностики								
378	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.204 ПРОЦЕДУРНАЯ								
383	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.207 КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА								
440	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	2	165550,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.209 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ								
470	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.223 ПРОЦЕДУРНАЯ								
619	ПР.ТОО ФАРМСТАНДАРТ ПЛЮС КОСТАНАЙ14	Тележка эндоскопическая процедурная, мод. Varimed	1	847598,14	--	847598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.226 РАСПАКОВОЧНАЯ								
663	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	2	165550,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.229 ПРОЦЕДУРНАЯ								
675	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.244 ПРОЦЕДУРНАЯ								

748	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	2	165550,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
795	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	2	165550,00	--	331100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.305 ТЕМНАЯ КОМНАТА								
911	ПР.ТОО ФАРМСТАНДАРТ ПЛЮС КОСТАНАЙ14	Авторефрактометр, мод. RM 88000 "TOPCON"	1	1525676,65	--	1525677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		3.340 КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ГИПСА								
1176	1835-3 прим.	Стол аптечный химика-аналитика /прим.- стол медиц. нерж/	1	165550,00	--	165550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5258790	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			5258790				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5258790				
	ИТОГО		Тенге			5258790				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 3-1-11И

53. СЕКЦИОННАЯ НА 1 СТОЛ

153	Ком. предл. Фармстандарт Плюс Костанай 14	Стол секционный Shandon LM-4 /850x400x1850мм/	1	3559912,17	--	3559912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55. ПОМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

176	Ком. предл. Фармстандарт Плюс Костанай 14	Камера холодильная, мод. КХХТС-3С	1	1977728,99	--	1977729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		Тенге			5537641	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			5537641				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5537641				
	ИТОГО		Тенге			5537641				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ 7-2И								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,96862	40097,59	339,59	78937	669	369	0,58	1
		т		--	140,94	--	277	133	0,58	1
4	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	3281,04	477,50	17,70	1566687	58085	55595	0,05	170
		м2		7,88	4,86	25855	15946	133	0,02	58
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,96862	40097,59	339,59	78937	669	369	0,58	1
		т		--	140,94	--	277	133	0,58	1
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/толщ.5см/	3281,04	379,72	15,35	1245881	50369	48002	0,03	110
		м2		5,94	5,06	19489	16602	133	0,02	58
7	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3281,04	89,13	--	292433	--	87	--	1
		м2		0,02	--	66	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,98431	40097,59	339,59	39468	334	185	0,58	1
		т		--	140,94	--	139	133	0,58	1
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3281,04	508,49	15,35	1668368	50369	48002	0,03	110
		м2		5,94	5,06	19489	16602	133	0,02	58

10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий/БР100.30.15;БР300.30.15/								
			840	559,76	6,63	470201	5570	123380	0,70	586
		м		108,68	1,76	91291	1476	133	0,01	5
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400								
			36,12	25600,00	--	924672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			6365584	166064			980
			Тенге			156190	51319			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6365584				
	Материалы -		Тенге			1267697				
	Всего заработная плата -		Тенге				207510			
	Местные материалы -		Тенге			4775634				
		Накладные расходы -	Тенге			275988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7040066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1300
		заработная плата -	Тенге				248908			
		ИТОГО	Тенге			7040066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1300
		заработная плата -	Тенге				248908			
		РАЗДЕЛ 2.БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ								
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/толщ.5см/								
			179,767	1048,30	73,75	188450	13258	7902	0,14	26
		м3		21,38	11,67	3843	2098	133	0,04	7
16	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			3595,34	99,81	42,08	358863	151292	345390	0,38	1370
		м2		57,38	14,85	206301	53391	133	0,07	261

17	С143603-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/,толщина 80 мм								
			3595,34	975,00	--	3505457	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм								
			1930	500,62	6,63	966199	12797	283480	0,70	1347
		м		108,68	1,76	209752	3391	133	0,01	12
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300								
			30,88	25000,00	--	772000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			5790969	177348			2743
			Тенге			419896	58879			280
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5790969				
	Материалы -		Тенге			36091				
	Всего заработная плата -		Тенге				478776			
	Местные материалы -		Тенге			5157634				
		Накладные расходы -	Тенге			636771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							318
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6813405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3341
		заработная плата -	Тенге				574291			
		ИТОГО	Тенге			6813405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3341
		заработная плата -	Тенге				574291			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			12156553	343411			3723
			Тенге			576087	110198			462
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12156553				
	Материалы -		Тенге			1303788				
	Всего заработная плата -		Тенге				686285			
	Местные материалы -		Тенге			9933268				

		Накладные расходы -	Тенге			912759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							456
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			784159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13853471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4641
		заработная плата -	Тенге				823199			
		ИТОГО	Тенге			13853471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4641
		заработная плата -	Тенге				823199			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. 2-1-1И1										
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ										
50	Е112-14-2 примен.	**Утепление перекрытий шлаком (Минус с выполнения за сентябрь 15г)**	0,78	-2368,92	-245,72	-1848	-192	-441	-2,71	-2
		м3		-382,50	-92,25	-298	-72	119	-0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			-1848	-192			-2
			Тенге			-298	-72			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1848				
	Всего заработная плата -		Тенге				-370			
	Местные материалы -		Тенге			-1358				
		Накладные расходы -	Тенге			-441				
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-66			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3
		заработная плата -	Тенге				-436			
		ИТОГО	Тенге			-2426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3
		заработная плата -	Тенге				-436			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС 3-1-1И										
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
		КРОВЛЯ В ОСЯХ А-В1								
94	Е0112-15-1	*Устройство оклеечной пароизоляции в один слой*	387,04	207,95	1,19	80487	461	12643	0,16	60

		м2		27,00	0,45	10450	174	119	--	1
95	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/по уклону/								
			46,4448	6334,42	245,72	294201	11412	26239	2,71	126
		м3		382,50	92,25	17765	4285	119	0,45	21
96	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
			387,04	189,45	4,72	73323	1827	33466	0,40	156
		м2		70,88	1,78	27433	689	119	0,01	3
97	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике								
			387,04	157,89	4,72	61110	1827	26004	0,31	121
		м2		54,68	1,78	21163	689	119	0,01	3
98	ПРАЙССКГ.КАРАГАНДА2014	Стоимость утеплителя техно-руф 30								
			35,59994	6258,52	--	222803	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	ПРАЙССКГ.КАРАГАНДА2014	Стоимость утеплителя техно-руф 30								
			19,77774	9820,54	--	194228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			395,55488	148,72	15,94	58826	6305	19116	0,24	96
		м2		34,65	5,96	13706	2358	119	0,03	12
101	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/30мм/								
			395,55488	83,46	2,10	33014	831	1130	0,01	5
		м2		1,65	0,75	653	297	119	--	2
102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,62498	5239,08	327,33	3274	205	1321	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1181	77	105	0,60	--
103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,62498	41200,00	--	25749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер								
			395,55488	24,75	0,22	9788	87	3431	0,04	18
		м2		7,20	0,09	2848	36	119	--	--
105	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
			395,55488	1128,95	9,15	446562	3619	23004	0,26	104
		м2		45,45	3,42	17978	1353	119	0,02	7
		КРОВЛЯ В ОСЯХ В-Е								
106	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			437,4368	207,95	1,19	90967	521	14289	0,16	68

		м2		27,00	0,45	21811	197	119	--	1
107	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	437,4368	148,72	15,94	65054	6973	21140	0,24	106
		м2		34,65	5,96	15157	2607	119	0,03	13
108	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/30мм/	437,4368	83,46	2,10	36510	919	1249	0,01	6
		м2		1,65	0,75	722	328	119	--	2
		КРОВЛЯ В ОСЯХ Е-Ж/РАЗРЕЗ 3-3/								
109	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	854,64705	207,95	1,19	177728	1017	27917	0,16	132
		м2		27,00	0,45	23075	385	119	--	2
110	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	111,10412	10369,79	169,49	1152126	18831	189488	9,47	1052
		м3		1642,50	63,00	182489	7000	100	0,31	34
111	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	854,64705	148,72	15,94	127101	13623	41302	0,24	208
		м2		34,65	5,96	29614	5094	119	0,03	25
112	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/30мм/	854,64705	83,46	2,10	71331	1795	2441	0,01	12
		м2		1,65	0,75	1410	641	119	--	4
		КРОВЛЯ В ОСЯХ Е2-Ж/РАЗРЕЗ 4-4/								
113	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	20,19558	660,34	2,86	13336	58	6001	1,63	33
		м2		282,04	0,94	5696	19	105	--	--
114	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	21,79152	706,00	--	15385	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	20,19558	207,95	1,19	4200	24	660	0,16	3
		м2		27,00	0,45	545	9	119	--	--
116	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	20,19558	189,45	4,72	3826	95	1746	0,40	8
		м2		70,88	1,78	1431	36	119	0,01	--
117	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	3,02934	7370,00	--	22326	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	20,19558	112,45	34,24	2271	692	1082	0,32	6
		м2		51,08	8,45	1032	171	90	0,03	1
119	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	22,33631	706,00	--	15769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00209	604700,00	--	1264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м/столбики/	4,24536	9064,42	365,89	38482	1553	6470	6,66	28
		м3		1154,25	137,25	4900	583	118	0,67	3
122	Е0110-14-1	Установка стропил	26,642	21304,82	334,28	567603	8906	112648	22,10	589
		м3		3397,50	126,00	90516	3357	120	0,62	17
123	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	75,88105	767,86	7,54	58266	572	19806	1,43	109
		м2		214,65	2,86	16288	217	120	0,01	1
124	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	106,16	653,38	16,15	69363	1714	6854	0,30	32
		м2		47,70	6,10	5064	648	120	0,03	3
125	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	28,69	1862,35	14,17	53431	407	10643	1,88	54
		м3		303,75	5,40	8715	155	120	0,03	1
126	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	879,3	20,48	0,91	18010	800	5297	0,03	25
		м2		4,68	0,34	4115	299	120	--	1
127	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	163,24	713,97	8,20	116549	1339	53620	1,71	279
		м2		272,95	3,08	44556	503	119	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4224263	86411			3443
			Тенге			560314	32203			159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4221992				
	Материалы -		Тенге			2470120				
	Всего заработная плата -		Тенге				591314			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			497524				

Местные материалы -		Тенге			609346				
	Накладные расходы -	Тенге			667924				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							334
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100189			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293395				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5183311				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3929
	заработная плата -	Тенге				691503			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2271				
Материалы -		Тенге			548				
Всего заработная плата -		Тенге				1202			
	Накладные расходы -	Тенге			1082				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3554				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	заработная плата -	Тенге				1365			
	ИТОГО	Тенге			5186865				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3936
	заработная плата -	Тенге				692867			
	ВСЕГО				103 341 369				
	в т.ч. оборудование				84 303 459				
	в т.ч. смр				19 037 910				
	Временные здания и сооружения1,8%				342 682				
	итого смр				19 380 592				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Удорожание работ в зимнее время 2,2.1,05%				447 692				
	Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8				193 806				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				77 522				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				104 403 071				
	В текущих ценах 2015г к=2,5574				267 000 414				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				5 340 008				
	Итого				272 340 422				
	НДС 12%				32 680 851				
	Всего стоимость				305 021 273				

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Сдал

Подрядчик: ТОО "Уральск-инвест"

Директор: Бельянов А.К.

Технический директор:

Абилов М.