Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года.

от 18 апреля 2017 г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№49-16	09.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный месяц без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном	дополнительные затраты на				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	349 710 000,28	81 807 143,00								9 816 857,16	91 624 000,16

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

И.о.руководителя отдела Туреев А.М.. _____ _____2017 год

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К. _____ _____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация, адрес)

Наименование объекта - "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Договор о государственных закупках работ №49-16 2016-09-09

Акт приемки выполненных работ № 5 от 18 апреля 2017г.

за апрель месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 на общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 4. Каркас здания								
		колонны КП-1 - 66 шт								
40	E0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**	57,024	15873,73	4467,45	905184	254752	196597	12,43	709
		м3		2074,50	1208,95	118296	68939	105	4,63	264
41	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,8213	62000,00	--	174921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	1,0514	58700,00	--	61717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,9723	56200,00	--	54643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	4,6637	55500,00	--	258835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		колонны КП-2 - 43 шт								
45	E0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**	28,4832	15873,73	4467,45	452135	127247	98199	12,43	354
		м3		2074,50	1208,95	59088	34435	105	4,63	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,5818	62000,00	–	98072	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
47	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6844	58700,00	–	40174	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
48	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6335	56200,00	–	35603	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
49	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	3,0369	55500,00	–	168548	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2249831	381999			1063
			Тенге			177385	103374			396
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2249831				
	Материалы -		Тенге			29845				
	Всего заработная плата -		Тенге				280759			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			892513				
	Местные материалы -		Тенге			768090				
		Накладные расходы -	Тенге			294797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2697306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1606
		заработная плата -	Тенге				324978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2697306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1606
		заработная плата -	Тенге				324978			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВОГО ЭТАЖА НА ОТМ. +5,3 +8,100 +10,900

77	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М БЕТОН В20 ОБЪЕМ: 282+282+282 М3 ЛИСТ КЖ 18	262,26	13459,09	241,10	3529781	63231	378247	8,06	2114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1282,50	91,08	336348	23887	105	0,44	117
		АРМАТУРА НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО АРМИРОВАНИЯ ЛИСТ КЖ 18								
78	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	2,1228	67700,00	–	143714	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	10,9286	65900,00	–	720195	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
80	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	12,3659	61300,00	–	758030	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ЛИСТ КЖ 29								
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + КРЕПЛЕНИЕ ПЛОШАЛОК	2,1309	67700,00	–	144262	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + АРМАТУРА СТЫКОВ	1,6454	65900,00	–	108432	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + АРМАТУРА СТЫКОВ	3,1392	61300,00	–	192433	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ:СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + АРМАТУРА СТЫКОВ	6,4643	58700,00	–	379454	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ СП1-178ШТ.СП2-20ШТ	3,4895	61200,00	–	213557	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
86	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРА СОЕДИНЕНИЯ СЕТОК СП1,СП2: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ А-III, D 10 ММ СП1-89ШТ.СП2-10ШТ	0,3482	67700,00	–	23573	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ЗД1-193 ШТ НА ЭТАЖ ЛИСТ КЖ-28	0,849	93997,62	304,24	79804	258	29587	198,00	168
		1Т		33075 00	114,75	28081	97	105	0,56	--
88	Е0106-11-6	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,УГОЛКА 125Х125 ММ	3,3537	18837,97	11119,34	63177	37291	41414	42,50	143
		1Т		7560,00	4200,75	25354	14088	105	20,52	69
89	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПРОКАТ УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩИНА 11ММ, ШИРИНА ПОЛКИ 125 ММ, НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП, СТ3ПС	3,3537	65100,00	--	218326	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ +13,700								
90	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М БЕТОН В20 ЛИСТ КЖ 20	310,1	13459,09	241,10	4173664	74765	447245	8,06	2499
		М3		1282,50	91,08	397703	28244	105	0,44	138
		АРМАТУРА НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО АРМИРОВАНИЯ ЛИСТ КЖ 20								
91	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	2,3343	67700,00	--	158032	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	22,7724	65900,00	--	1500701	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ЛИСТ КЖ 31								
93	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + КРЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК	2,2819	67700,00	--	154485	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + АРМАТУРА СТЫКОВ	1,8861	65900,00	--	124294	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + АРМАТУРА СТЫКОВ	3,4096	61300,00	–	209008	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
96	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ:СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ ПЕРЕКРЫТИЕ + АРМАТУРА СТЫКОВ	7,0188	58700,00	–	412004	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ СП1-178ШТ.СП2-20ШТ	3,7521	61200,00	–	229629	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
98	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРА СОЕДИНЕНИЯ СЕТОК СП1,СП2: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ А-III, D 10 ММ СП1-89ШТ.СП2-10ШТ	0,3744	67700,00	–	25347	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЛОЩАДКИ НА ОТМ -0,37 И +2,5								
99	Е0106-11-7	АРМАТУРА А-III Ф-12 ММ ЛИСТ КЖ-24,26	0,0046	86097,62	304,24	396	1	160	198,00	1
		1Т		33075,00	114,75	152	1	105	0,56	–
		ДОПОЛНИТИЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЛИСТ КЖ-32								
100	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ 350Х200-15 ШТ 200Х150-15 ШТ 150Х100-10ШТ 100Х100-15 ШТ	0,085	5239,08	327,33	445	28	180	11,60	1
		1Т		1890,00	123,75	161	11	105	0,60	–
101	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0264	67700,00	–	1787	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0586	65900,00	–	3862	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			13568391	175574			4926
			Тенге			787799	66327			324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13568391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1957476				
	Всего заработная плата -		Тенге				854126			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5721124				
	Местные материалы -		Тенге			4926417				
		Накладные расходы -	Тенге			896833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							448
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			867913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15333137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5698
		заработная плата -	Тенге				988651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			15333137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5698
		заработная плата -	Тенге				988651			

РАЗДЕЛ 6. Стены

105	Е0108-22-12 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Кладка стен блоками из ячеистого бетона с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ при высоте этажа до 4 м	277,2291	1591,66	264,73	441254	73391	440079	7,70	2134
		м3		1285,01	60,26	356242	16706	118	0,22	61
106	С Прайс ТОО "Экотон-Батыс" г.Актюбе	Стоимость экоблоков марки "Экотон" из ячеистого бетона типа БМ-400 за минусом объема колонн и монолитного перекрытия с расходом на 1 м3 кладки 0,726 м3	159,3531	6185,71	–	985711	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
107	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость кирпича силикатного /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм М-125 с расходом на 1 м3 кладки 0,111 тыс.шт	30,7724	22300,00	–	686225	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
108	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость раствора, готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 с расходом на 1 м3 кладки 0,06м3	16,6337	6620,00	–	110115	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
109	С Прайс ТОО "Фасад-Оптима" г.Уральск	Клей для кладки экоблоков из газобетона - сухая кладочная смесь с расходом на 1 м3 кладки 0,009м3 или 11,16 кг сухой смеси Объем:1386,70м3x11,16кг:25кг 619,02 мешка	123,763	331,75	–	41058	–	–	–	–
		мешок		–	–	–	–	–	–	–
110	Е0108-22-12 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Кладка стен карнизной части блоками из ячеистого бетона с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ при высоте этажа до 4 м	127,64	1591,66	264,73	203159	33790	202618	7,70	982
		м3		1285,01	60,26	164019	7692	118	0,22	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С Прайс ТОО "Экотон-Батыс" г.Актюбе	Стоимость экоблоков марки "Экотон" из ячеистого бетона типа БМ-400	102,65	6185,71	--	634963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость кирпича силикатного /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-125	1,1009	22300,00	--	24550	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость раствора, готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	5,71	6620,00	--	37800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С Прайс ТОО "Фасад-Оптима" г.Уральск	Клей для кладки экоблоков - сухая смесь кладочная цементно-песчаная	56,978	331,75	--	18902	--	--	--	--
		мешок		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг закладные детали марки ЗД-1 в кол-ве 6950 шт	1,2227	175710,10	1826,10	214841	2233	15048	42,70	52
		т		8100,00	690,75	9904	845	140	3,37	4
116	С12041-133	Лакокрасочные покрытия закладных деталей ЗД-1	1,2227	18000,00	--	22009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок класса 2Ф8мм А-III привариемых к закладным деталям ЗД-1	0,5912	41008,57	2434,57	24244	1439	27206	170,00	101
		т		31950,00	920,25	18889	544	140	4,49	3
118	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5912	53600,00	--	31688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен кладочной сеткой из Вр-1 ф4мм и сеткой С-2 из ар-ры А-III ф6мм	1,6976	8679,65	422,15	14735	717	16857	56,40	96
		т		8257,50	157,50	14018	267	118	0,77	1
120	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,6257	50800,00	--	82586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки С-2 плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0719	73000,00	--	5249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	252,6569	10183,46	337,41	2572921	85249	237465	4,38	1107
		м3		670,50	126,00	169406	31835	118	0,62	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0108-12-1	Армирование кладки внутренних стен стен кладочной сеткой С-1 из А-III ф6мм	0,071	8679,65	422,15	616	30	705	56,40	4
		т		8257,50	157,50	586	11	118	0,77	--
124	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки С-1 плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,071	73000,00	--	5183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0108-12-1	Перекрыть ниши под шкафы эл.оборудования 2-мя стержнями класса А-III, d=12 мм	0,0349	8679,65	422,15	303	15	347	56,40	2
		т		8257,50	157,50	288	5	118	0,77	--
126	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0349	52400,00	--	1829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок и перегородок сан.узлов армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	628,9123	1427,76	34,73	897936	21842	176631	1,43	899
		м2		225,00	13,01	141505	8182	118	0,06	40
128	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,3295	50600,00	--	67273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0108-6-1	Кладка стен пилястр и стен крыльца наружных, простых при высоте этажа до 4 м	276,07	10224,64	335,84	2822716	92715	268999	4,54	1253
		м3		699,75	126,00	193180	34785	118	0,61	168
		Ограждение балконов из силикатного кирпича с установкой								
137	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	518,1	388,44	34,37	201251	17807	123415	1,21	627
		м2		189,00	12,87	97921	6668	118	0,06	33
138	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость кирпича силикатного /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-125	26,1122	22300,00	--	582302	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1036,2	38,93	--	40339	--	47600	0,22	227
		м2		38,93	--	40339	--	118	--	--
140	Е0109-62-5	Изготовление поручня на ограждение балков в построечных условиях и на производственных базах	4,57	28686,82	5605,29	131099	25616	93076	120,00	548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		21600,00	1029,79	98712	4706	90	4,42	20
141	С11041-81 К=1,06	Сталь полосовая 50х6 и 50х8 мм	0,22	43300,00	--	9526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 7- 10 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,62	69100,00	--	319242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			11231625	354844			8032
			Тенге			1305010	112246			515
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9526				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10098				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11091000				
	Материалы -		Тенге			255098				
	Всего заработная плата -		Тенге				1313838			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2215692				
	Местные материалы -		Тенге			7084684				
		Накладные расходы -	Тенге			1556968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							778
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13406847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8757
		заработная плата -	Тенге				1547383			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131099				
	Материалы -		Тенге			6771				
	Всего заработная плата -		Тенге				103418			
		Накладные расходы -	Тенге			93076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13451				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			237626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		заработная плата -	Тенге				117380			
			Тенге			13654570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9372
		заработная плата -	Тенге				1664762			
		РАЗДЕЛ 7. Перемычки								
146	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т - 11290 + 12	260,0958	105,68	66,43	27488	17279	17369	0,15	38
		шт		23,85	23,85	6203	6203	140	0,11	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С143015-64	Стоимость ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	7,8069	27900,00	--	217813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0109-62-2	Изготовление металлических перемычек из уголка 110х70х8 мм под кирпичную облицовочную кладку стен в построечных условиях и на производственных базах	1,0816	8077,36	2622,65	8736	2837	4538	23,30	25
		т		4194,00	468,05	4536	506	90	1,77	2
149	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1.02	Стоимость уголка на перемычки - прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,1032	64200,00	--	70825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,7057	21,80	0,05	778	2	187	0,03	1
		м2		5,81	0,02	207	1	90	--	--
151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	35,7057	47,18	0,04	1685	1	267	0,04	2
		м2		8,32	--	297	--	90	--	--
152	Е0107-20-3	Установка перемычек из металлического уголка , монтажных изделий массой до 20 кг- в количестве 230 шт	1,0816	13010,10	1826,10	14072	1975	13311	42,70	46
		т		8100,00	690,75	8761	747	140	3,37	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			341397	22094			112
			Тенге			20005	7457			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332661				
	Материалы -		Тенге			5291				
	Всего заработная плата -		Тенге				22420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70825				
	Местные материалы -		Тенге			221818				
		Накладные расходы -	Тенге			31135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		заработная плата -	Тенге				27090			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8736				
	Материалы -		Тенге			1364				
	Всего заработная плата -		Тенге				5042			
		Накладные расходы -	Тенге			4538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			796				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							29
		заработная плата -	Тенге				5723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			399695				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							163
		заработная плата -	Тенге				32813			

РАЗДЕЛ 10. Лестничные клетки - 5 шт

301	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	45	932,91	477,08	41981	21468	35981	2,37	107
		шт		405,00	166,12	18225	7475	140	0,68	31
302	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки марки 2ПП 25.15	75	3530,00	–	264750	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
303	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки марки 2ПП 25.18в	22,5	3530,00	–	79425	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
304	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки марки 2ПП 25.18	90	3530,00	–	317700	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
305	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	40	857,06	452,74	34282	18109	29326	2,20	88
		шт		366,75	156,92	14670	6277	140	0,64	26
306	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 марки 1ЛМ 27.12.14-4	151,2	4080,00	–	616896	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Лестничные площадки Лп4- 1шт и Лп5- 1шт индивидуального изготовления								
307	Е0109-62-2	Изготовление монорельсов, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах Изготовление балок и косоуров из швеллера №18 и уголка 70х70х6мм: Б1 -2 шт Б2-2 шт К1-2шт К2-2 шт	1,6275	8077,36	2622,65	13146	4268	6829	23,30	38
		т		4194,00	468,05	6826	762	90	1,77	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			306761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							749
		заработная плата -	Тенге				143893			
		ИТОГО	Тенге			33985367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17410
		заработная плата -	Тенге				3121010			

ИТОГО	33 985 367
в т ч	
смр	33 985 367
Стоимость оборудования	
прочие затраты	0
ИТОГО	33 985 367
Временные здания и сооружения 1,1%	373 839
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7х0,9%	525 696
Затраты на выслугу лет 1%	343 592
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	137 437
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	35 365 931
В текущих ценах 2014г Имрп=2,38968	84 513 258
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	1 690 265
Итого	86 203 523
Снижение до суммы по договору 5,1%	4 396 380
Итого	81 807 143,00
НДС 12%	9 816 857,16
Всего стоимость:	91 624 000,16

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",
И.о.руководителя отдела _____ Туреев А.М.

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Безьянов А.К.

Технический надзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____