Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Справка №9

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года.

от 27 июля 2017 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№49-16	09.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный месяц без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном	дополнительные затраты на				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	577 387 212,28	55 620 916,00								6 674 509,92	62 295 425,92

М.П. Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела строительства Бурлинского района Бактыгул З.С._____2017 год

М.П. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К._____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
(организация, адрес)

Форма 2В

Наименование объекта - "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г Аксай Бурлинского района ЗКО"
Договор о государственных закупках работ №49-16 2016-09-09

Акт приемки выполненных работ № 9 от 27 июля 2017г.
за июль месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-5 газоснабжение								
1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит ПГ-4	75	332,58	54,70	24944	4103	20088	1,15	86
		прибор		189,00	20,25	14175	1519	128	0,10	8
2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом, четырехгорелочные	75	22600,00	–	1695000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-26-1	Установка счетчиков	75	75,82	1,57	5686	118	6480	0,41	31
		1счетчик		67,50	–	5063	–	128	–	–
4	С Прайс ТОО "Виаст"	Счетчик газовый марки СГБМ-1.6	75	4561,53	–	342114	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0116-15-1	Установка кранов газовых, проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	90	473,47	39,24	42612	3532	31104	1,47	132
		1шт		254,25	15,75	22883	1417	128	0,07	6
6	С Прайс ТОО "Виаст"	Краны шаровые марки 11Б41п3, Ду 15 мм	90	311,01	–	27991	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,8	148,40	0,07	3383	2	2586	0,65	15
		м2		108,00	0,02	2462	–	105	–	–
11	Е0116-10-2	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм Объем: 15+60 шт	27	623,70	14,12	16840	381	3651	0,55	15
		м		100,35	5,29	2709	143	128	0,03	1
12	Е0116-30-1	Заделка концов футляра	75	770,63	–	57797	–	28944	1,80	135
		шт		301,50	–	22613	–	128	–	–
13	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	75	208,50	2,32	15637	174	11050	1,09	82
		отверст		163,35	0,36	12251	27	90	–	–
14	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	302,5	78,92	–	23873	–	27007	0,33	101
		м		69,75	–	21099	–	128	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2255879	8309			596
			Тенге			103255	3107			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19021				
	Материалы -		Тенге			2208				
	Всего заработная плата -		Тенге				14741			
	Местные материалы -		Тенге			1923				
		Накладные расходы -	Тенге			13636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1959				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		заработная плата -	Тенге				16787			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2236858				
Материалы -			Тенге			75078				
Всего заработная плата -			Тенге				91620			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2065106				
		Накладные расходы -	Тенге			117274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141248				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2495380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		заработная плата -	Тенге				109212			
		ИТОГО :	Тенге			2529997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		заработная плата -	Тенге				125998			
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-1-6 на электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
6	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	75	74,15	–	5561	–	3700	0,29	22
		шт		45,68	–	3426	–	108	–	–
7	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	–
8	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,90	17,90	2349	54	1110	3,00	9
		шт		387,00	2,30	1161	7	95	0,01	–
9	Е0121-17-3	Монтаж светильников для ламп накаливания на стальных трубах	50	251,05	64,18	12552	3209	10732	0,70	35
		шт		158,40	40,34	7920	2017	108	0,18	9
10	Е0121-17-5	Монтаж светильников для ламп накаливания настенные	87	199,08	6,30	17320	548	7380	0,48	42
		шт		76,05	2,50	6616	217	108	0,01	1
11	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	5	731,00	282,00	3655	1410	2331	2,30	12
		шт		410,00	80,80	2050	404	95	0,47	2
12	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	45	235,27	53,84	10587	2423	9009	0,96	43
		шт		153,45	31,93	6905	1437	108	0,14	6
13	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	500	72,14	0,36	36071	181	25960	0,31	153
		шт		47,93	0,14	23965	72	108	–	–
14	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	550	35,40	–	19470	–	17511	0,19	103
		шт		29,48	–	16214	–	108	–	–
15	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	175	45,74	–	8005	–	5868	0,20	35
		шт		31,05	–	5434	–	108	–	–
16	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке		36,26	–	1052	–	846	0,17	5

			шт		27,00	–	783	–	108	–	–
17	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель для л.к.	25	501,20	13,20	12530	330	5446	1,00	25
			шт	227,00	2,30	5675	57	95	0,01	–
18	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1800	34,70	–	62460	–	57309	0,19	338
			шт	29,48	–	53064	–	108	–	–
19	Е0121-22-10	Установка розеток сдвоенных	150	66,03	–	9905	–	8785	0,35	52
			шт	54,23	–	8134	–	108	–	–
20	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	12	74,54	–	894	–	694	0,34	4
			шт	53,55	–	643	–	108	–	–
21	Е0121-22-10	Установка блоков в готовое гнездо с тремя установочными аппаратами /выключателей и штепсельных розеток/	75	66,03	–	4952	–	4393	0,35	26
			шт	54,23	–	4067	–	108	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			207677	8175			904
			Тенге			146278	4219			19
Стоимость монтажных работ -			Тенге			207677				
Материалы -			Тенге			53224				
Всего заработная плата -			Тенге				150497			
		Накладные расходы -	Тенге			161321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22140				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			391138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		заработная плата -	Тенге				174696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			391138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		заработная плата -	Тенге				174696			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные в цене монтажа								
34	С151801-117	Звонок	75	362,00	–	27150	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
35	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	–	4720	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
36	Прайс ТОО "Танском"	Пускатель магнитный ПМ12 025	3	1002,15	–	3006	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
37	Прайс ТОО "Танском"	Пост кнопочный КП-102	3	93,30	–	280	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
38	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	50	871,00	–	43550	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
39	С151701-92	Светильники VEGA	75	342,00	–	25650	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
40	С151701-66	Светильники НБУ12-1Х75	10	2130,00	–	21300	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–
41	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	5	4460,00	–	22300	–	–	–	–
			шт	–	–	–	–	–	–	–

42	С151702-31	Светильники тип ЛСП16-Х20 шт	45	972,00	–	43740	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
43	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	5	619,00	–	3095	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
44	С151706-77	Лампы люминисцентные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	45	82,00	–	3690	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
45	С151706-14	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-75 шт	10	38,00	–	380	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
46	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	140	33,00	–	4620	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
47	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	45	14,00	–	630	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
48	Прайс ТОО "Танском"	Патрон резьбовой шт	500	43,20	–	21598	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
49	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	550	156,00	–	85800	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
50	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	175	182,00	–	31850	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
51	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	29	215,00	–	6235	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
52	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А шт	25	343,00	–	8575	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
53	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 шт	1800	66,00	–	118800	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
54	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт	150	96,00	–	14400	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
55	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ шт	12	105,00	–	1260	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
56	Прайс ТОО "Танском"	Блок электроустановычный /1розетка+2выключателя/ шт	75	276,46	–	20734	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
57	Прайс ТОО "Танском"	Крюки У625 шт	325	13,82	–	4492	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
58	Прайс ТОО "Танском"	Сжимы ответвительные шт	138	51,84	–	7153	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
59	Прайс ТОО "Танском"	Колодки клемные шт	325	27,65	–	8985	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			533994	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			533994				

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			533994				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			566034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			566034				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			741671	8175			904
			Тенге			146278	4219			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			741671				
	Материалы -		Тенге			53224				
	Всего заработная плата -		Тенге				150497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			533994				
		Накладные расходы -	Тенге			161321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			957172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		заработная плата -	Тенге				174696			
		ИТОГО:	Тенге			957172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		заработная плата -	Тенге				174696			
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 6. Стены								
143	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза раз	169,09	43,60	0,10	7371	17	1774	0,06	10
		м2		11,62	0,04	1965	7	90	--	--
144	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестниц прямолинейных и криволинейных	4,57	13711,47	5475,87	62661	25025	27116	28,90	132
		т		5040,00	1552,87	23033	7097	90	5,46	25
145	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	169,09	40,72	0,04	6885	7	1266	0,04	7
		м2		8,32	--	1407	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			76918	25048			149
			Тенге			26404	7103			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14256				
	Материалы -		Тенге			10861				
	Всего заработная плата -		Тенге				3378			
		Накладные расходы -	Тенге			3041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		заработная плата -	Тенге				3835			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62661				
	Материалы -		Тенге			14604				
	Всего заработная плата -		Тенге				30129			
		Накладные расходы -	Тенге			27116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4067				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5387					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			95165					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								171
		заработная плата -	Тенге				34197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			113499					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								189
		заработная плата -	Тенге				38031				
РАЗДЕЛ 9. Полы											
		Тип 1 - 1й этаж - 893 м2									
256	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове на мастике КН-2	893	972,01	4,90	868005	4376	66288	0,38	341	
		м2		58,50	1,85	52241	1652	123	0,01	8	
257	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	89,3	123,31	0,16	11012	14	1785	0,09	8	
		м		16,18	0,07	1445	6	123	–	–	
		Тип 6 - ТИПОВОЙ ЭТАЖ - 4465 м2									
279	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове на мастике КН-2	4465	972,01	4,90	4340025	21879	331439	0,38	1706	
		м2		58,50	1,85	261203	8260	123	0,01	40	
280	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	446,5	123,31	0,16	55058	71	8924	0,09	40	
		м		16,18	0,07	7224	31	123	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5274100	26340			2095	
			Тенге			322112	9950			48	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5274100					
Материалы -			Тенге			4925647					
Всего заработная плата -			Тенге				332062				
		Накладные расходы -	Тенге			408436					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								204
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340952					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6023488					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2348
		заработная плата -	Тенге				393327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6023488					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2348
		заработная плата -	Тенге				393327				
РАЗДЕЛ 10. Лестничные клетки - 5 шт											
		Ограждения									
318	E0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида Объем на 1 лестницу:2,4.8+1,5.1+1,2.1м	109,5	273,53	6,56	29951	718	15488	0,57	63	
		м		98,55	2,48	10791	272	140	0,01	1	
320	C12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	103,5	1100,00	–	113850	–	–	–	–	
		м		–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			143801	718			63	
			Тенге			10791	272			1	

		Накладные расходы -	Тенге			15488					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9557					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			168846					
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС2-1-4 канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая канализация								
3	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм из вспененного каучука толщиной 9мм на чердаке	19	58,45	3,70	1110	70	667	0,21	4
		м		33,75	1,35	641	26	100	0,01	–
4	Е0126-2-3	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм из вспененного каучука 9 мм на чердаке	128	66,54	5,31	8517	680	4983	0,22	29
		м		36,90	2,03	4723	260	100	0,01	1
5	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	16,15	154,00	–	2487	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
6	С11031-216 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 102 мм	108,8	408,00	–	44390	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			56505	750			33
			Тенге			5364	285			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56505				
		Материалы -	Тенге			3513				
		Всего заработная плата -	Тенге				5650			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46878				
		Накладные расходы -	Тенге			5650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		заработная плата -	Тенге				6497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			65884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		заработная плата -	Тенге				6497			
		РАЗДЕЛ 2. Санитарно- техническое оборудование								
17	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	75	9126,62	39,24	684497	2943	38664	2,22	167
		комплект		387,00	15,75	29025	1181	128	0,07	5
18	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	75	5778,07	93,94	433355	7046	35208	1,95	146
		комплект		330,75	36,00	24806	2700	128	0,17	13
19	Е0117-2-3	Установка смесителей	75	1793,32	1,57	134499	118	12096	0,70	53
		шт		126,00	–	9450	–	128	–	–

20	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	75	4237,40	13,90	317805	1043	27216	1,56	117
		комплект		279,00	4,50	20925	337	128	0,03	2
21	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	75	5930,28	21,53	444771	1615	34128	1,95	146
		комплект		346,50	9,00	25988	675	128	0,04	3
22	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	75	1750,00	--	131250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2146177	12764			629
			Тенге			110194	4894			23
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2146177				
Материалы -			Тенге			1891970				
Всего заработная плата -			Тенге				115087			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			131250				
		Накладные расходы -	Тенге			147312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137609				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2431098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		заработная плата -	Тенге				137184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2431098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		заработная плата -	Тенге				137184			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2202682	13513			661
			Тенге			115558	5179			25
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			56505				
Материалы -			Тенге			3513				
Всего заработная плата -			Тенге				5650			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			46878				
		Накладные расходы -	Тенге			5650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3729				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		заработная плата -	Тенге				6497			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2146177				
Материалы -			Тенге			1891970				
Всего заработная плата -			Тенге				115087			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			131250				
		Накладные расходы -	Тенге			147312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137609				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2431098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							725
		заработная плата -	Тенге				137184			
		ИТОГО :	Тенге			2496982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		заработная плата -	Тенге				143682			
				Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел.-ч.	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	расходы тенге %	рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-2 отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-1 примени тельно	Установка алюминиевых радиаторов	273,8	181,44	35,77	49679	9794	43844	0,70	192
		1кВт		111,70	13,40	30584	3669	128	0,07	18
2	С Прайс ТОО "Виаст"	Стоимость алюминиевых радиаторов марки Roca Congal 60/1	1426	787,90	–	1123545	–	–	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС 140	13,3	3671,44	35,77	48830	476	2130	0,70	9
		1кВт		111,70	13,40	1486	178	128	0,07	1
4	Ц0112-809-1	Установка терморегулятора радиаторного с термостатическим элементом	245	432,77	1,65	106028	404	94026	3,09	757
		шт		426,42	–	104473	–	90	–	–
5	С Прайс ТОО "Виаст"	Кран терморегулятор RA-N ду 15 мм	245	1796,96	–	440256	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С Прайс ТОО "Виаст"	Термостатический элемент RA 2920	245	1900,64	–	465656	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм	5	192,46	52,42	962	262	979	0,77	4
		1фильтр		134,42	18,54	672	93	128	0,09	–
8	С Прайс ТОО "Виаст"	Фильтр сетчатый ф15 мм марки Y222	5	274,73	–	1374	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм Объемы:40+10+10+20	80	482,27	40,42	38582	3233	28477	1,51	121
		1шт		261,88	16,22	20950	1298	128	0,07	6
10	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	40	331,00	–	13240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С Прайс ТОО "Виаст"	Стоимость шарового крана марки 11Б41п ф15 мм	10	259,18	–	2592	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С Прайс ТОО "Виаст"	Стоимость шарового крана марки 11Б41п ф20 мм	10	345,57	–	3456	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С Прайс ТОО "Виаст"	Стоимость шарового крана марки 11Б41п ф25 мм	20	635,85	–	12717	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных "Маевского"	5	62,81	–	314	–	148	0,12	1
		комплект		23,18	–	116	–	128	–	–
25	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	121	151,64	0,07	18348	9	14136	0,67	81
		м2		111,24	0,02	13460	2	105	–	–
26	С Торговая сеть	Гофрированные рукова	3990	16,48	–	65770	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм из вспененного каучука 9 мм	300	59,57	3,81	17871	1143	10846	0,22	65
				34,76	1,39	10429	417	100	0,01	2

28	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 89мм	110	52,41	3,81	5765	419	3977	0,22	24
		м		34,76	1,39	3824	153	100	0,01	1
29	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	40	61,00	–	2440	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
30	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	10	81,00	–	810	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
31	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex,цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	30	96,00	–	2880	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
32	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex,цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	25	106,00	–	2650	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	С11031-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex,цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	80	119,00	–	9520	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
34	С11031-209 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	115	161,00	–	18515	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	110	271,00	–	29810	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Индивидуальный тепловой узел (для 2х-3х ком квартир) - 50 шт								
36	Е0116-26-1	Установка счетчиков	50	77,89	1,62	3895	81	4450	0,42	21
		1счетчик		69,53	–	3476	–	128	–	–
37	С Прайс ТОО "Виаст"	Квартирный теплосчетчик M-Cal Compact 447 ду 15мм	50	22738,51	–	1136926	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	350	507,34	–	177569	–	158332	3,09	1081
		шт		502,64	–	175924	–	90	–	–
39	С Прайс ТОО "Виаст"	Кран шаровый для датчика ду 15мм	50	152,63	–	7631	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	С Прайс ТОО "Виаст"	Кран шаровый с бабочкой ду 15мм марки КЕ-261	300	489,01	–	146704	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм	50	192,46	52,42	9623	2621	9789	0,77	39
		1фильтр		134,42	18,54	6721	927	128	0,09	5

42	С Прайс ТОО "Виаст"	Фильтр сетчатый	50	259,18	–	12959	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Ц0111-350-1	Автоматический балансировочный клапан ду 15 мм	50	198,71	–	9935	–	7613	1,03	52
		шт		169,18	–	8459	–	90	–	–
44	С Прайс ТОО "Виаст"	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV	50	13131,66	–	656583	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	50	507,34	–	25367	–	22619	3,09	155
		шт		502,64	–	25132	–	90	–	–
46	С Прайс ТОО "Виаст"	Ручной клапан ASV-I	50	4354,18	–	217709	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	Ц0111-350-1	Воздухоотводчик автоматический ду 15 мм	50	198,71	–	9935	–	7613	1,03	52
		шт		169,18	–	8459	–	90	–	–
48	С Прайс ТОО "Виаст"	Автоматический воздухоотводчик MKV-15	50	587,47	–	29373	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	Ц0110-901-5	Шкаф настенный	50	566,72	14,32	28336	716	21782	2,06	103
		шт		391,40	4,63	19570	232	110	0,03	1
50	С Прайс ТОО "Виаст"	Шкаф монтажный 180x750x760	50	25917,76	–	1295888	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
				Индивидуальный тепловой узел (для 1 ком квартир) - 25 шт						
52	Е0116-26-1	Установка счетчиков	25	77,89	1,62	1947	40	2225	0,42	11
		1счетчик		69,53	–	1738	–	128	–	–
53	С Прайс ТОО "Виаст"	Квартирный теплосчетчик M-Cal Compact 447 ду 15мм	25	22738,51	–	568463	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	125	507,34	–	63418	–	56547	3,09	386
		шт		502,64	–	62830	–	90	–	–
55	С Прайс ТОО "Виаст"	Кран шаровый для датчика ду 15мм	25	152,63	–	3816	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
56	С Прайс ТОО "Виаст"	Кран шаровый с бабочкой ду 15мм марки КЕ-261	100	489,01	–	48901	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм	25	192,46	52,42	4812	1310	4895	0,77	19
		1фильтр		134,42	18,54	3360	463	128	0,09	2
58	С Прайс ТОО "Виаст"	Фильтр сетчатый	25	259,18	–	6479	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	Ц0111-350-1	Автоматический балансировочный клапан ду 15 мм	25	198,71	–	4968	–	3806	1,03	26
		шт		169,18	–	4229	–	90	–	–
60	С Прайс ТОО "Виаст"	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV	25	13131,66	–	328292	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

61	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	25	507,34	--	12684	--	11309	3,09	77
		шт		502,64	--	12566	--	90	--	--
62	С Прайс ТОО "Виаст"	Ручной клапан ASV-I	25	4354,18	--	108855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0111-350-1	Воздухоотводчик автоматический ду 15 мм	25	198,71	--	4968	--	3806	1,03	26
		шт		169,18	--	4229	--	90	--	--
64	С Прайс ТОО "Виаст"	Автоматический воздухоотводчик MKV-15	25	587,47	--	14687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0110-901-5	Шкаф настенный	25	566,72	14,32	14168	358	10891	2,06	52
		шт		391,40	4,63	9785	116	110	0,03	1
66	С Прайс ТОО "Виаст"	Шкаф монтажный 180x750x760	25	25917,76	--	647944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел								
85	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	229,5	11,45	--	2628	--	3235	0,05	12
		м		11,01	--	2527	--	128	--	--
86	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	677,5	11,31	--	7663	--	9548	0,05	35
		м		11,01	--	7460	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8094735	20867			3398
			Тенге			542460	7548			37
	Стоимость оборудования -		Тенге			5912005				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5912005				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			457375				
	Материалы -		Тенге			20241				
	Всего заработная плата -		Тенге				436004			
	Сдача и испытание -		Тенге			12732				
		Накладные расходы -	Тенге			398344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59752			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51343				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			907062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2967
		заработная плата -	Тенге				495756			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108609				
	Материалы -		Тенге			12700				
	Всего заработная плата -		Тенге				28285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66625				
	Сдача и испытание -		Тенге			853				
		Накладные расходы -	Тенге			28958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		заработная плата -	Тенге				32629			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1616745				
	Материалы -		Тенге			71949				

		Всего заработная плата -	Тенге				85719			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1447811				
		Местные материалы -	Тенге			77				
		Сдача и испытание -	Тенге			2823				
		Накладные расходы -	Тенге			109720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103588				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1830053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		заработная плата -	Тенге				102177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8794942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3704
		заработная плата -	Тенге				630561			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
87	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	225	320,85	16,96	72190	3815	55793	1,12	253
		шт		186,64	7,09	41993	1595	128	0,03	7
88	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	75	355,85	16,96	26688	1272	18598	1,12	84
		шт		186,64	7,09	13998	532	128	0,03	2
89	E0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов периметром до 1 м мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя до 40 мм Объем:33+48 м	33	191,18	12,78	6309	422	1559	0,26	9
		м		42,53	4,73	1403	156	100	0,02	1
90	СН1031-336 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся рулонная изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST AD, толщина 19 мм	57,972	1840,00	–	106668	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			211856	5509			346
			Тенге			57395	2282			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112978				
		Материалы -	Тенге			4484				
		Всего заработная плата -	Тенге				1559			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106668				
		Сдача и испытание -	Тенге			87				
		Накладные расходы -	Тенге			1559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6872				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		заработная плата -	Тенге				1793			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98879				
		Материалы -	Тенге			37800				
		Всего заработная плата -	Тенге				58118			
		Сдача и испытание -	Тенге			2909				
		Накладные расходы -	Тенге			74390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10396				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183665				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
	заработная плата -	Тенге				69276			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			305074				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
	заработная плата -	Тенге				71069			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			8306591	26376			3744
		Тенге			599854	9831			47
Стоимость оборудования -		Тенге			5912005				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5912005				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			457375				
Материалы -		Тенге			20241				
Всего заработная плата -		Тенге				436004			
Сдача и испытание -		Тенге			12732				
	Накладные расходы -	Тенге			398344				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59752			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51343				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			907062				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2967
	заработная плата -	Тенге				495756			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221587				
Материалы -		Тенге			17184				
Всего заработная плата -		Тенге				29845			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173293				
Сдача и испытание -		Тенге			940				
	Накладные расходы -	Тенге			30518				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4578			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15126				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			267231				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
	заработная плата -	Тенге				34422			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1715624				
Материалы -		Тенге			109749				
Всего заработная плата -		Тенге				143836			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1447811				
Местные материалы -		Тенге			77				
Сдача и испытание -		Тенге			5731				
	Накладные расходы -	Тенге			184110				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27617			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113984				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2013718				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							934
	заработная плата -	Тенге				171453			
	ИТОГО :	Тенге			9100016				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4098
	заработная плата -	Тенге				701631			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛС 2-1-3 водоснабжение

РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод

Водомерный узел для установки в квартирах -75 комплектов

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков	75	75,82	1,57	5687	118	6480	0,41	31
		1счетчик		67,50	–	5063	–	128	–	–
2	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-15 в комплекте с фильтром	75	7488,00	–	561600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм по 0,3м на 1 счетчик	22,5	329,67	4,19	7418	94	1769	0,34	8
		м		59,85	1,58	1347	36	128	0,01	–
4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм Объем: 200+20+1+20	241	473,47	39,24	114106	9457	83290	1,47	354
		1шт		254,25	15,75	61274	3796	128	0,07	17
5	С Прайс ТОО "ВИАСТ"	Кран латунный шаровый 11б27п1 ду 15мм	200	259,18	–	51836	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С Прайс ТОО "ВИАСТ"	Кран латунный шаровый 11б27п1 ду 20мм	20	345,57	–	6911	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б196к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	20	331,00	–	6620	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б86к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 20 мм	1	463,00	–	463	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			754640	9669			393
			Тенге			67683	3831			17
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			754640				
	Материалы -		Тенге			49858				
	Всего заработная плата -		Тенге				71515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			627430				
		Накладные расходы -	Тенге			91539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			896950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							455
		заработная плата -	Тенге				85245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			896950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							455
		заработная плата -	Тенге				85245			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей и циркуляционной воды

Водомерный узел для установки в квартирах

38	Е0116-26-1	Установка счетчиков	75	75,82	1,57	5686	118	6480	0,41	31
		1счетчик		67,50	–	5063	–	128	–	–

39	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВСГ-15 в комплекте с фильтром	75	7522,90	--	564218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм по 0,3м на 1 счетчик	22,5	329,67	4,19	7418	94	1769	0,34	8
		м		59,85	1,58	1347	36	128	0,01	--
		Трубопроводы								
63	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм Объем:120+28+20+3	206	473,47	39,24	97535	8083	71194	1,47	303
		1шт		254,25	15,75	52376	3244	128	0,07	14
64	С Прайс ТОО "ВИАСТ"	Кран латунный шаровый 11б27п1 ду 15мм	120	259,18	--	31101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С Прайс ТОО "ВИАСТ"	Кран латунный шаровый 11б27п1 ду 20мм	28	345,57	--	9676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С Прайс ТОО "ВИАСТ"	Кран латунный шаровый 11б27п1 ду 25мм	20	635,85	--	12717	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм на чердаке	3	367,00	--	1101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	35	331,00	--	11585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм Объем:44+397+50+44+79+8+14	636	51,29	3,70	32620	2353	22324	0,21	134
		м		33,75	1,35	21465	859	100	0,01	4
77	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	44	61,00	--	2684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	397	81,00	--	32157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex,цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	50	96,00	--	4800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С11031-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex,цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	44	119,00	--	5236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	79	154,00	--	12166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

82	С11031-211 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex,цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 64 мм	8	186,00	–	1488	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
83	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armoflex, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	14	217,00	–	3038	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	75	589,20	6,95	44190	521	9936	0,61	46
		шт		101,25	2,25	7594	169	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			879416	11170			520
			Тенге			87843	4307			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94189				
	Материалы -		Тенге			8802				
	Всего заработная плата -		Тенге				22324			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61569				
		Накладные расходы -	Тенге			22324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		заработная плата -	Тенге				25672			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			785227				
	Материалы -		Тенге			79634				
	Всего заработная плата -		Тенге				69827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			630398				
		Накладные расходы -	Тенге			89379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			927082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		заработная плата -	Тенге				83234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1050586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		заработная плата -	Тенге				108906			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			1634056	20839			913
			Тенге			155527	8139			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94189				
	Материалы -		Тенге			8802				
	Всего заработная плата -		Тенге				22324			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61569				
		Накладные расходы -	Тенге			22324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		заработная плата -	Тенге				25672			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1539867				
	Материалы -		Тенге			129492				

Всего заработная плата -			Тенге				141342			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1257828				
		Накладные расходы -	Тенге			180918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27138			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			103247				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1824032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							902
		заработная плата -	Тенге				168479			
		ИТОГО :	Тенге			1947535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1052
		заработная плата -	Тенге				194152			

ИТОГО	23 337 535
в т ч	
смр	17 425 530
Стоимость оборудования	5 912 005
прочие затраты	0
ИТОГО	23 337 535
Временные здания и сооружения 1,1%	191 681
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7х0,9%	269 543
Затраты на выслугу лет 1%	176 172
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	70 469
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	24 045 400
В текущих ценах 2014г Имрп=2,38968	57 460 811
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	1 149 216
Итого	58 610 027
Снижение до суммы по договору 5,1%	2 989 111
Итого	55 620 916,00
НДС 12%	6 674 509,92
Всего стоимость:	62 295 425,92

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",
Руководитель отдела строительства Бурлинского района Бактыгул З.С.

Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор Безьянов А.К.

Технический надзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"