Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

# Справка №6

## о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года.

от 10 мая 2017 г

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая фор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | | №49-16 | 09.09.2016г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в том числе за отчетный месяц без НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном | дополнительные затраты на | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | оборудование | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке | 432 097 135,32 | 73 559 942,00 | | | | | | | | 8 827 193,04 | 82 387 135,04 |
| | | | | | | | | | | | |

М.П. Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

И.о.руководителя отдела Туреев А.М._____ _____2017 год

М.П. Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К._____ _____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация, адрес)

Наименование объекта - "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Договор о государственных закупках работ №49-16 2016-09-09

## Акт приемки выполненных работ № 6 от 10 мая 2017г.

за май месяц 2017 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ТЕХПОДПОЛЬЕ** | | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ КИРПИЧНЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 32 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 10,899 | 1391,40 | 34,37 | 15165 | 375 | 2596 | 1,21 | 13 | | |
| | | М2 | | 189,00 | 12,87 | 2060 | 140 | 118 | 0,06 | 1 | | |
| | | **ПРИЯМОК** | | | | | | | | | | |
| 33 | Е0111-1-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 2,25 | 204,95 | 2,62 | 461 | 6 | 32 | 0,07 | – | | |
| | | М2 | | 10,51 | 0,99 | 24 | 2 | 123 | – | – | | |
| 34 | Е0114-9-1 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ В15 | 1,7 | 11814,60 | 180,88 | 20085 | 307 | 1237 | 3,98 | 7 | | |
| | | М3 | | 618,75 | 67,73 | 1052 | 115 | 106 | 0,33 | 1 | | |
| 35 | Е0111-4-3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 1 | 322,71 | 3,10 | 323 | 3 | 69 | 0,30 | – | | |
| | | М2 | | 54,90 | 1,17 | 55 | 1 | 123 | 0,01 | – | | |
| 36 | Е0111-4-4 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 1 | 244,17 | 2,19 | 244 | 2 | 49 | 0,21 | – | | |
| | | М2 | | 38,93 | 0,83 | 39 | 1 | 123 | – | – | | |
| 37 | Е0111-11-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 1 | 258,10 | 9,95 | 258 | 10 | 69 | 0,36 | – | | |
| | | М2 | | 52,20 | 3,74 | 52 | 4 | 123 | 0,02 | – | | |
| 38 | Е0108-12-3 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 0,096 | 21294,60 | 1941,97 | 2044 | 186 | 872 | 42,30 | 4 | | |
| | | Т | | 6975,00 | 726,75 | 670 | 70 | 118 | 3,55 | – | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 12 ММ | 0,096 | 45300,00 | – | 4349 | – | – | – | – |
| | | Т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 42929 | 890 | | | 25 |
| | | | Тенге | | | 3951 | 333 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 42929 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5707 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4284 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4349 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 28032 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4924 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | заработная плата в НР - | Тенге | | | | 739 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2871 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 50724 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 5023 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 50724 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5023 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и покрытие

### УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е0126-30-2 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩ.50 ММ | 15,0315 | 4202,15 | 360,50 | 63165 | 5419 | 30202 | 10,93 | 164 |
| | | М3 | | 1874,25 | 135,00 | 28173 | 2029 | 100 | 0,66 | 10 |
| 104 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ | 16,038 | 14600,00 | – | 234155 | – | – | – | – |
| | | М3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 297319 | 5419 | | | 164 |
| | | | Тенге | | | 28173 | 2029 | | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 297319 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 29573 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30202 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 234155 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30202 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | заработная плата в НР - | Тенге | | | | 4530 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19651 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 347173 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 189 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 34732 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 347173 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 189 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 34732 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Стены** | | | | | | | | |
| 131 | Е0108-6-7 | Кладка вентканалов | 59,37 | 10183,46 | 337,41 | 604592 | 20032 | 55800 | 4,38 | 260 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 39808 | 7481 | 118 | 0,62 | 37 |
| 132 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен вентканалов | 1,792 | 8679,65 | 422,15 | 15554 | 756 | 17794 | 56,40 | 101 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 14797 | 282 | 118 | 0,77 | 1 |
| 133 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02.03С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм | 1,792 | 50800,00 | – | 91034 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 134 | Е0115-62-1 примени тельно | Оштукатуривание простое(шваброванне) внутренних поверхностей вентканалов глинняно-песчаным раствором по камню | 775,14 | 141,30 | 3,51 | 109526 | 2723 | 99108 | 0,67 | 521 |
| | | м2 | | 121,05 | 0,72 | 93831 | 558 | 105 | 0,05 | 42 |
| 135 | Е0106-49-2 | Приготовление глино-песчаного раствора растворов | 11,1476 | 712,46 | 266,46 | 7942 | 2970 | 7036 | 2,95 | 33 |
| | | м3 | | 443,25 | 157,86 | 4941 | 1760 | 105 | 0,81 | 9 |
| 136 | Е0107-56-2 | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных | 76 | 215,60 | 0,90 | 16385 | 68 | 9325 | 0,54 | 41 |
| | | м | | 87,30 | 0,34 | 6635 | 26 | 140 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 845033 | 26551 | | | 956 |
| | | | Тенге | | | 160012 | 10107 | | | 90 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 845033 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10058 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 170118 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 91034 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 557378 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 189063 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 95 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 28359 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 62046 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1096142 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1140 |
| | | я заработная плата - | Тенге | | | | 198478 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 1096142 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1140 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 198478 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8. Крыша, кровля** | | | | | | | | |
| | | **Кровля Тип-1** | | | | | | | | |
| 153 | E0108-6-7 | Кладка стен по оси "9" и "17" из силикатного кирпича марки СОР100/50 на растворе М50 толщиной 0,38 м при высоте этажа до 4 м | 80,487 | 10183,46 | 337,41 | 819636 | 27157 | 75647 | 4,38 | 353 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 53967 | 10141 | 118 | 0,62 | 50 |
| 154 | E0108-6-7 | Кладка кирпичная из силикатного кирпича марки СОР100/50 на растворе М50 под стойки по оси "В" при высоте этажа до 4 м | 10,527 | 10183,46 | 337,41 | 107201 | 3552 | 9894 | 4,38 | 46 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 7058 | 1326 | 118 | 0,62 | 7 |
| 155 | E0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои по стене под стойки | 47,1328 | 719,91 | 11,21 | 33931 | 528 | 1986 | 0,20 | 9 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 1485 | 198 | 118 | 0,02 | 1 |
| 156 | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом | 1280,95 | 103,08 | 0,99 | 132040 | 1268 | 18246 | 0,07 | 89 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 14846 | 487 | 119 | – | 2 |
| 157 | E0126-33-5 | Теплоизоляция покрытий изделиями из пенопласта полистирольного насухо толщ.= 120мм и 160 мм по периметру здания на 1м ширины | 205,293 | 10369,79 | 169,49 | 2128845 | 34795 | 350127 | 9,47 | 1944 |
| | | м3 | | 1642,50 | 63,00 | 337194 | 12933 | 100 | 0,31 | 64 |
| 158 | E0112-15-3 | Устройство пароизоляции в один слой рубероидом по утеплителю, по периметру здания шириной 1 м | 263,186 | 103,08 | 0,99 | 27129 | 261 | 3749 | 0,07 | 18 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 3050 | 100 | 119 | – | – |
| 159 | E0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 1280,95 | 194,86 | 15,94 | 249608 | 20418 | 61903 | 0,24 | 311 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 44385 | 7634 | 119 | 0,03 | 37 |
| 160 | E0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ.=30 мм | 1280,95 | 86,37 | 2,10 | 110636 | 2690 | 3658 | 0,01 | 17 |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 2114 | 961 | 119 | – | 6 |
| 161 | E0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты /противопожарные полосы/ | 25,619 | 189,45 | 4,72 | 4853 | 121 | 2215 | 0,40 | 10 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 1816 | 46 | 119 | 0,01 | – |
| 162 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | 3,069 | 14600,00 | – | 44807 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 163 | E0110-14-1 | Установка стропильной системы за вычетом объема обрешетки Объем:47,1-8,7 | 38,4 | 21304,82 | 334,28 | 818105 | 12836 | 162363 | 22,10 | 849 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 130464 | 4838 | 120 | 0,62 | 24 |
| 164 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством | 1801 | 472,94 | 8,20 | 851763 | 14768 | 591585 | 1,71 | 3080 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 491583 | 5547 | 119 | 0,02 | 27 |
| 165 | С11011-3940 Изм. и доп. вып.17 К=1,106 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 1991,906 | 745,00 | – | 1483970 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 166 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 38,4 | 573,75 | 28,11 | 22032 | 1079 | 6190 | 0,78 | 30 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 4752 | 406 | 120 | 0,05 | 2 |
| 167 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1801 | 20,48 | 0,91 | 36888 | 1639 | 10849 | 0,03 | 52 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 8429 | 612 | 120 | – | 3 |
| 168 | Е0110-12-6 | Подшивка карниза | 225,36 | 43,62 | 0,92 | 9830 | 207 | 10255 | 0,25 | 56 |
| | | м2 | | 37,58 | 0,34 | 8469 | 77 | 120 | – | – |
| 169 | С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 К=1,106 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 249,2482 | 349,35 | – | 87075 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 170 | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | 232 | 13,42 | 2,49 | 3113 | 578 | 2926 | 0,06 | 14 |
| | | м ограждения | | 9,68 | 0,92 | 2246 | 213 | 119 | – | 1 |
| 171 | С12021-267 | Стоимость м/к ограждение кровель | 0,6292 | 133700,00 | – | 84124 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 172 | С12041-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,6292 | 18000,00 | – | 11326 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 173 | Е0110-31-2 | Устройство деревянных лестниц чердачных - 10 шт | 15 | 4377,20 | 51,57 | 65658 | 774 | 13365 | 4,08 | 61 |
| | | м2 | | 722,25 | 20,25 | 10834 | 304 | 120 | 0,10 | 2 |
| 174 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - лестниц чердачных | 1,1 | 573,75 | 28,11 | 631 | 31 | 177 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 136 | 12 | 120 | 0,05 | – |
| | | Слуховые окна - 5 шт | | | | | | | | |
| 175 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 5 | 3081,19 | 81,61 | 15406 | 408 | 5967 | 6,08 | 30 |
| | | шт | | 963,00 | 31,50 | 4815 | 157 | 120 | 0,15 | 1 |
| 176 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций слухового окна | 1,9 | 573,75 | 28,11 | 1090 | 53 | 306 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 235 | 20 | 120 | 0,05 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | С12061-152 | Блоки оконные одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 2,4 | 3960,00 | – | 9504 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 178 | С11011-819 | Петля накладная | 10 | 40,00 | – | 400 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 179 | С11011-813 | Задвижка накладная | 10 | 142,00 | – | 1420 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 180 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство покрытия слуховых окон профнастилом | 36 | 1163,81 | 8,20 | 41897 | 295 | 10253 | 1,48 | 53 |
| | | м2 | | 236,25 | 3,08 | 8505 | 111 | 119 | 0,02 | 1 |
| 181 | Е0112-10-1 | Ендовы и коньковая деталь из оцинкованной стали толщ.0,7 | 27,644 | 544,76 | 1,24 | 15059 | 34 | 5056 | 0,97 | 27 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 4236 | 13 | 119 | – | – |
| 182 | Е0П5-165-1 | Улучшенная окраска колером масленым разбеленным деревянных слуховых окон | 7,125 | 165,65 | 1,61 | 1180 | 11 | 668 | 0,53 | 4 |
| | | м2 | | 88,65 | 0,61 | 632 | 4 | 105 | – | – |
| | | Парапет по оси "9" и "17" | | | | | | | | |
| 183 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 11,6 | 201,59 | 15,94 | 2338 | 185 | 561 | 0,24 | 3 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 402 | 69 | 119 | 0,03 | – |
| 184 | Е0112-17-2 К=5 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20 мм | 11,6 | 92,00 | 2,10 | 1067 | 24 | 18 | – | – |
| | | м2 | | 0,55 | 0,75 | 6 | 9 | 119 | – | – |
| 185 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали 0,7мм | 34,8 | 544,76 | 1,24 | 18958 | 43 | 6365 | 0,97 | 34 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 5332 | 16 | 119 | – | – |
| 186 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа | 58 | 99,70 | 7,72 | 5783 | 447 | 4672 | 0,40 | 23 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 3904 | 22 | 119 | – | – |
| 187 | С11011-864 Изм. и доп. вып.17 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 0,1471 | 67180,00 | – | 9882 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Люк выхода на кровлю - 5 шт | | | | | | | | |
| 188 | Е0134-136-1 | Установка люков на крышах | 5 | 10296,78 | – | 51484 | – | 19429 | 23,00 | 115 |
| | | устр-во | | 3532,50 | – | 17663 | – | 110 | – | – |
| | | Площадка обслужевания ПД-2 - 10 шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,623 | 22541,72 | 316,57 | 14043 | 197 | 2696 | 22,50 | 14 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 2173 | 74 | 120 | 0,58 | – |
| 190 | Е0110-50-7 | Устройство настила толщиной 50 мм сплошного | 9,75 | 653,38 | 16,15 | 6370 | 157 | 629 | 0,30 | 3 |
| | | м2 | | 47,70 | 6,10 | 465 | 59 | 120 | 0,03 | – |
| 191 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | 0,623 | 573,75 | 28,11 | 357 | 18 | 100 | 0,78 | – |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 77 | 7 | 120 | 0,05 | – |
| 192 | Е0110-52-1 | Огнезащита настилы | 9,75 | 20,48 | 0,91 | 200 | 9 | 59 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 46 | 3 | 120 | – | – |
| 193 | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | 13 | 13,42 | 2,49 | 174 | 32 | 164 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 9,68 | 0,92 | 126 | 12 | 119 | – | – |
| 194 | С12021-267 | Ограждение площадки | 0,412 | 133700,00 | – | 55084 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 195 | С12041-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,412 | 18000,00 | – | 7416 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Детали радиостойки и детали для крепления- 5 шт** | | | | | | | | |
| 196 | Е0120-30-1 | Детали креплений трубостоек | 90 | 107,48 | 1,20 | 9673 | 108 | 1034 | 0,05 | 5 |
| | | кг | | 8,53 | 0,45 | 768 | 41 | 128 | – | – |
| 197 | Е0112-10-1 | Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали | 2,75 | 544,76 | 1,24 | 1498 | 3 | 503 | 0,97 | 3 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 421 | 1 | 119 | – | – |
| 198 | С11011-101 | Герметик профильный нетвердеющий, марка "Бутэпрол" | 0,0465 | 136000,00 | – | 6324 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 199 | С11011-102 | Герметик УТ-31 | 10 | 792,00 | – | 7920 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,1 | 21,80 | 0,05 | 68 | – | 16 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 18 | – | 90 | – | – |
| 201 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза | 3,1 | 47,18 | 0,04 | 146 | – | 23 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,32 | – | 26 | – | 90 | – | – |
| | | **Детали телестойки и детали для крепления- 5 шт** | | | | | | | | |
| 202 | Е0120-30-1 | Детали креплений трубостоек | 102 | 107,48 | 1,20 | 10963 | 122 | 1172 | 0,05 | 5 |
| | | кг | | 8,53 | 0,45 | 870 | 46 | 128 | – | – |
| 203 | Е0112-10-1 | Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали | 2,75 | 544,76 | 1,24 | 1498 | 3 | 503 | 0,97 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 421 | 1 | 119 | – | – |
| 204 | С11011-101 | Герметик профильный нетвердеющий, марка "Бутэпрол" | 0,0465 | 136000,00 | – | 6324 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 205 | С11011-102 | Герметик УТ-31 | 10 | 792,00 | – | 7920 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 206 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,6 | 21,80 | 0,05 | 78 | – | 19 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 21 | – | 90 | – | – |
| 207 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза | 3,6 | 47,18 | 0,04 | 170 | – | 27 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,32 | – | 30 | – | 90 | – | – |
| | | **Узел прохода канализационной трубы через кровлю - 3 шт** | | | | | | | | |
| 208 | Е0112-10-1 | Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали | 4,95 | 544,76 | 1,24 | 2697 | 6 | 905 | 0,97 | 5 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 758 | 2 | 119 | – | – |
| 209 | С11011-101 | Герметик профильный нетвердеющий, марка "Бутэпрол" | 0,0159 | 136000,00 | – | 2162 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 210 | С11011-102 | Герметик УТ-31 | 0,9 | 792,00 | – | 713 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Узлы вентшахт 15 шт** | | | | | | | | |
| 211 | Е0120-19-6 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм | 10 | 4528,29 | 30,04 | 45283 | 300 | 3773 | 1,73 | 17 |
| | | шт | | 283,50 | 11,25 | 2835 | 113 | 128 | 0,06 | 1 |
| 212 | Е0120-19-8 приме нительно К=2,5 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм с доведением периметра до 10000 мм Объем: 4000мм х 2,5=10000 мм | 5 | 17857,25 | 140,68 | 89286 | 703 | 8388 | 7,60 | 38 |
| | | шт | | 1260,00 | 50,62 | 6300 | 253 | 128 | 0,25 | 1 |
| 213 | С12041-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,18 | 18000,00 | – | 3240 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 214 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам(вентшахтам) кровель из профилированного оцинкованного листа | 81,9 | 99,70 | 7,72 | 8166 | 632 | 6598 | 0,40 | 33 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 5513 | 32 | 119 | – | – |
| 215 | С11011-864 Изм. и доп. вып.17 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 0,2077 | 67180,00 | – | 13953 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Выход на чердак - 5 шт** | | | | | | | | |
| 216 | Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12 | Изготовление (лестницы Лм-1 и крышки люка Л1)стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах | 0,334 | 25987,18 | 4444,95 | 8680 | 1485 | 6161 | 110,00 | 37 |
| | | т | | 19800,00 | 696,02 | 6613 | 232 | 90 | 2,55 | 1 |
| 217 | С12021-237 К=1,06 | Отдельные конструктивные элементов лестницы Лм-1 и крышки люка с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,274 | 154400,00 | – | 42306 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 218 | С11011-864 Изм. и доп. вып.17 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 0,0505 | 67180,00 | – | 3393 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 219 | Е0126-30-3 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов на битуме крышки люка | 4,3 | 9991,96 | 401,31 | 42965 | 1726 | 19969 | 25,84 | 111 |
| | | м3 | | 4493,25 | 150,75 | 19321 | 648 | 100 | 0,74 | 3 |
| 220 | С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,99 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40 | 4,2615 | 2890,00 | – | 12316 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 221 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер | 0,1555 | 14806,01 | 1133,15 | 2302 | 176 | 1860 | 82,10 | 13 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 2005 | 62 | 90 | 1,95 | – |
| 222 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,1785 | 13711,47 | 5475,87 | 2447 | 977 | 1059 | 28,90 | 5 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 900 | 277 | 90 | 5,46 | 1 |
| 223 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза раз | 15,88 | 43,60 | 0,10 | 692 | 2 | 167 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 11,62 | 0,04 | 185 | 1 | 90 | – | – |
| 224 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 15,88 | 40,72 | 0,04 | 647 | 1 | 119 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,32 | – | 132 | – | 90 | – | – |
| | | **Кровля тип 2 - 20 шт** | | | | | | | | |
| 225 | Е0110-14-1 | Установка стропильной системы за вычетом объема обрешетки | 4,88 | 21304,82 | 334,28 | 103968 | 1631 | 20634 | 22,10 | 108 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 16580 | 615 | 120 | 0,62 | 3 |
| 226 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством | 132 | 472,94 | 8,20 | 62428 | 1082 | 43359 | 1,71 | 226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 36029 | 407 | 119 | 0,02 | 2 |
| 227 | С11011-3940 Изм. и доп. вып.17 К=1,106 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 145,992 | 745,00 | – | 108764 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 228 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 4,88 | 573,75 | 28,11 | 2800 | 137 | 787 | 0,78 | 4 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 604 | 52 | 120 | 0,05 | – |
| 229 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 132 | 20,48 | 0,91 | 2704 | 120 | 795 | 0,03 | 4 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 618 | 45 | 120 | – | – |
| 230 | Е0110-12-6 | Подшивка карниза профнастилом | 32 | 43,62 | 0,92 | 1396 | 29 | 1456 | 0,25 | 8 |
| | | м2 | | 37,58 | 0,34 | 1203 | 11 | 120 | – | – |
| 231 | С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 К=1,106 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 35,392 | 411,00 | – | 14546 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 232 | Е0146-25-6 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 60 | 158,32 | 77,58 | 9499 | 4655 | 7225 | 0,40 | 24 |
| | | отверст. | | 74,70 | 45,72 | 4482 | 2743 | 100 | 0,07 | 4 |
| 233 | Е0146-33-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях | 3,3 | 21943,03 | 208,73 | 72412 | 689 | 27421 | 55,16 | 182 |
| | | м3 | | 8230,50 | 78,75 | 27161 | 260 | 100 | 0,39 | 1 |
| 234 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг крепление мауэрлата | 0,228 | 175710,10 | 1826,10 | 40062 | 416 | 2806 | 42,70 | 10 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 1847 | 157 | 140 | 3,37 | 1 |
| 235 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СП РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа | 79 | 99,70 | 7,72 | 7877 | 610 | 6364 | 0,40 | 32 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 5317 | 31 | 119 | – | – |
| 236 | С11011-863 Изм. и доп. вып.17 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 0,2 | 68053,00 | – | 13611 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 237 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза раз | 11,8 | 43,60 | 0,10 | 514 | 1 | 124 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 11,62 | 0,04 | 137 | – | 90 | – | – |
| 238 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 11,8 | 40,72 | 0,04 | 480 | – | 88 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 28,32 | – | 98 | – | 90 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кровля тип 3 - 5шт** | | | | | | | | |
| 239 | Е0110-14-1 | Установка стропильной системы за вычетом объема обрешетки | 2,08 | 21304,82 | 334,28 | 44314 | 695 | 8795 | 22,10 | 46 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 7067 | 262 | 120 | 0,62 | 1 |
| 240 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством | 35,6 | 472,94 | 8,20 | 16837 | 292 | 11694 | 1,71 | 61 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 9717 | 110 | 119 | 0,02 | 1 |
| 241 | С11011-3940 Изм. и доп. вып.17 К=1,106 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 39,3735 | 745,00 | – | 29333 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 242 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 2,08 | 573,75 | 28,11 | 1193 | 58 | 335 | 0,78 | 2 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 257 | 22 | 120 | 0,05 | – |
| 243 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 35,6 | 20,48 | 0,91 | 729 | 32 | 214 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 167 | 12 | 120 | – | – |
| 244 | Е0110-12-6 | Подшивка карниза профнастилом | 8,5 | 43,62 | 0,92 | 371 | 8 | 387 | 0,25 | 2 |
| | | м2 | | 37,58 | 0,34 | 319 | 3 | 120 | – | – |
| 245 | С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 К=1,106 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 9,401 | 411,00 | – | 3864 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 246 | Е0146-25-6 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 30 | 158,32 | 77,58 | 4750 | 2327 | 3613 | 0,40 | 12 |
| | | отверст. | | 74,70 | 45,72 | 2241 | 1372 | 100 | 0,07 | 2 |
| 247 | Е0146-33-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях | 1,65 | 21943,03 | 208,73 | 36206 | 344 | 13710 | 55,16 | 91 |
| | | м3 | | 8230,50 | 78,75 | 13580 | 130 | 100 | 0,39 | 1 |
| 248 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг крепление мауэрлата | 0,0645 | 175710,10 | 1826,10 | 11333 | 118 | 794 | 42,70 | 3 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 522 | 45 | 140 | 3,37 | – |
| 249 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа | 21,45 | 99,70 | 7,72 | 2139 | 165 | 1728 | 0,40 | 9 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 1444 | 8 | 119 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | С11011-863 Изм. и доп. вып.17 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 0,0545 | 68053,00 | – | 3709 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 251 | Е0113-16-6 К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза раз | 3,35 | 43,60 | 0,10 | 146 | – | 35 | 0,06 | – |
| | | м2 | | 11,62 | 0,04 | 39 | – | 90 | – | – |
| 252 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 3,35 | 40,72 | 0,04 | 136 | – | 25 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,32 | – | 28 | – | 90 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 8322269 | 144277 | | | 8350 |
| | | | Тенге | | | 1348037 | 54408 | | | 253 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7972120 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3439212 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1381130 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1893892 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1170866 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1563318 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 782 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 234498 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 572126 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 10107564 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9261 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 1615628 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 194944 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1274 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 10089 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 181514 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9080 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1362 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12241 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 216265 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 61 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 11451 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 155205 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 143198 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 11225 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2155 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10174 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 179747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 74 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 13380 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 10503577 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9397 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 1640459 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Полы** | | | | | | | | |
| | | **Тип 4 - 1й этаж - 25,5 м2** | | | | | | | | |
| 270 | E0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ.50 мм | 1,275 | 9032,78 | – | 11517 | – | 889 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | – | 723 | – | 123 | – | – |
| 271 | E0111-15-1 | Устройство бетонных В15 покрытий толщиной 30 мм | 25,5 | 378,51 | 14,76 | 9652 | 376 | 1818 | 0,36 | 9 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1337 | 141 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | **Тип 6 - ТИПОВОЙ ЭТАЖ - 4465 м2** | | | | | | | | |
| 285 | E0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 2232,5 | 413,07 | 13,43 | 922183 | 29982 | 196722 | 0,45 | 1005 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 148685 | 11252 | 123 | 0,02 | 55 |
| 276 | E0111-11-6 К=10 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ДО ТОЛЩ. 70 ММ | 2232,5 | 696,40 | 6,70 | 1554713 | 14958 | 24165 | 0,04 | 98 |
| | | м2 | | 6,30 | 2,50 | 14065 | 5581 | 123 | 0,01 | 27 |
| | | **Тип 7 - ТИПОВОЙ этаж - 350 м2** | | | | | | | | |
| 281 | E0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 175 | 413,07 | 13,43 | 72288 | 2350 | 15421 | 0,45 | 79 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 11655 | 882 | 123 | 0,02 | 4 |
| 282 | E0111-11-6 К=8 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ДО ТОЛЩ. 60 ММ | 175 | 557,12 | 5,36 | 97496 | 938 | 1515 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 5,04 | 2,00 | 882 | 350 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | **Тип 8 - ТИПОВОЙ этаж - 192,5 м2** | | | | | | | | |
| 288 | E0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 96,25 | 413,07 | 13,43 | 39758 | 1293 | 8481 | 0,45 | 43 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 6410 | 485 | 123 | 0,02 | 2 |
| 289 | E0111-11-6 К=8 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ДО ТОЛЩ. 60 ММ | 96,25 | 557,12 | 5,36 | 53623 | 516 | 833 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | 5,04 | 2,00 | 485 | 192 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | **Тип 10 - ПОДВАЛ - 1123,95 м2** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | E0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 1123,95 | 111,11 | 2,62 | 124882 | 2945 | 15898 | 0,07 | 77 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 11813 | 1113 | 123 | – | 5 |
| 297 | E0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ. 100 мм | 112,395 | 5427,70 | – | 610046 | – | 73409 | 3,24 | 364 |
| | | м3 | | 531,00 | – | 59682 | – | 123 | – | – |
| 298 | E0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных в7,5 толщ. 80 мм | 89,916 | 9032,78 | – | 812191 | – | 62708 | 3,66 | 329 |
| | | м3 | | 567,00 | – | 50982 | – | 123 | – | – |
| 299 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 91,7143 | 127,00 | – | 11648 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 300 | E0111-15-1 | Устройство бетонных В15 покрытий толщиной 30 мм | 1123,95 | 378,51 | 14,76 | 425431 | 16590 | 80141 | 0,36 | 406 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 58929 | 6227 | 123 | 0,03 | 30 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 4745428 | 69948 | | | 2424 |
| | | | Тенге | | | 365647 | 26223 | | | 127 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4745428 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8824 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 391870 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4301010 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 482001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 241 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 72300 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 313646 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5541074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2792 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 464170 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 5541074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2792 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 464170 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Оконные проемы** | | | | | | | | |
| 321 | E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 40 шт | 32,32 | 472,81 | 19,00 | 15281 | 614 | 8684 | 1,30 | 42 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 7037 | 200 | 120 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные<br>40 шт | 32,32 | 5206,00 | – | 168258 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 323 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2<br>150 шт | 204,96 | 427,50 | 19,32 | 87621 | 3960 | 47277 | 1,11 | 228 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 38088 | 1310 | 120 | 0,03 | 6 |
| 324 | С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка<br>150 шт | 204,96 | 6022,00 | – | 1234269 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 325 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створки глухого остекления/ площадью проема более 2 м2<br>75шт | 181,32 | 348,93 | 18,88 | 63269 | 3423 | 38639 | 1,02 | 186 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 31008 | 1192 | 120 | 0,03 | 6 |
| 326 | С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками<br>75шт | 181,32 | 5369,00 | – | 973507 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 327 | Е0110-22-1 примен нительно | Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 1 м | 32,32 | 436,33 | 10,41 | 14102 | 336 | 7029 | 1,11 | 36 |
| | | м2 | | 177,30 | 3,94 | 5730 | 127 | 120 | 0,02 | 1 |
| 328 | Е0110-22-2 примен нительно | Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 386,28 | 239,93 | 5,58 | 92679 | 2155 | 44578 | 0,59 | 226 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 36330 | 819 | 120 | 0,01 | 4 |
| 329 | С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм<br>Объем: 75шт х2,2м +190х1,3м | 329,6 | 3680,00 | – | 1212928 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Продух ОБП-1 - 25 шт** | | | | | | | | |
| 330 | E0110-20-1 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах продуха ОБП-1, переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2 | 2,4 | 1115,39 | 38,15 | 2677 | 92 | 806 | 1,67 | 4 |
| | | м2 | | 265,50 | 14,42 | 637 | 35 | 120 | 0,07 | – |
| 331 | C12061-152 | Блоки оконные одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 2,4 | 3960,00 | – | 9504 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 332 | E0115-71-1 | Устройство каркаса из сетки проволочной | 3,8 | 39,63 | 1,19 | 151 | 5 | 153 | 0,22 | 1 |
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 144 | 2 | 105 | – | – |
| 333 | C11011-758 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1.6 мм | 3,99 | 385,00 | – | 1536 | – | – | – | – |
| | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 334 | E0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /слива/ из листовой оцинкованной стали | 2,4 | 544,76 | 1,24 | 1307 | 3 | 439 | 0,97 | 2 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 368 | 1 | 119 | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | 3877090 | 10588 | | | 725 |
| | | | Тенге | | | 119341 | 3685 | | | 18 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3877090 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 134022 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 123026 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3600002 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13137 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 147606 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 74 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22141 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 241482 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4266177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 817 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 145167 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 4266177 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 817 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 145167 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Внутреняя отделка** | | | | | | | | |
| 368 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым раствором Объем: 8140+903,75 | 6330,625 | 312,81 | 4,07 | 1980309 | 25737 | 908334 | 0,74 | 4685 |
| | | м2 | | Страниц -123,68 | 0,97 | 858939 | 6141 | 105 | 0,05 | 327 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 330,4 | 659,64 | 6,33 | 217945 | 2091 | 109328 | 1,79 | 591 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 103333 | 790 | 105 | 0,01 | 4 |
| 375 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен с/узлов и ванных цементно-известковым раствором с добавлением жидкого стекла | 855,05 | 322,86 | 4,07 | 276065 | 3476 | 122685 | 0,74 | 633 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 116013 | 829 | 105 | 0,05 | 44 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 2474320 | 31304 | | | 5909 |
| | | | Тенге | | | 1078285 | 7760 | | | 375 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2474320 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 212169 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1086045 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1152561 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1140347 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 570 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 171052 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 216880 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3831547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6854 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 1257097 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 3831547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6854 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 1257097 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ : | Тенге | | | 20604387 | 288976 | | | 18553 |
| | | | Тенге | | | 3103445 | 104545 | | | 875 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20254238 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3839565 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3186676 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5823431 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 7222984 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3557461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1779 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 533619 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1428702 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 25240401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21083 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 3720295 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 194944 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1274 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10089 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 181514 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9080 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1362 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12241 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 216265 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 61 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 11451 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 155205 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 143198 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11225 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в П.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | заработная плата в П.Р. - | Тенге | | | | 2155 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10174 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 179747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 74 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 13380 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 25636414 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21219 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 3745126 | | | |
| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | |
| 20 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 163,8 | 266,16 | 4,08 | 43598 | 668 | 11595 | 0,31 | 50 |
| | | м | | 53,77 | 1,53 | 8807 | 251 | 128 | 0,01 | 1 |
| 21 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 180,6 | 268,16 | 4,08 | 48431 | 737 | 12784 | 0,31 | 55 |
| | | м | | 53,77 | 1,53 | 9710 | 277 | 128 | 0,01 | 1 |
| 22 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 3078,6 | 508,61 | 12,56 | 1565814 | 38654 | 1205755 | 1,69 | 5200 |
| | | м | | 301,28 | 4,71 | 927505 | 14491 | 128 | 0,02 | 71 |
| 23 | Е0116-10-2 | Прокладка гильз для труб отопления из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 30 | 627,13 | 14,54 | 18814 | 436 | 4178 | 0,57 | 17 |
| | | м | | 103,36 | 5,45 | 3101 | 163 | 128 | 0,03 | 1 |
| 24 | Е0116-10-1 | Прокладка гильз для труб отопления из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 17 | 429,13 | 14,54 | 7295 | 247 | 2368 | 0,57 | 10 |
| | | м | | 103,36 | 5,45 | 1757 | 93 | 128 | 0,03 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Индивидуальный тепловой узел (для 2х-3х ком квартир) - 50 шт** | | | | | | | | |
| 51 | E0116-6-1 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм** | 50 | 268,16 | 4,08 | 13408 | 204 | 3539 | 0,31 | 15 |
| | | м | | 53,77 | 1,53 | 2688 | 77 | 128 | 0,01 | -- |
| | | **Индивидуальный тепловой узел (для 1 ком квартир) - 25 шт** | | | | | | | | |
| 67 | E0116-6-1 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм** | 25 | 268,16 | 4,08 | 6704 | 102 | 1770 | 0,31 | 8 |
| | | м | | 53,77 | 1,53 | 1344 | 38 | 128 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | 1704064 | 41048 | | | 5355 |
| | | | Тенге | | | 954913 | 15391 | | | 75 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1704064 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 708103 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 970304 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 29009 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1241989 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 621 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 186298 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 176763 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3122816 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6052 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 1156602 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 3122816 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6052 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 1156602 | | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей) | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей) | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге, % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Хозяйствено-питьевой водопровод** | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 24 | E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм** | 186,15 | 499,47 | 12,19 | 92977 | 2269 | 70783 | 1,64 | 305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 54449 | 851 | 128 | 0,02 | 4 |
| 25 | E0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 147,05 | 409,13 | 7,90 | 60163 | 1162 | 44176 | 1,29 | 190 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 34079 | 434 | 128 | 0,01 | 2 |
| | | **Водомерный узел (на трубопроводе циркуляционной трубы)** | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 69 | E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 426,7 | 499,47 | 12,19 | 213125 | 5201 | 162253 | 1,64 | 700 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 124810 | 1950 | 128 | 0,02 | 10 |
| 70 | E0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 337,45 | 409,13 | 7,90 | 138061 | 2666 | 101375 | 1,29 | 435 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 78204 | 995 | 128 | 0,01 | 5 |
| 84 | C130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 48 | 200,00 | – | 9600 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | 513925 | 11298 | | | 1630 |
| | | | Тенге | | | 291542 | 4230 | | | 21 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 513925 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 201486 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 295771 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9600 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 378588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 189 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 56788 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53551 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 946064 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1840 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 352560 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 946064 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1840 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 352560 | | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | % | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая канализация** | | | | | | | | |
| 1 | E0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 365,5 | 620,54 | 0,64 | 226807 | 234 | 49802 | 0,58 | 213 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 38816 | 91 | 128 | -- | -- |
| 2 | E0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 476,85 | 748,88 | 1,43 | 357103 | 682 | 62819 | 0,56 | 267 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 48820 | 257 | 128 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 583911 | 916 | | | 480 |
| | | | Тенге | | | 87636 | 349 | | | 2 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 583911 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 495359 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 87985 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 112621 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 56 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16893 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41792 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 738323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 538 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 104878 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 738323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 538 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 104878 | | | |

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| 7 | E0116-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 169 | 292,95 | 4,59 | 49509 | 776 | 11467 | 0,28 | 47 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 8670 | 289 | 128 | 0,01 | 1 |
| 8 | E0116-8-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 49,5 | 302,95 | 4,59 | 14996 | 227 | 3359 | 0,28 | 14 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 2539 | 85 | 128 | 0,01 | -- |
| 9 | E0116-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 84 | 285,95 | 4,59 | 24020 | 386 | 5700 | 0,28 | 24 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 4309 | 144 | 128 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 88524 | 1388 | | | 85 |
| | | | Тенге | | | 15518 | 517 | | | 3 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 88524 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 71618 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16036 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20525 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3079 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6543 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 115593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 98 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 19114 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 115593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 98 |
| | | заработная плата - | Тенге | | | | 19114 | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО | 30 559 210 |
| в т ч | |
| смр | 30 559 210 |
| Стоимость оборудования | |
| прочие затраты | 0 |
| ИТОГО | 30 559 210 |
| Временные здания и сооружения 1,1% | 336 151 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7х0,9% | 472 699 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 308 954 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 123 581 |
| Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г | 31 800 595 |
| В текущих ценах 2014г Имрп=2,38968 | 75 993 246 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % | 1 519 865 |
| Итого | 77 513 111 |
| Снижение до суммы по договору 5,1% | 3 953 169 |
| Итого | 73 559 942,00 |
| НДС 12% | 8 827 193,04 |
| Всего стоимость: | 82 387 135,04 |

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",
И.о руководителя отдела _____ Тебаев А.М.

Сдал
Подрядчик ТОО "Уралстройинвест"
Директор _____ Бельянов А.К.

Технический надзор ТОО "Жайык Строй Инжиниринг"
_____