Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Справка №10

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года.

от 15 августа 2017 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая фор	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№49-16	09.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный месяц без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном уровне цен	дополнительные затраты на				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	607 869 001,60	27215883,32								3 265 906,00	30 481 789,32

М.П. Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела строительства Бурлинского района Бақтығұл З.С._____2017 год

М.П. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К._____2017 год

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация, адрес)

Наименование объекта - "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Договор о государственных закупках работ №49-16 2016-09-09

Акт приемки выполненных работ № 10 от 15 августа 2017г.

за август месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 10. Лестничные клетки - 5 шт								
319	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78 м	6	1340,00	--	8040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8040				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге							
		РАЗДЕЛ 12. Дверные проемы								
335	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	13,65	330,85	32,08	4516	438	4658	1,49	20
				272,25	12,13	3716	166	120	0,06	1
336	С12022-2 прим к=0.65	Двери стальные утепленные двупольные 2,1х1,3 огрунтованные и окрашенные шт	5	24310,00	--	121550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
337	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверных коробок м	34	64,52	38,87	2194	1322	1920	0,15	5
				25,65	14,69	872	499	140	0,07	2
338	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
339	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	5	2980,00	--	14900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
340	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	13,05	398,48	102,53	5200	1338	2933	0,90	12
				151,65	35,67	1979	465	120	0,14	2
341	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; м2	9,45	5610,00	--	53015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
342	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновзгораемыми полотнами ДС ГГ 18х10 м2	3,6	12300,00	--	44280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
343	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	7	1960,00	--	13720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

344	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2003	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 100 шт	107,4276	447,28	20,21	48051	2171	28624	1,29	138
		м2		215,16	6,88	23114	739	120	0,03	4
345	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой 100 шт	107,4276	10900,00	–	1170961	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
346	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	37,8	398,48	102,53	15063	3876	8497	0,90	34
		м2		151,65	35,67	5732	1348	120	0,14	5
347	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверных коробок	36	64,52	38,87	2323	1399	2033	0,15	6
		м		25,65	14,69	923	529	140	0,07	3
348	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	10	530,00	–	5300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
349	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние	37,8	3760,00	–	142128	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
350	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	15	2980,00	–	44700	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
351	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	84	398,48	102,53	33472	8613	18882	0,90	76
		м2		151,65	35,67	12739	2996	120	0,14	12
352	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверных коробок	72	64,52	38,87	4645	2799	4066	0,15	11
		м		25,65	14,69	1847	1058	140	0,07	5
353	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	20	530,00	–	10600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
354	Е0110-23-3	Установка блоков внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	75,6	634,99	31,85	48005	2408	18402	1,15	87
		м2		190,80	12,04	14424	910	120	0,06	4
355	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	75,6	4010,00	–	303156	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
356	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	80	1380,00	–	110400	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
357	Е0110-23-3	Установка блоков внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	176,4	634,99	31,85	112012	5618	42937	1,15	203
				190,80	12,04	33657	2124	120	0,06	10

358	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; внутренние	75,6	3640,00	--	275184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
359	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40	1380,00	--	55200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
360	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П; внутренние	100,8	3900,00	--	393120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
361	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	40	1500,00	--	60000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0110-23-3	Установка блоков внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	109,2	634,99	31,85	69341	3478	26580	1,15	126
		м2		190,80	12,04	20835	1315	120	0,06	6
363	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П; внутренние	109,2	4250,00	--	464100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
364	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	65	1380,00	--	89700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3718425	33459			717
			Тенге			119840	12150			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3596875				
		Материалы -	Тенге			191523				
		Всего заработная плата -	Тенге				131989			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3252053				
		Накладные расходы -	Тенге			159533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3981793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		заработная плата -	Тенге				155919			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121550				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			121550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7293				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4110636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		заработная плата -	Тенге				155919			
		РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка								
367	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Объем:5364,5+520	1859,15	257,14	2,33	478062	4332	86927	0,26	483
		м2		43,65	0,88	81152	1636	105	--	8
		СТЕНЫ - площадь 11965,25 м2 + 1787,8 м2 балконы								
371	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами Объем: 9840+828,75	3200,625	306,50	2,10	980992	6721	221213	0,39	1248
		м2		65,03	0,79	208137	2528	105	--	12

372	Е0115-180-3	То же откосов	141,6	306,50	2,10	43400	297	9786	0,39	55
		м2		65,03	0,79	9208	112	105	--	1
373	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен лестничных клеток 0,2 м (сапожок) колером масляным разбеленным по штукатурке	75	173,10	1,88	12982	141	6223	0,47	35
		м2		78,30	0,72	5873	54	105	--	--
376	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен с/узлов и ванных , /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	122,1	1038,66	2,10	126820	256	42794	2,00	244
		м2		333,00	0,79	40659	96	105	--	--
0,377	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен балконов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	357,56	306,50	2,10	109592	751	24711	0,39	139
		м2		65,03	0,79	23252	282	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1751848	8166			1721
			Тенге			287129	3072			14
		Накладные расходы -	Тенге			391654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2272112				
		РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка								
378	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	705	24,13	0,05	17013	35	6477	0,05	35
		м2		7,70	0,02	5428	14	119	--	--
379	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких с применением сухих штукатурных смесей /цоколь/	270	511,35	2,65	138064	715	73560	1,43	386
		м2		258,75	0,72	69863	194	105	0,03	7
380	Е0115-158-1приме нительно	Окраска цоколя латексной краской	270	101,33	1,65	27358	446	5032	0,09	25
		м2		17,12	0,63	4622	170	105	--	1
381	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1645	136,40	1,65	224370	2714	43458	0,13	217
		м2		24,53	0,63	40352	1036	105	--	5
382	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	705	150,62	0,62	106186	437	57659	0,43	307
		м2		69,08	0,23	48701	162	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			512990	4347			969
			Тенге			168967	1577			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512990				
	Материалы -		Тенге			273478				
	Всего заработная плата -		Тенге				170544			
	Местные материалы -		Тенге			66199				
		Накладные расходы -	Тенге			186185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27928			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1077
		заработная плата -	Тенге				198472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			741126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1077
		заработная плата -	Тенге				198472			

РАЗДЕЛ 15. Разные работы

394	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,2675	28686,82	5605,29	7674	1499	5448	120,00	32
		т		21600,00	1029,79	5778	275	90	4,42	1
395	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,06	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глядкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0785	42500,00	--	3336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	С11041-81 К=1,06	Сталь полосовая 60х5 мм	0,0985	43300,00	--	4265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,06	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глядкая класса А-I, d 16-18 мм	0,107	44300,00	--	4740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза раз	7,02	43,60	0,10	306	1	74	0,06	--
		м2		11,62	0,04	82	--	90	--	--
399	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестниц прямолинейных и криволинейных	0,2675	13711,47	5475,87	3668	1465	1587	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1348	415	90	5,46	1
400	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,02	40,72	0,04	286	--	53	0,04	--
		м2		8,32	--	58	--	90	--	--
403	Е0106-1-15	Устройство покрытия бетонного пандуса бетон В15 на сульфатостойком цементе,W8	10,5	8724,62	100,65	91609	1057	2032	0,97	10
		м3		146,25	38,03	1536	399	105	0,19	2
404	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,71	127,00	--	1360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
405	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,71	361,00	--	3866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
406	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	10,71	840,00	--	8996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	1,8355	28686,82	5605,29	52655	10289	37383	120,00	220
		т		21600,00	1029,79	39647	1890	90	4,42	8
408	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,06	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глядкая класса А-I, d 20-22 мм	0,504	42500,00	--	21420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

409	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1.06	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,206	42500,00	--	8755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1.06	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	360,4	131,00	--	47212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
411	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1.06	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,222	45800,00	--	10168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
412	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1.06	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,009	52400,00	--	472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
413	С11041-81 К=1.06	Сталь полосовая 100х10 мм	0,01	43300,00	--	433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
414	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза раз	95,42	43,60	0,10	4160	10	1001	0,06	6
		м2		11,62	0,04	1109	4	90	--	--
415	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестниц прямолинейных и криволинейных	1,835	13711,47	5475,87	25161	10048	10888	28,90	53
		т		5040,00	1552,87	9248	2850	90	5,46	10
416	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	95,42	40,72	0,04	3885	4	715	0,04	4
		м2		8,32	--	794	--	90	--	--
		Отмостка								
417	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной отмостки бетон В15, шириной 1 м, толщ.0,15 м	56,4	9641,18	--	543763	--	39334	3,66	206
		м3		567,00	--	31979	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			848189	24372			540
			Тенге			91578	5834			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4698				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4980				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			707121				
	Материалы -		Тенге			10796				
	Всего заработная плата -		Тенге				35960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48891				
	Местные материалы -		Тенге			610807				
		Накладные расходы -	Тенге			43208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		заработная плата -	Тенге				42442			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89157				

Материалы -			Тенге			9834				
Всего заработная плата -			Тенге				61452			
		Накладные расходы -	Тенге			55307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8668				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			153131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		заработная плата -	Тенге				69748			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			47212				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			47212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2833				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			50045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1003505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							612
		заработная плата -	Тенге				112190			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-1-7 слаботочные сети										
РАЗДЕЛ 1. Телевидение										
1	Ц0110-520-1 Изм. и доп. вып. 3	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажом измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции, для одного канала	5	7604,98	–	38025	–	38405	41,60	208
		пр. зона		7604,98	–	38025	–	101	–	–
2	Ц0110-520-2 Изм. и доп. вып. 3	Для каждого последующего канала	5	5740,30	–	28702	–	28989	31,40	157
		пр. зона		5740,30	–	28702	–	101	–	–
3	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	5	1114,80	–	5574	–	5570	6,00	30
		шт		1103,00	–	5515	–	101	–	–
4	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	5	805,30	–	4027	–	4025	4,00	20
		шт		797,00	–	3985	–	101	–	–
5	ПрайсТОО "Казмонтаж Сервис"	Антена телевизионая	5	4593,46	–	22967	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0110-227-1	Настройка каналов телевидения	30	1863,90	–	55917	–	73616	10,20	306
		канал		1845,00	–	55350	–	133	–	–
7	Ц0110-901-5	Монтаж ящика металлического для усилители	5	554,90	13,90	2775	70	2115	2,00	10
		шт		380,00	4,50	1900	22	110	0,03	–
8	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	5	1034,60	–	5173	–	5171	5,00	25
		шт		1024,00	–	5120	–	101	–	–
9	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Усилеь антен LMB-420	5	2522,01	–	12610	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

10	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	25	318,50	–	7963	–	7954	2,00	50
		шт		315,00	–	7875	–	101	–	–
11	Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Ответвитель на 3 направления	25	238,83	–	5971	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	5	189,40	–	947	–	944	1,00	5
		шт		187,00	–	935	–	101	–	–
13	Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Сумматор	5	225,64	–	1128	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	115	36,51	–	4199	–	3270	0,16	19
		м		26,33	–	3028	–	108	–	–
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	125	27,70	2,10	3463	263	2399	0,10	13
		м		19,70	0,50	2463	63	95	–	–
16	Ц0110-520-3 Изм. и доп. вып. 3	Проверка монтажа системы перед настройкой	5	11480,60	–	57403	–	57977	62,80	314
		система		11480,60	–	57403	–	101	–	–
17	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	–
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	–	–
19	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	120	93,50	3,10	11220	372	3728	0,18	22
		м		32,40	0,30	3888	36	95	–	–
		Материалы не учтенные ценником								
20	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Ящик металлический 500х500х150	5	2885,51	–	14428	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Труба пластмасовая д 16мм	115	14,17	–	1629	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С151605-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12, /ГОСТ 11326.26-79/	0,125	90380,00	–	11288	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			299852	933			1187
			Тенге			215772	150			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			42676				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			42676				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			257176				
	Материалы -		Тенге			13127				
	Всего заработная плата -		Тенге				215922			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27344				
		Накладные расходы -	Тенге			235695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29572				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			522443					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1306
		заработная плата -	Тенге				251276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			565119					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1306
		заработная плата -	Тенге				251276				
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация									
23	Ц0110-898-12	Коробка распределительная настенная	5	742,00	305,00	3710	1525	2585	2,00	10
		коробка		398,00	72,00	1990	360	110	0,42	2
24	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК (сплиттер) с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	10	7107,82	4851,38	71078	48514	38064	9,90	99
		УССЛК		2226,31	1234,04	22263	12340	110	7,16	72
25	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	25	742,00	305,00	18550	7625	12925	2,00	50
		коробка		398,00	72,00	9950	1800	110	0,42	10
26	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	75	107,30	--	8048	--	7499	1,00	75
		шт		99,00	--	7425	--	101	--	--
27	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Абонентское устройство ONT	75	7033,04	--	527478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 300х300 мм	5	295,80	30,40	1479	152	1388	2,00	10
		шт		250,00	2,30	1250	12	110	0,01	--
29	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка волокон кабеля, число волокон 4	90	4684,25	3251,77	421583	292659	222145	6,30	567
		УССЛК		1416,74	827,15	127507	74443	110	4,80	432
30	Ц0108-409-1	Монтаж короба защитного 10х10	625	108,60	48,90	67875	30563	30756	0,22	138
		м		39,60	12,20	24750	7625	95	0,07	44
31	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	295	54,48	--	16072	--	9249	0,18	53
		м		29,03	--	8564	--	108	--	--
32	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	625	12,29	4,06	7679	2535	6729	0,04	26
		м		7,34	2,63	4588	1643	108	0,01	7
33	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	295	59,83	28,70	17650	8467	12094	0,14	41
		м кабеля		29,97	7,30	8841	2153	110	0,04	12
34	Ц0108-391-1	Провод заземления	64	26,80	0,10	1715	6	1094	0,10	6
		м		18,00	--	1152	--	95	--	--
35	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	75	2861,67	2498,77	214625	187408	46662	1,50	113
		участок		362,90	202,70	27218	15203	110	1,18	88

36	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в 2х направленияхII2 на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	5	7094,36	6150,82	35472	30754	7934	3,90	20
		участок		943,54	498,96	4718	2495	110	2,89	14
37	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	431,60	21,60	2158	108	722	0,90	5
		шт		149,00	2,90	745	15	95	0,02	–
38	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	125	107,30	3,50	13413	438	3895	0,18	23
		м		32,40	0,40	4050	50	95	–	–
39	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Металлическая оптическая распределительная коробка ОРК-16	5	5534,65	–	27673	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Сплитер 1х8	10	3663,04	–	36630	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Сплайс-кассета на 24 сварочных соединения с крышкой и крепежным комплектом	5	96,76	–	484	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	25	526,00	–	13150	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Оптическая абонентская розетка	75	521,12	–	39084	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Муфта оптическая	1	11961,56	–	11962	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	5	3100,00	–	15500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Разъем ас/АРС	95	107,82	–	10243	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Кабель-канал 10х10	625	108,16	–	67602	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
48	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 40 мм	29,5	1420,00	–	41890	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
49	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Кабель волоконно-оптический ОК-2	340	120,76	–	41057	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
50	С Прайс ТОО "Казмонтаж Сервис"	Кабель волоконно-оптический КС-FTTH SM-1/2/4	650	13,76	–	8947	–	–	–	–

51	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,032	17381,00	--	556	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151607-142 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	0,032	41826,00	--	1338	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1744700	610753			1235
			Тенге			255009	118139			683
	Стоимость оборудования -		Тенге			527478				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			527478				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1217221				
	Материалы -		Тенге			35343				
	Всего заработная плата -		Тенге				373148			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316116				
		Накладные расходы -	Тенге			403741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							202
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1718220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2119
		заработная плата -	Тенге				433709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2245698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2119
		заработная плата -	Тенге				433709			
		РАЗДЕЛ 3. Домофонная связь								
53	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Установка домофона в комплекте	5	10988,00	--	54940	--	29543	30,00	150
		комплект		5850,00	--	29250	--	101	--	--
54	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа.Трубки с отключением	75	107,30	--	8048	--	7499	1,00	75
		шт		99,00	--	7425	--	101	--	--
55	С Прайс ТОО "Комфорт Плюс"	Блок вызова	5	5529,12	--	27646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С ТОО "Комфорт Плюс"	Коммутатор	5	1209,50	--	6047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С ТОО "Комфорт Плюс"	Блок питания	5	1209,50	--	6047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С ТОО "Комфорт Плюс"	Кнопка выхода	5	414,68	--	2073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С ТОО "Комфорт Плюс"	Трубка "Люкс" с отключением	75	311,01	--	23326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С ТОО "Комфорт Плюс"	Доводчик дверной	5	2246,21	--	11231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С ТОО "Комфорт Плюс"	Замок электромагнитный	5	2246,21	--	11231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

62	С ТОО "Комфорт Плюс"	Ключи	150	69,11	–	10367	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	Ц0108-409-1	Монтаж кабель канала защитного 10х22	700	108,60	48,90	76020	34230	34447	0,22	154
		м		39,60	12,20	27720	8540	95	0,07	50
64	Ц0108-410-1	Монтаж труб гофра, диаметр до 25 мм	94	34,20	1,20	3215	113	2090	0,14	13
		м		23,20	0,20	2181	19	95	–	–
65	Е0121-13-1	Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 в коробах	670	12,29	4,06	8232	2717	7214	0,04	28
		м		7,34	2,63	4918	1761	108	0,01	8
66	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка кабеля в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	125	59,83	28,70	7479	3588	5125	0,14	18
		м кабеля		29,97	7,30	3746	912	110	0,04	5
67	Ц0108-391-1	Прокладка проводя	102	26,80	0,10	2734	10	1744	0,10	10
		м		18,00	–	1836	–	95	–	–
68	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	5	29,13	–	146	–	146	0,17	1
		шт		27,00	–	135	–	108	–	–
69	С Прайс ТОО "Комфорт Плюс"	Кабель распределительный КСПВ 10х0,4 мм	125	34,56	–	4320	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
70	С ТОО "Комфорт Плюс"	Кабель распределительный КСПВ 2х0,4 мм	670	3,80	–	2547	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
71	С ТОО "Комфорт Плюс"	Провод с медными жилами 2х0,75 мм	102	24,19	–	2467	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
72	С ТОО "Комфорт Плюс"	Кабель канал- 10х22	700	17,28	–	12095	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	С ТОО "Комфорт Плюс"	Труба гофрированная ф15 мм	94	10,37	–	975	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
74	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	5	134,00	–	670	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			281854	40658			449
			Тенге			77211	11233			63
	Стоимость оборудования -		Тенге			97969				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			97969				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			183885				
	Материалы -		Тенге			42943				
	Всего заработная плата -		Тенге				88444			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23073				
		Накладные расходы -	Тенге			87807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			287993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		заработная плата -	Тенге				101615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			385962				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						556
		заработная плата -	Тенге			101615			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге		2326406	652343			2871
			Тенге		547992	129522			746
Стоимость оборудования -			Тенге		668124				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге		668124				
Стоимость монтажных работ -			Тенге		1658283				
Материалы -			Тенге		91413				
Всего заработная плата -			Тенге			677514			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		366534				
		Накладные расходы -	Тенге		727242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						364
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге			109086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		143131				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		2528656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3981
		заработная плата -	Тенге			786600			
		ИТОГОЕ:	Тенге		3196780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3981
		заработная плата -	Тенге			786600			

ИТОГО	11 332 681
в т ч	
смр	10 664 557
Стоимость оборудования	668 124
прочие затраты	0
ИТОГО	11 332 681
Временные здания и сооружения 1,1%	117 310
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7х0,9%	164 963
Затраты на выслугу лет 1%	107 819
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	43 127
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	11 765 900
В текущих ценах 2014г Имрп=2,38968	28 116 163
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	562 323
Итого	28 678 486
Снижение до суммы по договору 5,1%	1 462 603
Итого	27 215 883,32
НДС 12%	3 265 906,00
Всего стоимость	30 481 789,32

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",
Руководитель отдела строительства Бурлинского района _____ Бактыгул З.С.

Составил
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Бозанов А.К.

Технический надзор ТОО "УральскСтройИнжиниринг"