Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года.

от 9 июня 2017 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№49-16	09.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный месяц без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном	дополнительные затраты на				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	492 668 736,76	54 081 787,00								6 489 814,44	60 571 601,44

М.П. Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела строительства Бурлинского района Бақтығұл З.С._____2017 год

М.П. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К._____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация, адрес)

Наименование объекта - "Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне Карачаганак-1 г.Аксай Бурлинского района ЗКО"

Договор о государственных закупках работ №49-16 2016-09-09

Акт приемки выполненных работ № 7 от 9 июня 2017г.

за июнь месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 4. Каркас здания								
50	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов стен и колонн прямоугольных тощ. 50мм	25,1955	7627,27	378,22	192173	9529	93425	20,04	505
		м3		3566,25	141,75	89853	3571	100	0,69	17
51	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	24,442	14600,00	–	356853	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			549026	9529			505
			Тенге			89853	3571			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549026				
	Материалы -		Тенге			92790				
	Всего заработная плата -		Тенге				93425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356853				
		Накладные расходы -	Тенге			93425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		заработная плата -	Тенге				107439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			680998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		заработная плата -	Тенге				107439			
		РАЗДЕЛ 6. Стены								
129	Е0110-87-3 примини тельно	Утепление наружней стены с внутренней стороны в сан.узле по оси 1 мин.плитой т=100 мм обшивкой гипсокартонными листами по металлическому профилю	37,5	1975,16	14,13	74069	530	17756	2,32	87
		м2		389,25	5,33	14597	200	120	0,03	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			74069	530			87
			Тенге			14597	200			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74069				
		Материалы -	Тенге			58942				
		Всего заработная плата -	Тенге				14797			
		Накладные расходы -	Тенге			17756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		заработная плата -	Тенге				17460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			97334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		заработная плата -	Тенге				17460			
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		Тип 1 - 1й этаж - 893 м2								
253	Е0126-33-5	Теплоизоляция перекрытий изделиями из пенопласта полистирольного марки ПСБС ТОЛЩ.110 ММ, насухо	м3	98,23	10369,79	169,49	1018624	16649	167531	9,47	930
					1642,50	63,00	161343	6188	100	0,31	30
254	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	893	258,10	9,95	230487	8885	61444	0,36	318
					52,20	3,74	46615	3340	123	0,02	16
255	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 55 мм	м2	893	247,58	4,69	221085	4188	6766	0,03	28
					4,41	1,75	3938	1563	123	0,01	8
		Тип 2 - 1й этаж - 70 м2									
258	Е0126-33-5	Теплоизоляция перекрытий изделиями из пенопласта полистирольного марки ПСБС ТОЛЩ.110 ММ, насухо	м3	7,7	10369,79	169,49	79847	1305	13132	9,47	73
					1642,50	63,00	12647	485	100	0,31	2
259	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	70	413,07	13,43	28915	940	6168	0,45	32
					66,60	5,04	4662	353	123	0,02	2
260	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ДО ТОЛЩ. 30 ММ	м2	70	139,28	1,34	9750	94	152	0,01	1
					1,26	0,50	88	35	123	–	–
261	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	70	323,65	18,42	22655	1289	7995	0,42	29
					85,95	6,91	6017	484	123	0,03	2

262	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70	258,10	9,95	18067	697	4816	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3654	262	123	0,02	1
263	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	70	956,69	11,72	66968	820	15160	1,06	74
		м2		171,68	4,39	12018	307	123	0,02	1
264	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7	30,46	0,22	213	2	160	0,10	1
		м		18,50	0,09	130	1	123	–	–
		Тип 3 - 1й этаж - 38,5 м2								
265	E0126-33-5	Теплоизоляция перекрытий изделиями из пенопласта полистирольного марки ПСБС ТОЛЩ.110 ММ, насухо	4,235	10369,79	169,49	43916	718	7223	9,47	40
		м3		1642,50	63,00	6956	267	100	0,31	1
266	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,5	258,10	9,95	9937	383	2649	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2010	144	123	0,02	1
267	E0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 50 мм	38,5	212,21	4,02	8170	155	250	0,03	1
		м2		3,78	1,50	146	58	123	0,01	–
268	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,5	956,69	11,72	36833	451	8338	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6610	169	123	0,02	1
269	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3,85	139,68	0,32	538	1	198	0,24	1
		м		41,63	0,11	160	–	123	–	–
		Тип 5 - 1й этаж - 70,5+352,5 м2								
272	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	423	258,10	9,95	109178	4209	29105	0,36	151
		м2		52,20	3,74	22081	1582	123	0,02	8
273	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	423	956,69	11,72	404681	4958	91607	1,06	448
		м2		171,68	4,39	72621	1857	123	0,02	9
274	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	42,3	139,68	0,32	5908	14	2172	0,24	10
		м		41,63	0,11	1761	5	123	–	–
		Тип 6 - ТИПОВОЙ ЭТАЖ - 4465 м2								
275	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	2232,5	413,07	13,43	922183	29982	196722	0,45	1005
		м2		66,60	5,04	148685	11252	123	0,02	55

276	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ДО ТОЛЩ. 70 ММ	2232,5	696,40	6,70	1554713	14958	24165	0,04	98
		м2		6,30	2,50	14065	5581	123	0,01	27
277	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4465	258,10	9,95	1152434	44427	307220	0,36	1590
		м2		52,20	3,74	233073	16699	123	0,02	81
278	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 25 мм	4465	35,37	0,67	157918	2992	4833	–	20
		м2		0,63	0,25	2813	1116	123	–	5
		Тип 7 - ТИПОВОЙ этаж - 350 м2								
281	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	175	413,07	13,43	72288	2350	15421	0,45	79
		м2		66,60	5,04	11655	882	123	0,02	4
282	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ДО ТОЛЩ. 60 ММ	175	557,12	5,36	97496	938	1515	0,04	6
		м2		5,04	2,00	882	350	123	0,01	2
283	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	350	323,65	18,42	113277	6447	39976	0,42	146
		м2		85,95	6,91	30083	2419	123	0,03	12
284	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	350	258,10	9,95	90336	3483	24082	0,36	125
		м2		52,20	3,74	18270	1309	123	0,02	6
285	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 30 мм	350	70,74	1,34	24758	469	758	0,01	3
		м2		1,26	0,50	441	175	123	–	1
286	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	350	956,69	11,72	334842	4102	75798	1,06	371
		м2		171,68	4,39	60088	1536	123	0,02	7
287	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	35	30,46	0,22	1066	8	800	0,10	4
		м		18,50	0,09	648	3	123	–	–
		Тип 8 - ТИПОВОЙ этаж - 192,5 м2								
288	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	96,25	413,07	13,43	39758	1293	8481	0,45	43
		м2		66,60	5,04	6410	485	123	0,02	2
289	Е0111-11-6 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ДО ТОЛЩ. 60 ММ	96,25	557,12	5,36	53623	516	833	0,04	3
		м2		5,04	2,00	485	192	123	0,01	1

290	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	192,5	258,10	9,95	49685	1915	13245	0,36	69
		м2		52,20	3,74	10049	720	123	0,02	4
291	Е0111-11-2 К=1,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 27 мм	192,5	49,52	0,94	9532	181	292	0,01	1
		м2		0,88	0,35	170	67	123	–	–
292	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	192,5	956,69	11,72	184163	2256	41689	1,06	204
		м2		171,68	4,39	33048	845	123	0,02	4
293	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,25	139,68	0,32	2689	6	988	0,24	5
		м		41,63	0,11	801	2	123	–	–
		Тип 9 - балконы - 104 м2								
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104	258,10	9,95	26843	1035	7156	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5429	389	123	0,02	2
295	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 30 мм	104	70,74	1,34	7357	139	225	0,01	1
		м2		1,26	0,50	131	52	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7210735	163253			6023
			Тенге			940678	61175			298
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7210735				
	Материалы -		Тенге			1730496				
	Всего заработная плата -		Тенге				1001853			
	Местные материалы -		Тенге			4376307				
		Накладные расходы -	Тенге			1189065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							595
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8903788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6915
		заработная плата -	Тенге				1180213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8903788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6915
		я заработная плата -	Тенге				1180213			
		РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка								
365	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных Объем: 4662,5+350+352	4291,608	58,05	0,35	249145	1502	234863	0,30	1279
		м2		51,98	0,14	223078	601	105	–	3
366	Е0115-69-4	Тоже потолков балконов	416	58,05	0,35	24150	146	22766	0,30	124

		м2		51,98	0,14	21624	58	105	–	–
367	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Объем:5364,5+520	1765,35	257,14	2,33	453942	4113	82542	0,26	459
		м2		43,65	0,88	77058	1554	105	–	8
		СТЕНЫ - площадь 11965,25 м2 + 1787,8 м2 балконы								
368	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым раствором Объем: 8140+903,75	2713,125	312,81	4,07	848704	11030	389286	0,74	2008
		м2		135,68	0,97	368117	2632	105	0,05	140
369	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	141,6	659,64	6,33	93405	896	46855	1,79	253
		м2		312,75	2,39	44285	338	105	0,01	2
370	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску стен из блоков Объем: 9840-8140-148,65	387,8375	84,19	0,65	32651	252	18977	0,29	114
		м2		46,35	0,25	17976	97	105	–	–
371	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами Объем: 9840+828,75	3200,625	306,50	2,10	980992	6721	221198	0,39	1248
		м2		65,03	0,79	208137	2528	105	–	12
372	Е0115-180-3	То же откосов	141,6	306,50	2,10	43400	297	9786	0,39	55
		м2		65,03	0,79	9208	112	105	–	1
374	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен (фартуки над оборудованием высотой 60 см) , /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	118,92	1038,66	2,10	123517	250	41679	2,00	238
		м2		333,00	0,79	39600	94	105	–	–
375	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен с/узлов и ванных цементно-известковым раствором с добавлением жидкого стекла	1221,5	322,86	4,07	394379	4966	175264	0,74	904
		м2		135,68	0,97	165733	1185	105	0,05	63
376	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен с/узлов и ванных , /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	977,2	1038,66	2,10	1014979	2052	342489	2,00	1954
		м2		333,00	0,79	325408	772	105	–	4
377	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен балконов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	536,34	306,50	2,10	164388	1126	37067	0,39	209
		м2		65,03	0,79	34878	424	105	–	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4423652	33352			8846
			Тенге			1535102	10395			236

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4423652				
		Материалы -	Тенге			2075970				
		Всего заработная плата -	Тенге				1545496			
		Местные материалы -	Тенге			779228				
		Накладные расходы -	Тенге			1622771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							811
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6409209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9893
		заработная плата -	Тенге				1788912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6409209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9893
		заработная плата -	Тенге				1788912			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			12257482	206665			15461
			Тенге			2580230	75340			552
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12257482				
		Материалы -	Тенге			3958198				
		Всего заработная плата -	Тенге				2655571			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			356853				
		Местные материалы -	Тенге			5155535				
		Накладные расходы -	Тенге			2923017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1462
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				438453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			910830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16091329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17474
		заработная плата -	Тенге				3094023			
		ИТОГО:	Тенге			16091329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17474
		заработная плата -	Тенге				3094023			
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-6 на Электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	E0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	3	2070,00	–	6210	–	3937	6,98	21
		шкаф		1215,00	–	3645	–	108	–	–
2	75-6-41	**Вводные панели, тип ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	1	120700,00	–	120700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

3	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	2	91100,00	–	182200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	У65-5-11 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ3-28 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп	1	121751,46	399,00	121751	399	4063	24,00	24
		устр-во		4185,74	91,08	4186	91	95	0,50	1
5	У65-9-2 СКЦЭ	Щитки этажный ЩЭ на 3 квартиры со счетчиком	25	25287,77	38,90	632194	973	11948	3,00	75
		устр-во		494,46	8,60	12362	215	95	0,10	3
22	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	395	54,48	–	21520	–	12384	0,18	71
		м		29,03	–	11467	–	108	–	–
23	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1470	36,51	–	53670	–	41802	0,16	238
		м		26,33	–	38705	–	108	–	–
24	Е0121-3-1	Прокладка гофрированыхх труб диам. до 25 мм в готовые борозды	6375	36,51	–	232751	–	181282	0,16	1033
		м		26,33	–	167854	–	108	–	–
25	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	75	78,15	8,23	5861	617	5491	0,39	29
		м		63,68	4,11	4776	308	108	0,02	1
26	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	395	21,79	2,88	8607	1138	8292	0,11	43
		м		17,80	1,64	7031	647	108	0,01	3
27	Е0121-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1705	10,30	–	17562	–	17493	0,06	101
		м		9,50	–	16198	–	108	–	–
28	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	7920	9,33	0,82	73870	6470	72636	0,05	397
		м		7,99	0,50	63281	3975	108	–	17
29	Е0121-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	25971	8,00	–	207768	–	208963	0,04	1156
		м		7,45	–	193484	–	108	–	–
30	Ц0108-545-6	Коробки ответвительные, установочные	1293	816,20	24,20	1055347	31291	566638	3,00	3879
		шт		459,00	2,30	593487	2974	95	0,01	17

31	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ протяжные	24	843,50	19,50	20244	468	10974	3,00	72
		шт		479,00	2,30	11496	55	95	0,01	–
		Заземление								
32	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	–
33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2764025	41552			7147
			Тенге			1129337	8290			42
Стоимость оборудования -			Тенге			302900				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			302900				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2461125				
Материалы -			Тенге			1290236				
Всего заработная плата -			Тенге				1137627			
		Накладные расходы -	Тенге			1147224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							574
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216501				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3824850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7763
		заработная плата -	Тенге				1309711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4127750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7763
		заработная плата -	Тенге				1309711			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные в цене монтажа								
60	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	75	104,00	–	7800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
61	Прайс ТОО "Танском"	Трубы гофра д 16мм	6375	8,64	–	55075	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
62	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	147	777,00	–	114219	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
63	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	39,5	2130,00	–	84135	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–

64	С151607-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	2,1	18813,00	–	39507	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
65	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1,3	10001,00	–	13001	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
66	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	3,7	16322,00	–	60391	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
67	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,375	19310,00	–	7241	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
68	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	19,583	29956,00	–	586628	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
69	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	6,833	47878,00	–	327150	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
70	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	5	3100,00	–	15500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
71	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	19	505,00	–	9595	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
72	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,083	22300,00	–	1851	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
73	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,21	16300,00	–	19723	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1341818	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1341818				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1341818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80509				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1422327				
		ИТОГО	Тенге			1422327				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			4105843	41552			7147
			Тенге			1129337	8290			42
		Стоимость оборудования -	Тенге			302900				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			302900				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3802943				
		Материалы -	Тенге			1290236				
		Всего заработная плата -	Тенге				1137627			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1341818				
		Накладные расходы -	Тенге			1147224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							574
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297010				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5247177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7763
		заработная плата -	Тенге				1309711			
		ИТОГО :	Тенге			5550077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7763
		заработная плата -	Тенге				1309711			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-8 Подкрановые пути								
1	Е0146-67-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р65, балласт - щебень	6	112512,30	19067,30	675074	114404	98604	73,40	440
		звено		10440,00	5994,06	62640	35964	100	26,05	156
2	Е0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1	13686,36	580,61	13686	581	2979	17,50	18
		путь		2767,50	211,50	2768	212	100	1,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			688760	114984			458
			Тенге			65408	36176			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			688760				
		Материалы -	Тенге			12048				
		Всего заработная плата -	Тенге				101583			
		Местные материалы -	Тенге			496320				
		Накладные расходы -	Тенге			101583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			837764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		заработная плата -	Тенге				116821			
		ИТОГО :	Тенге			837764				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		заработная плата -	Тенге				116821			

ИТОГО	22 479 170
в т ч	
смр	22 176 270
Стоимость оборудования	302 900
прочие затраты	0
ИТОГО	22 479 170
Временные здания и сооружения 1,1%	243 939
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7х0,9%	343 029
Затраты на выслугу лет 1%	224 202
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	89 681
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	23 380 021
В текущих ценах 2014г Имрп=2,38968	55 870 769
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	1 117 415
Итого	56 988 184
Снижение до суммы по договору 5,1%	2 906 397
Итого	54 081 787,00
НДС 12%	6 489 814,44
Всего стоимость:	60 571 601,44

Принял:
Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области",
Руководитель отдела строительства Бурлинского района _____ Бақтығұл З.С.

Сдал
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Бекьянов А.К.

Технический надзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____