Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: №04-10/88 от 10.10.2022 г

Подрядчик: ТОО «Сан Мир Астана»
БИН/ИИН 050940004201
ИИК KZ526017111000009331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.
Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская (Коллектор по ул. Магнитогорская, р-н дома 8а мкр.12)(Канализация к дому 27 м-на 11а)(Канализация к д. 40,42,46,52 м-н 19)

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		111 601 803,43
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		33 480 541,03
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		0,00
5	Виды выполненных работ		строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		90 299 040,00
7	Удержание резерва 5%		4 514 952,00
8	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		85 784 088,00
9	Погашение аванса в размере 30%		27 089 712,00
10	Остаток аванса		6 390 829,03
11	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		58 694 376,00
12	в том числе НДС-12%		6 288 683,14

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Исаев Д.Б.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Молдагалиева А.Ж.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Форма 4

Наименование стройки - г. Караганда.Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская

Шифр стройки ИП-2022-11-НК

Наименование объекта - Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская (Коллектор по ул. Магнитогорская, р-н дома 8а мкр.12)(Канализация к дому 27 м-на 11а)(Канализация к д. 40,42,46,52 м-н 19)

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2022 года

на Реконструкция канализационных сетей, пересекающих ул. К. Маркса-ул. Магнитогорская (Коллектор по ул. Магнитогорская, р-н дома 8а мкр.12) (Канализация к д. 40,42,46,52 м-н 19)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части												
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ												
1	1216-0102-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	164		1066,99 203,18	863,66 275,47	174986 33322	141640 45177	24	56519 18521	250026
2	1216-0102-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1.11	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка *НР - 72%; СП - 8%*	м	85		11535,86 4639,68	6769,03 4980,34	980548 394373	575368 423329	10807	588745 125543	1694836
3	1216-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка *НР - 72%; СП - 8%*	м	79		8244,14 2649,55	5480,04 4031,99	651287 209314	432923 318527	9050	380046 82507	1113840
4	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	164		639,42 140,09	499,18 159,22	104865 22975	81865 26112	25	35342 11216	151423
5	1216-0102-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,11	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами *НР - 72%; СП - 8%*	м	85		34025,04 --	33450,02 14268,94	2892128 --	2843252 1212860	48876	873259 301231	4066618
6	1216-0102-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами *НР - 72%; СП - 8%*	м	79		20797,13 --	20279,09 8650,55	1642973 --	1602048 683393	40925	492044 170801	2305818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1216-0102-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 примК=1,11	Трубопроводы канализационные диаметром 500 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	85	79284,29 18528,30	48254,75 8942,42	6739165 1574906	4101654 760106	1062605	1681208 673630	9094003
8	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ТеплоСервис-NT"	Гибкий полимерно-тканевый рукав многослойный, PN20 DN500 толщиной 6,5мм *СП - 8%*	м.	97,75	378879,00 --	-- --	37035422 --	-- --	37035422	-- 2962834	39998256
9	1216-0102-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	79	61604,19 14828,34	39000,76 7228,30	4866731 1171439	3081060 571036	614232	1254582 489705	6611018
10	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "ТеплоСервис-NT"	Гибкий полимерно-тканевый рукав многослойный, PN20 DN300 толщиной 4мм *СП - 8%*	м.	90,85	179122,00 --	-- --	16273234 --	-- --	16273234	-- 1301859	17575093
11	1216-0102-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	164	403,52 140,09	263,28 159,22	66177 22975	43178 26112	24	35342 8121	109640
12	1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	43463,69 14558,86	26637,34 8573,27	86927 29118	53275 17147	4534	45802 10618	143347
13	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	79	317,03 133,13	1,80 --	25045 10517	142 --	14386	10307 2828	38180
14	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 примК=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	85	396,29 166,42	2,25 --	33685 14146	191 --	19348	13863 3804	51351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71573173 3483085	12956596 4083799	55133492 --	5467059 6163218	83203449
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18205787				
	Материалы		Тенге				1791106				
	Всего заработная плата		Тенге					7542221			
		Накладные расходы	Тенге				5442889				
		Сметная прибыль	Тенге				1891893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25540569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7542221			3958
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53367386				
	Материалы		Тенге				33734				
	Всего заработная плата		Тенге					24663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53308656				
		Накладные расходы	Тенге				24170				
		Сметная прибыль	Тенге				4271325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57662881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					24663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83203450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3969
		Сметная заработная плата	Тенге					7566884			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83203450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3483085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12956596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4083799			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55133496		
		- Накладные расходы	Тенге							5467059	
		- Сметная прибыль	Тенге							6163218	
		ИТОГО по акту	Тенге								83203450
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1664069
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге								84867519
		НДС 12%	Тенге								10184102
		ИТОГО с НДС	Тенге								95051621
		Скидка подрядчика	Тенге								4752581
		ИТОГО к оплате	Тенге								90299040

Зам.ген.директора по строительству **Унгарбаев Ж.К.**

Зам.ген.директора по производству **Дауылбаев К.А.**

Начальник СКСиП **Жумабеков К.И.**

Начальник ПТС **Ролич А.С.**

Начальник ОС СКСиП **Сулейменов Н.**

Начальник Майкудукского цеха водоотведения **Тургунбеков А.Р.**

Главный специалист ОС СКСиП **Темирбеков Т.А.**

Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП нормы и расценки сооб. сан. расчету. **Гнездилова М.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Q-Inspection" **Абиев А.Л.**

Нач. Отдела ПРИСП Жунусова И. Жунусова