Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабря 2016 г.

Заказчик ТОО «Батыс су арнасы». 090005. ЗКО. г.Уральск. ул.С.Датова. 4/4
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от 26 декабря 2016 года. ТОО «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ».
директор – Безьянов К.А.. ЗКО. г.Уральск. район ТЭЦ. д.2,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26 октября 2016 года,
ТОО «MegaPromAksai». руководитель – Байхатов Ж.А. в лице эксперта Байхатова А.Г.
№KZ72VJE00017330; №KZ72VJE00017331 от 05.05.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26 декабря 2016 года,
ТОО «ЗапПроектServis». Донсков В.П. _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным
подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Корректировка ПСД «Реконструкция
трубопроводов Д 400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10. г.Уральск.
ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЗКО. г.Уральск.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «18» марта 2010 г. №596;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» 01.07.2016г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

ТОО «ЗапПроектServis» №12.008

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ____ТОО «Батыс су арнасы»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 24 июня 2016г.;

месяц, год

окончание работ 20 декабря 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__6_____;

фактически, месяц:_____5,6_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
	Мобильные здания с насосной станции	шт	2		2	
3	Протяженность сетей напорной канализации d 400мм из труб HDPE 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001	м	3331		3331	
4	Самотечная сеть	м	116		116	

.	канализации d 600мм из полиэтиленовых труб ПЭ100					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Была произведена: «Реконструкция трубопроводов Д400 от КНС-26 до новой КНС в мкр. Арман в районе СОШ №10. Общая протяженность сетей напорной канализации составляет 3,331км., общая протяженность самотечной канализации 0,165км., канализационная насосная станция – 2шт., мобильные здания насосной с размером 12х3,0х2,6м. и оператора со шкафом управления размером 6х2, 4х2,6м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __328 165,0__ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ __169 611,0___ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _158 554,0_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____248 613,803 (с НДС) ____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ____120 130,19___ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___128 483,613___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Корректировка ПСД «Реконструкция трубопроводов Д 400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10, г.Уральск, ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.