Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы". Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Корректировка ПСД "Реконструкция трубопроводов Д400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10"

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2016 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:991040004544	№185	30.06.2016
ИИК:№ KZT-KZ956010181000053184		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстана»		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базисном уровне цен 2001 года	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	178 815 808,00	83 432 596,43	64 494 034	8 666 515	24 918 667	117 729		10 011 911,57	93 444 508,00

М.П. Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"

Директор Шунаев Е.Т._____2016 год

М.П. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Директор Безьянов А.К._____2016 год

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация, адрес)

Наименование объекта - Корректировка ПСД "Реконструкция трубопроводов Д400 от КНС-26 до новой КНС в мкр.Арман в районе СОШ №10".

Договор о государственных закупках работ №185 2016-06-30

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Самотечная сеть перед КНС 26								
3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	2484,6	27,84	26,18	69171	65047	21353	0,01	25
		м3		1,66	7,20	4124	17889	97	0,03	75
6	E0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	960	474,33	6,82	455357	6547	36926	0,20	192
		м2		31,50	2,54	30240	2438	113	0,01	10
7	E0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений (доработка вручную)	128,0	657,73	268,48	84189	34365	83123	2,47	316
		м3		389,25	185,44	49824	23736	113	0,80	102
8	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м в местах пересечения с сетями	6,6	294,75	--	1945		2198	1,89	12
		м3		294,75	--	1945		113	--	
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	675,89	134,10	--	90637		102420	0,97	656
		м3		134,10	--	90637		113	--	
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2703,6	6,48	6,48	17519	17519	5508	--	
		м3		--	2,10		5678	97	0,01	27

11	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-02-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,063	333752,64	216275,60	21026	13625	13486	669,00	42
		км		114064,50	50605,44	7186	3188	130	210,26	13
24	Е0125-13-2	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 600 мм	17	17413,19	3878,07	296024	65927	45726	8,80	150
		м		1381,50	859,92	23486	14619	120	3,10	53
25	Е0125-14-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм	17	1398,33	1135,49	23772	19303	8846	1,03	18
		м		184,50	249,11	3137	4235	120	0,87	15
26	Е0122-19-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,017	1041956,18	160343,68	17713	2726	2612	337,00	6
		км		57600,00	60572,25	979	1030	130	295,83	5
27	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм	1	3999,93	559,80	4000	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
28	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах (1 шт)	2,32	7996,92	1152,38	18553	2674	5374	8,06	19
		м3		1350,23	431,55	3133	1001	130	2,11	5
29	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах (2 шт)	2,33	8469,69	1538,85	19734	3586	6640	9,66	23
		м3		1615,95	576,23	3765	1343	130	2,81	7
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,5	26700,00	--	40050		-	--	
		м3		--	--			--	--	

31	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,3	8520,00	--	11076		--	--	
		м		--	--			--	--	
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,5	6780,00	--	16950		--	--	
		м		--	--			--	--	
33	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	7,9	4250,00	--	33575		--	--	
		м		--	--			--	--	
48	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка опознавательного провода	0,124	6469,41	5158,75	802	640	336	6,30	1
		км		1310,66	724,68	163	90	133	4,20	1
49	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	6,97	39,00	--	272		--	--	
		кг		--	--			--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1222365	232519			1468
			Тенге			219940	75256			313
		Накладные расходы -	Тенге			336277				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1652161				
		РАЗДЕЛ 4.Напорная сеть канализации								
59	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	3000	27,84	26,18	83520	78540	25783	0,01	30
		м3		1,66	7,20	4980	21600	97	0,03	90
60	Е0101-162-8 т.ч.п-1.55, п-3.180 доп изм №1 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	90	488,70		43983	0	49701	3,17	285
		м3		488,70		43983	0	113		0
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с сетями	80	218,93		17514	0	19791	1,54	123
		м3		218,93		17514	0	113		0

62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	565	134,10		75767	0	85617	0,97	548
		м3		134,10		75767	0	113		0
63	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2260	6,48	6,48	14645	14645	4604		0
		м3			2,10	0	4746	97	0,01	23
66	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-02-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,3	217692,60	140427,57	65308	42128	41977	444,00	133
		км		75702,00	31929,48	22711	9579	130	134,61	40
70	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах (13 шт)	15	7996,92	1152,38	119954	17286	34744	8,06	121
		м3		1350,23	431,55	20253	6473	130	2,11	32
72	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах (7шт)	5	8469,69	1538,85	42348	7694	14249	9,66	48
		м3		1615,95	576,23	8080	2881	130	2,81	14
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	8	26700,00		213600	0			0
		м3				0	0			0
76	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10	6780,00		67800	0			0
		м				0	0			0

81	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00		16120	0			0
		комплект				0	0			0
86	Е0122-34-1	Установка фланцев	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
87	С130804-6777 Изм. и доп.вып.19	Фланец на втулку ПЭ100 SDR 17 д 400 мм	30	1861,00		55830	0			0
		шт				0	0			0
88	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	11525,00		345750	0			0
		шт.				0	0			0
89	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек диам. 400 мм	18	4159,33	2209,70	74868	39775	51650	8,10	146
		шт		1372,50	834,75	24705	15026	130	4,08	73
91	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм (тройник 400х14/100х6-10шт)	0,5	87211,77	3066,14	43606	1533	3868	31,20	16
		т		4792,50	1158,75	2396	579	130	5,66	3
120	Е0122-40-10	Приварка фланцев к трубопроводам диам. 400 мм	6	867,45	117,07	5205	702	4844	2,89	17
		фланец		616,50	4,50	3699	27	130	0,03	0
121	С130809-19 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	6	3532,00		21192	0			0
		шт.				0	0			0
137	Е0125-13-2	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 600 мм	36	17413,19	3878,07	626875	139611	96829	8,80	317
		м		1381,50	859,92	49734	30957	120	3,10	112
138	Е0125-14-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм	36	1398,33	1135,49	50340	40878	18732	1,03	37
		м		184,50	249,11	6642	8968	120	0,87	31
139	Е0122-19-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,036	1041956,18	160343,68	37510	5772	5532	337,00	12
		км		57600,00	60572,25	2074	2181	130	295,83	11
140	Е0125-13-2	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 600 мм	33	17413,19	3878,07	574635	127976	88760	8,80	290
		м		1381,50	859,92	45590	28377	120	3,10	102

141	E0125-14-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм	33	1398,33	1135,49	46145	37471	17172	1,03	34
		м		184,50	249,11	6089	8221	120	0,87	29
142	E0122-19-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,033	1041956,18	160343,68	34385	5291	5070	337,00	11
		км		57600,00	60572,25	1901	1999	130	295,83	10
146	E0125-13-2	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 600 мм	86	17413,19	3878,07	1497534	333514	231314	8,80	757
		м		1381,50	859,92	118809	73953	120	3,10	267
147	E0125-14-2	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 400 мм	86	1398,33	1135,49	120256	97652	44748	1,03	89
		м		184,50	249,11	15867	21423	120	0,87	75
148	E0122-19-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,086	1041956,18	160343,68	89608	13790	13212	337,00	29
		км		57600,00	60572,25	4954	5209	130	295,83	25
156	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	10	2430,53	559,80	24305	5598	17291	7,99	80
		футляр		1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
187	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	200	1114,70	152,52	222940	30504	54816	1,02	204
		м3		153,68	57,15	30736	11430	130	0,28	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4640560	1047129			3339
			Тенге			521778	255491			1000
		Накладные расходы -	Тенге			935316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334553				
		ИТОГО	Тенге			5910429				

РАЗДЕЛ 5.Модульная КНС

185	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	1800	27,84	26,18	50112	47124	15470	0,01	18
		м3		1,66	7,20	2988	12960	97	0,03	54
197	С Прайс ТОО "ВодЭкоФильтр"	Усьановка накопления, усреднения и перекачивания сточных вод НПС10-250В в комплекте со зданиями и оборудованием с монтажом и доставкой (107980000 : 1,12.775;1982=37698437,7)	0,661	37698437,70		24918667				
		к-т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			24968779	47124			18

			Тенге			2988	12960			54
		Стоимость оборудования	Тенге			24918667				
		Накладные расходы -	Тенге			15470				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3935				
		ИТОГО	Тенге			24988184				
		РАЗДЕЛ 7. Камера переключения 2350x2200x3500 (1 шт)								
221	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,945	7406,75	--	6999		659	3,66	3
		м3		567,00	--	536		123	--	
222	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,45	340,45	18,42	3217	174	1079	0,42	4
		м2		85,95	6,91	812	65	123	0,03	
223	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,45	232,19	9,05	2194	86	631	0,25	2
		м2		50,85	3,40	481	32	123	0,02	
224	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,45	195,73	9,95	1850	94	650	0,36	3
		м2		52,20	3,74	493	35	123	0,02	
225	E0107-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	10,6	9925,67	789,92	105212	8373	24850	8,27	88
		м3		1401,75	272,75	14859	2891	140	1,04	11
226	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: М-100	10,6	11000,00		116600				
		м3		–						
227	E0106-1-20	Монолитныен заделки	2,27	7891,04	311,32	17913	707	1331	2,82	6
		м3		441,00	117,61	1001	267	105	0,57	1
228	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,02888	41200,00		1190				
		т								
229	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,23	127,00		1934				
		м3								
230	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1398,65	387,22	2797	774	1286	2,06	4

		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
231	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,16	20400,00		23664				
		м3								
232	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорные	0,04	26700,00		1068				
		м3								
233	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,2	1302,45		1563		704	2,99	4
		м3		477,00		572		123		
234	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,17	287,36	14,76	1486	76	369	0,36	2
		м2		52,43	5,54	271	29	123	0,03	
235	Е0111-15-2 к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,17	351,33	6,70	1816	35	123	0,10	1
		м2		16,90	2,50	87	13	123	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			289503	10319			117
			Тенге			19801	3562			13
		Накладные расходы -	Тенге			31682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19271				
		ИТОГО	Тенге			340456				
		РАЗДЕЛ 8.Камера переключения 2350х2200х2350 (1шт)								
244	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,945	7406,75		6999		659	3,66	3
		м3		567,00		536		123		
245	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	9,45	340,45	18,42	3217	174	1079	0,42	4
		м2		85,95	6,91	812	65	123	0,03	
246	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	9,45	232,19	9,05	2194	86	631	0,25	2
		м2		50,85	3,40	481	32	123	0,02	
247	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,45	195,73	9,95	1850	94	650	0,36	3

		м2		52,20	3,74	493	35	123	0,02	
248	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	8,3	9925,67	789,92	82383	6556	19458	8,27	69
		м3		1401,75	272,75	11635	2264	140	1,04	9
249	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	8,3	11000,00		91300				
		м3		--						
250	Е0106-1-20	Монолитные заделки	1,7	7891,04	311,32	13415	529	997	2,82	5
		м3		441,00	117,61	750	200	105	0,57	1
251	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02888	41200,00		1190				
		т		--						
252	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,36	127,00		1570				
		м3		--						
253	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1398,65	387,22	2797	774	1286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
254	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,16	20400,00		23664				
		м3		--						
255	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца опорные	0,04	26700,00		1068				

Итого	83 432 596,43
НДС 12%	10 011 911,57
Всего стоимость:	93 444 508,00

Принял:
Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс су арнасы"
Директор _____ Шунаев Е.Т.

Сдал
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Гевлянов А.К.

Технический надзор ТОО "MEGA PROM AKSAI"
_____ Байжатов Н.А.