Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 153 от 12.09.2022г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Доп.соглашение					
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
			№156	**14.09.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	126 000 000,00							13 500 000,00	
в т.ч. За отчетный месяц	126 000 000,00	112 500 000,00						13 500 000,00	**126000000,00**

Заказчик :

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ Сейтханов К.Б.

БИН 060140001844

Технадзор:

_____Дуров А.А.

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"

_____Дарменкулова М.

БИН 040 140 007 304

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1												
РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м³ грунта**	**5554,85322**		**243,50**	**243,50**	**1352607**	**1352607**	**--**	**227249**	**1706229**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**56,82**	**--**	**315627**		**126373**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**171,799584**		**2206,82**	**--**	**379131**	**--**	**--**	**272974**	**704274**
		НР - 72%; СП - 8%				**2206,82**	**--**	**379131**	**--**		**52169**	
3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**1157,2**		**49,65**	**49,65**	**57455**	**57455**	**--**	**11896**	**74894**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,28**	**--**	**16525**		**5543**	
4	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м**	**м³ грунта**	**289,3**		**3338,89**	**--**	**965941**	**--**	**--**	**695477**	**1794331**
		НР - 72%; СП - 8%				**3338,89**	**--**	**965941**	**--**		**132913**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**1157,2**		**217,95**	**105,74**	**252212**	**122362**	**--**	**132256**	**415227**
		НР - 72%; СП - 8%				**112,21**	**46,52**	**129849**	**53833**		**30758**	
6	**С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**6848,24448**		**509,00**	**--**	**3485756**	**--**		**--**	**3764617**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**278861**	
7	**С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**205447,334**		**62,00**	**--**	**12737735**	**--**		**--**	**13756754**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1019019**	
8	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022**	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	**м³ грунтовой подушки**	**1760**		**648,80**	**646,70**	**1141888**	**1138192**	**141**	**246330**	**1499274**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,02**	**192,37**	**3555**	**338571**		**111056**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	2147,2	4373,00	--	9389706	--	9389706	--	10140882
		СП - 8%			--	--	--	--		751176	
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	54,1	25544,19	1491,78	1381941	80705	1210600	98295	1598655
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	90636	17380		118419	
11	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	231	51994,17	3378,19	12010653	780362	8028035	3073072	16290422
		НР - 91%; СП - 8%			13862,58	756,48	3202256	174747		1206698	
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	216,42	28495,41	2287,85	6166977	495136	5097339	624701	7335011
		НР - 91%; СП - 8%			2654,57	517,43	574502	111982		543333	
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,46099	331233,00	--	1146394	--	1146394	--	1238106
		СП - 8%			--	--	--	--		91712	
14	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,47124	537574,27	1706,04	253326	804	161939	82671	362877
		НР - 91%; СП - 8%			192222,00	562,53	90583	265		26880	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	399,2	1152,45	25,90	460058	10339	302039	138658	646612
		НР - 93%; СП - 8%			369,94	3,54	147680	1413		47896	
16	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	135,5	4141,77	9,38	561210	1271	520740	36757	645804
		НР - 93%; СП - 8%			289,29	2,40	39199	325		47837	
		ВХОД В техподполье - 2 ШТ									
19	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	6,4	57872,00	--	370381	--	370381	--	400011
		СП - 8%			--	--	--	--		29630	
		ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНТКАМЕРЫ									
53	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,050518	463375,00	--	23409	--	23409	--	25282
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6=10шт									
54	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	1,35	81160,69	5791,53	109567	7819	74991	25819	146217
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	26757	1615		10831	
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,112	383478,00	--	42950	--	42950	--	46386
		СП - 8%			--	--	--	--		3436	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0462	399352,00	--	18450	--	18450	--	19926
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-7=2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,16	81160,69 19820,30	5791,53 1196,18	12986 3171	926 191	8889	3060 1284	17330
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0136	383478,00 --	--	5215 --	--	5215	-- 417	5632
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0038	399352,00 --	--	1518 --	--	1518	-- 121	1639
МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-8=1шт											
60	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,03	81160,69 19820,30	5791,53 1196,18	2435 595	174 36	1666	574 241	3249
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0034	383478,00 --	--	1304 --	--	1304	-- 104	1408
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0012	399352,00 --	--	479 --	--	479	-- 38	517
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				52331684 5653855	4048152 1032510	26406185 --	5669789 4640094	62641566
Стоимость общестроительных работ			Тенге				52331684				
Материалы			Тенге				15406377				
Всего заработная плата			Тенге					6686365			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10999806				
Транспортные расходы			Тенге				16223491				
		Накладные расходы	Тенге				5669789				
		Сметная прибыль	Тенге				4640094				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				62641567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4273
		Сметная заработная плата	Тенге					6686365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62641567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4273
		Сметная заработная плата	Тенге					6686365			
РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ											
70	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3608,80 934,45	1029,29 216,01	14435 3738	4117 864	6580	5430 1589	21454
71	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	128	4832,98 1132,75	1211,58 250,03	618621 144992	155082 32004	318547	208855 66198	893674
72	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м²	993,84	11975,00 --	--	11901234 --	--	11901234	-- 952099	12853333
АНТИСЕСМИЧЕСКИЙ ПОЯС											
УЗЕЛ 1 (серия 2.140-5с,вып.1) = 125,8п.м.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	7,4222	53798,71	6277,39	399305	46592	254740	97853	536931
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	97973	9558		39773	
116	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,342176	26246,75	1525,49	8981	522	131	7736	18054
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	8328	173		1337	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342176	399352,00	--	136649	--	136649	--	147581
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0400044	399352,00	--	15976	--	15976	--	17254
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		УЗЕЛ 7 (серия 2.140-5с,вып.1) = 119,2п.м.									
119	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	4,0528	53798,71	6277,39	218035	25441	139097	53431	293184
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	53497	5219		21717	
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,324224	26246,75	1525,49	8510	494	125	7330	17107
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	7891	164		1267	
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324224	399352,00	--	129480	--	129480	--	139838
		СП - 8%			--	--	--	--		10358	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-3									
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0185952	399352,00	--	7426	--	7426	--	8020
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		УЗЕЛ 17 (серия 2.140-5с,вып.1) = 46,2п.м.									
123	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	4,1118	53798,71	6277,39	221210	25812	141122	54209	297453
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	54276	5295		22033	
124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,125664	26246,75	1525,49	3298	192	48	2841	6630
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	3058	64		491	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125664	399352,00	--	50184	--	50184	--	54199
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-4									
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218988	399352,00	--	8745	--	8745	--	9445
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
		УЗЕЛ 23 (серия 2.140-5с,вып.1) = 107,3п.м.									
127	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	9,7643	53798,71	6277,39	525307	61295	335123	128731	706361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	128889	12574		52323	
128	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,291856	26246,75	1525,49	7660	445	112	6598	15399
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	7103	148		1141	
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291856	399352,00	--	116553	--	116553	--	125877
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-4									
130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508602	399352,00	--	20311	--	20311	--	21936
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
		УЗЕЛ 29 (серия 2.140-5с,вып.1) = 6шт									
131	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02664	573473,60	3103,20	15277	82	12835	2219	18896
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	2360	25		1400	
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02664	399352,00	--	10639	--	10639	--	11490
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
		УЗЕЛ 35 (серия 2.140-5с,вып.1) = 8шт									
133	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005056	573473,60	3103,20	2899	16	2435	421	3586
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	448	5		266	
134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005056	399352,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		УЗЕЛ 41 (серия 2.140-5с,вып.1) = 12шт									
135	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005088	573473,60	3103,20	2918	16	2451	424	3609
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	451	5		267	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005088	399352,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		УЗЕЛ 47 (серия 2.140-5с,вып.1) = 10шт									
137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00672	573473,60	3103,20	3854	20	3239	560	4767
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	595	6		353	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	399352,00	--	2684	--	2684	--	2899
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		СЕЧЕНИЕ 1-1 = 142шт									
139	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	2,84	56596,25	3842,06	160733	10912	99977	47400	224784
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	49844	2244		16651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,39476	26246,75	1525,49	10361	602	152	8925	20828
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	9607	200		1543	
141	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341936	383478,00	--	131125	--	131125	--	141615
		СП - 8%			--	--	--	--		10490	
142	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052824	403617,00	--	21321	--	21321	--	23027
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
		СЕЧЕНИЕ 2-2 = 26шт									
143	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,52	56596,25	3842,06	29430	1998	18306	8679	41158
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	9126	411		3049	
144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0416	26246,75	1525,49	1092	63	17	940	2195
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	1012	21		163	
145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03588	383478,00	--	13759	--	13759	--	14860
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
146	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005616	403617,00	--	2267	--	2267	--	2448
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		СЕЧЕНИЕ 3-3 = 1шт									
147	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,5	62522,83	3842,06	31261	1921	20565	8345	42775
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	8775	395		3169	
148	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06424	372799,00	--	23949	--	23949	--	25865
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
149	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00968	399352,00	--	3866	--	3866	--	4175
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		СЕЧЕНИЕ 4-4 = 1шт									
150	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,63	62522,83	3842,06	39389	2421	25911	10515	53896
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	11057	498		3992	
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776	372799,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01162	399352,00	--	4640	--	4640	--	5011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14956364**	**338043**	**14015301**	**661442**	**16867233**
							603020	**69873**	**--**	**1249426**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14956364**				
		Материалы	Тенге				**1381513**				
		Всего заработная плата	Тенге					**672893**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12633788**				
		Накладные расходы	Тенге				**661442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1249426**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16867232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**412**
		Сметная заработная плата	Тенге					**672893**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16867232**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**412**
		Сметная заработная плата	Тенге					**672893**			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
153	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**186,96**	**41283,97**	**3970,17**	**7718451**	**742263**	**5378177**	**1651292**	**10119322**
		НР - 93%; СП - 8%			**8547,34**	**949,79**	**1598011**	**177573**		**749579**	
155	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.**	**м³ кладки**	**231,48**	**40845,82**	**3970,17**	**9454990**	**919015**	**6658860**	**1950184**	**12317587**
		НР - 93%; СП - 8%			**8109,19**	**949,79**	**1877115**	**219857**		**912413**	
156	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**75,24**	**6341,90**	**365,47**	**477165**	**27498**	**275014**	**168416**	**697228**
		НР - 93%; СП - 8%			**2321,28**	**85,59**	**174653**	**6440**		**51646**	
157	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022**	**Стены из кирпича внутренние толщиной 180 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка.**	**м³ кладки**	**5,20128**	**40845,82**	**3970,17**	**212451**	**20650**	**149623**	**43820**	**276773**
		НР - 93%; СП - 8%			**8109,19**	**949,79**	**42178**	**4940**		**20502**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**17863057**	**1709426**	**12461674**	**3813712**	**23410910**
							3691957	**408810**	**--**	**1734140**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17863057**				
		Материалы	Тенге				**12461672**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4100767**			
		Накладные расходы	Тенге				**3813712**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1734140**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23410909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2579**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4100767**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**23410909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2579**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4100767**			
		РАЗДЕЛ 14.ПОЛЫ									
		ПОЛЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ									
582	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**923,9**	**369,67**	**44,32**	**341538**	**40948**	**210427**	**98294**	**475014**
		НР - 94%; СП - 8%			**97,59**	**15,59**	**90163**	**14404**		**35182**	
583	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**73,912**	**33653,16**	**9,60**	**2487372**	**710**	**2118487**	**346084**	**3060132**
		НР - 94%; СП - 8%			**4981,26**	**--**	**368175**	**--**		**226676**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**923,9**	**1603,76** **465,33**	**131,32** **47,93**	**1481714** **429918**	**121327** **44283**	**930469**	**445745** **154199**	**2081658**
585	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**923,9**	**-152,47** **-13,41**	**-4,72** **-2,82**	**-140867** **-12389**	**-4360** **-2605**	**-124118**	**-14099** **-12399**	**-167364**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4169757** **875867**	**158625** **56082**	**3135265** **--**	**876024** **403658**	**5449440**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4169757**				
	Материалы		Тенге				**3135267**				
	Всего заработная плата		Тенге					**931949**			
		Накладные расходы	Тенге				**876024**				
		Сметная прибыль	Тенге				**403658**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5449439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**690**
		Сметная заработная плата	Тенге					**931949**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5449439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**690**
		Сметная заработная плата	Тенге					**931949**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**108369147**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10824699**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6254246**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1567275**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**56018423**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**16223491**				
		- Накладные расходы	Тенге							**11020967**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8027318**	

	СМР						108369147,000			
	ОБОРУДОВАНИЕ									
	Итого по акту:									**108369147,000**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)						1625537,21			1625537,21
	Итого по главам 2-8 :						**109994684**	**0,00**		**109994684,21**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%						769962,8			769962,8
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								5441112,7	5441112,7
	Итого по главам 2-9 :						**110764646,99**	**0,00**	**5441112,7**	**116205759,68**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						2215292,94			**2215292,94**
	Итого по акту:						**112979939,93**	**0,00**	**5441112,7**	**118421052,6**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95000000004547800									**112500000,00**
	НДС (12 %)								**13500000,00**	13500000,00
	Всего :									**126000000,00**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Крез-Сервис"

Дарменкулова М.

Инженер технического надзора

Дуров А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

Домбаев.Х.У.