Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 153 от 12.09.2022г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Доп.соглашение					
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
			№156	14.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	252 561 434,93							13 560 153,74	
в т.ч. За отчетный месяц	126 561 434,93	113 001 281,19						13 560 153,74	**126561434,93**

Заказчик :

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____Сейтханов К.Б.

БИН 060140001844

Технадзор:

_____Дуров А.А.

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"

_____Дарменкулова М.

БИН 040 140 007 304

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000										
		ВХОД В техподполье - 2 ШТ										
17	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	20		2557,09	1553,90	51142	31078	9390	20676	77564
		НР - 118%; СП - 8%				533,69	342,43	10674	6849		5745	
18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12		2856,74	1523,70	34281	18284	8588	13497	51600
		НР - 118%; СП - 8%				617,40	335,77	7409	4029		3822	
20	ТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК8.04-08-2021	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м³	6,4		284,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,86		25544,19	1491,78	21968	1283	19244	1563	25413
		НР - 91%; СП - 8%				1675,35	321,26	1441	276		1882	
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство (В7,5)**	м³	1,54		48021,33	6277,39	73953	9667	43958	20303	101797
		НР - 91%; СП - 8%				13200,00	1287,72	20328	1983		7540	
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (В12,5)**	м³	1,56		27504,77	2287,85	42907	3569	35197	4503	51203
		НР - 91%; СП - 8%				2654,57	517,43	4141	807		3793	
24	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0126		481766,00	--	6070	--	6070	--	6556
		СП - 8%				--	--	--	--		486	
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²**	м³ заделки	0,2		201738,49	1692,90	40348	338	19800	17104	62049
		НР - 84%; СП - 8%				101050,46	761,96	20210	152		4596	
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,11742		32349,26	13737,10	3798	1613	365	1602	5832
		НР - 69%; СП - 8%				15502,30	4275,08	1820	502		432	
27	241-102-0216 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м	5,6		4953,00	--	27737	--	27737	--	29956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0115232	441684,00	--	5090	--	5090	--	5497
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
29	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,00768	116382,60	25799,94	894	198	27	503	1508
		НР - 69%; СП - 8%			87123,00	7705,50	669	59		112	
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	**Стропила. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,144	198618,15	1025,65	28601	148	23880	4166	35389
		НР - 90%; СП - 8%			31758,29	388,29	4573	56		2621	
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА - 1 ШТ									
37	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³	2,93	24689,34	4878,95	72340	14296	25695	32106	112801
		НР - 91%; СП - 8%			11040,72	1000,55	32349	2932		8356	
38	212-101-2001 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м³	2,9886	22602,00	--	67548	--	67548	--	72952
		СП - 8%			--	--	--	--		5404	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00223	383478,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м³ кладки	3,84	41171,89	3970,17	158100	15245	110033	33916	207377
		НР - 93%; СП - 8%			8547,34	949,79	32822	3647		15361	
41	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	3063,21	1772,50	9190	5317	112	5793	16181
		НР - 118%; СП - 8%			1253,65	382,75	3761	1148		1199	
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	745,79	327,42	2983	1310	761	1409	4744
		НР - 118%; СП - 8%			227,91	70,70	912	283		351	
43	222-102-0104 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,44	115127,00	--	50656	--	50656	--	54708
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
44	222-102-0107 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,2	217656,00	--	43531	--	43531	--	47013
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
45	222-102-0209 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,453	80754,00	--	36582	--	36582	--	39509
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м² стяжки	2,9	920,55	142,69	2670	414	1381	896	3852
		НР - 92%; СП - 8%			301,56	34,38	875	100		285	
		ДВЕРИ									
63	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м² проемов	5,76	3537,33	962,59	20375	5544	6281	8953	31674
		НР - 90%; СП - 8%			1484,41	242,62	8550	1397		2346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	261-104-0301 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м²	5,76	43643,00	--	251384	--	251384	--	271495
		СП - 8%			--	--	--	--		20111	
65	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	4	4001,00	--	16004	--	16004	--	17284
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
66	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
67	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	4	2760,00	--	11040	--	11040	--	11923
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
68	1110-0107-0609 РСНБ РК 2022	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	м² проемов	5,76	11325,18	28,36	65233	163	54800	9306	80502
		НР - 90%; СП - 8%			1782,91	12,13	10270	70		5963	
69	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом	16,1	6256,89	365,47	100736	5884	57479	36038	147716
		НР - 93%; СП - 8%			2321,28	85,59	37373	1378		10942	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**1252050**	**114351**	**939522**	**212334**	**1581534**
							198177	**25668**	--	**117147**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1247358**				
Материалы			Тенге				**416597**				
Всего заработная плата			Тенге					**220795**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**520713**				
Местные материалы			Тенге				**1818**				
		Накладные расходы	Тенге				**210229**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116603**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1574190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220795**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**4692**				
Материалы			Тенге				**392**				
Всего заработная плата			Тенге					**3050**			
		Накладные расходы	Тенге				**2105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**544**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**7341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1581531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**223845**			
РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ											
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 = 2шт											
73	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,34	62522,83	3842,06	21258	1307	13984	5675	29087
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	5967	269		2155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0412	372799,00	--	15359	--	15359	--	16588
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	399352,00	--	2811	--	2811	--	3036
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 = 6шт									
76	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,72	62522,83	3842,06	45016	2766	29613	12017	61596
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	12637	569		4563	
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08532	372799,00	--	31807	--	31807	--	34352
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	399352,00	--	5751	--	5751	--	6211
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 = 6шт									
79	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	8,58	60808,50	3842,06	521737	32965	338186	143202	718134
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	150586	6779		53195	
		СЕТКА С-1,С-2									
81	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8982	331233,00	--	297513	--	297513	--	321314
		СП - 8%			--	--	--	--		23801	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
82	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20192	372799,00	--	448075	--	448075	--	483921
		СП - 8%			--	--	--	--		35846	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	399352,00	--	52187	--	52187	--	56362
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
		ФИКСАТОР Ф1									
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318	399352,00	--	132505	--	132505	--	143105
		СП - 8%			--	--	--	--		10600	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3Н = 1шт									
85	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,43	60808,50	3842,06	86956	5494	56364	23867	119689
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	25098	1130		8866	
86	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
87	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1497	331233,00	--	49586	--	49586	--	53553
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	
88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0553	399352,00	--	22084	--	22084	--	23851
		СП - 8%			--	--	--	--		1767	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 = 1шт									
91	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	1,74	60808,50	3842,06	105807	6685	68584	29041	145636
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	30538	1375		10788	
92	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
93	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16605	331233,00	--	55001	--	55001	--	59401
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
94	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 = 1шт									
97	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
98	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
100	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5Н = 1шт									
103	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
105	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
106	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 = 2шт									
109	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09856	399352,00	--	39360	--	39360	--	42509
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6Н = 2шт									
112	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
113	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09856	399352,00	--	39360	--	39360	--	42509
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3045080	76773	2602165	347714	3664219
							366142	15960	--	271426	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3045080				
		Материалы	Тенге				775885				
		Всего заработная плата	Тенге					382102			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1826276				
		Накладные расходы	Тенге				347714				
		Сметная прибыль	Тенге				271426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3664220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					382102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3664220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					382102			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
153	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	93,48	41283,97	3970,17	3859226	371131	2689090	825646	5059662
		НР - 93%; СП - 8%			8547,34	949,79	799005	88786		374789	
155	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича внутренние толщиной 180 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка.	м³ кладки	115,742	40845,82	3970,17	4727577	459516	3329487	975109	6158900
		НР - 93%; СП - 8%			8109,19	949,79	938574	109931		456214	
156	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом	56,43	6341,90	365,47	357873	20624	206259	126312	522920
		НР - 93%; СП - 8%			2321,28	85,59	130990	4830		38735	
157	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича внутренние толщиной 180 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка.	м³ кладки	3,9	40845,82	3970,17	159299	15483	112190	32857	207528
		НР - 93%; СП - 8%			8109,19	949,79	31626	3704		15372	
		УЗЕЛ 1									
158	1108-0201-1505 РСНБ РК 2022	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2,85	45817,20	3396,44	130579	9680	89609	31166	174685
		НР - 93%; СП - 8%			10979,04	779,68	31290	2222		12940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
172	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,24309	573473,60	3103,20	139406	755	117112	20247	172426
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	21539	233		12772	
173	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,123656	100602,99	8098,41	12440	1002	1358	12160	26568
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	10080	226		1968	
174	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,123656	463375,00	--	57299	--	57299	--	61883
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9443699**	**878191**	**6602404**	**2023497**	**12384572**
							1963104	**209932**	**--**	**917374**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9443699**				
	Материалы		Тенге				**6138311**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2173036**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57299**				
	Местные материалы		Тенге				**406795**				
		Накладные расходы	Тенге				**2023497**				
		Сметная прибыль	Тенге				**917374**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12384570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2173036**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12384570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2173036**			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3.220									
176	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	128	4832,98	1211,58	618621	155082	318547	208855	893674
		НР - 118%; СП - 8%			1132,75	250,03	144992	32004		66198	
177	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	993,84	11975,00	--	11901234	--	11901234	--	12853333
		СП - 8%			--	--	--	--		952099	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 = 2шт									
178	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,34	62522,83	3842,06	21258	1307	13984	5675	29087
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	5967	269		2155	
179	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0412	372799,00	--	15359	--	15359	--	16588
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00704	399352,00	--	2811	--	2811	--	3036
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 = 6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,72	62522,83	3842,06	45016	2766	29613	12017	61596
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	12637	569		4563	
182	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08532	372799,00	--	31807	--	31807	--	34352
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	399352,00	--	5751	--	5751	--	6211
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 = 6шт									
184	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	8,58	60808,50	3842,06	521737	32965	338186	143202	718134
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	150586	6779		53195	
185	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3326	26246,75	1525,49	34976	2033	511	30127	70311
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	32432	675		5208	
		СЕТКА С-1, С-2									
186	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8982	331233,00	--	297513	--	297513	--	321314
		СП - 8%			--	--	--	--		23801	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
187	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20192	372799,00	--	448075	--	448075	--	483921
		СП - 8%			--	--	--	--		35846	
188	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	399352,00	--	52187	--	52187	--	56362
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
		ФИКСАТОР Ф1									
189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318	399352,00	--	132505	--	132505	--	143105
		СП - 8%			--	--	--	--		10600	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3Н = 1шт									
190	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,43	60808,50	3842,06	86956	5494	56364	23867	119689
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	25098	1130		8866	
191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
192	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1497	331233,00	--	49586	--	49586	--	53553
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ						
193	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
					ФИКСАТОР Ф1						
195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0553	399352,00	--	22084	--	22084	--	23851
		СП - 8%			--	--	--	--		1767	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 = 1шт									
196	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,74	60808,50	3842,06	105807	6685	68584	29041	145636
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	30538	1375		10788	
197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
198	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16605	331233,00	--	55001	--	55001	--	59401
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
					ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ						
199	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
200	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
					ФИКСАТОР Ф1						
201	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 = 1шт									
202	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
203	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
204	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
205	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
206	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5Н = 1шт									
208	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
209	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
210	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
211	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
212	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
213	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 = 2шт									
214	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
215	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
216	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09856	399352,00	--	39360	--	39360	--	42509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6Н = 2шт									
217	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
218	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
219	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09856	399352,00	--	39360	--	39360	--	42509
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
		АНТИСЕСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
		УЗЕЛ 1 (серия 2.140-5с,вып.1) = 125,8п.м.									
220	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	7,4222	53798,71	6277,39	399305	46592	254740	97853	536931
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	97973	9558		39773	
221	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,342176	26246,75	1525,49	8981	522	131	7736	18054
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	8328	173		1337	
222	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,342176	399352,00	--	136649	--	136649	--	147581
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
223	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0400044	399352,00	--	15976	--	15976	--	17254
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		УЗЕЛ 7 (серия 2.140-5с,вып.1) = 119,2п.м.									
224	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	4,0528	53798,71	6277,39	218035	25441	139097	53431	293184
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	53497	5219		21717	
225	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,324224	26246,75	1525,49	8510	494	125	7330	17107
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	7891	164		1267	
226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,324224	399352,00	--	129480	--	129480	--	139838
		СП - 8%			--	--	--	--		10358	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0185952	399352,00	--	7426	--	7426	--	8020
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		УЗЕЛ 17 (серия 2.140-5с,вып.1) = 46,2п.м.									
228	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	4,1118	53798,71	6277,39	221210	25812	141122	54209	297453
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	54276	5295		22033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,125664	26246,75	1525,49	3298	192	48	2841	6630
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	3058	64		491	
230	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125664	399352,00	--	50184	--	50184	--	54199
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
231	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218988	399352,00	--	8745	--	8745	--	9445
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
		УЗЕЛ 23 (серия 2.140-5с,вып.1) = 107,3п.м.									
232	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	9,7643	53798,71	6277,39	525307	61295	335123	128731	706361
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	128889	12574		52323	
233	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,291856	26246,75	1525,49	7660	445	112	6598	15399
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	7103	148		1141	
234	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291856	399352,00	--	116553	--	116553	--	125877
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
235	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508602	399352,00	--	20311	--	20311	--	21936
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
		УЗЕЛ 29 (серия 2.140-5с,вып.1) = 6шт									
236	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02664	573473,60	3103,20	15277	82	12835	2219	18896
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	2360	25		1400	
237	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02664	399352,00	--	10639	--	10639	--	11490
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
		УЗЕЛ 35 (серия 2.140-5с,вып.1) = 8шт									
238	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005056	573473,60	3103,20	2899	16	2435	421	3586
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	448	5		266	
239	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005056	399352,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		УЗЕЛ 41 (серия 2.140-5с,вып.1) = 12шт									
240	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005088	573473,60	3103,20	2918	16	2451	424	3609
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	451	5		267	
241	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005088	399352,00	--	2032	--	2032	--	2195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		УЗЕЛ 47 (серия 2.140-5с,вып.1) = 10шт									
242	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00672	573473,60	3103,20	3854	20	3239	560	4767
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	595	6		353	
243	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00672	399352,00	--	2684	--	2684	--	2899
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		УЗЕЛ А (РИГЕЛЬ РАМЫ РМ-1)									
		СЕЧЕНИЕ 1-1=142 шт									
244	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	2,84	56596,25	3842,06	160733	10912	99977	47400	224784
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	49844	2244		16651	
245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,39476	26246,75	1525,49	10361	602	152	8925	20828
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	9607	200		1543	
246	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,341936	383478,00	--	131125	--	131125	--	141615
		СП - 8%			--	--	--	--		10490	
247	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,052824	403617,00	--	21321	--	21321	--	23027
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
		СЕЧЕНИЕ 2-2 = 26шт									
248	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,52	56596,25	3842,06	29430	1998	18306	8679	41158
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	9126	411		3049	
249	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0416	26246,75	1525,49	1092	63	17	940	2195
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	1012	21		163	
250	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03588	383478,00	--	13759	--	13759	--	14860
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
251	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,005616	403617,00	--	2267	--	2267	--	2448
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		СЕЧЕНИЕ 3-3 = 1шт									
252	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,5	62522,83	3842,06	31261	1921	20565	8345	42775
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	8775	395		3169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06424	372799,00	--	23949	--	23949	--	25865
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
254	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00968	399352,00	--	3866	--	3866	--	4175
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		СЕЧЕНИЕ 4-4 = 1шт									
255	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,63	62522,83	3842,06	39389	2421	25911	10515	53896
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	11057	498		3992	
256	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0776	372799,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01162	399352,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				18021985	412732	16611397	1033853	20580309
							997856	85644	--	1524471	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18021985				
		Материалы	Тенге				2151330				
		Всего заработная плата	Тенге					1083500			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14460064				
		Накладные расходы	Тенге				1033853				
		Сметная прибыль	Тенге				1524471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20580309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
		Сметная заработная плата	Тенге					1083500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20580309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
		Сметная заработная плата	Тенге					1083500			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6.520									
260	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	1000,23	11975,00	--	11977754	--	11977754	--	12935974
		СП - 8%			--	--	--	--		958220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				11977754	--	11977754	--	12935974
							--	--	--	958220	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11977754				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11977754				
		Сметная прибыль	Тенге				958220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12935974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12935974				
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕМЫЧКИ 1 ЭТАЖА									
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1=3шт									
420	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,48	81160,69	5791,53	38957	2780	26663	9180	51988
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	9514	574		3851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04008	383478,00	--	15370	--	15370	--	16600
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
422	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01638	399352,00	--	6541	--	6541	--	7064
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2=2шт									
423	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,38	81160,69	5791,53	30841	2201	21108	7268	41157
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	7532	455		3049	
424	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03104	383478,00	--	11903	--	11903	--	12855
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
425	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	399352,00	--	5032	--	5032	--	5435
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-3=2шт									
426	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,4	81160,69	5791,53	32464	2316	22220	7650	43323
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	7928	478		3209	
427	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03424	383478,00	--	13130	--	13130	--	14180
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
428	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	399352,00	--	5703	--	5703	--	6159
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-4=26шт									
429	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	6,24	81160,69	5791,53	506443	36139	346625	119340	675846
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	123679	7464		50063	
430	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70304	383478,00	--	269600	--	269600	--	291168
		СП - 8%			--	--	--	--		21568	
431	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20748	399352,00	--	82858	--	82858	--	89487
		СП - 8%			--	--	--	--		6629	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-5=7шт									
432	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,98	81160,69	5791,53	79537	5675	54438	18743	106142
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	19424	1172		7862	
433	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08344	383478,00	--	31997	--	31997	--	34557
		СП - 8%			--	--	--	--		2560	
434	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03528	399352,00	--	14089	--	14089	--	15216
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6=3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,405	81160,69	5791,53	32870	2345	22498	7746	43865
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	8027	484		3249	
436	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0336	383478,00	--	12885	--	12885	--	13916
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
437	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01386	399352,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-8=5шт									
438	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,15	81160,69	5791,53	12174	868	8333	2869	16246
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	2973	179		1203	
439	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017	383478,00	--	6519	--	6519	--	7041
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
440	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	399352,00	--	2396	--	2396	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-9=1шт									
441	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,16	81160,69	5791,53	12986	926	8889	3060	17330
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	3171	191		1284	
442	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01416	383478,00	--	5430	--	5430	--	5864
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
443	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	399352,00	--	1518	--	1518	--	1639
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-10=2шт									
444	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,62	81160,69	5791,53	50320	3591	34440	11858	67152
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	12289	742		4974	
445	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	383478,00	--	13805	--	13805	--	14909
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
446	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	399352,00	--	4193	--	4193	--	4528
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ-1 = 6шт									
447	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	20,7	59638,87	8578,76	1234525	177580	712215	347591	1708685
		НР - 91%; СП - 8%			16653,60	1798,95	344730	37238		126569	
448	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,18418	372799,00	--	814260	--	814260	--	879401
		СП - 8%			--	--	--	--		65141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76128	399352,00	--	304019	--	304019	--	328340
		СП - 8%			--	--	--	--		24321	
450	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0384	475599,00	--	18263	--	18263	--	19724
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
451	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	14,64	55498,63	7703,30	812500	112776	411541	285066	1185371
		НР - 91%; СП - 8%			19684,63	1712,83	288183	25076		87805	
452	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8891	372799,00	--	704255	--	704255	--	760595
		СП - 8%			--	--	--	--		56340	
453	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77904	399352,00	--	311111	--	311111	--	336000
		СП - 8%			--	--	--	--		24889	
454	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,1152	475599,00	--	54789	--	54789	--	59172
		СП - 8%			--	--	--	--		4383	
		МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ-2 = 1шт									
455	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	3,45	59638,87	8578,76	205754	29596	118703	57932	284781
		НР - 91%; СП - 8%			16653,60	1798,95	57455	6206		21095	
456	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36403	372799,00	--	135710	--	135710	--	146567
		СП - 8%			--	--	--	--		10857	
457	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12688	399352,00	--	50670	--	50670	--	54724
		СП - 8%			--	--	--	--		4054	
458	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0064	475599,00	--	3044	--	3044	--	3288
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
459	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м³	2,14	55498,63	7703,30	118767	16485	60157	41669	173271
		НР - 91%; СП - 8%			19684,63	1712,83	42125	3665		12835	
460	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44535	372799,00	--	166026	--	166026	--	179308
		СП - 8%			--	--	--	--		13282	
461	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	399352,00	--	48721	--	48721	--	52619
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
462	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0192	475599,00	--	9132	--	9132	--	9863
		СП - 8%			--	--	--	--		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01919	383478,00	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
		МОНОЛИТНАЯ РАМА РМ-3 = 2шт									
464	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м³	6,9	59638,87	8578,76	411508	59194	237404	115864	569561
		НР - 91%; СП - 8%			16653,60	1798,95	114910	12413		42190	
465	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,72806	372799,00	--	271420	--	271420	--	293134
		СП - 8%			--	--	--	--		21714	
466	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25376	399352,00	--	101340	--	101340	--	109447
		СП - 8%			--	--	--	--		8107	
467	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,0128	475599,00	--	6088	--	6088	--	6575
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
468	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м³	6,1	55498,63	7703,30	338542	46990	171476	118777	493905
		НР - 91%; СП - 8%			19684,63	1712,83	120076	10448		36586	
469	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,46516	372799,00	--	546210	--	546210	--	589907
		СП - 8%			--	--	--	--		43697	
470	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25968	399352,00	--	103704	--	103704	--	112000
		СП - 8%			--	--	--	--		8296	
471	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,0384	475599,00	--	18263	--	18263	--	19724
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
472	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05544	383478,00	--	21260	--	21260	--	22961
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				8122336	499462	6460858	1154613	10019104
							1162016	106785	--	742157	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8122336				
Материалы			Тенге				2256707				
Всего заработная плата			Тенге					1268801			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4204148				
		Накладные расходы	Тенге				1154613				
		Сметная прибыль	Тенге				742157				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10019106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808
		Сметная заработная плата	Тенге					1268801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10019106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								808
		Сметная заработная плата	Тенге					1268801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 10.КРОВЛЯ											
525	**234-102-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м³ до 55 кг/м³**	**м³**	**164,64756**	**57922,00**	**--**	**9536716**	**--**	**9536716**	**--**	**10299653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**762937**	
528	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022**	**Стропила. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	**12,335**	**198618,15**	**1025,65**	**2449955**	**12652**	**2045564**	**356875**	**3031377**
		НР - 90%; СП - 8%			**31758,29**	**388,29**	**391739**	**4790**		**224546**	
535	**224-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**500**	**5136,00**	**--**	**2568000**	**--**	**2568000**	**--**	**2773440**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205440**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**14554671**	**12652**	**14150280**	**356875**	**16104470**
							391739	**4790**	**--**	**1192923**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14554671**				
		Материалы	Тенге				**2045565**				
		Всего заработная плата	Тенге					**396529**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12104716**				
		Накладные расходы	Тенге				**356875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1192923**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16104469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275**
		Сметная заработная плата	Тенге					**396529**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**16104469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275**
		Сметная заработная плата	Тенге					**396529**			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7											
Технологическое оборудование											
1	**522-101-1210002 СпрСЦ 06.2022**	**Стол двухместный ученический 1200х500х580/760, регулируемый по высоте**	**шт.**	**286**	**13992,00**	**--**	**4001712**	**--**		**--**	**4001712**
					--	**--**	**--**	**--**	**4001712**	**--**	
2	**522-101-1221001 СпрСЦ 06.2022**	**Стул ученический, регулируемый по высоте420х460х380/420/460**	**шт.**	**574**	**11530,00**	**--**	**6618220**	**--**		**--**	**6618220**
					--	**--**	**--**	**--**	**6618220**	**--**	
3	**522-101-1217032 СпрСЦ 06.2022**	**Стол письменный однотумбовый1200х600х730**	**шт.**	**3**	**22600,00**	**--**	**67800**	**--**		**--**	**67800**
					--	**--**	**--**	**--**	**67800**	**--**	
4	**522-101-1217029 СпрСЦ 06.2022**	**Стол письменный двухтумбовый 1500х750х730 мм**	**шт.**	**3**	**31641,00**	**--**	**94923**	**--**		**--**	**94923**
					--	**--**	**--**	**--**	**94923**	**--**	
5	**522-101-1217032 СпрСЦ 06.2022**	**Стол учителя 1200х600х730**	**шт.**	**24**	**22600,00**	**--**	**542400**	**--**		**--**	**542400**
					--	**--**	**--**	**--**	**542400**	**--**	
6	**522-101-1213001 СпрСЦ 06.2022**	**Стол для заседаний (малый) 1050х600х740**	**шт.**	**10**	**21980,00**	**--**	**219800**	**--**		**--**	**219800**
					--	**--**	**--**	**--**	**219800**	**--**	
7	**522-101-1218001 СпрСЦ 06.2022**	**Журнальный столик**	**шт.**	**1**	**12816,00**	**--**	**12816**	**--**		**--**	**12816**
					--	**--**	**--**	**--**	**12816**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	522-101-1217032 СпрСЦ 06.2022	Стол врача однотумбовый 1200х750х750а	шт.	1	22600,00	--	22600	--		--	22600
					--	--	--	--	22600	--	
9	522-101-1217032 СпрСЦ 06.2022	Стол медсестры 1100х600х740	шт.	1	22600,00	--	22600	--		--	22600
					--	--	--	--	22600	--	
10	522-101-1201001 СпрСЦ 06.2022	Стол компьютерный большой 1000х700х750	шт.	26	23062,00	--	599612	--		--	599612
					--	--	--	--	599612	--	
11	521-101-0401001 СпрСЦ 06.2022	Компьютер, 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 19")	шт.	30	446339,00	--	13390170	--		--	13390170
					--	--	--	--	13390170	--	
12	521-305-0101001 СпрСЦ 06.2022	Принтер, 220в, 1ф, 0,3кВт	шт.	6	86695,00	--	520170	--		--	520170
					--	--	--	--	520170	--	
13	522-101-0208001 СпрСЦ 06.2022	Экран пластиковый сворачивающийся, габ. 1800х1200	шт.	22	55594,00	--	1223068	--		--	1223068
					--	--	--	--	1223068	--	
14	521-201-0709002 СпрСЦ 06.2022	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная габ. мм: 3000х1000	шт.	22	3607,00	--	79354	--		--	79354
					--	--	--	--	79354	--	
15	521-409-0107009 СпрСЦ 06.2022	Графопроектор, 220в, 1ф, 0,25кВтшт.	шт.	22	29742,00	--	654324	--		--	654324
					--	--	--	--	654324	--	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Подвижный столик для технических средств обучения,габ 500х400х470-720	шт	22	28306,63	--	622746	--		--	622746
					--	--	--	--	622746	--	
17	522-101-1219003 СпрСЦ 06.2022	Стул рабочий полумягкий 440х440х720	шт.	68	9764,00	--	663952	--		--	663952
					--	--	--	--	663952	--	
18	522-101-1240001 СпрСЦ 06.2022	Шкаф пристенный секционный 3200х450х2100	шт.	4	76160,00	--	304640	--		--	304640
					--	--	--	--	304640	--	
19	521-101-0611001 СпрСЦ 06.2022	Шкаф пристенный секционный 5500х450х2100	шт.	20	113002,00	--	2260040	--		--	2260040
					--	--	--	--	2260040	--	
20	522-101-1233002 СпрСЦ 06.2022	Шкаф книжный 900х300х1650	шт.	4	51330,00	--	205320	--		--	205320
					--	--	--	--	205320	--	
21	521-103-0301001 СпрСЦ 06.2022	Шкаф канцелярский средний 900х400х1650	шт.	8	39538,00	--	316304	--		--	316304
					--	--	--	--	316304	--	
22	522-101-1229004 СпрСЦ 06.2022	Шкаф для медицинских инструментов 600х300х1650	шт.	3	54241,00	--	162723	--		--	162723
					--	--	--	--	162723	--	
23	522-101-1229005 СпрСЦ 06.2022	Шкаф для одежды 840х600х1850	шт.	6	45201,00	--	271206	--		--	271206
					--	--	--	--	271206	--	
24	521-101-0602001 СпрСЦ 06.2022	Шкаф медицинский 1050х450х1950	шт.	1	36161,00	--	36161	--		--	36161
					--	--	--	--	36161	--	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик инструментальный 660х400х805	шт	1	32071,36	--	32071	--		--	32071
					--	--	--	--	32071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Кипятильник дезинфекционный электрический,N=0,55кВт,220в,1ф	шт	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
27	РПАЙС-ЛИСТ	Облучатель бактерецидный настенный 1070х140х80,N=0,2кВт,220в,1ф марка ОБН-150	шт	1	15126,99	--	15127	--		--	15127
					--	--	--	--	15127	--	
28	РПАЙС-ЛИСТ	Стерилизатор для инструментов 438х196х141,N=1,7кВт,220в,1ф марка С-81	шт	1	114222,27	--	114222	--		--	114222
					--	--	--	--	114222	--	
29	527-104-0103003 СпрСЦ 06.2022	Светильник медицинский 4-х рефлекторный передвижной, N=0,17кВт 1ф	шт.	1	270804,00	--	270804	--		--	270804
					--	--	--	--	270804	--	
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Ширма трехстворчатая 2100х1600	шт	1	38162,79	--	38163	--		--	38163
					--	--	--	--	38163	--	
31	525-201-0104002 СпрСЦ 06.2022	Ростомер деревянный с откидной скамейкой 420х530х450	шт.	1	24107,00	--	24107	--		--	24107
					--	--	--	--	24107	--	
32	521-301-0503 СпрСЦ 06.2022	Весы медицинские 370х677х1430	шт.	1	8045,00	--	8045	--		--	8045
					--	--	--	--	8045	--	
33	521-402-0301008 СпрСЦ 06.2022	Кушетка смотровая медицинская 2000х600х550	шт.	2	83013,00	--	166026	--		--	166026
					--	--	--	--	166026	--	
34	522-101-1213001 СпрСЦ 06.2022	Стол медицинский 1200х750х740	шт.	1	21980,00	--	21980	--		--	21980
					--	--	--	--	21980	--	
35	521-301-3017 СпрСЦ 06.2022	Шкаф холодильный 800х560х1980; N=0.22кВт; 220в.	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
					--	--	--	--	178393	--	
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Цветочница 500х500х420	шт	8	12650,00	--	101200	--		--	101200
					--	--	--	--	101200	--	
37	521-402-0301008 СпрСЦ 06.2022	Диван для отдыха 1800х600х750	шт.	3	83013,00	--	249039	--		--	249039
					--	--	--	--	249039	--	
38	521-101-0605001 СпрСЦ 06.2022	Вешалка напольная для одежды, габ. 1250х600х1930	шт.	34	16491,00	--	560694	--		--	560694
					--	--	--	--	560694	--	
39	525-201-0801001 СпрСЦ 06.2022	Банкетка полумягкая900х450х400	шт.	8	113890,00	--	911120	--		--	911120
					--	--	--	--	911120	--	
40	522-101-0205003 СпрСЦ 06.2022	Интерактивная доска IP BOARD WB-9000D(101)S DUO PEN101-BOARD	шт.	2	183760,00	--	367520	--		--	367520
					--	--	--	--	367520	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**36009122**	--	--	--	**36009122**
							--	--	**36009122**	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				**36009122**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**36009122**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**36009122**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**113279301**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5079034**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1994161**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**448779**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**59344370**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**36009122**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5128886**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5723718**	
	СМР							77270179,000			
	ОБОРУДОВАНИЕ								36009122,000		
	Итого по акту:										**113279301,000**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							1159052,69			1159052,69
	Итого по главам 2-8 :							**78429232**	**36009122,00**		**114438353,69**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%							549004,6			549004,6
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2381794,0	2381794,0
	Итого по главам 2-9 :							**78978236,31**	**36009122,00**	**2381794,0**	**117369152,31**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1579564,73			**1579564,73**
	Итого по акту:							**80557801,03**	**36009122,00**	**2381794,0**	**118948717,0**
	Итого с понижающим коэффициентом K=0,95000000004547800										**113001281,19**
	НДС (12 %)									**13560153,74**	13560153,74
	Всего :										**126561434,93**

Авторский надзор
Директор
ТОО "Крез-Сервис"

_____ **Дарменкулова М.**

Заказчик :

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Сейтханов К.**

Инженер технического надзора

_____ **Дуров А.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**