Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийкого района",Казахстан , Отеген батыр ,ул Баталханова 8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130840016843
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060640007752
Договор (контракт)	Договор № 492/23-47 от 13.04.2023 г	

Номер документа	Дата составления
00000000009	15.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция системы электроснабжениях устройством наружного освещения в селе Екпенды, Междуреческого сельского округа			работа	1	39 730 700,00	39 730 700,00
				Итого	1	x	39 730 700,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор Молдахметов Р. Молдахметов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

Договор подряда (контракт): № 492/23-47 от 13.04.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Екпинды, Междуреченского сельского округа

Реестр № 2

актов выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	2-1	2	Электроснабжение наружное	39 730 700,00	4 256 860,71
			ВСЕГО:	**39 730 700,00**	

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района"
Майшыбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"
Молдахметов Р.Т.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

Договор подряда (контракт): № 492/23-47 от 13.04.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Екпинды, Междуреченского сельского округа

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		492/23-47	13.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция системы электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Екпинды, Междуреченского сельского округа	74 679 797,87	35 473 839,29							4 256 860,71	39 730 700,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района"
Майшыбаев А.Б.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Мегалиты Алматы"
Шыныбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кернеу-К"
Молдахметов Р.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Керпеу-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Екпинды, Междуреченского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция системы электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Екпинды, Междуреченского сельского округа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/23-47 от 13.04.2023 года**

Акт выполненных работ № 2

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Электроснабжение наружное** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А3	опора	2	26475,55 12195,4	13378,33 6294,95	52951 24391	26757 12590	1804	29585 6603	89139	
2	2	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	61006		244024		244024	19522	263546	Казахстан
3	3	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	4	4216,53 1960,93	2255,6 954,29	16866 7844	9022 3817	0	9329 2096	28291	
4	4	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	9246		36984		36984	2959	39943	Казахстан
5	5	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А2	опора	1	26475,55 12195,4	13378,33 6294,95	26476 12195	13378 6295	902	14792 3301	44569	
6	6	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	72438		144876		144876	11590	156466	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	2	4216,53 1960,93	2255,6 954,29	8433 3922	4512 1909	0	4664 1048	14145	
8	8	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9246		18492		18492	1479	19971	Казахстан
9	9	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П1	опора	196	12928,34 6240,45	5786,07 2722,23	2533955 1223129	1134070 533557	176757	1405349 315144	4254448	
10	11	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка Пк1	опора	5	12928,34 6240,45	5786,07 2722,23	64642 31202	28930 13611	4509	35851 8039	108532	
11	12	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	5	61006		305030		305030	24402	329432	Казахстан
12	13	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка ППк1	опора	1	12928,34 6240,45	5786,07 2722,23	12928 6240	5786 2722	902	7170 1608	21706	
13	14	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	72536		72536		72536	5803	78339	Казахстан
14	15	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП3	опора	7	26475,55 12195,4	13378,33 6294,95	185329 85368	93649 44065	6313	103546 23110	311985	
15	17	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К3	опора	22	26475,55 12195,4	13378,33 6294,95	582462 268299	294323 138489	19840	325430 72631	980523	
16	19	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	44	4216,53 1960,93	2255,6 954,29	185527 86281	99247 41989	0	102616 23051	311194	
17	21	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УА3	опора	12	26475,55 12195,4	13378,33 6294,95	317707 146345	160540 75539	10822	177507 39617	534831	
18	23	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	24	4216,53 1960,93	2255,6 954,29	101197 47062	54134 22903	0	55972 12574	169743	
19	25	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка АО3	опора	6	26475,55 12195,4	13378,33 6294,95	158853 73172	80270 37770	5411	88754 19809	267416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	27	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3. Установка П-3и	шт.	12	4216,53 1960,93	2255,6 954,29	50598 23531	27067 11451	0	27986 6287	84871	
21	29	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П2	опора	80	12928,34 6240,45	5786,07 2722,23	1034268 499236	462885 217778	72146	573612 128630	1736510	
22	47	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	4,035777	691321		2790017		2790017	223201	3013219	Казахстан
23	48	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	11,011	1793602		19749352		19749352	1579948	21329300	Казахстан
24	105	Е11-330210-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	147	5073,5 1745,44	3328,06 1567,06	745805 256581	489225 230358	0	389551 90829	1226184	
25	106	С3414-101-0701	Демонтируемые опоры до 3 т. Погрузка	т	44,1	933		41146			3292	44437	
26	107	С3414-101-0702	Демонтируемые опоры до 3 т. Разгрузка	т	44,1	933		41146			3292	44437	
27	108	С3411-103-0106	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	264,6	120		31752			2540	34292	
			ИТОГО:					29553350 2794797	2983795 1394843	23660717	3351714 2632405	35537469	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		852899				36390367	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,6 %		218342				36608709	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		732174					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37340883**	
			НДС			**12 %**		**4480906**					
			Итого с НДС									**41821789**	
			Скидка			**5%**		**2091089**					
			Итого со скидкой									**39 730 700**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кернеу-Кұрылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдахметов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
Бермыболов Е.Т.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мапышбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жаксымбетов С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кабыш Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный