Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра	1 028 473 128	124 526 710,71							14 943 205,29	139 469 916

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись — Курбанбекулы Н.

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор Сауранбаев Е.Б. БИН/ИИН 070240017648
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись — Сауранбаев Е.Б

Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" БИН 040140001355
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись — Бекенов С.Д.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №21

за ноябрь 2023 (месяц, год) на7-1-4 Покрытия

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип I - 2281 м2)									
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	342,15	6233,86	1512,57	2132915	517525	1528590	245441	2568626
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			253,69	410,52	86800	140459		190270	
2	2	1127-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2281	1643,01	366,35	3747706	835644	2774655	455128	4539053
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,24	124,51	137407	284007		336219	
3	3	1127-0403-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2281	1419,13	250,42	3237036	571208	2546737	339048	3862167
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,21	85,42	119091	194843		286083	
4	4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	2281	-355,79	-58,23	-811557	-132823	-678734	-51505	-932108

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-20,91	--	-47696		-69046	
5	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2281	2665,59	250,62	6080211	571664	5417216	205085	6788119
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,04	43,21	91331	98562		502824	
6	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2281	1163,31	0,10	2653510	228	2621188	34671	2903234
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,07	--	32094	--		215053	
7	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	585	3085,90	48,34	1805252	28279	979390	875078	2894756
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1363,39	21,67	797583	12677		214426	
8	9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	25,155	51519,00	--	1295960	--	1295960	--	1399637
						--	--	--	--		103677	
			Брусчатое покрытие (тип 2- 708м2)									
9	10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	106,2	6233,86	1512,57	662036	160635	474459	76183	797276
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			253,69	410,52	26942	43597		59058	
10	11	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	708	1724,89	309,13	1221222	218864	959708	126895	1455966
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,24	105,71	42650	74843		107850	
11	12	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	708	3177,13	273,50	2249408	193638	4701	1879159	4458849
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2896,99	119,12	2051069	84337		330282	
12	13	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38,94	4051,00	--	157746	--	157746	--	170366
						--	--	--	--		12620	
13	14	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	708	4010,00	--	2839080	--	2839080	--	3066206
						--	--	--	--		227126	
14	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	424	2861,63	48,34	1213331	20496	614758	634245	1995382

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1363,39	21,67	578077	9188		147806	
15	16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,784	51519,00	–	349505	–	349505	–	377465
						–	–	–	–		27960	
			Покрытие спортивных площадок (тип 3 - 721м2)									
16	17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	721	1649,61	372,95	1189369	268897	877039	146796	1443060
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,24	128,28	43433	92490		106895	
17	23	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	исключается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	721	-444,73	-72,78	-320650	-52474	-268176	-20354	-368286
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	-26,14	–	-18847		-27283	
18	24	1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной слоя 12 см при примыкании к искусственным сооружениям. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	721	5850,55	599,50	4218247	432240	2942278	1248938	5904558
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,22	433,70	843729	312698		437373	
19	25	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м2	721	9397,00	7,00	6775237	5047	6008814	716371	8090939
						1056,00	1,00	761376	721		599331	
20	26	8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	м2	721	6546,00	7,00	4719666	5047	3953243	716371	5870923
						1056,00	1,00	761376	721		434886	
21	27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	155	3085,90	48,34	478315	7493	259497	231858	766987
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1363,39	21,67	211325	3359		56814	
22	28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,48	51519,00	–	127767	–	127767	–	137988
						–	–	–	–		10221	
			Тротуар усиленое основание (брусчатка) (тип 6- 304м2)									
23	31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,48	6233,86	1512,57	227411	55179	162977	26169	273866
						253,69	410,52	9255	14976		20287	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	243,2	1649,61	372,95	401185	90702	295833	49516	486757
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,24	128,28	14650	31198		36057	
25	33	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	исключается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	243,2	266,84	43,67	64895	10620	54275	4117	74533
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	15,68	--	3813		5521	
26	34	1127-0601-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной слоя 12 см при примыкании к искусственным сооружениям. Устройство средствами малой механизации	м2 покрытия	243,2	5850,55	599,50	1422854	145799	992457	421278	1991662
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,22	433,70	284598	105476		147530	
27	35	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	243,2	25,88	0,97	6294	235	--	6661	13991
						24,91	0,45	6058	109		1036	
28	36	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,75392	567060,00		427518	0	--	0	461719
								0	0		34201	
29	37	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	243,2	3177,13	273,50	772678	66515	1615	645497	1531627
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2896,99	119,12	704548	28970		113453	
30	38	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,6	4051,00	--	26737	--	26737	--	28876
						--	--	--	--		2139	
31	39	255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	243,2	4636,00	--	1127475	--	1127475	--	1217673
						--	--	--	--		90198	
32	40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	160	2861,63	48,34	457861	7734	231985	239338	752975
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1363,39	21,67	218142	3467		55776	
33	41	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,88	51519,00	--	354451	--	354451	--	382807
						--	--	--	--		28356	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								65 407 649
			Временные здания и сооружения		1,5 %		981115					
			Итого с временными								66 388 764	

Зимние удорожания		**1,30%**		**863054**					
Итого с зимними удорожаниями								**67 251 818**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1345036**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**68 596 854**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**69 049 854**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**65 597 362**	
НДС		**12 %**		**7871683**					
всего								**73 469 045**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауракпаев Е.Б**

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Бондаренко Д.И

аттестат

KZ03VH00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

ҚАЗАҚСТАН СКО ҒЕСІЛ ПАВЛАХ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" № 1 г. Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 39-П от 15.11.2022

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №20

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ									
ТИП-2												
1	52	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**196,608**	**5047,87**	**28,91**	**992452**	**5684**	**460094**	**497491**	**1609139**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2678,80**	**13,08**	**526674**	**2572**		**119196**	
ТИП-3												
2	59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**564,328**	**5047,87**	**28,91**	**2848654**	**16314**	**1320618**	**1427959**	**4618742**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2678,80**	**13,08**	**1511722**	**7381**		**342129**	
			НА ОТМ.3.300									
ТИП-2												
3	71	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,512**	**5047,87**	**28,91**	**244882**	**1403**	**113525**	**122753**	**397046**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2678,80**	**13,08**	**129954**	**635**		**29411**	
ТИП-3												
4	75	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**196,272**	**5047,87**	**28,91**	**990756**	**5674**	**459309**	**496641**	**1606389**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**2678,80**	**13,08**	**525773**	**2567**		**118992**	
			НА ОТМ.6.600									
ТИП-2												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	104	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,552	5047,87	28,91	154223	884	71496	77308	250053
						2678,80	13,08	81843	400		18522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ТИП-3												
6	108	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	181,2	5047,87	28,91	914674	5238	424037	458503	1483031
						2678,80	13,08	485399	2370		109854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ.9.900									
ТИП-2												
7	126	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,944	5047,87	28,91	186489	1068	86455	93482	302369
						2678,80	13,08	98966	483		22398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ТИП-3												
8	130	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	168,568	5047,87	28,91	850909	4873	394476	426539	1379644
						2678,80	13,08	451560	2205		102196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7183039	41138	3330010	3600676	11646413
								3811891	18613	--	862698	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7183039				
			Материалы	тенге				3330011				
			Всего заработная плата	тенге					3830504			
			Накладные расходы	тенге				3600676				
			Сметная прибыль	тенге				862698				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11646413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2069
			Сметная заработная плата	тенге					3830504			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11646413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2069
			Сметная заработная плата	тенге					3830504			
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			НА ОТМ.0.000									
СТЕНЫ												
9	162	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	272,88	5474,87	23,09	1493983	6301	645984	675894	2343467
						3084,50	11,61	841698	3168		173590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ.3.300									
СТЕНЫ												
10	176	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	117,78	5474,87	23,09	644830	2719	278819	291728	1011483
						3084,50	11,61	363292	1367		74925	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ.6.600									
ПОТОЛОК												
СТЕНЫ												
11	**189**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**59,52**	**5474,87**	**23,09**	**325864**	**1374**	**140901**	**147424**	**511152**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3084,50**	**11,61**	**183589**	**691**		**37863**	
			НА ОТМ.9.900									
ПОТОЛОК												
СТЕНЫ												
12	**202**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**77,82**	**5474,87**	**23,09**	**426054**	**1796**	**184222**	**192752**	**668310**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3084,50**	**11,61**	**240036**	**903**		**49504**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**2890731**	**12190**	**1249926**	**1307798**	**4534412**
								1628615	**6129**	**--**	**335882**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2890731**				
		Материалы		тенге				**1249924**				
		Всего заработная плата		тенге					**1634744**			
			Накладные расходы	тенге				**1307798**				
			Сметная прибыль	тенге				**335882**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4534411**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**866**
			Сметная заработная плата	тенге					**1634744**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**4534411**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**866**
			Сметная заработная плата	тенге					**1634744**			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ И ВИТРАЖИ									
			ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ									
ВН-1 -:- ВН-5 /ВН-1 - 1 шт., ВН-2 - 1 шт., ВН-3 - 3 шт., ВН-3" - 1 шт., ВН-4 - 20 шт., ВН-5 - 2 шт./												
13	**241**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**м2**	**278,904**	**13347,01**	**671,31**	**3722534**	**187231**	**2267**	**2516361**	**6738008**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12667,57**	**408,25**	**3533036**	**113863**		**499113**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	242	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	225,8262	106055,00	–	23949998	–	23949998	–	25865998
						–	–	–	–		1916000	
15	243	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,976	111357,75	–	776832	–	776832	–	838979
						–	–	–	–		62147	
16	244	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,125	106020,00	–	1391513	–	1391513	–	1502834
						–	–	–	–		111321	
17	245	223-103-0106 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	32,9768	85865,00	–	2831553	–	2831553	–	3058077
						–	–	–	–		226524	
18	246	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/ВН-1,2,3"/ Доводчики дверные. Установка	шт.	5	7666,68	2,28	38333	11	27030	7792	49815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2258,40	–	11292	–		3690	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				32710763	187242	28979193	2524153	38053711
								3544328	113863	–	2818795	
Стоимость общестроительных работ				тенге				28949896				
Стоимость материалов и конструкций				тенге				28949896				
			Сметная прибыль	тенге				2315992				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				31265888				
Стоимость металломонтажных работ				тенге				3760867				
Материалы				тенге				29297				
Всего заработная плата				тенге					3658191			
			Накладные расходы	тенге				2524153				
			Сметная прибыль	тенге				502803				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				тенге				6787823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1668
			Сметная заработная плата	тенге					3658191			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				38053711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1668
			Сметная заработная плата	тенге					3658191			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
			ПЛОСКАЯ КРОВЛЯ /АР-43/									
ТИП-2												
19	**338**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**115,2**	**679,86**	**19,98**	**78320**	**2302**	**59489**	**15789**	**101638**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**143,48**	**5,50**	**16529**	**634**		**7528**	
20	**339**	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**12,672**	**12735,16**	**2707,20**	**161380**	**34306**	**69881**	**62043**	**241296**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4513,34**	**808,44**	**57193**	**10245**		**17874**	
21	**340**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**115,2**	**1560,28**	**83,08**	**179744**	**9571**	**61500**	**102286**	**304592**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**943,34**	**21,77**	**108673**	**2508**		**22562**	
22	**341**	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**17,7984**	**43327,00**	**--**	**771151**	**--**	**771151**	**--**	**832843**
						--	**--**	**--**	**--**		**61692**	
23	**342**	**234-101-0207 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**5,9328**	**58760,00**	**--**	**348611**	**--**	**348611**	**--**	**376500**
						--	**--**	**--**	**--**		**27889**	
24	**343**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**115,2**	**1079,41**	**159,40**	**124348**	**18363**	**59364**	**47780**	**185898**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**404,70**	**46,13**	**46621**	**5314**		**13770**	
25	**344**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**115,2**	**727,40**	**59,26**	**83796**	**6827**	**72647**	**5866**	**96835**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**37,52**	**17,83**	**4322**	**2054**		**7174**	
26	**345**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**/4Вр1-100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2016**	**26759,73**	**2279,78**	**5395**	**460**	**8**	**4679**	**10880**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**24437,95**	**1066,44**	**4927**	**215**		**806**	
27	**346**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2016**	**567060,00**	**--**	**114319**	**--**	**114319**	**--**	**123465**
						--	**--**	**--**	**--**		**9146**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	347	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	115,2	3443,30	23,23	396668	2676	364530	28070	458717
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			255,75	9,10	29462	1048		33979	
29	348	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	164,2966	1992,38	23,31	327341	3830	5678	293378	670376
						1934,51	6,42	317833	1055		49657	
30	349	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,534993	531899,00	--	284562	--	284562	--	307327
						--	--	--	--		22765	
31	350	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	153,809	4515,00	--	694448	--	694448	--	750004
						--	--	--	--		55556	
32	351	1112-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Аэраторы. Устройство	шт.	4	13955,26	7,00	55821	28	52059	3451	64014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			933,48	4,38	3734	18		4742	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3625904**	**78363**	**2958247**	**563342**	**4524385**
								589294	**23091**	**--**	**335140**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3625904**				
			Материалы	тенге				**745157**				
			Всего заработная плата	тенге					**612385**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**2213091**				
			Накладные расходы	тенге				**563342**				
			Сметная прибыль	тенге				**335140**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**4524386**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**342**
			Сметная заработная плата	тенге					**612385**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**4524386**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**342**
			Сметная заработная плата	тенге					**612385**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**58758921**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**9574128**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**318933**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**161696**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**36517376**		
			- Накладные расходы	тенге							**7995969**	
			- Сметная прибыль	тенге							**4352515**	

Временные здания и сооружения	**1,5 %**	**881384**		
Итого с временными				**59 640 305**
Зимние удорожания	**1,30%**	**775324**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями								**60 415 629**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1208313**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**61 623 941**	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**62 030 894**	
		Итого со скидкой:		**0,95**						**58 929 349**	
		НДС		**12 %**		**7071522**					
		всего								**66 000 871**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Кербанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Сауранбаев Ғ.Б**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Бондаренко Д.И

Аттестаты: KZ03VJI00050739, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ 89-П от 15.11.2022

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства города Астаны** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040800, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон 1, дом № 8, к.2, тел.: 87273122234** — **070240017648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
280	01.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	139 469 916,00	139 469 916,00	14 943 205,29
				Итого	1	x	139 469 916,00	14 943 205,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2023

М.П.