Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к детской школе искусств им.Казангапа города Актобе. Корректировка»
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2023 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство пристройки к детской школе искусств им.Казангапа города Актобе	16 296 098	16 296 098				16 296 098			
В том числе НДС-12%	1 746 011	1 746 011				1 746 011			
ВСЕГО к оплате:	**16 296 098**	**16 296 098**				**16 296 098**			
В том числе НДС-12%	1 746 011	1 746 011				1 746 011			

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____Алдияров Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____Ногаев О. С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____Жасакбай Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель 2023 года
Надземная часть здания. Общестроительные работы (Локальная смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы										
		Внутренние отделочные работы										
164	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности		1310,787	518,29	2,75	679368	3605	26910	520823	1296206
						495,01	1,66	648853	2176		96015	
165	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1310,787	1397,58	9,30	1831930	12190	572512	1001190	3059769
						951,51	3,25	1247227	4260		226650	
167	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		95,21	1877,60	102,80	178766	9788	45656	105041	306512
						1295,26	83,82	123322	7981		22705	
168	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2885,48	1718,60	23,31	4958986	67261	2256532	2126599	7652437
						913,26	7,99	2635193	23055		566853	
171	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		53,38	1548,75	97,30	82672	5194	19843	49546	142795
						1079,72	80,49	57635	4297		10577	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									**12 457 719**
		Временные здания и сооружения-1,5%	**Тенге**									**186 866**
		Итого	**Тенге**									**12 644 585**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									262 881
		Итого	Тенге									12 907 465
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									258 149
		Итого	Тенге									13 165 615
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									14 205 698
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									1 704 684
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	Тенге									15 910 382

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Адиларов Н. С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____ Ногаев О. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____ Жасакбай Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 2023 года
Строительство галлереи. Общестроительные работы. Подземная часть (Локальная смета 02-02-01)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта		3,5	40,52	35,91	142	126	--	36	193
						4,44	10,01	16	35		14	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		0,374	2853,33	--	1067	--	--	768	1982
						2853,33	--	1067	--		147	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		12,624	54,65	54,65	690	689	--	140	896
						--	15,40	--	194		66	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		12,624	26,99	26,99	341	341	--	69	443
						--	7,60	--	96		33	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		12,624	236,84	115,88	2990	1463	--	1555	4909
						120,96	50,15	1527	633		364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									8423
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,374	8738,35	2592,54	3268	970	1832	803	4397
						1247,31	1061,40	466	397		326	
7	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		3,5	36413,41	2405,27	127447	8418	92437	25845	165555
						7597,67	516,85	26592	1809		12263	
8	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1967	331233,00	--	65154	--	65154	--	70366
						--	--	--	--		5212	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		9,5	1185,84	28,64	11265	272	7204	3558	16009
						398,87	3,82	3789	36		1186	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0054	1063409,12	1937,96	5742	10	5182	504	6746
						101849,16	810,59	550	4		500	
11	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,0382	550600,22	1933,24	21033	74	13044	7223	30517
						207210,36	606,41	7915	23		2261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									293590
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									302 013
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге									4 530
		Итого	Тенге									306 543
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									6 373
		Итого	Тенге									312 916
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									6 258
		Итого	Тенге									319 175
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									344 389
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									41 327
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	Тенге									385 716

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____ Ногаев О. С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____ Жасакбай Ж.Е.