Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к детской школе искусств им.Казангапа города Актобе. Корректировка»
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2023 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство пристройки к детской школе искусств им Казангапа города Актобе	35 649 829	35 649 829				35 649 829			
В том числе НДС-12%	3 819 625	3 819 625				3 819 625			
ВСЕГО к оплате:	**35 649 829**	**35 649 829**				**35 649 829**			
В том числе НДС-12%	3 819 625	3 819 625				3 819 625			

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Аллияров Н. С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____ Ногаев О. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____ Жасақбай Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-06 на Пожарную сигнализацию										
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		23	3785,71	2,59	87071	60	1512	52155	150364
						3717,36	--	85499	--		11138	
4	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.		23	2482,00	--	57086	--	57086	--	61653
						--	--	--	--		4567	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		22	1901,37	0,97	41830	21	918	24943	72116
						1858,68	--	40891	--		5342	
6	248-302-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.		22	1186,00	--	26092	--	26092	--	28179
						--	--	--	--		2087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									312312
		РАЗДЕЛ 2. Звуковое и световое оповещение о пожаре										
19	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		6	4356,71	593,96	26140	3564	--	17318	46938
						3762,75	246,03	22577	1476		3477	
20	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.		4	2349,00	--	9396	--	9396	--	10148
						--	--	--	--		782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									57083
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-06	Тенге									369 394
		Локальная смета 06-01-01 на Наружные сети водопровода										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Траншея под трубопровод										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		35	201,39	190,73	7049	6676	--	1425	9151
						10,66	45,88	373	1606		678	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		1,08	2377,78	--	2568	--	--	1849	4770
						2377,78	--	2568	--		353	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		35	54,65	54,65	1913	1913	--	388	2485
						--	15,40	--	539		184	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		1,08	1240,76	--	1340	--	--	965	2489
						1240,76	--	1340	--		184	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		35	236,84	115,88	8289	4056	--	4312	13609
						120,96	50,15	4234	1755		1008	
		Круглый котлован под колодцы										
6	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		16,80	201,39	190,73	3383	3204	--	684	4393
						10,66	45,88	179	771		325	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		0,20	2377,78	--	476	--	--	342	883
						2377,78	--	476	--		65	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		16,83	54,65	54,65	920	920	--	187	1198
						--	15,40	--	259		89	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		0,17	1240,76	--	211	--	--	152	392
						1240,76	--	211	--		29	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		16,83	236,84	115,88	3986	1950	--	2073	6544
						120,96	50,15	2036	844		485	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта		3,19	40,52	35,91	129	115	1	33	178
						4,44	10,01	14	32		13	
12	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		57,36	58,00	--	3327	--		--	3893

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		266	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта		3,19	40,52	35,91	129	115	1	33	175
						4,44	10,01	14	32		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									49856
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод										
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство толщ 10см	$м^3$ основания		1,33	8800,81	251,94	11705	335	9379	2059	14865
						1496,77	66,86	1991	89		1101	
19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	83543,86	266,99	83544	267	80366	2993	93460
						2911,11	111,90	2911	112		6923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	1	79867,00				79867		
21	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		0,0687	444439,45	4511,65	30533	310	25597	4716	38069
						67339,37	2005,83	4626	138		2820	
22	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035
						--	--	--	--		12151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									310429
		РАЗДЕЛ 3. Устройство колодцев										
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1	32911,14	13236,18	32911	13236	4953	19905	57042
						14722,40	5383,92	14722	5384		4225	
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	21889,00	--	21889	--	21889	--	23640
						--	--	--	--		1751	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	20677,00	--	41354	--	41354	--	44662
						--	--	--	--		3308	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	22440,00	--	22440	--	22440	--	24238
						--	--	--	--		1798	
37	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект		1	9792,00	--	9792	--	9792	--	10575
						--	--	--	--		783	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		9,42	1185,84	28,64	11171	270	7143	3528	15874

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						398,87	3,82	3757	36		1176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									176029
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01-01	Тенге									536 314
		Локальная смета 07-01-01 на Вертикальную планировку										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка и обратная надвижка растительного грунта)	$м^3$ грунта		690	86,66	86,66	59795	59796	--	11930	77466
						--	24,02	--	16574		5741	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта		2760	72,87	72,87	201121	201121	--	40130	260544
						--	20,20	--	55752		19292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									338010
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-01	Тенге									338 010
		Локальная смета 07-01-03 на Озеленение территории										
		РАЗДЕЛ 1. Устройство газона										
1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$		1088,08	675,71	13,89	735227	15113	315162	359832	1182664
						372,17	3,63	404951	3950		87605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1182664
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-03	Тенге									1 182 664
		Локальная смета 07-01-04 на МАФ										
		РАЗДЕЛ 4. Калитка, ворота										
30	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициенты по тех. части 1	Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж	м оград		6	2942,39	1088,38	17654	6531	1031	14783	38032
						1682,02	405,93	10092	2436		2595	
31	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,28	3748,25	--	1050	--	--	756	1950
						3748,25	--	1050	--		144	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,28	1240,76	--	347	--	--	250	648
						1240,76	--	347	--		48	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		0,28	236,84	115,88	66	32	--	34	109
						120,96	50,15	34	14		8	
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл В15	$м^3$		0,28	33677,58	1738,53	9430	487	6748	2094	12446

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						7837,60	382,39	2195	107		922	
35	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы ворот и калиток . Монтаж	т конструкций		0,35819	235640,56	117075,47	84404	41935	12498	28548	118748
						83682,23	19685,96	29974	7051		8796	
36	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы в целом ворот и калиток . Электродуговая сварка при монтаже	т		0,35819	10247,28	1341,17	3670	480	436	1901	6017
						7688,30	3,82	2754	1		446	
37	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,15844	446725,00	--	70779	--	70779	--	76441
						--	--	--	--		5662	
38	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,02556	403078,00	--	10303	--	10303	--	11127
						--	--	--	--		824	
39	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,07056	437427,00	--	30865	--	30865	--	33334
						--	--	--	--		2469	
40	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т		0,09583	437241,00	--	41901	--	41901	--	45253
						--	--	--	--		3352	
41	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,00024	425657,00	--	102	--	102	--	110
						--	--	--	--		8	
42	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,00756	366446,00	--	2770	--	2770	--	2992
						--	--	--	--		222	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		8,95	111,45	3,15	997	28	427	376	1483
						60,55	0,36	542	3		110	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$		17,9	93,60	2,28	1675	40	1002	442	2286
						35,39	0,36	633	6		169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									347973
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-04	Тенге									347 973
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									2 774 355
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге									41 615
		Итого	Тенге									2 815 970

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									58 544
		Итого	Тенге									2 874 514
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									57 490
		Итого	Тенге									2 932 005
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									3 163 633
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									379 636
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	Тенге									3 543 269

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____Аллияров Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____Ногаев О. С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____Жасакбай Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

К Акту (Исключить - добавить)
приемки выполненных работ за август 2023 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧИТЬ										
		Локальная смета 02-01-02 на Надземную часть здания. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки, перемычки										
		Перегородки										
7	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.		4,94773	51362,00	--	254125	--	254125	--	274455
						--	--	--	--		20330	
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки армированные из керамической кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		157,07	4322,48	405,38	678932	63673	165153	432078	1199891
						2865,64	92,27	450106	14493		88881	
9	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		7,91633	68207,00	--	539949	--	539949	--	583145
						--	--	--	--		43196	
10	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок		64,286	9702,44	165,79	623731	10658	518108	89690	770495
						1477,22	72,97	94965	4691		57074	
		Перемычки										
11	1106-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм. Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры		1,08	54220,67	5532,43	58558	5975	34268	17744	82407
						16958,14	1096,74	18315	1184		6104	
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,20078	28316,30	1697,36	5685	341	77	4893	11424
						26234,94	545,90	5267	110		846	
		Вентиляционные каналы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,2974	554680,77	3430,07	164962	1020	135530	26708	207004
						95533,70	1031,57	28412	307		15334	
14	1126-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции		46	3062,01	10,74	140852	494	67025	55900	212492
						1594,20	4,78	73333	220		15740	
15	1126-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности вентиляционных каналов холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	$м^3$ изоляции		2,3	82917,59	1955,38	190710	4498	116109	54447	264769
						30479,49	668,61	70103	1538		19613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,97	2,231	34911,00				77886		
16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		71,08	1877,60	102,80	133460	7307	34086	78420	228830
						1295,26	83,82	92067	5958		16950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	0,0554	3,937832	910,00				3583		
17	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 3200 мм. Установка над шахтами	зонт		8	42833,83	234,31	342671	1874	317512	23329	395280
						2910,58	65,06	23285	520		29280	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0946	1138227,45	9685,73	107676	916	98443	10034	127127
						87921,44	1967,62	8317	186		9417	
19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие -фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		6,2	5174,55	21,25	32082	132	22311	8898	44258
						1554,72	5,16	9639	32		3278	
20	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т		0,1591	625266,00	--	99480	--	99480	--	107438
						--	--	--	--		7958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									4509015

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

		Первого этажа										
21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		20	5677,85	2285,55	113557	45711	41486	41627	167599
						1317,99	445,87	26360	8917		12415	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³		7,19	46184,30	3973,23	332065	28568	207243	92868	458927
						13387,14	806,51	96254	5799		33995	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,69498	28316,30	1697,36	19679	1179	267	16937	39545
						26234,94	545,90	18233	379		2929	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкеров	т стальных элементов		0,06506	1138227,45	9685,73	74053	630	67703	6901	87430
						87921,44	1967,62	5720	128		6476	
		Второго этажа										
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		38	5677,85	2285,55	215758	86851	78823	79091	318437
						1317,99	445,87	50084	16943		23588	
26	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³		9,12	46184,30	3973,23	421201	36235	262875	117796	582117
						13387,14	806,51	122091	7355		43120	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,62842	28316,30	1697,36	17795	1067	241	15315	35759
						26234,94	545,90	16487	343		2649	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкеров	т стальных элементов		0,07485	1138227,45	9685,73	85196	725	77890	7939	100586
						87921,44	1967,62	6581	147		7451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1790400
		РАЗДЕЛ 7. Полы										
	1 этаж	Тип I										
68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности		300,61	2267,06	113,63	681501	34158	371861	263632	1020742
						916,41	16,56	275482	4978		75609	
69	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности		300,61	1366,54	56,17	410796	16886	227694	158911	615283
						552,93	9,44	166216	2838		45575	
		Тип II										
88	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности		82,42	2267,06	113,63	186851	9366	101954	72282	279863
						916,41	16,56	75531	1365		20730	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		82,42	1366,54	56,17	112630	4629	62429	43570	168695
						552,93	9,44	45572	778		12496	
		Тип III										
99	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		411,55	2267,06	113,63	933009	46764	509096	360925	1397447
						916,41	16,56	377149	6815		103513	
100	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		411,55	1366,54	56,17	562400	23117	311725	217558	842353
						552,93	9,44	227558	3885		62395	
		Тип IV										
105	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		274,22	2267,06	113,63	621673	31160	339215	240488	931133
						916,41	16,56	251298	4541		68972	
106	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		274,22	1366,54	56,17	374733	15403	207706	144961	561268
						552,93	9,44	151624	2589		41574	
	2 этаж	Тип V										
112	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		81,62	2267,06	113,63	185037	9274	100966	71580	277147
						916,41	16,56	74797	1352		20529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									6093931
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо 1										
		Общестроительные работы										
221	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны из швеллера. Монтаж	т конструкций		0,0752	42708,18	13657,83	3212	1027	423	1436	5020
						23429,55	4252,87	1762	320		372	
222	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т		0,0752	518842,00	--	39017	--	39017	--	42138
						--	--	--	--		3121	
223	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0,284	28547,83	1980,93	8108	563	2185	5036	14196
						18874,22	829,69	5360	236		1052	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
224	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		6,1	6346,58	32,52	38714	198	28724	9043	51578
						1605,27	6,14	9792	37		3821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	224-101-0101	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,106	6,7466	2749,00				18546		
225	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий		3,2	869,35	16,41	2782	52	468	2092	5264
						706,80	3,77	2262	12		390	
226	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$		1,6	4664,00	--	7462	--	7462	--	8059
						--	--	--	--		597	
227	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,284	11757,49	86,08	3339	24	2954	334	3967
						1271,86	36,57	361	10		294	
228	1110-0116-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	$м^2$ перекрытия		6,1	437,63	1,98	2670	12	1947	644	3579
						116,52	0,85	711	5		265	
229	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		6,1	409,88	3,99	2500	24	2182	274	2996
						48,19	1,70	294	10		222	
230	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам		6,1	93,84	3,10	572	19	144	375	1023
						66,97	1,31	409	8		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге									137820
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02	Тенге									12 531 166

Локальная смета 02-01-04 на Водопровод и канализацию

РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел В1

34	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	30138,91	646,08	30139	646	15374	13994	47663
						14119,35	160,06	14119	160		3531	
35	144-301-0601 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50 °С	шт.		1	164930,00	--	164930	--	164930	--	178124
						--	--	--	--		13194	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	244-302-0605 РСНБ РК 2022	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40	шт.		1	10486,00	--	10486	--	10486	--	11325
						--	--	--	--		839	
37	244-302-0101 РСНБ РК 2022	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.		1	44261,00	--	44261	--	44261	--	47802
						--	--	--	--		3541	
38	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	12172,32	317,05	12172	317	10242	1676	14956
						1613,04	97,06	1613	97		1108	
39	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	3314,92	--	3315	--	2890	417	4030
						425,42	--	425	--		299	
40	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
						--	--	--	--		84	
41	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.		2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
						--	--	--	--		84	
42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2908,73	163,24	5817	326	607	4857	11528
						2441,82	36,14	4884	72		854	
43	Прайс Лист	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт		2	114549,64	--	229099	--	229099	--	247427
						--	--	--	--		18328	
44	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817
						--	--	--	--		801	
45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2908,73	163,24	2909	163	304	2428	5764
						2441,82	36,14	2442	36		427	
46	819-101-1702 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	1197251,00	--	1197251	--		--	1197251
						--	--	--	--	1197251	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									1778958
		В том числе, Стоимость оборудования	Тенге					1197251				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-04	Тенге									1 778 958
		В том числе, Стоимость оборудования	Тенге					1197251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-05 на Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования									
21	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	20	2578,93	950,06	51579	19001	3612	31241	89446
					1448,28	721,26	28966	14425		6626	
22	Прайс Лист	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	20	3465,27	--	69305	--	69305	--	74849
					--	--	--	--		5544	
23	Прайс Лист	Лампы энергосберегающие, модели DULUX STAR 20W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт	20	578,30	--	11566	--	11566	--	12491
					--	--	--	--		925	
24	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	27	2496,40	761,55	67403	20562	7216	39420	115369
					1467,59	560,20	39625	15125		8546	
25	Прайс Лист	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт	27	3607,34	--	97398	--	97398	--	105190
					--	--	--	--		7792	
26	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	69	3268,76	1089,77	225544	75194	18441	133767	388057
					1911,73	780,85	131909	53879		28745	
27	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	174	435,00	--	75690	--	75690	--	81745
					--	--	--	--		6055	
28	Прайс Лист	Стартер для люминисцентных ламп СК-220 (80с/220)	шт	174	177,59	--	30901	--	30901	--	33373
					--	--	--	--		2472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								900520
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-05	Тенге								900 520
		Локальная смета 02-02-02 на Строительство галлереи. Общестроительные работы. Надземная часть									
		РАЗДЕЛ 6. Окна									
53	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	37,5	3593,83	244,61	134769	9173	61825	61428	211892
					1700,55	119,54	63771	4483		15696	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	223-102-0604 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$		37,5	34696,00	--	1301100	--	1301100	--	1405188
						--	--	--	--		104088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									1617080
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-02-02	Тенге									1 617 080

Локальная смета 06-01-01 на Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

		Траншеи под трубопровод										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта		78,01	201,39	190,73	15710	14879	--	3176	20397
						10,66	45,88	832	3579		1511	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		2,41	2377,78	--	5730	--	--	4126	10645
						2377,78	--	5730	--		789	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		78,01	54,65	54,65	4263	4263	--	865	5538
						--	15,40	--	1201		410	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		2,41	1240,76	--	2990	--	--	2153	5555
						1240,76	--	2990	--		411	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		78,01	236,84	115,88	18476	9040	--	9611	30334
						120,96	50,15	9436	3912		2247	
		Круглый котлован под колодцы										
6	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта		29,75	201,39	190,73	5991	5674	--	1211	7779
						10,66	45,88	317	1365		576	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		0,36	2377,78	--	856	--	--	616	1590
						2377,78	--	856	--		118	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		29,81	54,65	54,65	1629	1629	--	331	2116
						--	15,40	--	459		157	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,3	1240,76	--	372	--	--	268	691

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1240,76	--	372	--		51	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		29,81	236,84	115,88	7060	3454	--	3673	11591
						120,96	50,15	3606	1495		859	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта		5,64	40,52	35,91	229	203	1	59	310
						4,44	10,01	25	56		23	
12	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		101,58	58,00	--	5892	--		--	6363
						--	--	--	--		471	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта		5,64	40,52	35,91	229	203	1	59	310
						4,44	10,01	25	56		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									103220
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод										
15	241-209-0315 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75х110 мм	шт.		1	3288,00	--	3288	--	3288	--	3551
						--	--	--	--		263	
17	241-201-0908 РСНБ РК 2022 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м		23,331	779,00	--	18175	--	18175	--	19629
						--	--	--	--		1454	
20	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.		1	79867,00	--	79867	--	79867	--	86256
						--	--	--	--		6389	
23	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Протектор. Установка опознавательного знака	знак		1	3458,85	--	3459	--	951	2282	6201
						2508,16	--	2508	--		459	
24	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$		0,4225	21228,00	--	8969	--	8969	--	9687
						--	--	--	--		718	
25	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2739,71	128,90	2740	129	307	2337	5484
						2303,65	57,31	2304	57		406	
26	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	18940,00	--	18940	--	18940	--	20455
						--	--	--	--		1515	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		2	3935,00	--	7870	--	7870	--	8500
						--	--	--	--		630	
28	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1552,63	160,63	3105	322	--	2757	6331
						1392,00	0,38	2784	1		469	
29	241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.		2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
						--	--	--	--		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									170446
		РАЗДЕЛ 3. Устройство колодцев										
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,04	32911,14	13236,18	67139	27002	10103	40607	116365
						14722,40	5383,92	30034	10983		8620	
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	21889,00	--	21889	--	21889	--	23640
						--	--	--	--		1751	
33	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		4	15917,00	--	63668	--	63668	--	68761
						--	--	--	--		5093	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	22440,00	--	22440	--	22440	--	24235
						--	--	--	--		1795	
35	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	6604,00	--	13208	--	13208	--	14265
						--	--	--	--		1057	
36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	7845,00	--	15690	--	15690	--	16945
						--	--	--	--		1255	
37	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект		1	9792,00	--	9792	--	9792	--	10575
						--	--	--	--		783	
38	222-506-0501 РСНБ РК 2022	Лестницы шахтные	т		0,03416	905120,00	--	30919	--	30919	--	33392
						--	--	--	--		2474	
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		0,8545	1180,14	1,47	1008	1	123	708	1854
						1035,09	0,69	884	1		137	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		14,14	1185,84	28,64	16768	405	10723	5295	23828
						398,87	3,82	5640	54		1765	
41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,5024	8738,35	2592,54	4390	1302	2461	1079	5906
						1247,31	1061,40	627	533		438	
42	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство отмостки	$м^3$		0,6283	24209,56	1790,80	15211	1125	13111	1109	17626
						1551,52	388,94	975	244		1306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									357394
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01-01	Тенге									631 060

Локальная смета 07-01-01 на Вертикальную планировку

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		340	258,54	247,68	87904	84211	171	17170	113479
						10,36	59,78	3522	20325		8405	
4	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		4080	58,00	--	236640	--		--	255571
						--	--	--	--		18931	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта		340	33,19	29,47	11285	10019	28	2900	15321
						3,64	[illegible]	1238	2791		1136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									384371
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-01	Тенге									384 371

Локальная смета 07-01-02 на Асфальтобетонное покрытие

РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования

1	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта		193	150,78	150,78	29101	29101	--	5859	37757
						--	42,16	--	8137		2797	
2	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Коэффициент к объему	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 раз	$м^3$ уплотненного грунта		965	9,96	9,96	9611	9611	--	2171	12728
						--	3,13	--	3020		946	
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		77,2	8667,63	1407,68	669141	108673	544735	44500	770732

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						203,80	329,92	15733	25470		57091	
4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания		772	1251,60	328,01	966235	253224	675623	126338	1179979
						48,43	103,10	37388	79593		87406	
5	1127-0602-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		772	270,57	236,02	208880	182208	1837	55777	285833
						32,17	34,73	24835	26812		21176	
6	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		71,3328	20897,00	--	1490642	--	1490642	--	1609893
						--	--	--	--		119251	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		772	281,94	247,59	217658	191139	1684	55067	294541
						32,17	33,88	24835	26155		21817	
8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		75,3472	24908,00	--	1876748	--	1876748	--	2026888
						--	--	--	--		150140	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		62	2647,17	43,83	164125	2717	93437	74575	257796
						1096,31	17,41	67971	1079		19096	
10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$		3,224	47338,00	--	152618	--	152618	--	164827
						--	--	--	--		12209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									6640974
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-02	Тенге									6 640 974

Локальная смета 07-01-03 на Озеленение территории

РАЗДЕЛ 1. Устройство газона

1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$		661,92	675,71	13,89	447266	9194	191725	218900	719459
						372,17	3,63	246347	2403		53293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									719459
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-03	Тенге									719 459
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									25 203 588
		в том числе оборудование										1 197 251
		Итого без оборудования										24 006 337
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге									360 095
		Итого	Тенге									24 366 432

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									506 578
		Итого	Тенге									24 873 010
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									497 460
		Итого с оборудованием	Тенге									26 567 721
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									28 666 571
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									3 439 989
		ИТОГО Исключить по Акту с учетом НДС:	Тенге									32 106 560
		ДОБАВИТЬ										
		Локальная смета 02-01-02 на Надземную часть здания. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Лестница										
1	1110-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждение деревянными перилами	м перил		33	559,92	62,53	18477	2064	1656	14059	35139
		НР - 90%; СП - 8%				447,17	26,20	14757	865		2603	
2	Счет-фактура	Стоимость деревянных перил	м		33	1636,90	--	54018	--	54018	--	58339
		СП - 8%				--	--	--	--		4321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									93478
		РАЗДЕЛ 2. Полы										
		Тип III										
3	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытия из линолеума Juteks Master Proxi 0887 толщиной 2мм	$м^2$		158,147	578,37	29,06	91467	4596	94	83701	189181
		НР - 94%; СП - 8%				548,71	14,33	86777	2266		14013	
4	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		80	295,09	2,96	23607	236	14045	8854	35058
		НР - 94%; СП - 8%				116,57	1,18	9326	94		2597	
		Тип IV										
5	1111-0101-4301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Устройство наливного пола	$м^2$		190	5533,59	24,25	1051382	4608	698833	327786	1489501
		НР - 94%; СП - 8%				1831,27	4,04	347941	768		110333	
6	1111-0101-3608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из ковролина. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	$м^2$ покрытия		185	656,15	29,06	121388	5376	19	111525	251547
		НР - 94%; СП - 8%				626,99	14,33	115993	2651		18633	
7	Счет-фактура	Ковролин IDEAL NF Varedem	$м^2$		188,7	3559,82	--	671738	--	671738	--	725478
		СП - 8%				--	--	--	--		53740	
8	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ покрытия		81,85	4187,27	48,29	342728	3953	284361	52978	427363
		НР - 94%; СП - 8%				664,80	23,77	54414	1946		31656	
9	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытия из танцевального линолеума	$м^2$		90	578,37	29,06	52053	2616	53	47633	107661
		НР - 94%; СП - 8%				548,71	14,33	49384	1290		7975	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		111,05	295,09	2,96	32770	329	19496	12291	48666
		НР = 94%; СП = 8%				116,57	1,18	12945	131		3605	
		Тип VI										
11	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство покрытия из линолеума Juteks Master Proxi 0887 толщиной 2мм	$м^2$		177,853	578,37	29,06	102865	5169	106	94130	212758
		НР = 94%; СП = 8%				548,71	14,33	97590	2549		15760	
12	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Укладка спортивного покрытия	$м^2$		246,914	578,37	29,06	142808	7175	149	130682	295369
		НР = 94%; СП = 8%				548,71	14,33	135484	3538		21879	
13	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		100	295,09	2,96	29509	296	17556	11068	43823
		НР = 94%; СП = 8%				116,57	1,18	11657	118		3246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									3826402
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы										
		Внутренние отделочные работы										
14	1110-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Облицовка опорной стены деревянным щитом	$м^2$		8,8	2111,89	246,33	18585	2168	405	15000	36272
		НР = 90%; СП = 8%				1819,60	74,31	16012	654		2687	
15	Счет-фактура	Стоимость деревянного щита	$м^2$		8,8	18601,19	--	163690	--	163690	--	176788
		СП = 8%				--	--	--	--		13095	
16	1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрамление ступеней алюминиевым уголком	м		138,2	244,45	3,70	33783	512	1088	22297	60566
		НР = 69%; СП = 8%				232,87	0,96	32183	133		4486	
17	Счет-фактура	Стоимость алюминиевого уголка 60х40	м		124,2	2645,50	--	328571	--	328571	--	354857
		СП = 8%				--	--	--	--		26286	
18	Счет-фактура	Стоимость алюминиевого уголка 20х20	м		14	1157,40	--	16204	--	16204	--	17500
		СП = 8%				--	--	--	--		1296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									645980
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо 1										
		Общестроительные работы										
19	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж металлических стоек для козырька	т конструкций		0,0216	38386,03	16944,24	829	366	244	226	1140
		НР = 69%; СП = 8%				10142,65	5027,18	219	109		84	
20	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж металлического каркаса козырька	т конструкций		0,091452	125677,78	28400,26	11493	2598	309	6448	19377
		НР = 69%; СП = 8%				93884,36	8306,78	8586	760		1435	
21	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы.Электродуговая сварка при монтаже	т		0,113052	10247,28	1341,17	1158	151	138	600	1899
		НР = 69%; СП = 8%				7688,30	3,82	869	--		141	
22	Счет-фактура	Труба стальная профильная 60х60х2мм	т		0,0216	366071,43	--	7907	--	7907	--	8540
		СП = 8%				--	--	--	--		633	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Счет-фактура	Труба стальная профильная 40х20х1,5мм	т		0,047196	392857,14	--	18541	--	18541	--	20024
		СП - 8%				--	--	--	--		1483	
24	Счет-фактура	Труба стальная профильная 20х20х1,5мм	т		0,030276	392857,14	--	11894	--	11894	--	12846
		СП - 8%				--	--	--	--		952	
25	Счет-фактура	Труба стальная профильная 40х40х2мм	т		0,01398	366071,43	--	5118	--	5118	--	5527
		СП - 8%				--	--	--	--		409	
26	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	$м^2$ кровли		7,2	1707,60	32,52	12295	234	503	10674	24807
		НР - 92%; СП - 8%				1605,27	6,14	11558	44		1838	
27	Счет-фактура	Металлочерепица толщиной 0,45мм	$м^2$		7,9632	3571,43	--	28440	--	28440	--	30715
		СП - 8%				--	--	--	--		2275	
28	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками за один раз	$м^2$		3,730716	149,52	3,15	558	11	313	162	778
		НР - 69%; СП - 8%				62,60	0,36	234	1		58	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями за 2 раза	$м^2$		3,730716	187,20	4,57	698	17	417	184	953
		НР - 69%; СП - 8%				70,77	0,72	264	3		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					98931	3377	73824	18294	126606
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02	Тенге									4 692 466

Локальная смета 02-01-04 на Водопровод и канализацию

РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел В1

1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера 25 мм. Установка	узел		1	30138,91	646,08	30139	646	15374	13994	47663
						14119,35	160,06	14119	160		3531	
2	Счет-фактура	Счетчик воды ультрозвуковой Д=25мм	шт		1	42857,14	--	42857	--	42857	--	46286
						--	--	--	--		3429	
3	Счет-фактура	Комплект фитингов для счетчиков воды, DN 25	шт		1	5803,57	--	5804	--	5804	--	6268
						--	--	--	--		464	
4	Счет-фактура	Модем Пульсар	шт		1	25000,00	--	25000	--	25000	--	27000
						--	--	--	--		2000	
5	Счет-фактура	Источник питания ТВХ ИП-15-60	шт		1	18303,57	--	18304	--	18304	--	19768
						--	--	--	--		1464	
6	Счет-фактура	Коробка под автоматический выключатель ЩРН-П	шт		1	6250,00	--	6250	--	6250	--	6750
						--	--	--	--		500	
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		6	2265,12	25,88	13591	155	78	13093	28818

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2226,28	0,35	13358	2		2135	
8	Счет-фактура	Трубы напорные полипропиленовые PPR-д=32мм PN 20 армированные стекловолокном	м		6	508,93	--	3054	--	3054	--	3298
						--	--	--	--		244	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,05	Вентили шаровые диаметром 32 мм. Установка	шт.		1	2908,73	163,24	2909	163	304	2428	5764
						2441,82	36,14	2442	36		427	
10	Счет-фактура	Вентиль шаровый Д=32мм	шт		1	1250,00	--	1250	--	1250	--	1350
						--	--	--	--		100	
11	Счет-фактура	Отвод Д=32мм	шт		4	71,43	--	286	--	286	--	309
						--	--	--	--		23	
12	Счет-фактура	Тройник Д=32мм	шт		2	89,29	--	179	--	179	--	193
						--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									193467
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-04	Тенге									193 467
		Локальная смета 02-01-05 на Электроосвещение										
		РАЗДЕЛ 1.Раздел без наименования										
1	1308-0305-0403 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.		24	4599,25	1512,67	110382	36304	6414	67198	191786
						2819,32	1069,46	67664	25667		14206	
2	Счет-фактура	Светильники потолочные Sirius led san ДВП 48w 595x595x20	шт		24	7142,86	--	171429	--	171429	--	185143
						--	--	--	--		13714	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		118	2578,93	950,06	304314	112107	21310	184324	527729
						1448,28	721,26	170897	85109		39091	
4	Счет-фактура	Светильники 055 PRO LIGHTING 160W 6500K 50HZ	шт		101	5357,14	--	541071	--	541071	--	584357
						--	--	--	--		43286	
5	Счет-фактура	Светильники светодиодные ЭРА GX53 36W 4000K (таблетка)	шт		17	4464,29	--	75893	--	75893	--	81964
						--	--	--	--		6071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1203089	148411	816117	251522	1570979
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1 570 979
		Локальная смета 02-01-07 на Технологическое оборудование										
1	Счет-фактура	Доставка,сборка и установка мебели	тенге		1	1339285,71	--	1339286	--	1339286	--	1446429
						--	--	--	--		107143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-07	Тенге									1446429

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-02-02 на Строительство галлереи. Общестроительные работы. Надземная часть										
		РАЗДЕЛ 6. Окна										
1	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2		17,58	3311,73	237,83	58220	4181	26755	26399	91389
						1552,00	116,50	27284	2048		6770	
2	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2		17,58	23075,00	--	405658	--	405658	--	438111
						--	--	--	--		32453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									529500
		РАЗДЕЛ . Внутренние отделочные работы										
3	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" в актовом зале	м^2		43,75	2000,08	205,98	87504	9012	--	66093	165884
						1794,10	94,26	78492	4124		12288	
4	Счет-фактура	Стоимость подвесного потолка "Армстронг"	м^2		43,75	4464,29	--	195313	--	195313	--	210938
						--	--	--	--		15625	
5	1308-0305-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж светильников "Армстронг". Установка на профиле в подвесных потолках	шт.		4	7148,02	173,21	28592	693	7275	15050	47134
						5155,88	69,97	20624	280		3491	
6	Счет-фактура	Светильники Sirius led san ДВП 48w 595x595x20	шт		4	7142,86	--	28571	--	28571	--	30857
						--	--	--	--		2286	
7	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м^3		2,8665	29728,30	11443,94	85216	32804	--	55710	152200
						18284,36	4852,19	52412	13909		11274	
8	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов толщиной 12,5мм	м^2 стен (за вычетом проемов)		59,77	3260,45	19,96	194877	1193	110820	75002	291469
						1386,38	7,89	82864	472		21590	
9	1115-0206-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Отделка внутренних стен, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		59,77	574,10	2,30	34314	137	10321	19120	57709
						399,13	0,74	23856	44		4275	
10	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м^2 окрашиваемой поверхности		59,77	1804,36	13,19	107847	788	30988	61145	182512
						1272,73	6,03	76071	360		13519	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 27	Облицовка откосов гипсокартонными листами на клее толщиной 12,5мм	$м^2$ стен		4,45	1983,51	20,24	8827	90	4891	3107	12888
						864,28	8,34	3846	37		955	
12	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Отделка оконных откосов облицованных гипсокартонными листами сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		4,45	574,10	2,30	2555	10	769	1424	4297
						399,13	0,74	1776	3		318	
13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Окраска оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		4,45	902,18	6,60	4015	29	1154	2276	6794
						636,36	3,01	2832	13		503	
14	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		13,062	1718,60	23,31	22448	304	10215	9627	34641
						913,26	7,99	11929	104		2566	
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		13,062	902,18	6,60	11784	86	3386	6681	19942
						636,36	3,01	8312	39		1477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге									1217265
		РАЗДЕЛ . Отопление										
16	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		39	2341,12	21,11	91304	824	21239	67870	171908
						1775,42	0,35	69241	14		12734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	0,99	38,61	537,00				20734		
17	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		15	2749,69	24,88	41245	373	11687	28609	75442
						1945,65	0,53	29185	8		5588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм	м	0,99	14,85	767,00				11390		
18	Счет-фактура	Переходник ВН/Н, 2"x1" AGUALINK	шт		2	2169,64	--	4339	--	4339	--	4686
						--	--	--	--		347	
19	Счет-фактура	Переходник ВН/Н, 1 1/2"x1" AGUALINK	шт		1	1299,11	--	1299	--	1299	--	1403
						--	--	--	--		104	
20	Счет-фактура	Муфта разъемная д=32мм	шт		2	1017,86	--	2036	--	2036	--	2199
						--	--	--	--		163	
21	Счет-фактура	Муфта полипропиленовая PPR,DN 32	шт		4	64,29	--	257	--	257	--	278

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		21	
22	Счет-фактура	Муфта полипропиленовая PPR,DN 40	шт		2	89,29	--	179	--	179	--	193
						--	--	--	--		14	
23	Счет-фактура	Тройник полипропиленовый переходной PPR, DN 32x25x32	шт.		1	89,29	--	89	--	89	--	96
						--	--	--	--		7	
24	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		7,2	943,99	20,14	6797	146	--	6572	14439
						923,85	7,57	6652	55		1069	
25	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция		40	3091,00	--	123640	--	123640	--	133531
						--	--	--	--		9891	
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,05	Установка кранов шаровых диам. 20 мм	1шт		4	2868,09	122,60	11472	490	1215	9643	22804
						2441,82	18,07	9767	72		1689	
27	Счет-фактура	Кран шаровый угловой для радиаторов 25x3/4 PPR Casela	шт.		4	1375,00	--	5500	--	5500	--	5940
						--	--	--	--		440	
28	Счет-фактура	Адаптер шаровый PPR 25x3/4	шт.		4	383,93	--	1536	--	1536	--	1659
						--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге									434578
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-02-02	Тенге									2 181 343

Локальная смета 06-01-01 на Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы

1	241-209-0314 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.		1	3096,00	--	3096	--	3096	--	3344
						--	--	--	--		248	
2	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,013	532820,84	245372,78	6927	3189	--	4698	12555
						287448,06	77575,52	3737	1008		930	
3	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x2,5 мм	м		13	569,00	--	7397	--	7397	--	7989
						--	--	--	--		592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17420	3189	10493	4698	23888
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01-01	Тенге									23 888

Локальная смета 07-01-02 на Покрытие из брусчатки

РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0201-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Грунт. Уплотнение виброплитами	$м^3$ уплотненного грунта		281,25	489,06	174,15	137548	48979	--	71033	225267
						314,91	35,87	88568	10088		16687	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		112,5	11112,29	1462,46	1250133	164526	1062679	66542	1422008
						203,80	343,87	22928	38685		105334	
3	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 5-10. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		70	9416,45	2164,30	659152	151502	485849	62150	779006
						311,44	510,65	21801	35746		57704	
4	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия		1125	1769,14	192,70	1990283	216788	33289	1689874	3974569
						1546,85	51,14	1740206	57533		294413	
5	Счет-фактура	Стоимость брусчатки	$м^2$		1125	5535,71	--	6227674	--	6227674	--	6725892
						--	--	--	--		498218	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка при других видах покрытий	м бортового камня		267,15	2647,17	43,83	707191	11709	402603	321333	1110807
						1096,31	17,41	292879	4651		82282	
7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой (поребрик)	$м^3$		4,2744	47338,00	--	202342	--	202342	--	218529
						--	--	--	--		16187	
8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Демонтаж покрытия из брусчатки.	$м^2$ покрытия		905,08	247,50	--	224007	--	--	210567	469338
						247,50	--	224007	--		34764	
9	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		130,33152	170,00	--	22156	--		--	23929
						--	--	--	--		1773	
10	412-102-0110 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1	Перевозка строительного мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		1303,3152	58,00	--	75592	--		--	81639
						--	--	--	--		6047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									15030984
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 07-01-02	Тенге									15 030 984
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									25 139 556
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге									377 093
		Итого	Тенге									25 516 649
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									530 491
		Итого	Тенге									26 047 140
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									520 943

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого	**Тенге**									**26 568 083**
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	**Тенге**									**28 666 962**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**3 440 035**
		ИТОГО Добавить по Акту с учетом НДС:	**Тенге**									**32 106 997**

ИТОГО к оплате с учетом НДС: **Тенге** **32 106 560**

в том числе НДС **Тенге** **3 439 989**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____**Алдияров Н. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____**Ногаев О. С.**

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____**Кантарбаев Р. С.**

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____**Жасақбай Ж.Е.**