Подрядчик ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

Субподрядчик ТОО «АЗАТ Строй Сервис»

Наименование объекта: Строительство школы на 900 мест мкр. "Самал", в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО

Договор

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 23.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования, из них		Каз. Содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**19 586 623**	**2 098 567**							**2 098 567**	**19 586 623**
Всего по стройке:	**19 586 623**	**2 098 567**							**2 098 567**	**19 586 623**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

Директор _____ Жорабеков Т.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «АЗАТ Строй Сервис»

Директор _____ Шынболатов А.А.

Подрядчик ТОО "ЖАҢА АРНА 2002"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО «АЗАТ Строй Сервис»

(наименование, адрес)

Стройка Строительство школы на 900 мест мкр. "Самал", в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО

(наименование, адрес)

Договор

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.08.2022 г.	31.08.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 7-1. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ	м3 грунта	12,22	37,83	37,83	462	462	--	116	625
					--	13,23	--	162		46	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12,22	140,11	140,11	1712	1712	--	431	2315
					--	49,01	--	599		171	
3	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4 714,86	26,87	26,87	126686	126686	--	19105	157454
					--	5,63	--	26535		11663	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	223,96	44,22	44,22	9903	9903	--	2494	13389
					--	15,47	--	3464		992	
5	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5 130,71	26,87	26,87	137859	137859	--	20790	171342
					--	5,63	--	28876		12692	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5 130,71	204,80	197,74	1050777	1014525	358	208800	1360343
					7,00	49,53	35894	254105		100766	
7	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6 156,85	120,00	--	738822	--		--	797927
					--	--	--	--		59106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 503 395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35894				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1291148			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					313741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						358		
		- Перевозка грузов	Тенге				738822				
		- Накладные расходы	Тенге							251736	
		- Сметная прибыль	Тенге							185436	
СМЕТА 7-6. Ирригация											
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**47,286**	**1116,87**	**994,68**	**52812**	**47034**	**99**	**16480**	**74836**
					120,10	**202,61**	**5679**	**9581**		**5543**	
3	**1137-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**28,897**	**9885,77**	**3705,94**	**285669**	**107091**	**9120**	**187292**	**510798**
					5864,20	**1258,18**	**169458**	**36358**		**37837**	
5	**1137-0401-0212 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,288**	**6377,54**	**2551,07**	**1837**	**735**	**189**	**1060**	**3129**
					3169,53	**875,79**	**913**	**252**		**232**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**588 763**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**176049**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**154859**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**46191**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1311636**		
		- Накладные расходы	Тенге							**204832**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**147790**	

СМЕТА 7-3. Ограждение территории											
3	**86-010605-0402**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**4**	**56027,00**	**121,00**	**224108**	**484**	**186388**	**34027**	**278785**
					9309,00	**39,00**	**37236**	**156**		**20651**	
3.1	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	4	56027,00	121,00	224108	484	186388	34027	278785
					9309,00	39,00	37236	156		20651	
4	**86-010605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**шт.**	**2**	**103200,00**	**809,00**	**206400**	**1618**	**164732**	**36859**	**262719**
					20025,00	**227,00**	**40050**	**454**		**19461**	
4.1	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	2	103200,00	809,00	206400	1618	164732	36859	262719
					20025,00	227,00	40050	454		19461	
5	**86-010605-0202**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**4**	**111801,00**	**3426,00**	**447204**	**13704**	**351304**	**79261**	**568582**
					20549,00	**1226,00**	**82196**	**4904**		**42117**	

5.1	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	4	111801,00	3426,00	447204	13704	351304	79261	568582
					20549,00	1226,00	82196	4904		42117	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 110 086**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**159482**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15806**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5514**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**702424**		
		- Накладные расходы	Тенге							**150147**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**82229**	

СМЕТА 4-1. Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 38шт

92	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,9	1213,52	--	12014	--	--	8650	22317
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	12014	--		1653	
93	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	м3 грунта	9,9	44,22	44,22	438	438	--	110	592
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,47	--	153		44	
94	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство ИЗ БМ В15**	м3	3,96	16771,14	27,00	66414	107	60786	4417	76497
		НР - 80%; СП - 8%			1394,16	--	5521	--		5666	
95	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж опоры наружного освещения**	т конструкций	1,16919	22401,92	10504,27	26192	12281	2400	10133	39231
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	11511	3174		2906	
96	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,16919	2740,11	508,92	3204	595	336	1569	5155
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	2273	1		382	
97	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Стоимость металлоконструкций фонарного столба/**	т	1,16919	491547,00	--	574712	--	574712	--	620689
		СП - 8%			--	--	--	--		45977	
98	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	33,90651	502,23	0,94	17029	32	4511	10001	29192
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	12486	15		2162	
99	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт.	33	4534,23	1433,69	149630	47312	6647	91695	260631

		НР - 72%; СП - 8%			2899,12	960,10	95671	31683		19306	
100	2307-0103-0506 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Светильники, тип РТУ 06-80-004 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**33**	16746,00	--	552618	--	552618	--	596827
		СП - 8%			--	--	--	--		44209	
101	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Лампы компактные люминесцентные, PH MASTER PL-C 26W/840/2P**	**шт.**	**33**	652,00	--	21516	--	21516	--	23237
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
102	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**33**	2719,39	441,29	89740	14562	--	57668	159200
		НР - 72%; СП - 8%			2278,10	149,00	75177	4917		11793	
103	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм У994**	**шт.**	**33**	1044,00	--	34452	--	34452	--	37208
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
104	ТПК "Электрокомплект "	**Предохранитель резьбовой ПРС10 220В, 10А /КЭАЗ/**	**шт**	**33**	983,57	--	32458	--	32458	--	35054
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
105	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**82,5**	298,07	139,79	24591	11533	3768	9000	36279
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	9290	3211		2687	
106	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,128кг)**	**км**	**0,0825**	256010,00	--	21121	--	21121	--	22810
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
107	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**297**	1467,23	188,32	435767	55930	88480	220885	709184
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	291357	15428		52532	
108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,11969**	231063,00	--	258719	--	258719	--	279416
		СП - 8%			--	--	--	--		20698	
109	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**82,5**	221,58	17,50	18280	1444	2448	10587	31176
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	14388	316		2309	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,018315**	200098,00	--	3665	--	3665	--	3958
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2342558	144234	1668637	424715	2988653
							529689	58899	--	221381	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1911608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				411972				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				665075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2988655				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					588587			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 988 653

СМЕТА 7-2. Покрытие

РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1

1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	2862,268656	377,96	119,19	1081836	341162	632320	220394	1406408
					37,86	33,44	108354	95715		104178	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 406 408

РАЗДЕЛ 1.ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2

7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ГПС. Устройство									
			м2 покрытия	835,1860132	523,63	119,39	437331	99710	149892	234972	726088
					224,78	35,73	187729	29838		53784	
8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	835,1860132	-49,40	-8,57	-41262	-7161	-25757	-11042	-56488
					-9,99	-2,25	-8344	-1881		-4184	
9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	835,1860132	457,83	34,16	382373	28530	78913	308660	746316
					329,18	13,01	274930	10867		55283	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	629,6825268	1193,06	27,74	751246	17466	327225	446056	1293086
					645,65	10,26	406555	6460		95784	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3									
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	370,1	1193,06	27,74	441550	10266	192329	262172	760020
					645,65	10,26	238955	3797		56298	
		ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК (УПЛОТНЕННЫЙ ГРУНТ)									
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	181,665	135,12	63,84	24547	11597	--	13189	40755
					71,28	29,56	12949	5370		3019	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	235,94	1193,06	27,74	281489	6544	122610	167136	484515
					645,65	10,26	152335	2421		35890	
		Отмостка									
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150 ММ	м3	64,635	19250,27	8,16	1244241	527	1039323	192128	1551278
					3162,24	--	204391	--		114910	

35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	1016,3	1069,21	2,66	1086636	2707	927045	170406	1357605
					154,37	0,88	156884	899		100563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4608151	170186	2811580	1783677	6903174
							1626384	57770	--	511347	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6903174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6903174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1822
		Сметная заработная плата	Тенге					1684154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6 903 174

	ИТОГО:	**Тенге**	**15 500 479**

	Всего:		15 500 479
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		-
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**	**2,90%**	449 514
	Итого		15 949 993
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Производство работ в зимнее время года**	**0,70%**	111 650
	Итого		16 061 643
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты**	**2,00%**	321 233
	Итого		16 382 876
	в том числе на 2019 год - 52 %	**52%**	8 519 095
	в том числе на 2020 год - 48 %	**48%**	7 863 780
Приложение 1	РК на 2017-2021 годы с учетом изм.от 13 февраля 2017 года, протокол № 7 В том числе в текущих ценах **на 2019 год - 52 %, К=1,0498961**	**1,0498961**	8 944 165
Приложение 1	РК на 2017-2021 годы с учетом изм.от 13 февраля 2017 года, протокол №7. В том числе в текущих ценах **на 2020 год - 48 %, К=1,0864865**	**1,0864865**	8 543 891
	Итого:		17 488 056
	НДС на 2019-20 год, - 12 %	**12%**	2 098 567
	Всего:		19 586 623

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖАНА АРНА 2002"

Директор _____ **Жорабеков Т.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «АЗАТ Строй Сервис»

Директор _____ **Шынболатов А.**